



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 - c.a.p. 98020 - Tel. 0942 737168/0942 737299 Fax 0942737203 - 0942 737299
www.comune.pagliara.me.it - e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - cod. Fiscale 00414810838

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 62 del 07.03.2022

DETERMINAZIONE N. 21 del 04/03/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4 del 10/02/2022 riguardante l'acconto al 4° SAL per Direzione Lavori e CSE relativa ai lavori di cui al "Progetto esecutivo per la riqualificazione, del campo polivalente con finalità ludico ricreative nel Comune di Pagliara (ME)". - CUP: B35D19000230005; - CIG: ZB72CDF212.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

- **che** con determinazione sindacale n. 12 del 10/10/2019 è stato nominato, il geom. Carmelo Spadaro Malomo, funzionario dell'U.T.C., Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il geom. Antonino Triolo, Istruttore Tecnico dell'U.T.C., progettista per la redazione del progetto definitivo per i lavori di "Riqualificazione del campo polivalente con finalità ludico ricreativo nel Comune di Pagliara (ME)";
- **che** il progettista incaricato in data 30/10/2019 ha redatto il progetto definitivo di che trattasi, dell'importo complessivo di € 196.000,00, di cui € 142.431,44 per lavori a base d'asta, € 2.525,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 51.042,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **che** con delibera di G.C. n. 164 del 03/12/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Pagliara ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (iniziativa sport missione comune 2019), ed ha stabilito di finanziare la relativa spesa con l'assunzione di un mutuo passivo di € 196.000,00 da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- **che** l'Istituto per il Credito Sportivo ha concesso al Comune un mutuo n. 4843200 di € 196.000,00 per la durata di 15 (quindici) anni;
- **che** con determinazione n. 67 del 18/06/2020, Reg. Gen. n. 178 del 18/06/2020, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Riqualificazione del campo polivalente con finalità ludico ricreativo nel Comune di Pagliara (ME)", allo S.T.I @ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, P. IVA: 02766470831, con sede legale in Via Furcesi D'America n. 5, c.a.p. 98023 - FURCI SICULO (ME), nella persona del socio incaricato Ing. Domenico Scarcella, C.F. SCR DNC 66E15 F158Q, residente in Messina (ME), Via Michele Amari Torre Vittoria, come da trattativa diretta n. 1288540 effettuata sulla piattaforma del MePA, per l'importo complessivo di € 22.839,36, di cui € 18.000,76 per importo netto depurato dal ribasso offerto del 3,13%, € 720,03 per contributo Cassa previdenziale "INARCASSA" al 4% ed € 4.118,57 per IVA al 22%;
- **che** alla spesa complessiva di € 22.839,36, si farà fronte con il mutuo n. 4843200 di € 196.000,00, Cap. 2795, Cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016;
- **che** con Lettera Commerciale prot. n. 3648 del 21.07.2020 è stato regolamentato il rapporto contrattuale tra il citato professionista ed il Comune di Pagliara;
- **che** in data 12/08/2020 il suddetto progettista incaricato, con nota acquisita al protocollo municipale n. 4042 in pari data, ha trasmesso il "Progetto esecutivo per la riqualificazione, del campo polivalente con finalità ludico ricreative nel Comune di Pagliara (ME)". - CUP: B35D19000230005, dell'importo complessivo di € 196.000,00, di cui € 140.477,65 per lavori a base d'asta, € 8.804,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 46.717,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il

seguinte quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori	€	149.282,05
Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori (5,897829% sui lavori)		
- a detrarre Costi sicurezza	€	8.804,40
Importo lavori a base d'asta	€	140.477,65

Importo lavori (compreso oneri per la sicurezza) **€ 149.282,05**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) Competenze tecniche (prezzo offerto)	€	18.000,76
2) IVA sui Lavori al 10%	€	14.928,21
3) IVA su competenze e inarcassa 22%	€	4.118,57
4) Inarcassa 4%	€	720,03
5) Imprevisti ≤ 5%	€	4.464,74
6) Oneri discarica	€	1.500,00
7) Incentivo 2% (art.113, D. Lgs 50/2016)	€	2.985,64
	€	46.717,95
Importo complessivo dei lavori		€ 196.000,00

- **che** con deliberazione di G.M. n. 113 del 24/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di € 196.000,00;
- **che** con Determinazione a contrarre n. 146 del 26/11/2020, del Responsabile Area Tecnica/RUP, è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura di richiesta di offerta (RDO), rivolta a tre operatori economici, da effettuarsi sulla piattaforma del MEPA, ponendo come importo a base d'asta soggetto a ribasso € 140.477,65, ed € 8.804,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da effettuarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **che** con determinazione n. 175 del 24/12/2020, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, sono stati affidati definitivamente i lavori, della RDO 2708223, del "Progetto esecutivo per la riqualificazione, del campo polivalente con finalità ludico ricreative nel Comune di Pagliara (ME)", CUP: B35D19000230005 – CIG: 85341191CA, alla ditta: ATLANTIC EDIL S.R.L.S., P.I. 03595950837, con sede legale in C.da Pietrabianca Carrubbara n. snc - Pagliara (ME), che ha offerto il ribasso del 7,12% e quindi per l'importo netto lavori di € 130.475,64, a cui va sommato l'importo di € 8.804,40 per oneri sicurezza e quindi complessivamente € 139.280,04;
- **che** tra il Comune di Pagliara e l'impresa su citata, è stato stipulato il contratto Rep. n. 03 del 13/04/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 16/04/2021, al n. 5928 Serie 1T;
- **che** con processo verbale di consegna lavori del 30/04/2021 (art. 5, comma 1, D.M. n. 49/2018) sono stati consegnati i lavori e preso atto che gli stessi hanno avuto il concreto inizio;
- **che** con istanza del 24/09/2021, pervenuta in data 24/09/2021 al Prot. Gen. n. 5296, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una proposta per la redazione di una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in ottemperanza dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- **che** con nota prot. n. 5538 del 06.10.2021, il Responsabile Area Tecnica/RUP, ha autorizzato il direttore dei lavori a redigere la perizia di variante in corso d'opera, in quanto erano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), in ottemperanza dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- **che** con nota acquisita al prot. n. 6465 del 26.11.2021, il direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera da lui redatta, dalla quale si evince un importo netto contrattuale aggiuntivo, compreso gli oneri di sicurezza, di € 22.665,12, avente il seguente raffronto dei quadri economici:

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

<u>DESCRIZIONE</u>	PROGETTO ORIGINARIO	PROGETTO A SEGUITO AFFIDAMENTO (POST-GARA)	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1	VARIAZ. IMPORTI
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 149.282,05	€ 149.282,05	€ 173.551,63	€ 24.269,58
ONERI DI SICUREZZA SUI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 8.804,40	€ 8.804,40	€ 10.539,45	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 140.477,65	€ 140.477,65	€ 163.012,18	€ 22.534,53
PER RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI IL 7,12%		€ 10.002,01	€ 11.606,47	
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 149.282,05	€ 139.280,04	€ 161.945,16	€ 22.665,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1) Compensi tecnici	€ 18.000,76	€ 18.000,76	€ 20.238,07	€ 2.237,31
b2) imprevisti	€ 4.464,74	€ 4.464,74	€ -	-€ 4.464,74
b3) Incentivo 2% (art.113 D.lgs 50/2019)	€ 2.985,64	€ 2.985,64	€ 1.909,07	-€ 1.076,57
b4) Oneri di discarica	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 273,19	-€ 1.226,81
b5) Iva sui lavori 10%	€ 14.928,21	€ 13.928,00	€ 16.194,52	
b6) Iva su competenze tecniche 22%	€ 4.118,57	€ 4.118,57	€ 4.630,47	
b7) Inarcassa 4%	€ 720,03	€ 720,03	€ 809,52	€ 89,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.717,95	€ 45.717,75	€ 44.054,84	€ 1.662,91
IMPORTO PROGETTO	€ 196.000,00	€ 184.997,79	€ 206.000,00	€ 21.002,21
C) ECONOMIE				
c1) Economie ribasso d'asta sui lavori		€ 10.002,01	€ -	
c2) Economie I.V.A. il 10% ribasso d'asta sui lavori		€ 1.000,20	€ -	
TOTALE ECONOMIE		€ 11.002,21	€ -	€ 11.002,21
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 196.000,00	€ 196.000,00	€ 206.000,00	€ 10.000,00
	Cofinanziamento Amministrazione Comunale		€ 10.000,00	
	Importo complessivo dei lavori Mutuo Sportivo		€ 196.000,00	

- **che** con deliberazione di G.M. n. 140 del 07/12/2021, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in argomento, nonché cofinanziata la spesa per l'importo di € 10.000,00 con i fondi comunali a valere sul Capitolo 2692, Cod. Bil. 01.06-1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2021/2023;
- **che** con determinazione n. 190 del 17/12/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, è stata impegnata la somma di € 10.000,00 di cofinanziamento con fondi comunali a valere sul Capitolo 2692, Cod. Bil. 01.06-1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2021/2023;
- **che** in data 09/12/2021 le parti interessate hanno firmato l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Taormina, il 17/02/2022, al n. 41, Seri 3^;
- **che** l'Ing. Domenico Scarcella, nella qualità Direttore dei Lavori di che trattasi, con nota del 09/02/2022, acquisita in pari data al prot. municipale n. 714 in data 10/02/2022, ha trasmesso il 4° SAL a tutto il 09/02/2022 (completo di tutti i relativi allegati fondamentali);

Vista la fattura n. 4 del 10/02/2022, acquisita al prot. municipale n. 728 del 11/02/2022, relativa all'acconto al 4° SAL per Direzione Lavori e CSE attinente ai lavori di cui al "Progetto esecutivo per la riqualificazione, del campo polivalente con finalità ludico ricreative nel Comune di Pagliara (ME)". - CUP: B35D19000230005; - CIG: ZB72CDF212, dell'importo complessivo di € 2.388,16 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile pari ad € 1.882,22), di cui € 1.882,22 imponibile per prestazioni espletate, € 75,29 contributo Cassa previdenziale (4% dell'imponibile), ed € 430,65 per I.V.A. al 22% (calcolata sulla somma dell'imponibile + contributo per cassa previdenziale), presentata dallo S.T.I. @ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento del progetto in questione, coincidente con il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale citato in epigrafe, è posto in ferie in quanto prossimo ad essere collocato a riposo per pensione;
- che al fine di non compromettere, con la mancanza del Responsabile dell'Area Tecnica Com. le, il regolare svolgimento dei servizi interni di detta Area, caratterizzati da notevole complessità organizzativa e gestionale, lo scrivente arch. Carmelo Campailla, categoria giuridica "D1", profilo professionale "Istruttore Direttivo", è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con giusta Determinazione Sindacale n. 7 del 25/02/2022;

Dare atto altresì che alla spesa complessiva della suddetta fattura pari ad € 2.388,16 si farà fronte con la quota di spesa di € 10.000,00 cofinanziata con i fondi comunali, di cui al Capitolo 2692, Cod. Bil. 01.06-1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2021/2023, imp. n. 328/2021;

Acquisiti i certificati di regolarità contributiva, dello Studio Associato sopra menzionato e dei relativi soci, per come segue:

- DURC On Line rilasciato dall'INPS 29825871, avente scadenza di validità al 14/06/2022, da cui risulta che lo Studio Tecnico Associato è in regola con i pagamenti ai fini contributivi INPS ed INAIL;
- protocollo: Inarcassa n.0286859 del 02/03/2022, dal quale si evince che il libero professionista associato Ing. Giuseppe Garufi, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- protocollo: Inarcassa n.0286872 del 02/03/2022, dal quale si evince che il libero professionista associato Ing. Domenico Scarcella, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- protocollo: Inarcassa n.0286883 del 02/03/2022, dal quale si evince che il libero professionista associato Arch. Maria Famiani, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- protocollo: Inarcassa n.0286902 del 02/03/2022, dal quale si evince che il libero professionista associato Ing. Antonio Farruggio, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3, Legge n. 136/2010, prodotta dallo Studio Associato sora citato;

Ritenuto di poter procedere al pagamento delle prestazioni professionali allo S.T.I @ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, P. IVA: 02766470831, con sede legale in Via Furcesi D'America n. 5, c.a.p. 98023 – FURCI SICULO (ME), nella persona del socio incaricato Ing. Domenico Scarcella, C.F. SCR DNC 66E15 F158Q;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- le LL. RR. n. 12/2011 e n. 8/2016 e s.m.i.;
- il D.M. n. 49/2018;
- la Legge del 11/09/2020, n. 120;
- la Legge del 29.07.2021, n. 108;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di liquidare** la fattura n. 4 del 10/02/2022, acquisita al prot. municipale n. 728 del 11/02/2022, relativa all'acconto al 4° SAL per Direzione Lavori e CSE attinente ai lavori di cui al "*Progetto esecutivo per la riqualificazione, del campo polivalente con finalità ludico ricreative nel Comune di Pagliara (ME)*". - **CUP:** B35D19000230005; - **CIG:** ZB72CDF212, dell'importo complessivo di € 2.388,16 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile pari ad € 1.882,22), di cui € 1.882,22 imponibile per prestazioni espletate, € 75,29 contributo Cassa previdenziale (4% dell'imponibile), ed € 430,65 per I.V.A. al 22% (calcolata sulla somma dell'imponibile + contributo per cassa previdenziale), presentata dallo S.T.I. @ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura, P. IVA: 02766470831, con sede legale in Via Furcesi D'America n. 5, c.a.p. 98023 – FURCI SICULO (ME);

- 2) **Di dare atto** che alla spesa complessiva della suddetta fattura pari ad € 2.388,16 si farà fronte con la quota di spesa di € 10.000,00 cofinanziata con i fondi comunali, di cui al Capitolo 2692, Cod. Bil. 01.06-1.03.02.99.999, esercizio finanziario 2021/2023, imp. n. 328/2021;
- 3) **Di disporre** che la presente determina, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 4) **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento, mediante bonifico sul Codice IBAN: IT64A0103082530000000155276, come da dichiarazione dei flussi finanziari presentata dallo Studio Associato;
- 5) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(arch. Carmelo Campailla)



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'C. Campailla'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ DI POGGIOREALE' around the perimeter and 'AREA TECNICA' in the center.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, a valere sul Capitolo 2692, Cod. Bil. 01.06-1.03.02.99.999, imp. n. 328/2021. - *up. n. 28/2022*
su.

Dalla Residenza Municipale, li 04/03/2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Domenico Savoca)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
