



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore III – Tecnico e Gestione del Territorio

Città del Tricolore



Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330
Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923
Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC:
info@pec.comune.comitini.ag.it

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III- TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 221 DEL 04/05/2022

OGGETTO INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI COMITINI" FINANZIATO CON IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 / PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON MENO DI 2000 ABITANTI

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

CUP: D15D20000010006 CIG 84449132AB - (Cod Caronte SI 27091 - Cod Id 2077_22 - RDO n 2850348)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).

Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

Visto il D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 recante: "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

Vista la L.R. n. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016;

Visto il D.D.G n 1943 del 19/07/2021, annotato contabilmente alla Ragionaria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia in data 30/07/2021, è stato finanziato il progetto esecutivo " Intervento di messa in sicurezza di P.zza Umberto I" per l'importo di € 105.625,88 ed è stato assunto l'impegno al cap. 672497 " *Spese per la realizzazione per i progetti finanziati con il fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per interventi del piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne*"

n.	intervento	importo
1	"MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI COMITINI"	105.652.88€

Vista la Determina Sindacale n 11 del 08/04/2020 con la quale il Sindaco, ha nominato il sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto il Responsabile Settore Tecnico Ing. Giovanni Gentiluomo e supporto al RUP il Geom. Giuseppe Grassagliata.

Che con la suddetta determinazione viene formalizzato l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori all'Ing Giovanni Gentiluomo;

Visto la deliberazione di GM n 23 del 22/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ing Giovanni Gentiluomo dell'UTC, che ha un costo complessivo di € 105.982,88 di cui € 76.812,31 per lavori a base d'asta € 5.692,80 per oneri afferenti la sicurezza ed € 23.477,77 per somme a disposizione dell'amministrazione. così come dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		82.505,11 €
Lavori soggetti a ribasso d'asta	76.812,31 €	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.692,80 €	
Sommano (A)	82.505,11 €	
Somme a disposizione B) dell'Amministrazione		23.477,77 €
I.V.A. sui lavori 10%	8.250,51 €	
Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.650,00€	
Sommano	23.447,77 €	
Importo complessivo (A+B) = (€ 82.505,11+ € 23.477,77) = € 105.982,88		

Vista la determina a contrarre del responsabile del Settore III n. 289 del 05/10/2020 ha avviato la procedura di gara relativa all'intervento "Messa in sicurezza di P.zza Umberto I" CUP: D15D20000010006 , stabilendo di procedere sul mercato della pubblica amministrazione - " Acquisti in rete PA - Me.Pa , mediante l'utilizzo della modalità negoziata previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici di cui alla categoria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DARE ATTO che il valore economico lordo dell'appalto ammonta ad € 82.505,11 per i lavori , di cui € 76.812,31 per i lavori a base d'asta ed € 5.692,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determina dirigenziale n. 385 del 22/10/2021 con la quale si è affidato definitivamente i lavori di che trattasi, all'Impresa: "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento - Partita IVA 03021240845;

Visto il contratto repertoriato n° 10 del 22/01/2021, sotto forma di scrittura privata, registrabile in caso d'uso, sottoscritto con la ditta " F2 Costruzioni srl, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa predetta per l'importo di 80.200.74 € compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA (di cui € 74.507,94 per i lavori a misura ed € 5.692,80 per oneri della sicurezza) secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		80.200,74 €
Lavori soggetti a misura	74.507,94 €	
Oneri sicurezza	5.692,80 €	
Sommano (A)	80.200,74 €	
Somme a disposizione B) dell'Amministrazione		22.917,33 €
I.V.A. sui lavori 10%	8.020,07 €	
Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.000,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016 supporto al RUP	320,00 €	
Sommano	22.917,33 €	
Importo complessivo (A+B) = (€ 80.200,74 + € 22.917,33) = € 103.118,07		
C) Economie di gara		€ 2.534,81
TOTALE (A+B+ C) = (€ 80.200,74+ € 22.917,33 + € 2.534,81) = € 105.652,88		

Visto che i lavori sono stati consegnati il quattro Marzo 2022;

Dato Atto che sono state richieste, e concesse, più proroghe sia per avverse condizione meteorologiche che per l'emergenza pandemica.

Visto che i lavori sono stati ultimati il 04.03.2022 come da certificato di ultimazione del 05/04/2022 entro i termini concessi;

Visto la stato finale redatto dal direttore dei lavori da cui risulta che i lavori eseguiti dell'Impresa ammontano a € 80.200,74., oltre IVA al 10% (€ 8.020,07);

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa in conformità alle norme contrattuali e secondo le direttive della Direzione dei lavori e che pertanto può essere liquidato il credito all'Impresa di € 80.200,74, oltre IVA al 10% pari a € 8.020,07 se dovuta, per un totale complessiva di € 88.220,81;

Dato atto che l'impresa ha provveduto agli obblighi contrattuali e quelli derivanti dalle varie norme in materia e che non sono state sollevate riserve sui lavori;

Ritenuto di approvare gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori;

Dato atto che le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione dell'opera, sono previste nell "*Spese per la realizzazione per i progetti finanziato con il fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per per interventi del piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne*"

Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, che lo scrivente RUP non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.


Visto l'ORELL e relativo regolamento di esecuzione

PROPONE DI DETERMINARE

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di Approvare** gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori dai quali risulta che i lavori eseguiti dall'impresa "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento Partita IVA 030212408451, ammontano a complessivi € 80.200,74, oltre IVA;
- 1) **Di dare atto** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, in conformità alle norme contrattuali e secondo le direttive della Direzione dei lavori e che pertanto può essere liquidata all'impresa "F2 Costruzioni srl." il credito di € 80.200,74 oltre IVA al 10% pari ad € 8.020,07 se dovuta, per un totale complessivo di € 88.220,81 a saldo dei lavori, come da certificato finale di pagamento emesso il 05/04/2022;
- 2) **Dato atto** che le risorse finanziarie stanziare per la realizzazione dell'opera, sono previste nell "*Spese per la realizzazione per i progetti finanziato con il fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per per interventi del piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne*"
- 3) **Di Rilevare** che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio comunale.
- 4) **Di dare atto altresì** che la presente determinazione:
 - va trasmessa al DRPC – Ufficio del Commissario delegato OCDPC 619/2019 all'indirizzo PEC dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;
 - va pubblica all'Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

Il RUP


(Geom. Grassano)


Il Responsabile del Settore III – Tecnico e Gestione del Territorio

Vista la propria determinazione redatta dal RUP, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

Richiamata la Determina Sindacale n. 3/2022 con la quale viene conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del Settore III – Tecnico e Gestione del Territorio al sottoscritto ing. Giovanni

Gentiluomo e che con il medesimo atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 della Legge 142/1990 come recepito con L.R. 23/1998;

Considerato che lo stesso attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto;

Atteso che con il medesimo atto viene demandata al Responsabile del settore II – Tecnico e Gestione del Territorio l'adozione di tutti gli atti gestionali;

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la proposta redatta dal RUP;


Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TU.EE.LL.;

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio segreteria per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del sito internet dell'Ente;

Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore III

Tecnico e Gestione del Territorio


(ing. Giovanni Gentiluomo)





COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore III-Tecnico e Gestione del Territorio



Città del Tricolore

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

OGGETTO INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI COMITINI" FINANZIATO CON IL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 / PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE CON MENO DI 2000 ABITANTI

CUP: D15D20000010006 CIG 84449132AB - (Cod Caronte SI 27091 - Cod Id 2077_22 - RDO n 2850348)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

PREMESSO

Progetto principale

esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ing Giovanni Gentiluomo dell'UTC, che ha un costo complessivo di € 105.982,88 di cui € 76.812,31 per lavori a base d'asta € 5.692,80 per oneri afferenti la sicurezza ed € 23.477,77 per somme a disposizione dell'amministrazione. così come dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO			
A)	Lavori		82.505,11 €
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	76.812,31 €	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.692,80 €	
	Sommano (A)	82.505,11 €	
	Somme a disposizione		
B)	dell'Amministrazione		23.477,77 €
	I.V.A. sui lavori 10%	8.250,51 €	
	Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
	Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
	Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.650,00 €	
	Sommano	23.447,77 €	
Importo complessivo (A+B) = (€ 82.505,11+ € 23.477,77) = € 105.982,88			

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Visto il D.D.G n 1943 del 19/07/2021, annotato contabilmente alla Ragionaria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia in data 30/07/2021, è stato finanziato il progetto esecutivo " Intervento di messa in sicurezza di P.zza Umberto I" per l'importo di € 105.625,88 ed è

stato assunto l'impegno al cap. 672497 " Spese per la realizzazione per i progetti finanziati con il fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per per interventi del piano straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne"

n.	intervento	importo
1	"MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI COMITINI"	105.652.88€

Vista la Determina Sindacale n 11 del 08/04/2020 con la quale il Sindaco, ha nominato il sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto il Responsabile Settore Tecnico Ing. Giovanni Gentiluomo e supporto al RUP il Geom. Giuseppe Grassagliata.

Che con la suddetta determinazione viene formalizzato l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori all'Ing Giovanni Gentiluomo;

Visto la deliberazione di GM n 23 del 22/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ing Giovanni Gentiluomo dell'UTC, che ha un costo complessivo di € 105.982,88 di cui € 76.812,31 per lavori a base d'asta € 5.692,80 per oneri afferenti la sicurezza ed € 23.477,77 per somme a disposizione dell'amministrazione. così come dal quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		82.505,11 €
Lavori soggetti a ribasso d'asta	76.812,31 €	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.692,80 €	
Sommano (A)	82.505,11 €	
Somme a disposizione B) dell'Amministrazione		23.477,77 €
I.V.A. sui lavori 10%	8.250,51 €	
Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.650,00€	
Sommano	23.447,77 €	
Importo complessivo (A+B) = (€ 82.505,11+ € 23.477,77) = € 105.982,88		

Visto il D.D.G n 1943 del 19/07/2021 annotato contabilmente alla ragioneria centrale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 30/07/2021, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo " Intervento di messa in sicurezza in Piazza Umberto I, di € 105.652,88 ed è stato assunto l'impegno sul capitolo 672497 " Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi Piano straordinario di Messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne " per come specificato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		82.505,11 €
Lavori soggetti a ribasso d'asta	76.812,31 €	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.692,80 €	
Sommano (A)	82.505,11 €	
Somme a disposizione B) dell'Amministrazione		23.147,77 €
I.V.A. sui lavori 10%	8.250,51 €	
Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.320,00€	

Sommano	23.147,77 €
Importo complessivo (A+B) = (€ 82.505,11+ € 23.147,77) = € 105.652,88	

Vista la determina a contrarre del responsabile del Settore III n. 289 del 05/10/2020 ha avviato la procedura di gara relativa all'intervento "Messa in sicurezza di P.zza Umberto I" CUP: D15D20000010006 , stabilendo di procedere sul mercato della pubblica amministrazione - " Acquisti in rete PA - Me.Pa , mediante l'utilizzo della modalità negoziata previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici di cui alla categoria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DARE ATTO che il valore economico lordo dell'appalto ammonta ad € 82.505,11 per i lavori, di cui € 76.812,31 per i lavori a base d'asta ed € 5.692,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determina dirigenziale n. 385 del 22/10/2021 con la quale si è affidato definitivamente i lavori di che trattasi, all'Impresa: "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento - Partita IVA 03021240845 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		80.200,74 €
Lavori soggetti a misura	74.507,94 €	
Oneri sicurezza	5.692,80 €	
Sommano (A)	80.200,74 €	
Somme a disposizione B) dell'Amministrazione		22.917,33 €
I.V.A. sui lavori 10%	8.020,07 €	
Imprevisti + arrotondamenti	4.002,26 €	
Opera artistica sostituzione fontana	9.575,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016	1.000,00 €	
Art. 113 del Dlgs 50/2016 supporto al RUP	320,00 €	
Sommano	22.917,33 €	
Importo complessivo (A+B) = (€ 80.200,74 + € 22.917,33) = € 103.118,07		

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 22/10/2021 e registrato con Rep. N. 10 del 22/10/2021, sotto forma di scrittura privata, registrabile in caso d'uso, sottoscritto con la ditta " F2 Costruzioni srl, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa predetta per l'importo di 80.200,74 € compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA (di cui € 74.507,94 per i lavori a misura ed € 5.692,80 per oneri della sicurezza)

Responsabile unico del procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dal geom. Giuseppe Grassagliata.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'ing. Giovanni Gentiluomo.

Consegna dei lavori :

I lavori sono iniziati il 26/10/2021 per come si reliva dal verbale di consegna del 22/10/2021;

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabili giorni 70 naturali dall'effettivo inizio dei lavori corrispondente al 21/01/2022.

I lavori sono stati regolarmente eseguiti e ultimati il 14/03/2022, entro i termini autorizzati, considerato che sono state richieste, e concesse, piu proroghe sia per avverse condizione meteorologiche che per l'emergenza pandemica.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto/perizia e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Nessuna variazione.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 14/03/2022 e riporta un importo netto totale dei lavori di € 80.200,74.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€ 80.200,74
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 80.200,74

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Si constata che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai con la polizza n° 20787823/73 in data 28/10/2021;

Si da atto che l'impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come da DURC emesso dall'INPS, INAIL_30805014 Data richiesta 05/01/2022 Scadenza validità 05/05/2022.

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita il giorno 14.03.22 oltre al sottoscritto R.U.P. dei lavori Geom Giuseppe Grassagliata il Sig Falzone Fabrizio – rappresentante dell'Impresa "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento - Partita IVA 03021240845"

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Risultanze della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il RUP, alla presenza del direttore dei lavori e del rappresentante dell'impresa, ha effettuato un esame generale dei lavori ed è stato accertato che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità al progetto per come approvati.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si riscontrano variazioni né quantitative né qualitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal RUP alcuna penale, in quanto i lavori sono stati eseguiti entro i termini contrattuali e al proroghe concesse.

Osservazioni delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 80.200,74;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e delle proroghe concesse;
- g) che le prestazioni di materiali e mano d'opera riguardanti lavori, che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazioni a misura, sono stati ad ogni modo nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- j) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto direttore dei lavori, certifica che i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI COMITINI" eseguiti dall'impresa "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento - Partita IVA 03021240845 in base al contratto in data 22/10/2021 n. 10 del repertorio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale: € 80.200,74

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in netto € 80.200,74 (diconsi euro Ottantamiladuecento/74) che possono essere corrisposti all'impresa "F2 Costruzioni srl, con sede legale in Viale Leonardo Sciascia, 59 ad Agrigento - Partita IVA 03021240845 a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Comitini li

L'APPALTATORE
F2 COSTRUZIONI S.r.l.
SEDE LEGALE: VIALE L. SCIASCIA, 59
92100 AGRIGENTO
Cod. Fisc./P.IVA: 03021240845
Numero REA: 03021240845
PEC: f2costruzioni@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE € 66.700,00 V.T.O 54.193/75

IL RUP

(Geom. Giuseppe Grassagliata)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Giovanni Gentiluomo)



100

100



Comune di COMITINI

Provincia AG

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 1 - Finale


LAVORI
Messa in sicurezza di Piazza Umberto I


COMMITTENTE Comune di Comitini
IMPRESA F2 COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO
N° Repertorio del 21/10/2021
Registrato il 21/10/2021
presso MEPA
al n. RDO 2850348
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA Giovanni Gentiluomo

Data


IL TECNICO 



Committente: Comune di Comitini
Oggetto dei lavori: Messa in sicurezza di Piazza Umberto I
Impresa : F2 COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 79.828,19 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1 - Finale

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
Anticipo		0,00 €
Totale		0,00 €
Assicurazione Operai Gli operai dell'impresa sono assicurati presso Inail con posizione assicurativa n 20787823/73 in data 28/10/2021		

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 21/10/2021 repertorio n. _____,
registrato a MEPA in data 21/10/2021 con il n. RDO 2850348 vol. n. _____,
con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati
lavori per la aggiudicata somma di 74.507,94 € al netto del ribasso
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 79.828,19 € e cioè:


Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni	74.507,94 €	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	0,00 €	
Importo della sicurezza speciale	5.692,40 €	
Sommano		80.200,74 €
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione		
Per infortuni	372,55 €	
Totale deduzioni		372,55 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		79.828,19 €

Che a termine dell'articolo del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 79.828,19 € (diconsi euro settantanovemilaottocentoventotto,19).

Sede dell'ufficio Comitini, Data 26/04/2022.

Il Direttore Lavori

Il Responsabile del Procedimento





Comune di COMITINI

Provincia AG

REGISTRO DI CONTABILITÀ'

LAVORI
Messa in sicurezza di Piazza Umberto I

COMMITTENTE Comune di Comitini
IMPRESA F2 COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO
N° Repertorio del 21/10/2021
Registrato il 21/10/2021
presso MEPA
al n. RDO 2850348
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA Giovanni Gentiluomo

Data

IL TECNICO



REGISTRO DI CONTABILITÀ

Oggetto dei lavori: **Messa in sicurezza di Piazza Umberto I**

Località: **COMITINI**

SAL N°1 - lavori a misura - Prezzi di contratto Rev. 1							
N° ord. Data	Descrizione	Libretto		U.M.	Quantità	Prezzo €	Importo €
		N°	Pag.				
1 24/01/2022	AN01 Rimozione di orlatura esistente di pavimentazione e/o marciapiedi e simili in pietra calcarea, compreso l'onere per smurazione, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento in luogo di deposito scelto dall'amministrazione e lo sgombrero dei rifiuti	1	1	ml	450,60	28,65	12.909,69
2 24/01/2022	21.1.25 DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori ... metro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	1	1	m³	2,53	32,26	81,78
3 24/01/2022	AN02 Fornitura e collocazione di lastra di Marmo Perlato di Sicilia dello spessore dinito di 8 cm con sup ... ura a spolvero, pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi tagli e sfridi. formato 30x60 cm	1	1	mq	135,18	288,36	38.931,84
4 24/01/2022	AN03 Dismissione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsivoglia genere e spessore, compreso e co ... i trasporto ed ogni altro onere e magistero, ad esclusione del trasporto dei materiali di risulta e degli oneri di accesso alla discarica autorizzata.	1	1	mq	90,12	23,01	2.073,66
5 24/01/2022	AN04 Posa di pavimentazione in cubetti di porfido o in bolognini di quasivoglia genere spessore, compreso ... aloratori durante la dismissione con altro nuovo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1	1	mq	140,12	92,75	12.996,13
6 24/01/2022	3.1.1.7 CONGLOMERATI DI CEMENTO - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, comp ... ta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	1	1	m³	22,53	141,21	3.181,88
7 24/01/2022	3.2.4 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALDATE - Fornitura e collocazione di rete d'acc ... , compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	1	1	kg	500,166	2,50	1.250,41
8 24/01/2022	AN05 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della pavimentazio ... a con regolo per il livellamentodelle superfici, sia piane che inclinate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	1	1	mq	225,30	23,91	5.386,92
9 24/01/2022	26.1.29 OPERE PROVVISORIALI - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in panne ... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	1	2	m²	280,00	13,99	3.917,20

Committente: Comune di Comitini
L'IMPRESA

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10 24/01/2022	26.2.6 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Dispensore per impianto di messa a terra con pro ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	1	2	cad	4,00	50,57	202,28
11 24/01/2022	26.2.9 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezion ... arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.	1	2	m	40,00	10,44	417,60
12 24/01/2022	26.3.2.1 SEGNALETICA - Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'in ... segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido; dimensioni cm 50,00 x 70,00	1	2	cad	6,00	52,12	312,72
13 24/01/2022	26.3.4 SEGNALETICA - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie r ... quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	1	2	cad	6,00	30,41	182,46
14 24/01/2022	26.5.1.1 ANTINCENDIO - Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato ... tre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC	1	2	cad	2,00	57,37	114,74
15 24/01/2022	26.6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità d ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	2	cad	10,00	9,78	97,80
16 24/01/2022	26.6.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavoraz ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	2	cad	10,00	16,10	161,00
17 24/01/2022	26.6.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da ... d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	3	cad	20,00	2,65	53,00
18 24/01/2022	26.6.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	1	3	cad	20,00	3,65	73,00
19 24/01/2022	26.6.14 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di co ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	3	cad	10,00	16,10	161,00
TOTALE LAVORI A MISURA €							82.505,11

Totale lavori a Corpo €	0,00
Totale lavori a Misura €	82.505,11
Totale lavori a Corpo + lavori a Misura €	82.505,11
Sicurezza speciale €	5.692,40
Oneri di sicurezza ordinaria €	0,00
Totale SAL N° 1 finale €	82.505,11

Committente: Comune di Comitini
L'IMPRESA


II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sicurezza speciale €	5.692,40
Oneri di sicurezza ordinaria ((TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria) €	0,00
Totale netto SAL N° 1 finale compreso degli oneri della sicurezza €	80.200,74
A dedurre la sommatoria dei certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di €.	0,00
Residuo credito dell'Impresa per un importo di €.	80.200,74

Chiuso il SAL N° 1 finale per lavori a tutto il 26/04/2022.

Comitini, Il 26/04/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO



F2 COSTRUZIONI S.p.A.

SEDE LEGALE: VIALE L. SCIALOJA, 59
92100 AGRIGENTO

Cod. Fisc./P.IVA: 03021240845

Numero REA: AG-221856 CCIAA DI AGRIGENTO

PEC: f2costruzioni@legalmail.it

CAPITALE SOCIALE € 66.700,00 V.TO 54.193,75

In data 26/04/2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di	79.828,19
Sommano i certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di	

Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Inail con posizione assicurativa n.20787823/73.

Comitini, Il 26/04/2022

L DIRETTORE LAVORI



Committente: Comune di Comitini
L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune di COMITINI

Provincia AG

Stato avanzamento lavori n° 1 - Finale

LAVORI
Messa in sicurezza di Piazza Umberto I

COMMITTENTE Comune di Comitini
IMPRESA F2 COSTRUZIONI SRL

CONTRATTO
N° Repertorio del 21/10/2021
Registrato il 21/10/2021
presso MEPA
al n. RDO 2850348
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA Giovanni Gentiluomo

Data 05/04/2022


IL TECNICO




STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 - Finale

Lavori a Misura

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
1	21.1.25	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori ... metro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO a m³	2,535	32,26 €	81,78 €
2	26.1.29	OPERE PROVVISORIE - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli ... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SOMMANO a m²	280,00	13,99 €	3.917,20 €
3	26.2.6	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Dispensatore per impianto di messa a terra con pannello ... zione. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SOMMANO a cad	4,00	50,47 €	202,28 €
4	26.2.9	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE - Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione ... arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SOMMANO a m	40,00	10,44 €	417,60 €
5	26.3.2.1	SEGNALETICA - Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno ... segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 SOMMANO a cad	6,00	52,12 €	312,72 €
6	26.3.4	SEGNALETICA - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili ... quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO a cad	6,00	30,41 €	182,46 €
7	26.5.1.1	ANTINCENDIO - Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato ... tre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC SOMMANO a cad	2,00	57,37 €	114,74 €
8	26.6.1	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO a cad	10,00	9,78 €	97,80 €
9	26.6.14	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità e validità d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO a cad	10,00	16,10 €	161,00 €
10	26.6.2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione ... zione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO a cad	10,00	16,10 €	161,00 €
11	26.6.4	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da ... d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO a cad	20,00	2,65 €	53,00 €
12	26.6.7	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle ... zione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. SOMMANO a cad	20,00	3,65 €	73,00 €
13	3.1.1.7	CONGLOMERATI DI CEMENTO - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, comprese le barre di armatura, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 SOMMANO a m³	22,53	136,97 €	3.085,93 €

Committente: Comune di Comitini

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Importi €	
				Unitario	Parziale
14	3.2.4	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTRICALDATE - Fornitura e collocazione di rete d'acc ..., compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SOMMANO a kg	500,166	2,50 €	1.250,41 €
15	AN01	Rimozione di orlatura esistente di pavimentazione e/o marciapiedi e simili in pietra calcarea, compreso l'onere per smurazione, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento in luogo di deposito scelto dall'amministrazione e lo sgombrero dei rifiuti SOMMANO a ml	450,60	28,65 €	12.909,69 €
16	AN02	Fornitura e collocazione di lastra di Marmo Perlato di Sicilia dello spessore dinito di 8 cm con sup ... ura a spolvero, pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi tagli e sfridi. formato 30x60 cm SOMMANO a mq	135,18	288,00 €	38.931,84 €
17	AN03	Dismissione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsivoglia genere e spessore, compreso e co ... l trasporto ed ogni altro onere e magistero, ad esclusione del trasporto dei materiali di risulta e degli oneri di accesso alla discarica autorizzata. SOMMANO a mq	90,12	23,01 €	2.073,66 €
18	AN04	Posa di pavimentazione in cubetti di porfido o in bolognini di qualsivoglia genere spessore, compreso ... aloratori durante la dismissione con altro nuovo, la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a mq	140,12	92,75 €	12.996,13 €
19	AN05	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della pavimentazio ... a con regolo per il livellamentodelle superfici, sia plane che inclinate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO a mq	225,30	23,91€	5.386,92 €
TOTALE LAVORI A MISURA €					82.505,11 €

Totale lavori a Corpo €	0,00 €
Totale lavori a Misura €	82.505,11 €
Totale lavori a Corpo + lavori a Misura €	82.505,11 €

Totale SAL al netto della sicurezza €	76.812,31 €
Sicurezza speciale €	5.692,80 €
Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria	0,00 €

Totale SAL 1 finale al netto del ribasso d'asta del 3%	74.507,94 €
--	-------------

Sicurezza speciale €	5.692,80 €
Oneri di sicurezza ordinaria ((TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria) €	0,00 €
Totale netto SAL N° 1 finale compreso degli oneri della sicurezza €	80.200,74 €
Residuo credito dell'impresa per un importo di €	80.200,74 €

Gli opera dell'impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di Inail con posizione assicurativa n.20787823/73.

Comitini, il 11/01/2018

F2 COSTRUZIONI S.r.l.
SEDE LEGALE: VIALE L. SCIARCIA, 59
92100 AGRIGENTO
Cod. Fisc./P. IVA: 03021240845
Numero REA: AG-221836 CCAA DI AGRIGENTO
PEC: f2costruzioni@legaimail.it
CAPITALE SOCIALE € 66.700,00 V.TO 54.193,75



DIRETTORE LAVORI

Committente: Comune di Comitini

12/12/2019

Il presente documento è riservato ai soli
destinatari e non deve essere diffuso
al pubblico. È vietata espressamente la
riproduzione, l'uso non autorizzato o
la divulgazione del contenuto. È
vietata espressamente la ristampa,
la fotocopia, la scansione o l'uso
non autorizzato del contenuto.