



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI



COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

LEGGE N.160 DEL 27/12/2019

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2020-2022

DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 2020

ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PARI
COMPLESSIVAMENTE, A 497.220.000 EURO, PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN
MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TITO E
COSTANZO ANGELINI - II TRAVERSA VIA TITO E COSTANZO ANGELINI - VIA CARLO ALFANO - VIA
CAVALIERE VITTORIO VENETO: AGGIORNAMENTO LOTTO FUNZIONALE

n. documento		titolo documento		
5.3.		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
rev.	data	descrizione	verif.	approv.

PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO COMUNE DI LAURO

Arch.Diego Maria Troncone

Arch. Emanuela Cresta

Piazza Municipio, 1

83023 Lauro (AV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Diego Maria Troncone

Piazza Municipio, 1

83023 Lauro (AV)

SCALA

FORMATO

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali e del locale ufficio	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	15/09/2021	17/09/2021
II Traversa via Tito e Costanzo Angelini						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	5	20/09/2021	24/09/2021
Demolizione di misto cemento	1	E	5	5	20/09/2021	24/09/2021
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	20/09/2021	24/09/2021
Posa di cavidotto	1	E	5	5	27/09/2021	01/10/2021
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	5	5	27/09/2021	01/10/2021
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	5	5	27/09/2021	01/10/2021
Posa plinto porta palo e pozzetto prefabbricati	1	E	5	5	27/09/2021	01/10/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	27/09/2021	01/10/2021
Smontaggio pali ed armature stradali	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
Posa cavi elettrici	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	10	12	04/10/2021	15/10/2021
via Tito e Costanzo Angelini						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	5	5	18/10/2021	22/10/2021
Demolizione di misto cemento	1	E	5	5	18/10/2021	22/10/2021
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	5	18/10/2021	22/10/2021
Posa di cavidotto	1	E	5	5	25/10/2021	29/10/2021
Posa plinto porta palo e pozzetto prefabbricati	1	E	5	5	25/10/2021	29/10/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	25/10/2021	29/10/2021
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	5	5	25/10/2021	29/10/2021
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	5	5	25/10/2021	29/10/2021
Formazione di fondazione stradale	1	E	4	4	02/11/2021	05/11/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	02/11/2021	05/11/2021
Posa cavi elettrici	1	E	10	12	08/11/2021	19/11/2021
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	10	12	08/11/2021	19/11/2021
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	10	12	08/11/2021	19/11/2021
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	E	10	12	08/11/2021	19/11/2021
Smontaggio pali ed armature stradali	1	E	10	12	08/11/2021	19/11/2021
Smobilizzo del cantiere						

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	22/11/2021	23/11/2021
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	2	2	22/11/2021	23/11/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

