



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc. 00414810838
Sito Web: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. N. 285 del 10-10-2022

DETERMINAZIONE n. 141 del 04/10/2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n. 3/PA del 23/09/2022,
relativa ai lavori di cui alla *perizia di spesa a consuntivo riguardante l'intervento*
di "SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DI VICO PALERMO E DEI
VARI MARCIAPIEDI DELLE VIE DEL COMUNE".

CUP: B37H22003910001; CIG: 9335550392.

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA/RUP

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 13 del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto "Assegnazione ai Comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Individuazione intervento annualità 2022. Atto di indirizzo", l'Amministrazione Comunale:
 - ha preso atto che, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022, al Comune di Pagliara (ME) è stato assegnato, in base al numero della popolazione, per l'annualità 2022, un contributo dell'importo di 10.000 euro;
 - ha dato atto che con il suddetto contributo intende realizzare l'intervento di "Sistemazione della rampa di accesso di Vico Palermo e dei vari marciapiedi delle Vie del Comune";
 - ha dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre tutti gli atti consequenziali per procedere alla realizzazione del suddetto intervento;
- che con deliberazione di G.C. n. 65, del 27 giugno 2022, avente ad oggetto "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023. Esercizio provvisorio 2022. Variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)", relativamente al contributo in questione sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio provvisorio 2022, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate negli allegati uniti alla stessa Deliberazione di Giunta Comunale;
- che con deliberazione di G.C. n. 76 del 11/07/2022, avente ad oggetto "CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023. ASSEGNAZIONE RISORSE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE", è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica Com. le, la somma complessiva di € 10.000,00, per la realizzazione

- dell'intervento di "Sistemazione della rampa di accesso di Vico Palermo e dei vari marciapiedi delle Vie del Comune", ed è stato dato atto che alla predetta spesa complessiva pari a € 10.000,00, si farà fronte con le somme di cui al contributo assegnato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022, così come rilevato nell'allegato A) al predetto decreto, allocato in entrata a valere sul Cap. 549/5, Codice di Bilancio 4.03.10.01.001 e in uscita a valere sul Cap. 2832/4, Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022;
- **che** con determinazione Sindacale n. 28 del 18/07/2022, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l'intervento di "SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DI VICO PALERMO E DEI VARI MARCIAPIEDI DELLE VIE DEL COMUNE", il geom. Carmelo Spadaro Malomo, Responsabile dell'Area Tecnica C. le e progettista per la redazione della presente perizia di spesa per il predetto intervento, il geom. Antonino Triolo, Istruttore Tecnico dell'U.T.C.;
 - **che** in data 19/07/2022, il geometra incaricato ha redatto la perizia di spesa relativa all'intervento sopra indicato, per l'importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 7.023,28 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 800,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 2.176,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - **che** per l'intervento di che trattasi, è stato acquisito il seguente **CUP**: B37H22003910001;
 - **che** con deliberazione di G.C. n. 78 del 20/07/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la perizia di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
 - **che** alla spesa complessiva dell'intervento in questione, si farà fronte con la somma di cui al contributo assegnato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022, allocato in entrata a valere sul Cap. 549/5, Codice di Bilancio 4.03.10.01.001 e in uscita a valere sul Cap. 2832/4, Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022;
 - **che** per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato acquisito il seguente **CIG**: 9335550392;
 - **che** con determinazione n. 106 del 28/07/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, avente ad oggetto: "Procedura per affidamento diretto dei lavori di cui alla perizia di spesa relativa all'intervento di "SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DI VICO PALERMO E DEI VARI MARCIAPIEDI DELLE VIE DEL COMUNE". CUP: B37H22003910001, CIG: 9335550392, previo sondaggio di mercato - richiesta preventivo/offerta economica, inviato all'operatore economico, Impresa MJ COSTRUZIONI di PATANE' Christiana, P. IVA: 03597940836, con sede legale in Via Belardo n. 3/5, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), per via telematica mediante la Piattaforma Traspare, utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, a cui il Comune di Pagliara (ME) ha aderito, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori sopra menzionati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021 e s.m.i., al suddetto operatore economico, che ha offerto per realizzare i lavori di che trattasi un importo pari a euro 6.953,04 (diconsi Euro Seimilanovecentocinquantequattro/04) al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 1,00% (diconsi uno per cento) sull'importo dei lavori posto a base di offerta soggetto a ribasso di € 7.023,88 e quindi pari ad € 70,23, che sommato agli oneri della sicurezza pari ad € 800,40, ha determinato un importo complessivo contrattuale di € 7.753,44, oltre IVA ai sensi di legge, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 10.000,00 "contributo assegnato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022, per l'annualità 2022", a valere sul Cap. 2832/4, Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022.
 - **che** in data 29/07/2022, con giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, comma 8, D.M. n. 49/2018 e art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 120/2020 e s.m.i., gli stessi sono stati consegnati all'impresa appaltatrice, per una durata di 45 giorni consecutivi dalla data d'inizio effettivo, fissata nello stesso verbale per il 30/07/2022;
 - **che** a seguito delle verifiche di rito effettuate e della trasmissione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stata inviata alla suddetta impresa, la lettera commerciale prot. n. 3987 del 10/08/2022;
 - **che** l'impresa appaltatrice, con nota prot. n. 002/PA/2022 del 12/08/2022, assunta al protocollo municipale n. 4062 in data 16/08/2022, ha comunicato l'accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla suddetta lettera commerciale;
 - **che** rispetto alla perizia originaria, durante il corso dei lavori, si sono verificati dei lievi scostamenti in termini di quantità, in aumento e/o diminuzione di alcune categorie di lavori, per

cui è stata redatta in data 02/09/2022 una perizia di spesa a consuntivo, dalla quale risulta che la spesa finale ammonta a complessivi € 9.628,17, di cui € 7.745,43 per gli interventi eseguiti al netto di ribasso, compreso oneri per la sicurezza, € 1.703,99 per I.V.A. al 22% sul predetto importo degli interventi eseguiti, ed € 178,75 quali rimborso oneri di accesso in discarica, conseguendo un'economia di spesa pari a € 371,83 rispetto all'importo complessivo della perizia originaria, determinata da sommatoria di € 8,10 "Importo minori lavori realizzati rispetto alla perizia originaria", € 17,22 "Differenza importo IVA a seguito del ribasso d'asta", € 21,25 "Importo oneri di accesso in discarica non utilizzato", € 255,11 "Importo imprevidi non utilizzati", € 70,15 "Importo ribasso d'asta sui lavori eseguiti";

- che l'impresa appaltatrice ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 05/09/2022, con nota trasmessa tramite pec, acquisita in pari data al protocollo municipale n. 4424;

Accertato che i lavori relativi alla suddetta perizia sono stati regolarmente eseguiti e nel rispetto dei termini stabiliti, così come si evince dal certificato di ultimazione lavori del 05/09/2022, sottoscritto dal D.L. e dall'Impresa appaltatrice;

Visti la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 16/09/2022;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 23/09/2022, relativa agli interventi di cui alla perizia a consuntivo, dell'importo complessivo di € 9.628,17, di cui € 7.924,18 (€ 7.745,43 per interventi eseguiti al netto di ribasso, compreso oneri per la sicurezza + € 178,75 per rimborso oneri di accesso in discarica), ed € 1.703,99 per I.V.A. al 22%, trasmessa dall'operatore economico sopra generalizzato, acquisita al protocollo dell'Ente n. 4998, in data 29/09/2022;

Visto il DURC On Line, numero protocollo INPS 32147934, data richiesta 15/07/2022, scadenza validità 12/11/2022, l'Operatore Economico risulta in regola dal punto di vista contributivo nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dall'operatore economico;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della succitata fattura elettronica n. 3/PA del 23/09/2022;

Vista la determina sindacale n. 24 del 21/06/2022, con la quale il sottoscritto geom. Carmelo Spadaro Malomo, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- le LL. RR. n. 12/2011 e n. 8/2016 e s.m.i.;
- la Legge del 11/09/2020, n. 120 e s.m.i.;
- la Legge del 29.07.2021, n. 108 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

D E T E R M I N A

per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di liquidare la fattura elettronica n. 3/PA del 23/09/2022, relativa agli interventi di cui alla perizia di spesa a consuntivo riguardante l'intervento di "*SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DI VICO PALERMO E DEI VARI MARCIAPIEDI DELLE VIE DEL COMUNE*", CUP: B37H22003910001, CIG: 9335550392, dell'importo complessivo di € 9.628,17, di cui € 7.924,18 (€ 7.745,43 per interventi eseguiti al netto di ribasso, compreso oneri per la sicurezza

+ € 178,75 per rimborso oneri di accesso in discarica), ed € 1.703,99 per I.V.A. al 22%, trasmessa dall'operatore economico, Impresa MJ COSTRUZIONI di Patané Christiana, P.I.: 03597940836, con sede legale in Via Belardo n. 3/5, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), acquisita al protocollo dell'Ente n. 4998, in data 29/09/2022, come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Importo imputato €	Esercizio registrazione anno	Esercizio imputazione anno	Codifica di bilancio					Impegno n.
				Missione	Prog.ma	Titolo	acroagg.	Cap/Art.lo	
Impresa MJ COSTRUZIONI di Patané Christiana	7.745,43	2022	2022	08	01	2	02.01.09.012	2832/4	154/2022
Agenzia delle Entrate IVA	1.703,99								
Rimborso Oneri a Discarica	178,75								
Totale Fattura n. 3/PA del 23/09/2022	9.628,17								

- 2) **Di approvare** gli atti di contabilità finale, ed in particolare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 16/09/2022, dando atto che si è registrata un'economia di spesa di € 371,83;
- 3) **Di trasmettere** copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza (D.M. n. 40/2008 concernente "modalità di attuazione dell'art 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- 4) **Di autorizzare** il suddetto Ufficio ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso BPER BANCA S.P.A., Agenzia di Nizza di Sicilia (ME), intestato alla Sig. ra Patané Christiana, Cod. IBAN: IT 19 V 05387 82340 000003581123, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'impresa;
- 5) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(geom. Carmelo Spadaro Malomo)



VISTO DI COPERTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria a valere sul Capitolo 2832/4, Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.012, del Bilancio di previsione 2021/2022/2023, esercizio 2022, Imp. n. 154/2022_ imp. n. 330/2022 All.

Dalla Residenza Comunale, li 04/10/2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo

CERTIFICA

che la presente determina è stata pubblicata, all'albo on-line, di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

