



**COMUNE DI OLEGGIO**  
Via Novara, 5 - 28047 Oleggio (NO)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO - Via Roma, 43 - 28047 Oleggio (NO)

CUP: **H34J22000110006**

**Ing. Paolo Nifantani**

intervento co-finanziato con fondo PNRR, assegnati con Decreto n. 452 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura e confluito nel PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'unione europea NextGenerationEU



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROGETTO ESECUTIVO  
SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT**

Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Elaborato N°:

**007.DTE.CP.05A**

Scala:

-

Data:

**16.12.2022**

Responsabile del Procedimento:

Progettisti:

**Ing. Roberto Pernechele Arch. Michelangelo Castelletta**



**STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI**  
PALMA & PERNECHELE  
Via Bonomelli 3 - 28100 NOVARA



**CBS ARCHITETTI ASSOCIATI**  
Via Gaudenzio Ferrari 10 - 28100 NOVARA

Impresa:

**Revisioni**

N°	Data	Redatto	Approvato	DESCRIZIONE
0	16/12/2022	GG		
1				
2				

File: cot\_es\_007\_Cronoprogramma dei lavori

## Comune di Oleggio

Teatro Civico - sostituzione copertura in eternit  
 Via Roma, 43 - Oleggio NO

### CRONOPROGRAMMA - PROG. ESECUTIVO

INIZIO LAVORI: lun, 3/4/2023

Visualizza settimana:

1

ATTIVITÀ	ESECUTORE	AVANZ.	INIZIO	FINE	3 apr 2023							10 apr 2023							17 apr 2023							24 apr 2023							1 mag 2023							8 mag 2023						
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
ALLESTIMENTO CANTIERE			03/04/23	07/04/23	■																																									
<b>FASE UNICA</b>					■																																									
INSTALLAZIONE PONTEGGI (CASTELLO DI CARICO)			08/04/23	10/04/23								■																																		
INSTALLAZIONE PARAPETTI ANTICADUTA PERIMETRALI			11/04/23	14/04/23								■																																		
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA ALLA FINE DEI LAVORI			30/05/23	01/06/23																																										
<b>DEMOLIZION, RIMOZIONI E SCAVI</b>																																														
RIMOZIONE MANTO COPERTURA IN ETERNIT			15/04/23	22/04/23								■																																		
RIMOZIONE ORDITURA SECONDARIA IN LEGNO			23/04/23	26/04/23								■																																		
SMONTAGGIO LUCERNARIO E LATTONERIE			26/04/23	27/04/23															■																											
<b>OPERE EDILI</b>																																														
REALIZZAZIONE MURETTO PERIMETRALE			28/04/23	05/05/23																						■																				
POSA ISOLAMENTO PERIMETRALE			06/05/23	07/05/23																						■																				
POSA ORDITURA SECONDARIA IN LEGNO			08/05/23	11/05/23																													■													
<b>OPERE IN FERRO E LATTONERIE</b>																																														
POSA MANTO DI COPERTURA E PANNELLI METALLICI			12/05/23	19/05/23																													■													
POSA GRONDAIE E LATTONERIE IN GENERE			20/05/23	24/05/23																													■													
POSA LINEE DI SICUREZZA			25/05/23	29/05/23																													■													
<b>TINTEGGIATURE E FINITURE</b>																																														
POSA RIVESTIMENTO FIBRATO AD ALTA RESISTENZA			06/05/23	10/05/23																													■													

## Comune di Oleggio

Teatro Civico - sostituzione copertura in eternit  
 Via Roma, 43 - Oleggio NO

### CRONOPROGRAMMA - PROG. ESECUTIVO

INIZIO LAVORI: lun, 3/4/2023

Visualizza settimana:

1

ATTIVITÀ	ESECUTORE	AVANZ.	INIZIO	FINE	15 mag 2023							22 mag 2023							29 mag 2023							5 giu 2023							12 giu 2023							19 giu 2023														
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
ALLESTIMENTO CANTIERE			03/04/23	07/04/23																																																		
<b>FASE UNICA</b>																																																						
INSTALLAZIONE PONTEGGI (CASTELLO DI CARICO)			08/04/23	10/04/23																																																		
INSTALLAZIONE PARAPETTI ANTICADUTA PERIMETRALI			11/04/23	14/04/23																																																		
DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA ALLA FINE DEI LAVORI			30/05/23	01/06/23																																																		
<b>DEMOLIZION, RIMOZIONI E SCAVI</b>																																																						
RIMOZIONE MANTO COPERTURA IN ETERNIT			15/04/23	22/04/23																																																		
RIMOZIONE ORDITURA SECONDARIA IN LEGNO			23/04/23	26/04/23																																																		
SMONTAGGIO LUCERNARIO E LATTONERIE			26/04/23	27/04/23																																																		
<b>OPERE EDILI</b>																																																						
REALIZZAZIONE MURETTO PERIMETRALE			28/04/23	05/05/23																																																		
POSA ISOLAMENTO PERIMETRALE			06/05/23	07/05/23																																																		
POSA ORDITURA SECONDARIA IN LEGNO			08/05/23	11/05/23																																																		
<b>OPERE IN FERRO E LATTONERIE</b>																																																						
POSA MANTO DI COPERTURA E PANNELLI METALLICI			12/05/23	19/05/23																																																		
POSA GRONDAIE E LATTONERIE IN GENERE			20/05/23	24/05/23																																																		
POSA LINEE DI SICUREZZA			25/05/23	29/05/23																																																		
<b>TINTEGGIATURE E FINITURE</b>																																																						
POSA RIVESTIMENTO FIBRATO AD ALTA RESISTENZA			06/05/23	10/05/23																																																		