


COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 79	OGGETTO: Sistemazione e realizzazione campo da gioco nel Comune di Carsoli località Poggio Cinolfo area Giardinello – APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SU CONTO FINALE E C.R.E. CUP: B42H22011820001 CIG: ZD53906E84
DATA 06.07.2023	

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **SEI** del mese **LUGLIO** nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
- che questo Ente risulta beneficiario del finanziamento per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di infrastrutture sociali e che tale contributo risulta di importo pari ad € 40.746,50; e che al fine dell'espletamento della procedura finalizzata all'esecuzione dei relativi interventi occorre procedere con l'affidamento della progettazione, definitiva ed esecutiva per l'intervento di sistemazione e realizzazione campo da gioco nel Comune di Carsoli località Poggio Cinolfo area Giardinello;
- l'obiettivo dell'intervento, è quello di recuperare una parte di città ad oggi in disuso al fine di migliorare il controllo di zone urbane attraverso la riqualificazione di porzioni di territorio identificabili nel territorio comunale;
- che, con delibera di G.C. n° 130 del 09/012/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, comportante la spesa complessiva di € 40.746,50 come suddiviso nel seguente Q.E.;

COMUNE DI CARSOLO (AQ) SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO NEL COMUNE DI CARSOLO LOCALITÀ POGGIO CINOLFO, AREA GIARDINELLO.			
QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO LAVORI		
	Importo totale lavori a misura	€ 31.276,14	
A1	di cui oneri della sicurezza diretti	€ 734,08	
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 30.542,06
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 906,24	
A3	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 906,24
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 32.182,38

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti	€	1.220,18
B2	Spese tecniche (rilievi / progettazione definitivo-esecutiva)	€	3.301,39
B3	Contributo CNPAIA 4%	€	132,06
B4	Incentivi per funzioni tecniche art 113 D. Lgs 50/2016	€	643,65
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B1+B2)			€ 5.297,27
C	I.V.A.		
C1	I.V.A su lavori 10%	€	3.054,21
C2	I.V.A. su sicurezza 10%	€	90,62
C3	I.V.A. su imprevisti 10%	€	122,02
TOTALE I.V.A(C1+C2+C3)			€ 3.266,85
D	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 40.746,50

vista la determinazione del Servizio Tecnico Manutentivo n. 163 del 21.12.2022 di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta M.A.R.S.I. S.N.C. DI SANZI MARCO avente sede legale nel Comune di NESPOLO provincia di RIETI, VIA ROMA N.150 comportante la spese così suddivisa come nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A IMPORTO LAVORI			
A.1	<i>Importo dei lavori a misura al netto del ribasso del 13,5 %</i>	€	26.571,40
	<i>di cui oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso</i>	€	734,08
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 27.305,48
A.2	ONERI PER LA SIC. SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 906,24
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)		€ 28.211,72
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	<i>Imprevisti (max. 8%)</i>	€	1.153,64
B.2	<i>Spese Tecniche (rilievi /progettazion definitiva esecutiva)</i>	€	3.301,39
B.3	<i>Contributo CNPAIA 4%</i>	€	132,06
B.4	<i>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016</i>	€	643,65
B.5	<i>Economie di gara</i>	€	4.367,51
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1 +B2)			€ 9.598,25
C.IVA			
C.1	<i>I.V.A. su lavori 10%</i>	€	2.730,55
C.2	<i>I.V.A. su sicurezza 10%</i>	€	90,62
C.3	<i>I.V.A. su somme a disposizione (B1) 10%</i>	€	115,36

TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)	€	2.936,54
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		
	€	40.746,50

che gli stessi lavori sono iniziati il 30/12/2022;

visto che in corso d'opera è stata necessaria la redazione di una perizia di variante suppletiva in corso d'opera approvata con Det. del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 47 del 15.06.2023 invocando quanto segue:

- ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. c., del d.lgs. n° 50/2016, per cause imprevedute ed imprevedibili, tenendo conto non si è potuto in sede di redazione della progettazione fornire un'indagine completa relativamente lo stato dei luoghi, e non si è potuto prevedere l'inconsistenza del terreno in aree particolari;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, con una spesa molto limitata per opere migliorative a discrezione della Direzione dei lavori per procedere alla diversa disposizione della rete perimetrale all'area attrezzata, intervento necessario per una migliore fruibilità e sicurezza della stessa;

e comportante la spesa rimodulata nel seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE		
A IMPORTO LAVORI		
A.1	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso del 13,5 %	€ 30 770,54
	di cui oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 807,46
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 31 578,00
A.2	ONERI PER LA SIC. SPECIALI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 906,24
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A.1+A.2)	€ 32 484,24
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti (max. 8%)	€ -
B.2	Spese Tecniche (rilievi /progettazione definitiva esecutiva)	€ 3 301,39
B.3	Contributo CNPAIA 4%	€ 132,06
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016	€ 643,65
B.5	Economie di gara	€ 936,73
TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+B2)		€ 5 013,83
C.IVA		
C.1	I.V.A. su lavori 10%	€ 3 157,80
C.2	I.V.A. su sicurezza 10%	€ 90,62
C.3	I.V.A. su somme a disposizione (B1) 10%	€ -
TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.+C.2)		€ 3 248,42
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		
	€	40 746,50

visto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 19.05.2023 come da nota prot. 4152;

visto che il Direttore dei Lavori ha presentato la contabilità allo Stato finale dei lavori a tutto il 25/06/2023, accompagnata dalla Relazione sul conto finale e C.R.E.;

visto, inoltre, il C.R.E., dal quale, oltre alla regolarità dei lavori, risulta il credito dell'impresa di € 18.222,51, oltre l'Iva del 10%, per un totale di € 20.044,76;

Ritenuto, pertanto, poter procedere all'approvazione della contabilità finale, Relazione sul conto finale e C.R.E.;

visto il d.lgs. 50/2016 come modificato e integrato nel testo vigente;

visto il d. lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto il Regolamento di contabilità comunale.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente determinato, come tutti gli atti sopradescritti relativi alla contabilità finale dei lavori ed allegati, nello specifico:
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità
 - Sommario registro di contabilità;
 - Relazione sul conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 2) di approvare la sopradescritta contabilità finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il C.R.E.;
- 3) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva n. 2022/50/2656897 rilasciata dalla agenzia Reale Mutua;
- 4) di dare atto che l'intervento è interamente finanziato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 5) di dare atto che la liquidazione del saldo di € 18.222,51, oltre l'Iva del 10%, per un totale di € 20.044,76, avverrà senza successivo atto alla presentazione della relativa e regolare fattura, alla ditta M.A.R.S.I. S.N.C. DI SANZI MARCO avente sede legale nel Comune di NESPOLO provincia di RIETI, VIA ROMA N.150;
- 6) di dare atto che l'intera somma del quadro economico è impegnata al cap. "sport e tempo libero" contabilizzato al programma n. 1 missione 6 titolo II corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2022 – 2023;
- 7) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.lgs. n. 267/2000;
- 8) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;
- 9) di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

10) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Amendola', written over the printed name.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola

Parere di regolarità contabile: favorevole



Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile: Impegno n. 19598 del 09/12/2022

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli li ~~04~~ 07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
D.ssa A.M.D. Andrea




Prot. n. 5922 del 14.7.2023

La presente determinazione viene trasmessa:

- All'Albo Pretorio
- Sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Carlo Amendola



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

_____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
