



**COMUNE DI BESNATE**  
(Provincia di Varese)

**DETERMINAZIONE N. 106 del 07/03/2023**

**N° di settore: 14**

**Settore Gestione del Territorio**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**  
RESPONSABILE: **Luigi Battistella**

**Oggetto:**

**CIG 8872174D96 / CUP C89J21001550001 - LAVORI DI  
'RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA POLISPORTIVA DI VIA  
VITTORIO VENETO' (PNRR M2C4-INV. 2.2-B) - CONSORZIO ART.E.A. ALTO  
VICENTINO - APPROVAZIONE CONTO FINALE**



# COMUNE DI BESNATE

(Provincia di Varese)

Settore Gestione del Territorio  
*Ufficio Lavori Pubblici*

**Determinazione n. 106 del 07/03/2023**

**CIG 8872174D96 / CUP C89J21001550001 - LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA POLISPORTIVA DI VIA VITTORIO VENETO' (PNRR M2C4-INV. 2.2-B) - CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO - APPROVAZIONE CONTO FINALE**

**Il responsabile del Settore:**

PRESO ATTO dell'espressione del seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000:

**REGOLARITA' TECNICA e CORRETTEZZA dell'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto.

Besnate, 07/03/2023

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
(Luigi Battistella)

PREMESSO che:

- con legge 27 dicembre 2019 n. 160 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" è stata stabilita l'assegnazione ai Comuni per l'anno 2020 di contributi per investimenti finalizzati all'efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile, all'adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, in applicazione dell'art. 1 commi 29 - 37 della summenzionata legge, venivano ripartiti i fondi assegnati per il 2020 tra i diversi Comuni, sulla base della popolazione residente al 01/01/2018, nonchè stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione degli stessi;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, la medesima misura del contributo veniva assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della L. 160/2019, venivano assegnati ai comuni contributi aggiuntivi per l'anno 2021, da destinare alle medesime finalità di investimento;
- al Comune di Besnate con il Decreto 30/01/2020 è stato assegnato un contributo statale di € 70.000,00 e con il Decreto 11/11/2020 un ulteriore contributo di € 70.000,00;
- con Deliberazione G.C. n. 17 del 05/03/2021 si procedeva all'adozione dell'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e dell'Elenco Annuale 2021 ai fini



## COMUNE DI BESNATE (Provincia di Varese)

dell'inserimento, tra le altre, dell'opera denominata "Riqualficazione energetica Palestra Polisportiva di Via Vittorio Veneto";

- con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/04/2021 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e ai suoi allegati e modifica del Documento Unico di Programmazione 2021/2023", il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche alle programmazioni di cui sopra;
- con Deliberazione G.C. n. 66 del 21/07/2021 si procedeva all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in argomento, redatto dal Settore Gestione del Territorio ed a firma dell'Arch. Giuseppe Morrone, interamente finanziato dai contributi statali di cui sopra;
- in data 11/08/2021 veniva pubblicato Avviso di manifestazione di interesse mediante piattaforma telematica SINTEL per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento dei lavori in argomento presso:
  - o il sito istituzionale del Comune di Besnate nella Sezione Bandi di Gara, nonché in "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti";
  - o la piattaforma telematica Sintel di Aria Spa Lombardia (ID Procedura 143353305);
- con Determinazione n. 331 del 16/08/2021 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento, provvedendo contestualmente ad indire procedura comparativa (ID Sintel n. 143569496) ed invitare a presentare offerta telematica n. 3 ditte, individuate con sorteggio pubblico effettuato in data 16/08/2021 tra gli operatori economici che avevano manifestato il proprio interesse a seguito dell'Avviso pubblico di cui sopra (vedi verbale ALL. A);
- con Determinazione n. 334 del 06/09/2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati al CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO con sede a Santorso (VI) in Via Malga Zonta n. 2 – C.F./P.IVA 03092900244, che ha designato quale consorziato esecutore la Ditta FACILITY EUROPE SRL con sede a Milano in Via M. Camperio n. 14 – C.F./P.IVA 11006260969, con un ribasso offerto del 10,01% sull'importo posto a base di gara;
- in data 04/10/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 28/Reg. dell'importo di € 111.853,08 (IVA esclusa);

DATO ATTO che la linea di finanziamento di cui all'art. 1 cc. 29-37 della L. 160/2019 è confluita nella "Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi i Comuni beneficiari dei contributi risultano di conseguenza tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- a) gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 97/2016 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 mediante inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- a) l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH – Do Not Significant Harm) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e come declinato nella Guida Operativa del MEF di cui alla Circolare n. 32 del 30/12/2021;
- b) l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- c) gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- d) l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;



# COMUNE DI BESNATE

(Provincia di Varese)

VISTI:

- il Verbale di Consegna Lavori in data 15/09/2021 per la durata di 120 gg naturali e consecutivi (scadenza prevista **13/01/2022**)
- Il verbale del 14/01/2022 con la quale è stata concessa una proroga di 90 giorni all'esecuzione dei lavori a seguito di regolare e motivata richiesta pervenuta entro i termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Elab nr. 4 e a seguito di tale provvedimento il termine per l'Ultimazione dei Lavori è stato traslato al **13/04/2022**
- Il verbale del 07/04/2022, a seguito di comunicazione via mail del Consigliere Stefano Tonelli acquisita al protocollo il 07/04/2022 prot. 3795, "stante le attività sportive e culturali in essere" col quale sono stati sospesi i lavori fino alla data del 31 Maggio e Ordinato la Ripresa a partire dal 1° Giugno 2022, e con lo stesso verbale è stata concessa conseguente proroga di ulteriori 30 giorni con Traslazione del Termine per l'Ultimazione dei Lavori" al **06/07/2022**
- Il verbale del 06/07/2022 col quale il RUP di concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori al **30/07/2022** del termine contrattuale
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data **31/08/2022**;

VISTI gli atti contabili relativi allo "Conto Finale a tutto il 31/08/2022" redatti dal Direttore Lavori Arch. Giuseppe Morrone, relativi all'opera in argomento ed allegati alla presente, che quantificano in € 101.079,25 oltre iva l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2022, già al netto del ribasso offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e detratte le somme per penali di ritardo e le opere non eseguite a regola d'arte o mancanti e precisamente:

- 1) LIBRETTO MISURE UNICO
- 1) VERBALE NUOVI PREZZI
- 2) REGISTO DI CONTABILITA' UNICO
- 3) CONTO FINALE A TUTTO il 31/08/2022;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. 459 del 15/11/2021 è stata corrisposta al CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO con sede a Santorso (VI) in Via Malga Zonta n. 2– C.F./P.IVA 03092900244, aggiudicataria dei lavori di "Riqualificazione energetica Palestra Polisportiva di Via Vittorio Veneto," l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista all'art. 35 c. 18 del D.L.gs. 50/2016 e smi e pari ad € 22.370,62 oltre IVA, come da richiesta pervenuta in data 09/11/2021 prot. 11846;
- con Atto di Liquidazione n. 763 del 25/11/2021 ne veniva disposto il pagamento;

DATO ATTO che ne consegue quindi un credito residuo dell'Impresa di **€ 78.708,63 oltre iva al 10%**;

RILEVATO che il nuovo quadro economico dell'opera pubblica risulta il seguente:

## LAVORI

Importo lavori	€ 93.932,13
Oneri della Sicurezza	€ <u>7.147,12</u>
<i>Tot. lavori</i>	€ 101.079,25

## SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10 % sui lavori	€ 10.107,92
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.976,00
Contributo Anac	€ 30,00
Imprevisti ed economie	€ <u>26.806,83</u>
<i>Tot. Somme a disposizione</i>	€ <u>38.920,75</u>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 140.000,00</b>



# COMUNE DI BESNATE

## (Provincia di Varese)

VISTA la Relazione della Direzione Lavori sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/01/2023;

VISTO il DURC rilasciato da INAIL\_36814223 in data 14/02/2023 con scadenza 14/06/2023 dal quale risulta la regolarità contributiva del CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO COD FISC 03092900244;

VISTO l'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che ascrive la competenza ad adottare un simile provvedimento al Responsabile del Settore che qui occupa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2023 -2025 e dei suoi allegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 28/12/2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025";

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale n. 11 del 18/03/2022

### DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate:

- a) gli atti contabili relativi al "Conto Finale a tutto il 31/08/2022" redatti dal Direttore Lavori Arch. Giuseppe Morrone, relativi all'opera in argomento ed allegati alla presente, che quantificano in **€.78.708,63 oltre iva al 10%** l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31/08/2022, già al netto del ribasso offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e detratte le somme per penali di ritardo, le opere non eseguite e l'anticipazione del 20% già erogata, e precisamente:
- LIBRETTO MISURE UNICO
  - VERBALE NUOVI PREZZI
  - REGISTO DI CONTABILITA' UNICO
  - CONTO FINALE A TUTTO il 31/08/2022;
  - Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
  - Certificato di Pagamento

a) il seguente nuovo quadro economico:

#### LAVORI

Importo lavori	€ 93.932,13
Oneri della Sicurezza	€ <u>7.147,12</u>
<i>Tot. lavori</i>	€ 101.079,25

#### SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10 % sui lavori	€ 10.107,92
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.976,00
Contributo Anac	€ 30,00
Imprevisti ed economie	€ <u>26.806,83</u>
<i>Tot. Somme a disposizione</i>	€ <u>38.920,75</u>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 140.000,00</b>

2. DI DEMANDARE a specifico atto la liquidazione della somma residua dovuta al CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO con sede a Santorso (VI) in Via Malga Zonta n. 2 – C.F./P.IVA 03092900244, precisando



## **COMUNE DI BESNATE** **(Provincia di Varese)**

che l'importo complessivo di € 86.579,49 (€ 78.708,63 oltre IVA 10%) trova imputazione al Cap. 314150 "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA POLISPORTIVA COMUNALE FINANZ. CONTRIBUTO STATALE - PNRR M2C4 - INV 2.2 - CUP C89J21001550001"- imp. 284/2022;

3. DI PRECISARE che il pagamento avverrà in seguito ad emissione di regolare fattura elettronica e presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, previa verifica delle posizioni contributive e fiscali della Ditta stessa;

4. DI AUTORIZZARE lo svincolo delle seguenti Polizze:

- a) polizza fideiussoria n. 820016.91.017179 rilasciata in data 10/09/2021 da BCC Assicurazioni Spa, (importo dimezzato ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, quale microimpresa, nonché in virtù di certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. ES-0605/2017 emessa in data 24/11/2017 da AENOR) per un importo di € 5.598,25;
- a) polizza numero 1805580 in data 10/09/2021, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa;

5. DI SOTTOLINEARE che l'opera è identificata dai seguenti codici:

- CIG 8872174D96
- CUP C89J21001550001.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
Arch. Luigi Battistella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BATTISTELLA LUIGI in data 07/03/2023