

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 429 del 26.12.2024

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 24/12/2024

OGGETTO:

Approvazione S.A.L. n. 2 redatto dal D.L. il 21/10/2024 e attinente **Certificato di Pagamento n. 2** emesso dal R.U.P., relativi ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato **"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"**.
- CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 87 del 02/05/2024, con la quale il sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici);

VISTA la L.R. n. 12/2023, che ha recepito il Nuovo Codice di Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** predisposta, dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonino Triolo, in data **24/12/2024**, avente ad oggetto (**Approvazione S.A.L. n. 2** redatto dal D.L. il 21/10/2024 e attinente **Certificato di Pagamento n. 2** emesso dal R.U.P., relativi ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B).

D E T E R M I N A

Di Approvare integralmente la suddetta proposta di determinazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Sindaco pro-tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sebastiano Gugliotta", written over the stamp.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione

Italiadomani

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UNITA' DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 24/12/2024

OGGETTO:

Approvazione S.A.L. n. 2 redatto dal D.L. il 21/10/2024 e attinente **Certificato di Pagamento n. 2** emesso dal R.U.P., relativi ai lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato **"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"**.
- CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che l'Amministrazione Comunale, ha partecipato a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, m_pi .AODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0048047. 02/12/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione delle strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNR, Missione 4 - Istruzioni e Ricerca-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA;

che per le finalità di cui al suddetto Avviso, l'Amministrazione Com. le ha individuato quale opera da realizzare la "Riconversione funzionale della Scuola dell'infanzia di Via Vallone Rinaldo ad Asilo Nido", demandando l'arch. Carmelo Campailla, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha procedere a quanto di competenza, il quale in merito alla natura dell'intervento da realizzare e in riferimento alle qualifiche professionali possedute dal personale interno dell'U.T.C., con Determinazione n. 17 del 25/02/2022, ha nominato l'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Pagliara, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per tutte e fasi necessarie per realizzare l'opera di cui si tratta, ed ha avvocato a se la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO";

che in data 28/02/2022, il progettista ha redatto il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'importo complessivo di € 405.000,00, di cui € 310.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza), ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che per il progetto di cui si tratta è stato acquisito il CUP: B33C22000020006;

che con Deliberazione di G.C. n. 17 del 28/02/2022, avente ad oggetto, (Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*. - CUP: B33C22000020006), è stato/a:

- approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra menzionato per l'importo complessivo di € 405.000,00;
- approvata la partecipazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, m_pi .A00DGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0048047. 02/12/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione delle strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNR, Missione 4-Istruzioni e Ricerca-Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA;
- autorizzato il Legale Rappresentante dell'Ente ad inoltrare la candidatura per il suddetto *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*;

che il Comune di Pagliara, nella persona del Sindaco pro-tempore, quale Legale Rappresentante dell'Ente, in riferimento all'avviso sopra menzionato, in data 28/02/2022, ha inoltrato la propria candidatura relativa al suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Linea M4-C1-1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU);

che con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, sono state approvate le graduatorie riguardanti le candidature degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia, nelle quali era presente, ammessa con riserva, la candidatura presentata dal Comune di Pagliara, per l'intervento relativo alla *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*;

che con nota m_pi .A00GABMI. REGISTRO UFFICIALE.U. 0074366. 08/09/2022, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA *"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, è stata comunicata agli Enti l'ammissione della candidatura con riserva, nonché fatta la richiesta di chiarimenti;

che in data 15/09/2022 è stata integrata da questo Comune la candidatura presentata in data 28/02/2022, con l'inserimento dei chiarimenti necessari, per lo scioglimento della riserva indicata in sede di ammissione;

che a seguito dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il PNRR, relativa ai chiarimenti forniti nello specifico dai vari Enti interessati dall'ammissione con riserva, è stato emesso un nuovo decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui al decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 sopra richiamato;

che con nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, è stato comunicato lo scioglimento della riserva prevista nel decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

che con nota m_pi .A00GABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0094752. 10/11/2022, del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PNRR *"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, sono state fornite le indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al finanziamento in questione;

che in data 14/11/2022, è stato sottoscritto e inoltrato l'*ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI*, per la regolamentazione dei rapporti d'attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*, CUP: B33C22000020006, tra il Ministero dell'Istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore Generale e Coordinatrice dell'unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Pagliara (ME) – C.F. 00414810838, del progetto *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*, rappresentato dal dott. avv. Sebastiano Gugliotta, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Pagliara, registrato con prot. n. 96362, in data 14/11/2022 – A00GABMI – Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministero Istruzione;

che il progetto sopra citato, è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del Reg. del 19/11/2022, nell'Elenco degli Interventi del Programma *"Scheda D"*, con Codice Unico Interventi – CUI: L00414810838202100020, Livello di priorità 1 e mantenuto nei programmi triennali OO.PP. degli anni a seguire, nonché nel vigente Programma Triennale OO. PP. 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 14/05/2024;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30/11/2022, avente ad oggetto: *"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA*

DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - GESTIONE PROVVISORIA 2022. - VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000)”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad apportare ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio provvisorio 2022, le variazioni di competenza e di cassa, in merito all’importo complessivo pari a € 405.000,00, relativo al progetto “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, ammesso a finanziamento, secondo i prospetti allegati alla deliberazione di G.C. di che trattasi, facenti parte integrante della stessa, dai quali risulta che detto importo è stato allocato in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;

che la suddetta deliberazione di G.C. n. 143 del 30/11/2022, è stata ratificata con la deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge;

che con nota m_pi .A00GABMI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0000071. 02-01-2023, del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNITÀ DI MISSIONE PNRR “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, è stata richiesta la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di concessione di finanziamento, in quanto, con riferimento al predetto investimento, il Ministero prima descritto, in condivisione con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma interno, fissando il nuovo termine di aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023, nel rispetto della *milestone* europea e per consentire l’utilizzo delle economie di gara da parte degli enti locali in considerazione dell’incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime;

che in data 12/01/2023, è stato sottoscritto ed inoltrato l’*ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*, per la regolamentazione dei rapporti d’attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, tra il Ministero dell’Istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott. ssa Simona Montesarchio, Direttore Generale e Coordinatrice dell’unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore Comune di Pagliara (ME) – C.F. 00414810838, del progetto “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, rappresentato dal dott. avv. Sebastiano Gugliotta, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Pagliara, registrato con prot. n. 4133, in data 13/01/2023 – A00GABMI – Area Organizzativa Omogenea Gabinetto Ministero Istruzione;

che prima di poter avviare tutte le procedure per l’affidamento dei lavori di che trattasi, è stato necessario procedere alla redazione ed approvazione amministrativa del progetto definitivo/esecutivo denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006;

che con determinazione a contrarre n. 06 del 14/02/2023 – Reg. Gen. n. 18 del 14/02/2023, del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione a contrarre del RUP del 13/02/2023, si è stabilito di procedere all’affidamento diretto, dei servizi relativi all’ingegneria e architettura, di *progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione*, per l’intervento denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 965754061F, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51, comma 1 sub. 2.1., lett. a) della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., mediante procedura di richiesta di offerta (R.D.O.), con il criterio del minor prezzo, offerto rispetto al prezzo posto a base di offerta, con invito rivolto ad tre operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con procedura telematica sulla piattaforma “TRASPARE” di proprietà della società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale il Comune di Pagliara è associato, individuando i professionisti dall’elenco degli operatori economici iscritti nell’albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture”, istituito presso la predetta C.U.C., adottato e approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022 da questo Comune quale Ente associato, nonché iscritti all’albo unico regionale dei professionisti, ai sensi art. 12, L.R. 12/07/2011;

che con determinazione n. 10 del 28/02/2023, del Responsabile dell’Area Tecnica, su proposta del RUP del 24/02/2023, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di richiesta di offerta (RDO), è stato effettuato l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51, comma 1 sub. 2.1., lett. a) della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., dei *servizi relativi all’ingegneria e architettura, di progettazione definitiva/esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione*, relativi all’intervento denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, - CUP: B33C22000020006, - CIG: 965754061F, all’Ing. CANTALE Santo Sandro, Cod. Fisc.: CNT STS 71C31 C351S, nato a Catania, il 31/03/1971, residente in Aci Castello (CT), Via Firenze n. 203, in qualità di Libero Professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, matricola n. A3952, P. IVA: 05523990876, con studio in Via Firenze n. 203, c.a.p. 95021 – Aci Castello (CT), che sull’importo di € 29.319,04, posto a base di offerta per i predetti servizi, ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 5,00%, che ha determinato un minor prezzo offerto pari ad € 27.853,08, oltre

€ 1.114,12 per oneri di cassa previdenziali, ed € 6.372,78 per IVA ai sensi di legge, quindi per un importo complessivo di € 35.339,98;

che il suddetto affidamento è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il Professionista affidatario, con Scrittura Privata-Disciplinare di incarico del 02/03/2023, sottoscritto digitalmente dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale e il Professionista;

che con nota del 07/04/2023, acquisita al protocollo municipale n. 1889, in data 11/04/2023, l'Ing. CANTALE Santo Sandro, affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura sopra citati, ha trasmesso il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO relativo alla "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO" - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00, di cui € 300.414,64 "Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta", € 9.585,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con deliberazione di G.C. n. 59 del 18/04/2023, è stato approvato il suddetto progetto definitivo/esecutivo relativo alla "Riconversione funzionale della scuola dell'infanzia di Via Vallone Rinaldo ad asilo nido", - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00;

che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 95 del 28/04/2023 - n. 39 del 28/04/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione a contrarre del RUP del 27/04/2023, è stato determinato di avviare apposita procedura di gara, da effettuare per via telematica, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo/ esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, mediante procedura NEGOZIATA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., determinato mediante offerta di ribasso, espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza;

che con determinazione Reg. Gen. n. 130 del 08/06/2023 - n. 55/UTC del 08/06/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 08/06/2023, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata, sono stati/è stato:

- approvati i verbali delle operazioni di gara (verbale n. 1 del 18/05/2023, verbale n. 2 del 25/05/2023 e verbale n. 3 del 25/05/2023);
- aggiudicati definitivamente, i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2, della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., alla costituenda R.T.I., composta dalla GESTERR S.r.l. (mandataria), P.IVA: 01999170838, C. da Renazze s.n.c., c.a.p. 98023 - Furci Siculo (ME) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), P. IVA: 02942960838, C. da Cicè s.n.c., c.a.p. 98073 - Mistretta (ME), la quale ha presentato un'offerta economica, corrispondente al ribasso percentuale del 32,98% sull'importo dei lavori posto a base d'asta soggetto a ribasso, pari a un importo di € 201.337,89, cui vanno aggiunti € 9.585,36 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 210.923,25, oltre IVA nella misura di legge;
- dato atto:
- che la copertura finanziaria relativa al progetto denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00 graverà, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU;
- che la suddetta somma complessiva del progetto pari ad € 405.000,00, con variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.M. n. 143 del 30/11/2022, ratificata con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, è stata imputata, in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;
- che l'importo dei lavori, di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, oggetto di aggiudicazione definitiva, pari a complessivi € 232.015,58, di cui € 210.923,25 per i lavori (compreso oneri per la sicurezza), ed € 21.092,33 per IVA al 10%, trova copertura nel finanziamento di cui sopra, con imputazione della spesa in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023, giusto imp. def. n. 87/2023;

che la suddetta R.T.I., composta dalla GESTERR S.r.l. (mandataria), P.IVA: 01999170838, C. da Renazze s.n.c., c.a.p. 98023 - Furci Siculo (ME) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), P. IVA: 02942960838, C. da Cicè s.n.c., c.a.p. 98073 - Mistretta (ME), è stata costituita con giusto Atto "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA", Repertorio n. 42450, Raccolta n. 23212, del 03 luglio 2023, registrato a Enna, il 05/07/2023, al n. 1851, Serie 1T;

che con determinazione Reg. Gen. n. 180 del 18/07/2023 - n. 80/UTC del 18/07/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 18/07/2023, è stata liquidata la fattura elettronica n. 07 del 19/06/2023, emessa dall'Ing. CANTALE Santo Sandro, sopra generalizzato, per competenze professionali, riguardanti i servizi di

ingegneria e architettura, di progettazione definitiva/esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", CUP: B33C22000020006, CIG: 965754061F.

che l'appalto dei lavori aggiudicati, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e la suddetta R.T.I., composta dalla GESTERR S.r.l. (capogruppo mandataria) e BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), con contratto di appalto Rep. n. 09 del 01/08/2023, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 07/08/2023, Serie IT al n. 13219;

che con processo verbale di consegna dei lavori (art. 5, Decreto n.49 del 07/03/2018 -- D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii), redatto in data 12/09/2023, gli stessi sono stati consegnati dalla D.L. alla suddetta R.T.I., per essere compiuti in 120 (centoventi) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui ultimati entro il giorno 10/01/2024;

che con Atto Integrativo al Contratto di Appalto Rep. n. 9 del 01/08/2023, relativo ai lavori di che trattasi, Rep. n. 10 del 14/12/2023, reg. to all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 15/12/2023, Serie IT al n. 20401, il predetto contratto è stato adeguato alle disposizioni relative agli obblighi specifici di PNRR in materia di DNSH;

che con nota del 02/10/2023, acquisita al protocollo generale del Comune n. 5476 in data 02/10/2023, il R.T.I., composto dalla GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicatario dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, producendo in allegato alla stessa nota giusta fidejussione, così come prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 18/10/2023 lo scrivente R.U.P. ha emesso il Certificato di Pagamento, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, per l'importo complessivo di € 46.403,11, di cui € 42.184,65 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 4.218,46 quale I.V.A. al 10%

che con determinazione Reg. Gen. n. 322 del 14/12/2023 - n. 146/UTC del 13/12/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 13/12/2023, sono state liquidate le due fatture elettroniche, relative alla suddetta anticipazione del 20%, pari a complessivi € 46.403,11 "compreso I.V.A. al 10%", emesse una dall'Impresa GESTERR S.r.l. (capogruppo mandataria) e l'altra dall'Impresa BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), costituenti il suddetto R.T.I. aggiudicatario dei lavori, in funzione delle percentuali di incidenza relative alle rispettive Categorie dei lavori "OG1 84% e OS28 16%" costituente l'intero appalto;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 02/01/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo municipale n. 046 in pari data, il R.T.I. aggiudicatario dei lavori sopra citati, ha avanzato richiesta di proroga di giorni 60 naturali e consecutivi per i ritardi relativi allo svolgimento dei lavori, dovuti all'approvvigionamento dei materiali;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 03/01/2024, acquisita al protocollo municipale n. 065 in pari data, il Direttore dei Lavori, valutate le motivazioni espresse dalla suddetta Impresa, ritenendole condivisibili, ha espresso parere favorevole per la concessione della proroga di giorni 60;

che con nota prot. municipale n. 270 del 15/01/2024, il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha concesso al R.T.I. "composta da GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l." aggiudicataria dei lavori, la proroga dei tempi contrattuali di giorni 60, con nuova data utile per l'ultimazione degli stessi fissata per il 10/03/2024;

che con nota trasmessa a mezzo pec il 23/01/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, acquisita al protocollo municipale n. 428 in pari data, il R.T.I. aggiudicatario dei lavori, ha chiesto la sospensione dei lavori, motivandone l'esigenza in quanto il fornitore al quale si è rivolto per l'approvvigionamento di materiali elettrici e di condizionamento non riusciva a garantire la consegna degli stessi non prima del 20/02/2024;

che con determinazione Reg. Gen. n. 17 del 29/01/2024 - n. 7/UTC del 29/01/2024, del Responsabile Area Tecnica, su proposta del RUP, è stato approvato il quadro economico post gare "affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura e affidamento dei lavori", dal quale risulta l'importo complessivo dei lavori pari a € 210.923,25, le somme a disposizioni dell'Amministrazione pari a € 83.232,31 e le Economie pari ad € 110.844,44, che sommandoli ritorna l'importo complessivo del progetto pari a € 405.000,00;

che a seguito, dell'intercorsa corrispondenza "tra la data del 31/01/2024 e la data del 16/02/2024" tra l'R.T.I. aggiudicatario dei lavori, la D.L. e lo scrivente RUP, in merito alla documentazione relativa agli ordini dei materiali effettuati dal predetto R.T.I. e del sopralluogo effettuato dalla Direzione Lavori presso il cantiere in data 07/03/2024, durante il quale ha accertato che gran parte dei materiali erano stati consegnati, tranne che una restante parte, il Direttore dei Lavori constatando, che la parte dei materiali mancanti comprometteva la prosecuzione dell'installazione dell'impianto di condizionamento ed elettrico e che detta installazione era propedeutica per l'esecuzione di altre lavorazioni di finitura previste, ha disposto la sospensione dei lavori in attesa dell'avvenuta consegna dei materiali mancanti, con verbale di sospensione lavori (art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) del 08/03/2024, trasmesso allo scrivente a mezzo pec, acquisito al protocollo municipale n. 1298 in data 08/03/2024;

che durante il corso dei lavori, in accordo con il Direttore dei Lavori e con l'Impresa GESTERR S.r.l. (Capogruppo Mandataria dell'R.T.I.), è stato indispensabile apportare delle variazioni al progetto originario approvato, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dei Lavori con nota del 24/04/2024, inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale n. 2221 in data 24/04/2024, nella quale ha indicato le motivazioni per cui è stato indispensabile apportare le variazioni al progetto approvato, ha chiesto allo scrivente RUP l'autorizzazione per redigere una perizia di variante, nell'ambito delle somme del finanziamento, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., facendo presente che le modifiche comportavano variazioni di importo contrattuale entro il 5%, che sono previsti nuovi prezzi non contemplati in contratto e che le somme necessarie per realizzare le opere in variante e suppletive sono reperite tra gli imprevisti inseriti nel Quadro Economico del Progetto originario approvato e precisamente nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con nota avente protocollo municipale n. 2806 del 24/05/2024, inviata a mezzo pec in pari data, in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori, si è ritenuto indispensabile apportare delle modifiche al progetto approvato e in funzione delle motivazioni indicate dal D.L., lo scrivente R.U.P. ha autorizzato l'Ing. CANTALE Santo Sandro, nella qualità di Direttore dei Lavori, a predisporre una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ottemperanza dell'art. 8 del Decreto (Linee Guida), emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49, del 7 marzo 2018, per i lavori di che trattasi;

che con nota del 07/06/2024, acquisita al protocollo municipale n. 3062 in pari data, il suddetto Direttore dei Lavori, ha trasmesso due copie della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 31/05/2024, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di cui al progetto esecutivo denominato *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*, - CUP: B33C22000020006, dell'importo complessivo di € 405.000,00, pari al costo complessivo del progetto originario approvato;

che con Verbale di ripresa lavori (art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49) del 07/06/2024, acquisito al protocollo municipale n. 3178, in data 13/06/2024, il Direttore dei Lavori ha disposto di riprendere i lavori di che trattasi, rimasti sospesi per 91 (novantuno) giorni, assegnando ulteriori 20 (venti) giorni di tempi contrattuali, a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva con Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi firmati in data 31/05/2024 dall'Impresa GESTERR S.r.l. (Capogruppo Mandataria dell'R.T.I.), fissando la nuova scadenza contrattuale per il giorno 29/06/2024;

che con nota del 12/06/2024, indirizzata allo scrivente RUP e al Direttore dei Lavori, prodotta in pari data, dall'Impresa GESTERR S.r.l., nella persona del sig. Alessio Gulizia, quale Amministratore e Legale Rappresentante della predetta Impresa, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito come sopra citato, aggiudicatario dei lavori di che trattasi, in sede di incontro nel Cantiere di Lavoro, durante un sopralluogo congiunto del Direttore dei Lavori e dello scrivente RUP, registrata al protocollo/U.T.C. n. 354, in data 12/06/2024, è stata avanzata richiesta di ulteriore proroga di giorni 90 per il termine di ultimazione dei lavori, rispetto alla data prevista nel suddetto verbale di ripresa lavori del 07/06/2024, per la motivazione di cui alla lettera datata 11/06/2024, inviata alla GESTERR S.r.l., dall'impresa incaricata dalla stessa per la fornitura degli infissi esterni, con la quale ha comunicato che a causa di un importante guasto al macchinario con il quale assemblavano gli infissi e alla difficile reperibilità dei pezzi per la riparazione, il lotto degli infissi da consegnare e installare, avverrà con un notevole ritardo, stimato circa nella prima decade di settembre;

che con nota del 14/06/2024, trasmessa a mezzo pec dal Direttore dei Lavori, ing. Santo Sandro Cantale, acquisita al protocollo municipale n. 3206, in data 14/06/2024, lo stesso ai fini della richiesta di ulteriore proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori, ha valutato e ritenuto accettabile la suddetta motivazione, esprimendo parere favorevole per la concessione della stessa;

che con determinazione Reg. Gen. n. 160 del 17/06/2024 - n. 61/UTC del 17/06/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 14/06/2024, è stata approvata la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva (redatta ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), dalla quale si evince che il nuovo importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,98%, rispetto all'importo contrattuale originario pari a € 210.923,25 (comprensivo di oneri per la sicurezza), ha un incremento netto di € 9.438,37 e quindi ammonta all'importo netto complessivo di € 220.361,62 (comprensivo di oneri per la sicurezza), che le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a € 69.288,14, che le Economie, determinate dalla sommatoria del ribasso d'asta dell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e dell'affidamento dei lavori, ammontano ad € 115.350,24 e che quindi l'importo complessivo del progetto originario pari a € 405.000,00, rimane invariato;

che con nota prot. municipale n. 3265 del 18/06/2024, il sottoscritto nella qualità di R.U.P., visto il parere del D.L., valutate le circostanze, ai fini del completamento dell'opera, ha concesso, al R.T.I. "composta da GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l." aggiudicataria dei lavori, l'ulteriore proroga di giorni 90 consecutivi e continuativi, fissando la nuova data utile per l'ultimazione degli stessi per il 27/09/2024;

che l'Atto di Sottomissione completato dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, firmati in data 31/05/2024, è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 05/07/2024 al n. 941, serie 3;

che con determinazione Reg. Gen. n. 177 del 08/07/2024 - n. 69/UTC del 08/07/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 08/07/2024, è stata rimborsata la somma complessiva di € 252,00 all'Economo Comunale, per averla anticipata per il pagamento del Contributo ANAC, relativo alla gara effettuata, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori di cui al PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA *"RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO"*, CUP: B33C22000020006, CIG: 9786870C9B.

che con determinazione Reg. Gen. n. 182 del 09/07/2024 - n. 72/UTC del 09/07/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 09/07/2024, è stata rimborsata la somma complessiva di € 359,00 all'Economo Comunale, per averla anticipata, per il versamento effettuato a favore dell'A.S.P. di Messina, per l'acquisizione del parere igienico-sanitario, necessario ai fini dell'approvazione in linea amministrativa del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO sopra citato;

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 3845, in data 19/07/2024, il D.L., ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 10/06/2024, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Raffronto, ...";

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 3915, in data 23/07/2024, il D.L., ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 Bis *"Prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 1 a tutto il 10/06/2024 ..."*, redatto ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

che in data 29/07/2024, relativamente al suddetto S.A.L. n. 1 e al SAL n. 1 Bis, lo scrivente R.U.P. rispettivamente ha emesso, il Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo complessivo di € 113.533,82, di cui € 103.212,56, per lavori eseguiti a tutto il 10/06/2024, ed € 10.321,26 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti e il Certificato di Pagamento n. 1 Bis, per l'importo complessivo di € 4.906,07, di cui € 4.460,06, per maggiore importo dei lavori (art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.) relativi al SAL n. 1 a tutto il 10/06/2024, ed € 446,01 per I.V.A. al 10% sul maggior importo dei lavori eseguiti, specificando in entrambi i Certificati di Pagamento, in funzione delle rispettive Categorie dei lavori "OG1 e OS28" costituente l'intero appalto, il credito dell'Impresa GESTERR S.r.l. (capogruppo mandataria) e quello dell'Impresa BCS COSTRUZIONI S.r.l. (mandante);

che con nota protocollo municipale 4118 del 02/08/2024, in riferimento al suddetto S.A.L. n. 1 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 1, ai fini dell'emissione delle relative fatture, è stata inviata copia del predetto Certificato di pagamento n. 1 alle due Imprese, costituenti l'R.T.I. aggiudicatario ed esecutore dei lavori;

che le due Imprese sopra generalizzate, costituenti l'R.T.P., in riferimento alla suddetta nota ricevuta, rispettivamente hanno trasmesso:

- fattura elettronica n. 158 del 02/08/2024, dell'importo complessivo di € 72.478,08, di cui € 65.889,16, importo lavori eseguiti "S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2024", ed € 6.588,92, I.V.A. al 10% da versare all'erario (split payment), emessa dall'Impresa GESTERR S.r.l. in premessa generalizzata, acquisita al protocollo municipale n. 4189, in data 07/08/2024;
- fattura elettronica n. 46/2024/E del 02/08/2024, dell'importo complessivo di € 41.055,74, di cui € 37.323,40 importo lavori eseguiti "S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2024", ed € 3.732,34, I.V.A. al 10% da versare all'erario (split payment), trasmessa dall'Impresa BCS COSTRUZIONI S.r.l. sopra generalizzata, acquisita al protocollo municipale n. 4131, in data 05/08/2024;

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 4274, in data 12/08/2024, il D.L. ha trasmesso allo scrivente la contabilità degli oneri di conferimento a discarica e i relativi formulari, dalla quale si evince una differenza in aumento dell'importo degli stessi, rispetto a quello previsto nel quadro economico del progetto approvato;

che questo Ente, secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo, relativo al finanziamento in questione, aveva chiesto nei tempi previsti, un primo anticipo pari al 10% del finanziamento assegnato corrispondente a € 40.500,00 e un secondo anticipo pari al 20% del contributo assegnato corrispondente a € 81.000,00, concessi dall'Ente finanziatore e incamerati nel relativo capitolo di entrata del Bilancio Comunale più volte sopra menzionato;

che con determinazione Reg. Gen. n. 243 del 29/08/2024 - n. 95/UTC del 29/08/2024, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 28/08/2024, sono stati approvati il S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2024 e l'attinente Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P., nonché liquidato, un acconto della fattura elettronica n. 158 del 02/08/2024 e un acconto della fattura elettronica n. 46/2024/E del 02/08/2024, relative al predetto S.A.L. n. 1 e Certificato di pagamento n. 1, riguardanti i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", - CUP: B33C22000020006, - CIG: 9786870C9B, emesse rispettivamente dall'Impresa GESTERR S.r.l. e dall'Impresa BCS COSTRUZIONI S.r.l., sopra generalizzate, costituenti l'R.T.I. aggiudicatario dei lavori.

che con l'importo determinato dalla sommatoria dei due anticipi sopra menzionati, pari a complessivi € 121.500,00, è stato possibile effettuare le liquidazioni di cui alle determinazioni sopra citate e l'acconto delle due fatture indicate al punto precedente;

che con determinazione Reg. Gen. n. 244 del 29/08/2024 - n. 96/UTC del 29/08/2024, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 28/08/2024, è stata predisposta la liquidazione del saldo, delle suddette fatture elettroniche n. 158 del 02/08/2024 e fattura elettronica n. 46/2024/E del 02/08/2024, relative al S.A.L. n. 1 a tutto il 10/06/2024 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 1, emesso dal R.U.P. il 29/07/2024, riguardanti i lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato "RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO", CUP: B33C22000020006, CIG: 9786870C9B;

che in data 30/09/2024 il D.L., a seguito di comunicazione dell'ultimazione dei lavori in data 27/09/2024, effettuata per le vie brevi dal Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria dell'R.T.I., aggiudicatario ed esecutore dei lavori, effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con il predetto Legale Rappresentante, ha redatto il **Certificato di Ultimazione dei Lavori**, certificando che gli stessi sono stati ultimati il 27/09/2024 e pertanto entro la scadenza dei tempi contrattuali, tranne dei piccoli lavori di modesta entità, per il completamento dei quali ha assegnato ulteriori trenta giorni;

che in data 28/10/2024 il D.L., a seguito di comunicazione dell'ultimazione dei suddetti piccoli lavori in data 25/10/2024, effettuata per le vie brevi dal Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria dell'R.T.I., alla presenza dei Legali Rappresentanti di entrambe le Imprese (GESTERR S.r.l. e BCS COSTRUZIONI S.r.l.) costituenti il predetto R.T.I., effettuati i dovuti riscontri in contraddittorio con i presenti, ha redatto il verbale di **Verifica di Ultimazione Lavori**, confermando che le lavorazioni mancanti al 27/09/2024, sono state ultimate il 25/10/2024 e quindi entro la scadenza dei tempi contrattuali;

che in data 12/12/2024, previa dettagliata ricognizione dei luoghi oggetto di intervento e verifica delle opere realizzate, effettuata dal D.L., Ing. Santo Sandro Cantale, alla presenza del Sig. Alessio Gulizia, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa GESTERR S.r.l. "Capogruppo mandataria dell'R.T.I." e del sottocritto R.U.P., geom. Antonino Triolo, è stato constatato che le opere realizzate risultano in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e che non hanno difetti o vizi palesi di alcun genere, ed è stato redatto un **Verbale di Consegna Provvisoria**, nel quale lo scrivente R.U.P., ha dichiarato di ricevere in consegna provvisoria i locali della scuola dell'infanzia, sita in Via Vallone Rinaldo, del Comune di Pagliara (ME);

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 6929, in data 23/12/2024, il D.L. ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, redatto il 21/10/2024, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure,

Registro di Contabilità, Quadro di Comparativo”, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 Bis “*Prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL n. 2*”, redatto ai sensi dell’art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. e tutta la documentazione relativa allo Stato Finale;

che lo scrivente relativamente ai suddetti S.A.L. n. 2 e al S.A.L. n. 2 Bis, rispettivamente ha emesso, il Certificato di Pagamento n. 2, per l’importo complessivo di € 80.624,49, di cui € 73.294,99, per lavori eseguiti, ed € 7.329,50 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti e il Certificato di Pagamento n. 2 Bis, per l’importo complessivo di € 6.289,23, di cui € 5.71748, per maggiore importo dei lavori (art. 26, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.) relativi al SAL n. 2, ed € 571,751 per I.V.A. al 10% sul maggior importo dei lavori eseguiti;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, redatto dal D.L. il 21/10/2024, di cui sopra;
- il Certificato di Pagamento n. 2, relativo al suddetto S.A.L. n. 2, emesso dallo scrivente per l’importo complessivo di € 80.624,49, di cui € 73.294,99, per lavori eseguiti, ed € 7.329,50 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

Ritenuto di poter approvare il suddetto SAL n. 2 e l’attinente Certificato di pagamento n. 2;

Dare atto:

- che la copertura finanziaria relativa al progetto denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00 grava, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione Europea –Next Generation EU;
- che la suddetta somma complessiva del progetto pari ad € 405.000,00, con variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.M. n. 143 del 30/11/2022, ratificata con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, è stata imputata, in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;
- che alla data del presente provvedimento, nel capitolo previsto nel bilancio comunale per l’allocazione del finanziamento relativo al suddetto progetto definitivo/esecutivo, non si ha alcuna disponibilità economica;
- che alla liquidazione delle fatture che saranno emesse dalle due imprese sopra generalizzate, costituenti l’R.T.I. aggiudicatario ed esecutore dei lavori, rispettivamente ognuna per la propria quota, relative al S.A.L. n. 2 e Certificato di Pagamento n. 2, sopra menzionati, si procederà con altro provvedimento e dopo che verranno accreditate presso questo Comune ulteriori somme da parte dell’Ente finanziatore del progetto definitivo/esecutivo di che trattasi;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 87 del 02/05/2024, con la quale l’Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici);
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) di approvare integralmente la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;

2) di approvare:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 2, redatto dal D.L. il 21/10/2024, completo di tutti gli elaborati fondamentali (libretto delle misure, registro di contabilità, ecc. ...), trasmesso dalla direzione lavori in data 20/12/2024, acquisito al protocollo municipale n. 6929, in data 23/12/2024;
- il Certificato di Pagamento n. 2, emesso dallo scrivente RUP per l’importo complessivo di di € 80.624,49, di cui € 73.294,99, per lavori eseguiti, ed € 7.329,50 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

3) di provvedere con altro atto, alla liquidazione delle fatture che saranno emesse, rispettivamente ognuna per la propria quota, dalle due Imprese sopra generalizzate, costituenti l’R.T.I. aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, relative al S.A.L. n. 2 e Certificato di Pagamento n. 2, sopra menzionati;

4) di dare atto:


- che la copertura finanziaria relativa al progetto denominato “*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*”, CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00 grava, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione Europea –Next Generation EU;
- che la suddetta somma complessiva del progetto pari ad € 405.000,00, con variazione di bilancio di cui alla deliberazione di G.M. n. 143 del 30/11/2022, ratificata con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/12/2022, è stata imputata,

in entrata a valere sul Cap. 576, Codice di Bilancio 4.02.05.99.999 e in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione provvisoria 2023;

- che l'importo complessivo di € 80.624,49, relativo al SAL n. 2 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 2, trova copertura nel finanziamento di cui sopra, con imputazione della spesa in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, gestione finanziaria 2024;
 - che alla data del presente provvedimento, nel capitolo previsto nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento relativo al suddetto progetto definitivo/esecutivo, non si ha alcuna disponibilità economica;
 - che alla liquidazione delle fatture, che saranno emesse, rispettivamente ognuna per la propria quota, dalle due Imprese sopra generalizzate, relative al S.A.L. n. 2 e Certificato di Pagamento n. 2, si procederà come indicato al punto 3) e che i relativi mandati di pagamento verranno effettuati non appena saranno accreditate presso questo Comune le somme da parte dell'Ente finanziatore del progetto definitivo/esecutivo di che trattasi;
- 5) di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza;
- 6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Tecnico, geom. Antonino Triolo)




Antonino Triolo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, da atto che la spesa, relativa alla documentazione approvata con il presente provvedimento, grava sul finanziamento concesso per il progetto denominato "*RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VALLONE RINALDO AD ASILO NIDO*", CUP: B33C22000020006, pari a complessivi € 405.000,00, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU, allocato in uscita a valere sul Cap. 2660, Codice di Bilancio 12.01-2.02.01.09.017, del Bilancio Comunale, in cui è prevista l'imputazione del finanziamento del progetto definitivo esecutivo di che trattasi;

Dalla Residenza Municipale, li 24.12.2024



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale