

# COMUNE DI ROCCANTICA

## PROVINCIA DI RIETI

### SERVIZIO TECNICO

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°	Data	OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2023 – Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - Efficiamento dell'illuminazione pubblica di Roccantica in Via Palombara e consolari. Codice CUP: G34H23000280006 - <u>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ATTI CONTABILITÀ FINALE LAVORI, ONORARI PROFESSIONALI E RENDICONTAZIONE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA –</u>
47	28.12.2024	

- Visto l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2024 prot. n. 1805 del 20.06.2024 di assegnazione della responsabilità del settore tecnico e tecnico-manutentivo e dei servizi in esso ricompresi;

#### IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/12/2022, ad oggetto: "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. P.N.R.R. Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – Comunicazione finalizzazione contributi annualità 2023 e 2024", dichiarata immediatamente esecutiva;

**RICHIAMATO** l'Art. 107, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

**RICHIAMATO** l'Art. 109, comma 2 del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi ;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### PREMESSO CHE:

- l'Art.1, comma 29, della legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ai sensi dell'art.1 comma 30, della legge 160/2019 il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 01/01/2018, per i seguenti importi:
  - A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
  - B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  - C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti;
  - D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
  - E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
  - F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
  - G) 250.000 euro per i comuni con popolazione compresa superiore a 250.000 abitanti.
- ai sensi dell'art.1 comma 31, della legge 160/2019, "il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n.50";

- ai sensi dell'art.1 comma 32, della legge 160/2019, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, pena, ai sensi del comma 34, revoca e recupero del contributo assegnato in caso di mancato rispetto del predetto termine o di parziale utilizzo del contributo;
- ai sensi dell'art.1 comma 33, della legge 160/2019, i contributi assegnati con i decreti di seguito citati, sono erogati ai comuni beneficiari nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ai sensi dell'art.1 comma 35, della legge 160/2019 il monitoraggio degli interventi, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020"- quota 2023 e quota 2024;
- l'art. 1 comma 37, della legge 160/2019 stabilisce che: comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche e che il sindaco fornisca tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
- il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, in attuazione delle citate disposizioni di legge, con Decreto del 30/01/2020 e relativo allegato A), ha attribuito al Comune di Casperia un contributo di €. 50.000,00 spettante ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023.
- con il Decreto Legge 06/11/2021, n° 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione.
- nello specifico, all'art. 20 del succitato decreto, sono state fornite espresse disposizioni circa gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;
- i comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 (oggetto del finanziamento di che trattasi) e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono tenuti:
  - ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 ossia per gli interventi di "*efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*";
  - a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
- i contributi, diversamente dalle originarie indicazioni dell'art.1 comma 33, della legge 160/2019, saranno erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10.12.2022 con la quale

1) finalizzava il contributo dell'anno 2023 pari a complessivi 50.000,00 Euro per :

Lettera a): la realizzazione dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROCCANTICA (impianto termico ed illuminotecnico) per l'importo di € 25.000,00 pari al 50% del contributo;

Lettera b): la realizzazione dei lavori di ADEGAUMENTO E MESSA IN CISUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI ROCCANTICA (manutenzione straordinaria Chiesa, loculi, accessi e mura di cinta) per l'importo di €. 25.000,00 pari al 50% del contributo;

2) finalizzare il contributo dell'anno 2024 pari a complessivi 50.000,00 Euro per:

Lettera a): la realizzazione dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI ROCCANTICA (impianto termico ed illuminotecnico) per l'importo di € 25.000,00 pari al 50% del contributo;

Lettera b): la realizzazione dei lavori di ADEGAUMENTO E MESSA IN CISUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI ROCCANTICA (manutenzione straordinaria Chiesa, loculi, accessi e mura di cinta) per l'importo di € 25.000,00 pari al 50% del contributo;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 12/06/2023, sono stati approvati gli schemi del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025, il Documento unico di Programmazione e la nota integrativa;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/08/2023, con la quale si:
  - affidava all'Ing. Luciano Colantoni con studio a Poggio Mirteto (RI), Via Finocchieto, 22, per il corrispettivo di €. 2.537,60 oltre C.N.P.A.I.A. ed 4% I.V.A. al 22% come dichiarato dal professionista, l'incarico professionale per la progettazione, esecutiva, direzione e coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori di: "Efficientamento dell'illuminazione pubblica di Roccantica in Via Palombara e consolari", finanziati per complessivi €. 25.000,00 – Annualità 2023 - ai sensi dell'Art. 1 commi 29 e smi della L.n.160/2019, conseguente Decreto Ministero dell'Interno 30/01/2020, e successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021 Missione 02 Componente C4 Intervento 2.2;
  - approvava lo schema di convenzione allegato composto da n° 14 articoli, che se pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in data 31/08/2023, è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti con il predetto professionista esterno, relativa ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale, n. n. 61 del 06.09.2023

- SI APPROVAVA il progetto esecutivo, per la realizzazione dei lavori di **Efficientamento dell'illuminazione pubblica di Roccantica in Via Palombara e consolari**, redatto dall'Ing. Luciano Colantoni acquisito al Prot. comunale n° 2869 del 06/09/2023, per una spesa complessiva di €. 25.000,00 di cui €. 19.962,71 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.037,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione generale e specialistica;
  - Computo metrico estimativo;
  - Elenco prezzi;
  - Quadro economico;
  - Tavole planimetriche dell'intervento: Tav. 1/2, Tav. 2/2;
  - Capitolato speciale d'appalto;
  - Cronoprogramma;
  - Piano di manutenzione;
  - Piano di sicurezza e coordinamento;

nelle risultanze del seguente

<b>Quadro Tecnico Economico</b>		
<b>LAVORI</b>		
A	Totale importo lavorazioni (assoggettabili a ribasso)	€. 19.819,95
B	Costi per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€. 142,76
<b>C</b>	<b>Importo complessivo dei lavori compreso costi per la sicurezza (A+B)</b>	<b>€. 19.962,71</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
D	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori.	€. 2.396,70
E	Contributo Previdenziale CASSA [ 4% ]	€. 95,88
F	Compenso Art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Incentivo per funzioni tecniche	€. 0,00
G	Imprevisti e lavori in economia	€. 0,00
<b>H</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 2.492,58</b>
<b>I.V.A.</b>		
I	I.V.A. sui Lavori [ 10% di C + G ]	€. 1.996,27
L	I.V.A. su onorari tecnici assoggettabili [ 22% di D + E ]	€. 548,44
<b>M</b>	<b>Sommano per I.V.A.</b>	<b>€. 2.544,71</b>
<b>N</b>	<b>TOTALE PROGETTO [ C + H + M ]</b>	<b>€. 25.000,00</b>

- SI AUTORIZZAVA il R.U.P. all'avvio della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023;
- SI DAVA ATTO che la spesa, pari complessivamente ad €. 25.000,00, – Annualità 2023 – è interamente finanziato con i fondi assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'intervento in questione, mediante fondi previsti nel Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, iscritto Cap. n. 244.1 denominato “Adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici e patrimonio” del bilancio comunale 2023;

CONSIDERATO CHE con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 del 07/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della lettera di invito per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell' 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 il quale consente, per importi inferiore a €. 150.000,00, l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

DATO ATTO che l'importo dei lavori oggetto della presente determinazione è pari ad €. 19.962,71 I.V.A. esclusa, quindi inferiore ad €. 150.000,00, pertanto alla luce di quanto sopra riportato è possibile ricorrere ad un affidamento diretto;

DATO ATTO che al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico, è stata acquisita al Prot. comunale n° 2939 del 12/09/2023 l'offerta (richiesta con lettera di invito del 07/09/2023 Prot. n. 2891) della Ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. con sede a Terni c.a.p. 05100 in Via Maestri del Lavoro n° 48 P. IVA 01387750555, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 6,00% sull'importo di €. 19.819,95;

PRESO ATTO delle dichiarazioni fatte dalla ditta appaltatrice, attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art.100 del D. Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO delle dichiarazioni, rese dalla ditta appaltatrice, attestanti tra l'altro, l'assenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto, previste dagli Art. 94, 95, 96, 97, e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;

ACQUISITO presso il sistema one-line messo a disposizione da INPS e INAIL il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS\_39578284 del 2023, con scadenza di validità al 09/11/2023;

- RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 del 13/09/2023, con la quale si
- AFFIDAVA, mediante affidamento diretto 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, l'Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di Roccantica in Via Palombara e consolari, alla Ditta ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. con sede a Terni c.a.p. 05100 in Via Maestri del Lavoro n° 48 P. IVA 01387750555, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 6,00% per l'importo di €. 18.773,51 I.V.A. 10% esclusa (scissione pagamenti) di cui: €. 18.630,75 al netto del ribasso offerto del 6,00% ed €. 142,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
  - SI RIDETERMINAVA il quadro tecnico economico dei lavori:

Quadro Tecnico Economico post gara		
LAVORI		
A	Totale importo lavorazioni (assoggettabili a ribasso)	€. 19.819,95
A1	A detrarre ribasso del 6%	€. 1.189,19
A2	Restano al netto del ribasso	€. 18.630,75
B	Sommano costi per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€. 142,76
C	<b>Importo complessivo dei lavori in contratto compreso costi per la sicurezza (A2+B)</b>	<b>€. 18.773,51</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
D	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori.	€. 2.396,70
E	Contributo Previdenziale CASSA [ 4% ]	€. 95,88
F	Compenso Art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Incentivo per funzioni tecniche	€. 0,00
G	Imprevisti e lavori in economia	€. 0,00
H	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 2.492,58</b>
I.V.A.		
I	I.V.A. sui Lavori [ 10% di C + G ]	€. 1.877,35
L	I.V.A. su onorari tecnici assoggettabili [ 22% di D + E ]	€. 548,44
M	<b>Sommano per I.V.A.</b>	<b>€. 2.425,79</b>
N	<b>Economie derivanti dal ribasso offerto</b>	<b>€. 1.308,12</b>
O	<b>TOTALE PROGETTO POST GARA</b>	<b>€. 23.691,88</b>
P	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€. 25.000,00</b>

- SI STABILIVA ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.L. 77/2021, le seguenti clausole contrattuali essenziali:
  - importo del Contratto €. 18.773,51 oltre I.V.A. di legge A CORPO
  - Tempi di esecuzione 30 giorni naturali e continuativi;
  - Penale per ciascun giorno di ritardo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
  - Pagamenti da effettuare per stati di avanzamento lavori da emettere a cura della direzione lavori ogni qual volta il credito dell'impresa raggiunga la cifra di €. 14.000,00 al netto del ribasso e delle ritenute di legge;
  - Penali per ritardo: In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D. L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i. ed in deroga all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016, le penali per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'uno per mille del l'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale;
  - Premio di accelerazione: In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari all'uno per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisi, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
  - Penali inadempimento comma 3, 3 bis e 4 art. 47 D. L. n. 77/2021: In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, 3 bis e 4 del citato art. 47 sarà applicata la penale dell'uno per mille del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo. inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.
  - Obbligo in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e occupazione femminile;
  - (se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta):
  - obbligo entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3);
  - obbligo entro 6 mesi dalla conclusione del contratto ei produrre la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge che illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 coma 3 bis).
- SI IMPEGNAVA la spesa di €. 20.650,86 compresa iva Cap. n. 244.1 denominato "Adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici e patrimonio" del bilancio comunale 2023, interamente finanziata con i fondi assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 – Annualità 2023 - è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'intervento in questione, mediante fondi previsti nel Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- SI DAVA ATTO che ai sensi del comma 8 dell'Art. 183 del d. Lgs n° 267/2000 e s.m.i. -TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotto dai commi 707 e seguenti dall'art.1 della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità) .

VISTO il contratto di appalto prot. 2957 del 13.09.2023 ed il Verbale di consegna lavori in data 15.09.2023;

VISTA la contabilità finale dei lavori, per gli interventi di completamento dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica in Via Palombara e consolari di Roccantica,– Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29 bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sottoscritta dalla Direzione lavori Ing. Luciano Colantoni e la Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA S.R.L. senza riserve, successivamente rimessa all'Uc di Roccantica in data 31.05.2024, completa dei seguenti atti contabili:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale lavori;
- Relazione a corredo dello stato finale;

e rilevato dallo stato finale dei lavori che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza è pari ad €. 18.621,75 oltre Iva;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 31.05.2024, per i lavori di cui sopra, sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Luciano Colantoni e la Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA S.R.L., nonché dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marocci, dal quale risulta altresì un credito di Euro 18.621,75 oltre IVA al 10% a favore della stessa Ditta Esecutrice;

VISTO il CIG : A00C64C499;

VISTA la fattura n. 131/2024 del 24/06/2024, a saldo dei lavori in oggetto, rimessa dalla Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA S.R.L. dell'importo di Euro 20.483,93 compresa Iva al 10% ;

RILEVATO che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dagli istituti di previdenza relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA S.R.L., con scadenza della validità al 14.03.2025 richiesta n. 45563289;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto ed al pagamento alla Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA S.R.L. dell'importo di cui alla Fattura n. 131/2024 del 2024 liquidato nello stesso certificato, limitatamente alle disponibilità di contributo già erogato;

VISTA la fattura elettronica n. 04/PA del 31/05/2024, rimessa dall'Ing. Luciano Colantoni, inerente il saldo per le prestazioni professionali DD.LL., contabilità, dell'opera in oggetto, dell'importo di Euro 2.000,00 oltre CNPAIA al 4% ed iva AL 22%, per complessivi 2.537,60;

VISTA la convenzione disciplinante l'incarico sottoscritta in data 31.08.2023;

CONSIDERATO che le fasi progettuali sono state regolarmente eseguite ed approvate dagli organi competenti, e che la DD.LL./coordinamento sicurezza in esecuzione si è conclusa;

VISTO il certificato di regolarità contributiva al 10.02.2025 rilasciato dall'InarCassa inerente l'Ing. Luciano Colantoni iscritto nei ruoli previdenziali alla matricola n. 634986;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della Fattura n. 04/PA del 2024 all'Ing. Luciano Colantoni relativa alle prestazioni professionali progettazione esecutiva, DD.LL., contabilità e coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione dell'opera in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 2.000,00 oltre CNPAIA ed IVA;

RILEVATO CHE il RUP Geom. Giovanni Marocci ha di propria iniziativa, rinunciato all'incentivo per le funzioni svolte a titolo di beneficienza a favore dell'Ente per insufficienza di disponibilità economiche, al fine di consentire il completamento dell'opera;

VISTO il seguente Quadro Economico di Spesa Effettivamente Sostenuta, redatto dal RUP e di seguito riportato:

<b>LAVORI ESEGUITI €.</b> 19.799,91		
A	Totale importo lavorazioni (assoggettabili a ribasso)	€. 19.635,95
A1	A detrarre ribasso del 6%	€. 1.178,15
A2	Restano al netto del ribasso	€. 18.457,71
B	Sommano costi per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€. 164,04
<b>C</b>	<b>Importo complessivo dei lavori in contratto compreso costi per la sicurezza (A2+B)</b>	<b>€. 18.621,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
D	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori.	€. 2.000,00
E	Contributo Previdenziale CASSA [ 4% ]	€. 80,00
F	Compenso Art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Incentivo per funzioni tecniche	€. 0,00
G	Imprevisti e lavori in economia	€. 0,00
<b>H</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 2.080,00</b>
<b>I.V.A.</b>		
I	I.V.A. sui Lavori [ 10% di C + G ]	€. 1.862,17
L	I.V.A. su onorari tecnici assoggettabili [ 22% di D + E ]	€. 457,60
<b>M</b>	<b>Sommano per I.V.A.</b>	<b>€. 2.319,72</b>
<b>N</b>	<b>Economie derivanti dal ribasso offerto + iva</b>	<b>€. 1.978,48</b>
<b>O</b>	<b>TOTALE PROGETTO SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€. 23.021,52</b>
<b>P</b>	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€. 25.000,00</b>

DATO ATTO che la spesa generale dell'opera pari ad €. 25.000,00, – Annualità 2023 - interamente finanziato con i fondi assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'intervento in questione, mediante fondi previsti nel Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, iscritto Cap. n. 244.1 denominato “Adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici e patrimonio” del bilancio comunale 2023

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della spesa effettivamente sostenuta dell'intervento in oggetto, entro il 31.05.2025 termine ultimo, quale atto finale di rendicontazione del finanziamento concesso di €. 25.000,00 giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'intervento in questione, mediante fondi previsti nel Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”,

VISTO il D.Lgs18 Aprile 2016, n°50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e nello specifico l'art.106;

VISTO ALTRESI' il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36 del 2023;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

- 1) DI DARE ATTO di quanto in premessa;
- 2) DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori, per gli interventi di completamento dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica in Via Palombara e consolari di Roccantica,– con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, , in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, sottoscritta dalla Direzione lavori Ing. Luciano Colantoni e la Ditta ELETTOIMPIANTI UMBRA S.R.L. senza riserve, successivamente rimessa all'Utc di Roccantica, completa dei seguenti atti contabili:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Stato finale lavori;
  - Relazione a corredo dello stato finale;e nello specifico lo stato finale dei lavori, dal quale risulta che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e compresi oneri per la sicurezza è pari ad 18.621,75 oltre IVA;
- 3) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione, per i lavori di cui sopra, sottoscritto dalla Direzione lavori Ing. Luciano Colantoni e la Ditta ELETTOIMPIANTI UMBRA S.R.L., nonché dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Marcocci, dal quale risulta altresì un credito di Euro 18.621,75 oltre IVA al 10% a favore della stessa Ditta Esecutrice;
- 4) DI LIQUIDARE alla ditta ELETTOIMPIANTI UMBRA s.r.l. l'importo di 18.621,75 + iva al 10 e procedere al pagamento della relativa fattura elettronica n. 131/2024 del 24/06/2024 di euro 20.483,93 compresa iva al 10%, giusto CIG A00C64C499, limitatamente alle disponibilità di contributo già erogate dal Ministero dell'Interno ed eventualmente anche mediante anticipazione di tesoreria previa Deliberazione della G.M. di autorizzazione al fine di rispettare il termine ultimo della rendicontazione fissato al 31.05.2025 dal Ministero stesso e previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti (scissione dei pagamenti);
- 5) DI LIQUIDARE all'ing. Luciano Colantoni le fatture n. 04/PA del 21/05/2024 relativa alle prestazioni professionali progettazione esecutiva, DD.LL., ecc. dell'opera in oggetto giusto CIG Z153C4C0EA, e di pagare la citata somma, limitatamente alle disponibilità di contributo già erogato dal Ministero dell'Interno ed eventualmente anche mediante anticipazione di tesoreria previa Deliberazione della G.M. di autorizzazione al fine di rispettare il termine ultimo della rendicontazione fissato al 31.05.2025 dal Ministero stesso e previo verifiche stabilite dalla normativa vigente in materia di pagamenti (scissione dei pagamenti);
- 6) DI APPROVARE la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, inerente gli interventi di completamento dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica in Via Palombara e consolari di Roccantica,– con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, in applicazione della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno - finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, come riportato nel seguente quadro economico redatto dal RUP:

<b>LAVORI ESEGUITI €.</b> 19.799,91		
A	Totale importo lavorazioni (assoggettabili a ribasso)	€. 19.635,95
A1	A detrarre ribasso del 6%	€. 1.178,15
A2	Restano al netto del ribasso	€. 18.457,71
B	Sommano costi per la sicurezza (non assoggettabili a ribasso)	€. 164,04
<b>C</b>	<b>Importo complessivo dei lavori in contratto compreso costi per la sicurezza (A2+B)</b>	<b>€. 18.621,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
D	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori.	€. 2.000,00
E	Contributo Previdenziale CASSA [ 4% ]	€. 80,00
F	Compenso Art. 45 D. Lgs. 36/2023 - Incentivo per funzioni tecniche	€. 0,00
G	Imprevisti e lavori in economia	€. 0,00

<b>H</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 2.080,00</b>
<b>I.V.A.</b>		
<b>I</b>	<b>I.V.A. sui Lavori [ 10% di C + G ]</b>	<b>€. 1.862,17</b>
<b>L</b>	<b>I.V.A. su onorari tecnici assoggettabili [ 22% di D + E ]</b>	<b>€. 457,60</b>
<b>M</b>	<b>Sommano per I.V.A.</b>	<b>€. 2.319,72</b>
<b>N</b>	<b>Economie derivanti dal ribasso offerto + iva</b>	<b>€. 1.978,48</b>
<b>O</b>	<b>TOTALE PROGETTO SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€. 23.021,52</b>
<b>P</b>	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€. 25.000,00</b>

- 7) DI DARE ATTO che l'importo complessivo del suddette liquidazioni pari ad euro 23.021,52 trova copertura finanziaria nel contributo concesso di e. 25.000,00, – annualità 2023 - interamente finanziato con i Fondi assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, è successivamente con i Fondi del P.N.R.R. decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13/07/2021, trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'intervento in questione, mediante fondi previsti nel Decreto del Ministro dell'Interno del 11/11/2020, in applicazione della legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29, 29bis e 30 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno - Finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", iscritto cap. N. 244.1 denominato "adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici e patrimonio" del bilancio comunale 2023
- 8) DI DARE ATTO altresì che l'economia di spesa sono pari ad €. 1.978,48;
- 9) DI DEMANDARE agli uffici competenti la rendicontazione della spesa sostenuta sul portale BDAP e REGIS, al fine di consentire l'erogazione delle rate di saldo del contributo;
- 10) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del tuel.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Geom. Giovanni MARCOCCI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Alessandra Pompili)

Attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.. *MP. 199/2023 + MP. 198/2023*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Alessandra Pompili) *MP*

Assume l'impegno di spesa con registrazione sul competente capitolo di bilancio n. 265/1 del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del T.U.E.L..

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Alessandra Pompili)

*M. 350 € 2.537,60*

*M. 351 € 20.483,93*

# PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi 14-06-2025 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi e cioè fino al 29-06-2025 Data 14-06-2025

(Sig. Il Messo)

n°                      Registro Pubblicazione.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 14-06-2025  
All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi .  
addì 14-06-2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Geom. Giovanni MARCOCCHI)