

Comune di Valgoglio
Provincia di Bergamo



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: "Lavori di pronto intervento per adeguamento percorso di collegamento tra la frazione Colarete e la località Centrale di Aviasco per viabilità alternativa alla strada provinciale n. 49bis a seguito movimento franoso del 26 aprile 2022"
CUP I47H22001420004 – CIG 9226443D9D

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

R.U.P. Bosatelli Angelo

IMPRESA Lizzardi Vittorio srl, via San Bartolomeo, 25 - Gromo (BG)

CONTRATTO Verbale di deliberazione della giunta comunale n. 22 datata 07/05/2022

Visto

- la relazione dettagliata di pronto intervento redatta da Geom. Paolo Titta di importo di € 61475,41 di cui € 2275,41 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Geom. Paolo Titta		TTTPLA64P10D952U	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Gazzaniga		Bergamo	10.09.1964
nato/a a		provincia	il
Geometri		Bergamo	3026
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Piazza Tiraboschi, 4		24020	Valgoglio Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0346/41053	0346/41182	comune.valgoglio@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Geom. Paolo Titta		TTTPLA64P10D952U	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Gazzaniga		Bergamo	10.09.1964
nato/a a		provincia	il
Geometri		Bergamo	3026
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Piazza Tiraboschi, 4		24020	Valgoglio Bergamo
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
0346/41053	0346/41182	comune.valgoglio@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI			
Lizzardi Vittorio srl		03708840164	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Vittorio Lizzardi		Gromo	12/12/1938
legale rappresentante		nato/a a	il
via San Bartolomeo, 25		24020	Gromo (BG)
sede legale in via		cap	comune
0346/467097	---	scavilizzardivittoriosrl@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	
			prov. BG

si allega il quadro dei costi per l'esecuzione approvato:

Quadro dei costi

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE ELEMENTARE
Impianto di cantiere	a corpo	2.500,00 €	2.500,00 €
Realizzazione di scogliere a sostegno della scarpata di monte e di un guado a corda molle	197 mc	115,00 €/mc	22.655,00 €
Pavimentazione stradale formato da due strisce esterne in battuto di cemento (larghezza 0,80 + 0,80 m) e riempimento con selciato annegato nel cemento a fuga ribassata (0,70 m)	109 mq	180,00 €/mq	19.620,00 €
Drenaggi / tubazioni per regimentazione acque interferenti con la viabilità (non corrispondenti a corsi d'acqua)	a corpo	6.700,00 €	6.700,00 €
Rimodellamento della pista e consolidamento del fondo per renderla transitabile agli automezzi	a corpo	7.725,00 €	7.725,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-	-	2.275,41 €
Totale			€ 61.475,41 €
IVA al 22%			€ 13.524,59
Totale Iva Compresa			€ 75.000,00 €

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **27/04/2022** come da verbale di somma urgenza firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **15** naturali e consecutivi.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **12/05/2022**.

- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori NON subirono le seguenti sospensioni
- **Termini dei lavori:**
Non essendoci state sospensioni la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 12/05/2022.
- **Ultimazione dei lavori:**
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 12/05/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **10/05/2022** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 61475.41
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 - FINALE del 12/05/2022	€ 61475,41
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 61475,41
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 0,00

premessa:

In considerazione del fatto che i lavori hanno interessato il sentiero esistente di collegamento tra la frazione Colarete e la Centrale di Aviasco, dove erano già in corso i lavori di recupero -valorizzazione del sentiero/ mulattiera, è stato necessario un coordinamento con la direzione lavori degli stessi (Geol. Sergio Ghilardi) al fine di verificare i lavori eseguiti e poter definire il presente Certificato. Queste verifiche hanno protratto nel tempo la definizione e redazione del presente documento

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Paolo Titta il giorno 10/10/2022 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Paolo Titta

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Lizzardi Vittorio srl corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi
- vista l'Attestazione di Congruità della manodopera con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Bergamo in data 30.09.2022
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato riserve dall'Impresa è di € e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Lizzardi Vittorio srl** sono stati regolarmente eseguiti;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Valgoglio, 10/10/2022

Il Direttore dei Lavori


(Geom. Paolo Titta)

