

	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
COMUNE DI SAREZZO (BS)	Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3

LAVORI DI:	“REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO”
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL
CODICI APPALTO	CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4
CONTRATTO:	in data 22/02/2023 Rep. n. 3709

LIBRETTO DELLE MISURE

relativo al S.A.L. n° 8 al
20/12/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
/
ING. ANTONIO BRAMANTE

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
143 20/12/2024 OC.01	<p>NUOVA SCUOLA edile Murature e tavolati OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-06 MURATURE E TAVOLATI INCIDENZA TABELLA B 4.89% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 93.65% (4,89%) * (93,65%-89,35%)</p>		0,0021	0,0021
Totale corpo			0,0021	0,0021
144 20/12/2024 OC.01	<p>Isolamenti termoacustici OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-10 ISOLAMENTI TERMOACUSTICI INCIDENZA TABELLA B 9.20% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 80.81% (9,20%) * (80,81%-72,94%)</p>		0,0072	
Totale corpo			0,0072	0,0072
145 20/12/2024 OC.01	<p>Opere di impermeabilizzazione OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-13 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE INCIDENZA TABELLA B 2.05% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 100% (2,05%) * (100%-97,58%)</p>		0,0005	
Totale corpo			0,0005	0,0005
146 20/12/2024 OC.01	<p>Pavimenti OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-18 PAVIMENTI INCIDENZA TABELLA B 2.15% per copertura ghiaio e piastre PERCENTUALE DI ESECUZIONE 39.41% (2,15%) * (39,41%-11,50%)</p>		0,0060	
Totale corpo			0,0060	0,0060
147 20/12/2024 OC.01	<p>controsoffitti e pareti mobili OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-20 CONTROSOFFITTI E PARETI MOBILI INCIDENZA TABELLA B 3.62% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 24.53% (3,62%) * (24,53%-12,45%)</p>		0,0044	
Totale corpo			0,0044	0,0044
148 20/12/2024 OC.01	<p>Opere da fabbro OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ED-22 OPERE DA FABBRO</p>			

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
149 20/12/2024 OC.01	INCIDENZA TABELLA B 9.84% Posa recinzione perimetrali PERCENTUALE DI ESECUZIONE 2.29% (9,84%) * (2,29%-0,73%)		0,0015	
	Totale corpo		0,0015	0,0015
150 20/12/2024 OC.01	impianti meccanici IMPIANTO TERMICO OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 1I- IMPIANTI MECCANICI - TERMICO INCIDENZA TABELLA B 7.18% per opere varie PERCENTUALE DI ESECUZIONE 77.26% detraz. fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (7,18%) * (77,26%-71,48%) * (100%-15%)		0,0035	
	Totale corpo		0,0035	0,0035
151 20/12/2024 OC.01	AERAUICO OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 2I- IMPIANTI MECCANICI - Aeraulico INCIDENZA TABELLA B 6.77% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 81.45% detraz. fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (6,77%) * (81,45%-68,97%) * (100%-15%)		0,0072	
	Totale corpo		0,0072	0,0072
152 20/12/2024 OC.01	IDRICO-SANITARIO OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 1I- IMPIANTI MECCANICI - Idricosanitario INCIDENZA TABELLA B 1.06% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 40.11% detraz. fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (1,06%) * (40,11%-38,96%) * (100%-15%)		0,0001	
	Totale corpo		0,0001	0,0001
153 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 1I- IMPIANTI MECCANICI - Idricosanitario INCIDENZA TABELLA B 1.06% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 43.26% detraz. fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (1,06%) * (43,26%-40,11%) * (100%-15%)		0,0003	
	Totale corpo		0,0003	0,0003
153 20/12/2024 OC.01	ANTINCENDIO OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 1I- IMPIANTI MECCANICI - antincendio INCIDENZA TABELLA B 0.75% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 49.23% detraz.fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (0,75%) * (49,23%-13,26%) * 0,85		0,0023	
	Totale corpo		0,0023	0,0023
	impianti elettrici			

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
154 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO i- IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO INCIDENZA TABELLA B 2.57% - perc esec 80% detraz.fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (2,57%) * (80%-75%) * (100%-15%)		0,0011	
	Totale corpo		0,0011	0,0011
155 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO 5i- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SCUOLA INCIDENZA TABELLA B 11.83% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 26.27% detraz.fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A fino ad emissione DI.CO -15% art. 27 c2 del C.S.A (11,83%) * (26,27%-20,13%) * (100%-15%)		0,0062	
	Totale corpo		0,0062	0,0062
156 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO opere stradali -- perc Inc 1.77% eseguite al 100% (1,77%) * (100%-70,89%)		0,0052	
	Totale corpo		0,0052	0,0052
157 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA -- perc Inc 0.29% eseguite al 65% (0,29%) * (65%-10%)		0,0016	
	Totale corpo		0,0016	0,0016
158 20/12/2024 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO C-27 ONERI DISCARICA INCIDENZA TABELLA B 1.46% PERCENTUALE DI ESECUZIONE 98.21% (1,46%) * (98,21%-91,78%)		0,0009	
	Totale corpo		0,0009	0,0009
159 20/12/2024 OS.01	ONERI PER LA SICUREZZA COME DA PROGETTO ESECUTIVO PERCENTUALE DI ESECUZIONE APPRESTAMENTI vedi dettaglio sal 7 sicurezza 75,25% 75,25%-72,18%		0,0307	
	Totale corpo		0,0307	0,0307
160 20/12/2024	Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 1			

DIRETTORE DEI LAVORI


L'IMPRESA APPALTATRICE

20/12/2024

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 8

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
OS.NP.01	PERCENTUALE DI ESECUZIONE APPRESTAMENTI 75,25% 75,25%-72,18%		0,0307	
Totale corpo			0,0307	0,0307

Emesso il sal n. 13 a tutto il 20/12/2024



SAREZZO lì,

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE
