

---

## POSTA CERTIFICATA: POLO SCOLASTICO SAREZZO - INVIO DOCUMENTAZIONE CONTABILE SAL 9 BIS.

**Mittente:** europrojectsrl2015@pec.it

**Destinatari:** protocollo sarezzo@cert.legalmail.it; pavonispa@cgn.legalmail.it; valentina.cella@pavonispa.com; alessandro.rossi@pavonispa.com

**Inviato il:** 18/06/2025 09.29.03

**Posizione:** PEC istituzionale Conservazione Digitale Sostitutiva/Posta in ingresso

---

Spett.le Comune di Sarezzo

Uff. tecnico LL.PP

Buongiorno

In relazione al cantiere in oggetto Si invia in allegato la documentazione contabile relativa al SAL 9-BIS

Distinti saluti

Euro Project

engineering consulting srl

Via A. Volta, 23/E- 25010 S.Zeno Naviglio

P.IVA 01843730985

Tel. 030 620244

Email:

info@europrojectsrl.it

PEC:

europrojectsrl2015@pec.it

Web:

www.europrojectsrl.it

Euro Project Srl è una società da sempre impegnata nel preservare il valore

delle persone, affinché ognuno si senta incluso e possa dare il meglio di sé sentendosi veramente parte integrante della Società.

Per questo motivo e in linea con la Policy aziendale (già certificata SA8000:2014 il 20/02/2023), Euro project Srl è certificata per la Politica per la Parità di Genere, UNI/PdR 125:2022 dal 30/03/2023.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

image002.jpg ( )

image003.png ( )

reg 9bis\_signed.pdf ( )

LIBRETTO DELLE MISURE SAL 9 -bis\_f\_signed.pdf ( )

SAL 9-BIS\_signed.pdf ( )

CERT-16 ( SAL 9BIS).pdf ( )





COMUNE DI SAREZZO	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0016209/2025 del 18/06/2025 Class. 6.5 Firmatario: Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO	

	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
<b>COMUNE DI SAREZZO (BS)</b>	<b>Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3</b>

LAVORI DI:	<b>"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESA ESECUTRICE:	<b>RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETRO 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL</b>
CODICI APPALTO	<b>CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4</b>
CONTRATTO:	<b>in data 22/02/2023 Rep. n. 3709</b>

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

relativo al S.A.L. n° 9 - bis  
per lavori a tutto il  
28/02/2025

IMPRESA ESECUTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. ANTONIO BRAMANTE

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					6.911.733,83	
	<b>REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA edile</b>						
	<b>Scavi e movimenti di terra</b>						
205 01/03/2025 RP.24.ED02.	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	2.592,51	2.592,51	
	<b>Murature e tavolati</b>						
206 01/03/2025 RP.24.ED06.	Maggiorazione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	49,87	49,87	
207 01/03/2025 RP.24.ED10.	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile -isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	7.107,41	7.107,41	
	<b>Opere da Lattoniere</b>						
208 01/03/2025 RP.24.ED14.	Riduzione sul capitolo ED14-Opere da Lattoniere - per revisione prezzi 2024 - sal9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	-778,70	-778,70	
	<b>Opere in pietra</b>						
209 01/03/2025 RP.24.ED17.	Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	947,47	947,47	
	<b>Pavimenti</b>						
210 01/03/2025 RP.24.ED18.	Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	18.002,76	18.002,76	
	<b>Rivestimenti</b>						
211 01/03/2025 RP.24.ED19.	Maggiorazione sul capitolo ED19-Rivestimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	3.159,84	3.159,84	
	<b>controsoffitti e pareti mobili</b>						
212 01/03/2025 RP.24.ED20.	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	13.773,42	13.773,42	
	<b>Opere da fabbro</b>						
213 01/03/2025 RP.24.ED22.	Maggiorazione sul capitolo ED22-Edile -OPERE DA FABBROi- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	42	1,0000	477,47	477,47	
	<b>Opere da vetraio</b>						
214 01/03/2025 RP.24.ED23. U9	Maggiorazione sul capitolo ED23-Edile -OPERE DA VETRAIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	A RIPORTARE					45.332,05	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					45.332,05	
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.830,64	1.830,64	
	<b>Opere da pittore</b>						
215 01/03/2025 RP.24.ED24.	Maggiorazione sul capitolo ED24 - OPERE DA PITTORE - per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	3.348,40	3.348,40	
	<b>impianti meccanici</b>						
	<b>IMPIANTO TERMICO</b>						
216 10/05/2025 RP.24.iI1.9	Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	32.909,76	32.909,76	
	<b>AERAUICO</b>						
217 10/05/2025 RP.24.I2i.9	Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	39.939,32	39.939,32	
	<b>IDRICO-SANITARIO</b>						
218 01/03/2025 RP.24.I3i.9	Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	796,34	796,34	
	<b>ANTINCENDIO</b>						
219 01/03/2025 RP.24.I4i.9	Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	8.214,82	8.214,82	
	<b>impianti elettrici</b>						
	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>						
220 10/05/2025 RP.24.I5i.9	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	31.575,99	31.575,99	
	<b>IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO</b>						
221 01/03/2025 RP.24.I6i.9	Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.933,43	1.933,43	
	<b>IMPIANTO ASCENSORE</b>						
222 01/03/2025 RP.24.5.9	Maggiorazione sul capitolo 5- impianto ascensore - per revione prezzi 2024- sal9						
	Totale corpo	1	43	1,0000	1.538,76	1.538,76	
	<b>Totale REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA Euro</b>					<b>167.419,51</b>	
	<b>REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE</b>						
	<b>Opere per invarianza idraulica</b>						
	A RIPORTARE					167.419,51	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL 9 - bis**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
223 01/03/2025 RP.24.B.idr.9	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> Maggiorazione al capitolo B.idr-URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 9  Totale corpo	1	44	1,0000	887,86	167.419,51 887,86	
	<p><b>Opere stradali esterni ed opere a verde</b></p>						
224 01/03/2025 RP.24.7U.9	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL9  Totale corpo	1	44	1,0000	302,28	302,28	
	<p><b>Totale REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE Euro</b></p>					<b>1.190,14</b>	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						168.609,65	
Di cui oneri speciali Euro						231.517,37	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						6.848.826,11	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 8,88% su Euro 6.848.826,11						-608.175,76	
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						6.240.650,35	
Oneri della sicurezza Euro						231.517,37	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 10/05/2025 Euro						6.472.167,72	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
Sommano Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						7.080.343,48	0,00

SAREZZO li,

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

COMUNE DI SAREZZO	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0016209/2025 del 18/06/2025 Class. 6.5 Firmatario: Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, Antonio Bramante, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO, DENNIS FOGLIO	

	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
<b>COMUNE DI SAREZZO (BS)</b>	<b>Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3</b>

LAVORI DI:	<b>“REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO”</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESA ESECUTRICE:	<b>RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL</b>
CODICI APPALTO	<b>CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4</b>
CONTRATTO:	<b>in data 22/02/2023 Rep. n. 3709</b>

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

relativo al S.A.L. n° 9 -bis  
per lavori a tutto il  
28/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
\  
ING. ANTONIO BRAMANTE

**LIBRETTO DELLE MISURE SAL 9 -bis**

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
205 01/03/2025 RP.24.ED02.	<b>REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA edile</b> <b>Scavi e movimenti di terra</b> Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sal9  vedi calcolo dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
206 01/03/2025 RP.24.ED06.	<b>Murature e tavolati</b> Maggiorazione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
207 01/03/2025 RP.24.ED10.	<b>Opere da Lattoniere</b> Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile -isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
208 01/03/2025 RP.24.ED14.	<b>Opere in pietra</b> Riduzione sul capitolo ED14-Opere da Lattoniere - per revisione prezzi 2024 - sal9  1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
209 01/03/2025 RP.24.ED17.	<b>Pavimenti</b> Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
210 01/03/2025 RP.24.ED18.	<b>Rivestimenti</b> Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
211 01/03/2025 RP.24.ED19.	<b>controsoffitti e pareti mobili</b> Maggiorazione sul capitolo ED19-Rivestimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
212 01/03/2025 RP.24.ED20.	<b>Opere da fabbro</b> Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
213 01/03/2025 RP.24.ED22.	<b>Opere da fabbro</b> Maggiorazione sul capitolo ED22-Edile -OPERE DA FABBROI- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	A RIPORTARE		1,00	

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

**LIBRETTO DELLE MISURE SAL 9 -bis**

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
	RIPORTO		1,00	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
214 01/03/2025 RP.24.ED23.	<b>Opere da vetraio</b> Maggiorazione sul capitolo ED23-Edile -OPERE DA VETRAIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
215 01/03/2025 RP.24.ED24.	<b>Opere da pittore</b> Maggiorazione sul capitolo ED24 - OPERE DA PITTORE- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
216 10/05/2025 RP.24.i1I.9	<b>impianti meccanici</b> <b>IMPIANTO TERMICO</b> Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL9  VEDI CALCOLO DETT 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
217 10/05/2025 RP.24.I2i.9	<b>AERAUICO</b> Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi calcolo di dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
218 01/03/2025 RP.24.I3i.9	<b>IDRICO-SANITARIO</b> Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
219 01/03/2025 RP.24.I4i.9	<b>ANTINCENDIO</b> Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9  vedi dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
220 10/05/2025 RP.24.I5i.9	<b>impianti elettrici</b> <b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b> Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL9  vedi dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
221 01/03/2025 RP.24.I6i.9	<b>IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO</b> Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL9  vedi dettaglio 1		1,0000	
	Totale corpo		1,0000	1,0000
222 01/03/2025	<b>IMPIANTO ASCENSORE</b> Maggiorazione sul capitolo 5- impianto ascensore - per revione prezzi 2024- sal9			

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

**LIBRETTO DELLE MISURE SAL 9 -bis**

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
RP.24.5.9	vedi dettaglio 1  Totale corpo		1,0000 1,0000	1,0000 1,0000
<p><b>REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE</b>  <b>Opere per invarianza idraulica</b></p>				
223 01/03/2025 RP.24.B.idr.9	Maggiorazione al capitolo B.idr-URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 9  vedi calcolo di dettaglio 1  Totale corpo		1,0000 1,0000	1,0000 1,0000
<p><b>Opere stradali</b>  <b>esterni ed opere a verde</b></p>				
224 01/03/2025 RP.24.7U.9	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL9  vedi dettaglio 1  Totale corpo		1,0000 1,0000	1,0000 1,0000

Emesso il sal n.9-bis a tutto il 10/05/2025

SAREZZO lì,

DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA APPALTATRICE

	 <b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU
<b>COMUNE DI SAREZZO (BS)</b>	<b>Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3</b>

LAVORI DI:	<b>"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"</b>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESA ESECUTRICE:	<b>RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTO 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL</b>
CODICI APPALTO	<b>CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4</b>
CONTRATTO:	<b>in data 22/02/2023 Rep. n. 3709</b>

**STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N° 9 - BIS**  
**per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2025**

DATI CONTRATTUALI

importo del progetto	euro	8.670.358,77	data consegna lavori		13/03/2023
Importo dei lavori a base d'asta	euro	8.404.403,22	tempo contrattuale	gg	660
			Proroga per var. 1	gg	90
importo lavori contrattuale al netto del ribasso	euro	7.658.092,21	scadenza contrattuale con var 1		31/03/2025
più costi per la sicurezza pari a	euro	265.955,55	Proroga per var. 3	gg	60
<b>totale importo contrattuale</b>	<b>euro</b>	<b>7.924.047,76</b>	scadenza contrattuale con var 3		31/05/2025
Importo lavori variante n1	euro	93.092,03			
Importo sicurezza variante n.1	euro	3.520,00			
<b>totale importo contrattuale con var.1</b>	<b>euro</b>	<b>8.020.659,79</b>			

Importo lavori a seguito di var. 3	euro	8.096.184,42
più oneri per la sicurezza pari a	euro	275.847,55
<b>totale importo contrattualizzato</b>	<b>euro</b>	<b>8.372.031,97</b>

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	NPC.05.01	<b>NUOVA SCUOLA strutture</b> Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche al capitolo preparazione del piano fondale di cui alla variante n. 1 corpo	1,0000	31.984,89	31.984,89	
2	NPC.1S.01	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le odifiche alle strutture di fondazione di cui alla variante strutturale N.1 corpo	0,8500	3.848,13	3.270,91	
3	NPC.2S.01	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle strutture in elevazione di cui alla variante strutturale. n.1 corpo	0,8087	66.331,20	53.642,04	
4	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,1564	8.404.403,22	1.314.448,65	
		<b>Totale strutture Euro</b>			<b>1.403.346,49</b>	
5	NPC.EDS.V3	<b>edile</b> Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3 corpo	0,4834	233.235,73	112.746,13	
6	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,2911	8.404.403,22	2.446.521,76	
		<b>Totale edile Euro</b>			<b>2.559.267,89</b>	
7	NPC.IM.V3	<b>impianti meccanici</b> Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti meccanici di cui alla variante n.3, corpo	0,7319	9.897,25	7.243,80	
8	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,1167	8.404.403,22	980.793,85	
		<b>Totale impianti meccanici Euro</b>			<b>988.037,65</b>	
9	NPC.IE.V3	<b>impianti elettrici</b> Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti elettrici di cui alla variante n.3, corpo	0,4787	42.173,62	20.188,51	
10	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,0763	8.404.403,22	641.255,96	
		<b>Totale impianti elettrici Euro</b>			<b>661.444,47</b>	
11	OC.01	<b>IMPIANTO ASCENSORE</b> OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO corpo	0,0026	8.404.403,22	21.851,45	
		<b>Totale IMPIANTO ASCENSORE Euro</b>			<b>21.851,45</b>	
		<b>Totale NUOVA SCUOLA Euro</b>			<b>5.633.947,95</b>	
		A RIPORTARE			5.633.947,95	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				5.633.947,95	
		<b>URBANIZZAZIONE</b>					
12	NPC.EDU.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere di urbanizzazione edili di cui alla variante n.3,					
		corpo	0,5800	78.568,77		45.569,89	
13	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO					
		corpo	0,0290	8.404.403,22		243.727,69	
		<b>impianti elettrici</b>					
14	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO					
		corpo	0,0019	8.404.403,22		15.968,37	
		<b>Totale impianti elettrici Euro</b>				<b>15.968,37</b>	
		<b>Opere per invarianza idraulica</b>					
15	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO					
		corpo	0,0007	8.404.403,22		5.883,08	
		<b>Totale Opere per invarianza idraulica Euro</b>				<b>5.883,08</b>	
		<b>Totale URBANIZZAZIONE Euro</b>				<b>311.149,03</b>	
		<b>ONERI DISCARICA</b>					
16	NPC.DIS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli oneri di discarica di cui alla variante n.3,					
		corpo	0,5400	69.741,32		37.660,31	
17	OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO					
		corpo	0,0143	8.404.403,22		120.182,96	
		<b>Totale ONERI DISCARICA Euro</b>				<b>157.843,27</b>	
		<b>REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA strutture</b>					
18	RP.23.0S	Maggiorazione sul capitolo 0S-preparazione del piano fondale per revisione prezzi 2023					
		corpo	1,0000	54,50		54,50	
19	RP.23.1S	Maggiorazione sul capitolo 1S- strutture fondali ed altre opere in c.a.per revisione prezzi 2023					
		corpo	0,7294	12.733,71		9.287,97	
20	RP.23.2S	Maggiorazione sul capitolo 2S- strutture in elevazione per revisione prezzi 2023					
		corpo	0,5781	339.984,88		196.545,26	
21	RP.24.1S	Maggiorazione sul capitolo 1S- strutture fondali ed altre opere in c.a.per revisione prezzi 2024 - sa3+4					
		corpo	0,8500	9.126,58		7.757,59	
22	RP.24.2S	Maggiorazione sul capitolo 2S- strutture in elevazione per revisione prezzi 2024					
		corpo	0,8500	100.887,43		85.754,32	
		A RIPORTARE				6.402.339,89	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.402.339,89	
		<b>Totale strutture Euro</b>			<b>299.399,64</b>	
		<b>edile</b>				
23	RP.23.ED02	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2023 corpo	0,8743	623,96	545,53	
24	RP.23.ED08	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile - Sottofondi e massetti - per revisione prezzi 2023 corpo	0,6638	8.173,59	5.425,63	
25	RP.23.ED10	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2023 corpo	0,0058	15.480,69	89,79	
26	RP.24.ED02	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 sa3+4 corpo	1,0000	683,35	683,35	
27	RP.24.ED02.5	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sa5 corpo	1,0000	177,17	177,17	
28	RP.24.ED02.9	Maggiorazione sul capitolo ED02- Edile -scavi e movimenti di terra - per revisione prezzi 2024 - sa9 corpo	1,0000	2.592,51	2.592,51	
29	RP.24.ED06.6	Riduzione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal6 corpo	1,0000	-320,56	-320,56	
30	RP.24.ED06.9	Maggiorazione sul capitolo ED06- Edile murature e tavolati - per revisione prezzi 2024 - sal9 corpo	1,0000	49,87	49,87	
31	RP.24.ED08.5	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal5 corpo	1,0000	3.099,55	3.099,55	
32	RP.24.ED08.6	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal6 corpo	1,0000	23.147,06	23.147,06	
33	RP.24.ED08.7	Maggiorazione sul capitolo ED08- Edile massetti e sottofondi - per revisione prezzi 2024 - sal7 corpo	1,0000	11.007,12	11.007,12	
34	RP.24.ED09	Maggiorazione sul capitolo ED09-Edile - protezioni antincendio -per revisione prezzi 2024 sa3+4 corpo	1,0000	1.542,99	1.542,99	
35	RP.24.ED10	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4 corpo	1,0000	19.825,43	19.825,43	
36	RP.24.ED10.5	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 5 corpo	1,0000	3.475,14	3.475,14	
37	RP.24.ED10.6	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi corpo	1,0000			
		A RIPORTARE			6.473.680,47	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.473.680,47	
		2024 SAL 6				
		corpo				
38	RP.24.ED10.7	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	3.835,39	3.835,39	
		corpo				
39	RP.24.ED10.8	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	18.539,01	18.539,01	
		corpo				
40	RP.24.ED10.9	Maggiorazione sul capitolo ED10-Edile - isolamenti termoacustici- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	5.913,60	5.913,60	
		corpo				
41	RP.24.ED13.6	Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	7.107,41	7.107,41	
		corpo				
42	RP.24.ED13.7	Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	1.480,74	1.480,74	
		corpo				
43	RP.24.ED13.8	Maggiorazione sul capitolo ED13-Opere di impermeabilizzazione per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	2.134,39	2.134,39	
		corpo				
44	RP.24.ED14.9	Riduzione sul capitolo ED14-Opere da Lattoniere - per revisione prezzi 2024 - sal9	1,0000	165,23	165,23	
		corpo				
45	RP.24.ED17.7	Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	-778,70	-778,70	
		corpo				
46	RP.24.ED17.9	Maggiorazione sul capitolo ED17-Edile -OPERE IN PIETRA- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	516,80	516,80	
		corpo				
47	RP.24.ED18.8	Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	947,47	947,47	
		corpo				
48	RP.24.ED18.9	Maggiorazione sul capitolo ED18-Pavimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	2.828,56	2.828,56	
		corpo				
49	RP.24.ED19.9	Maggiorazione sul capitolo ED19-Rivestimenti per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	18.002,76	18.002,76	
		corpo				
50	RP.24.ED20.7	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	3.159,84	3.159,84	
		corpo				
51	RP.24.ED20.08	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	2.337,12	2.337,12	
		corpo				
52	RP.24.ED20.09	Maggiorazione sul capitolo ED20-Edile controsoffitti e pareti mobili- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	2.215,78	2.215,78	
		A RIPORTARE				
					6.542.085,87	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.542.085,87	
53	RP.24.ED21	corpo Maggiorazione sul capitolo ED21 - opere da falegname- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	13.773,42	13.773,42	
54	RP.24.ED22.09	corpo Maggiorazione sul capitolo ED22-Edile -OPERE DA FABBROI- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	2.053,77	2.053,77	
55	RP.24.ED23.09	corpo Maggiorazione sul capitolo ED23-Edile -OPERE DA VETRAIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	477,47	477,47	
56	RP.24.ED24.09	corpo Maggiorazione sul capitolo ED24 - OPERE DA PITTORE- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	1.830,64	1.830,64	
		corpo	1,0000	3.348,40	3.348,40	
		<b>Totale edile Euro</b>			<b>161.229,68</b>	
		<b>impianti meccanici</b>				
57	RP.24.I1i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	126,35	126,35	
58	RP.24.I1i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	2.897,31	2.897,31	
59	RP.24.I1i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	8.141,99	8.141,99	
60	RP.24.i1I.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	17.106,73	17.106,73	
61	RP.24.i1I.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	28.080,41	28.080,41	
62	RP.24.i1I.9	corpo Maggiorazione sul capitolo I.1i - IMPIANTI MECCANICI - termico- per revisione prezzi 2024 SAL9	1,0000	32.909,76	32.909,76	
63	RP.24.I2i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	1.854,44	1.854,44	
64	RP.24.I2i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	1.937,77	1.937,77	
65	RP.24.I2i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	14.769,65	14.769,65	
66	RP.24.I2i.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERAUICO- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000			
		A RIPORTARE			6.671.393,98	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.671.393,98	
67	RP.24.I2i.9	corpo Maggiorazione sul capitolo I.2i - IMPIANTI MECCANICI - AERULICO- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	10.579,38	10.579,38	
68	RP.24.I3i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - Idrico sanitario- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	39.939,32	39.939,32	
69	RP.24.I3i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	509,80	509,80	
70	RP.24.I3i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	1.171,28	1.171,28	
71	RP.24.I3i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	754,37	754,37	
72	RP.24.I3i.9	corpo Maggiorazione sul capitolo I.3i - IMPIANTI MECCANICI - IDRICO SANITARIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	821,03	821,03	
73	RP.24.I4i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4 - IMPIANTI MECCANICI -ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	796,34	796,34	
74	RP.24.I4i.5	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 5	1,0000	42,86	42,86	
75	RP.24.I4i.6	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 6	1,0000	42,86	42,86	
76	RP.24.I4i.7	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 7	1,0000	192,85	192,85	
77	RP.24.I4i.8	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 8	1,0000	276,07	276,07	
78	RP.24.I4i.9	corpo Maggiorazione sul capitolo I.4i - IMPIANTI MECCANICI - ANTINCENDIO- per revisione prezzi 2024 SAL 9	1,0000	10.334,16	10.334,16	
		corpo <b>Totale impianti meccanici Euro</b>	1,0000	8.214,82	8.214,82	
		<b>impianti elettrici</b>				<b>181.499,55</b>
79	RP.24.I5i	corpo Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL 3+4	1,0000	463,26	463,26	
		A RIPORTARE			6.745.532,38	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
80	RP.24.I5i.5	RIPORTO Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL5			6.745.532,38	
		corpo	1,0000	4.341,98		4.341,98
81	RP.24.I5i.6	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	4.445,79		4.445,79
82	RP.24.I5i.7	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL7				
		corpo	1,0000	4.401,38		4.401,38
83	RP.24.I5i.8	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL8				
		corpo	1,0000	3.896,10		3.896,10
84	RP.24.I5i.9	Maggiorazione sul capitolo I.5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI- per revisione prezzi 2024 SAL9				
		corpo	1,0000	31.575,99		31.575,99
85	RP.24.I6i.6	Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	3.866,86		3.866,86
86	RP.24.I6i.7	Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL7				
		corpo	1,0000	5.800,29		5.800,29
87	RP.24.I6i.9	Maggiorazione sul capitolo I.6 - IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICO - per revisione prezzi 2024 SAL9				
		corpo	1,0000	1.933,43		1.933,43
		<b>Totale impianti elettrici Euro</b>				<b>60.725,08</b>
		<b>IMPIANTO ASCENSORE</b>				
88	RP.24.5.9	Maggiorazione sul capitolo 5- impianto ascensore - per revione prezzi 2024- sal9				
		corpo	1,0000	1.538,76		1.538,76
		<b>Totale IMPIANTO ASCENSORE Euro</b>				<b>1.538,76</b>
		<b>Totale REVISIONE PREZZI - NUOVA SCUOLA Euro</b>				<b>704.392,71</b>
		<b>REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE</b>				
		<b>strutture</b>				
89	RP.24.B.1S.5	Maggiorazione al capitolo B.1S - URBANIZZAZIONI - STRUTTURE - per revisione prezzi 2024- sal 5				
		corpo	1,0000	3.986,94		3.986,94
		<b>Totale strutture Euro</b>				<b>3.986,94</b>
		<b>impianti elettrici</b>				
90	RP.24.IP.6	Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	141,12		141,12
91	RP.24.IP.8	Maggiorazione sul capitolo IP - ILLUMINAZIONE				
		A RIPORTARE				6.811.461,02

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			6.811.461,02	
		PUBBLICA - per revisione prezzi 2024 SAL8				
		corpo	1,0000	1.059,40	1.059,40	
		<b>Totale impianti elettrici Euro</b>			<b>1.200,52</b>	
		<b>Opere per invarianza idraulica</b>				
92	RP.23.B4U	Maggiorazione sul capitolo -B-4U-invarianza idraulica- tubi.. per revisione prezzi 2023				
		corpo	0,0999	871,54	87,07	
93	RP.24.B.idr.5	Maggiorazione al capitolo B.idr-URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 5				
		corpo	1,0000	2.184,61	2.184,61	
94	RP.24.B.idr.9	Maggiorazione al capitolo B.idr-URBANIZZAZIONI - OPERE per invarianza idraulica - per revisione prezzi 2024- sal 9				
		corpo	1,0000	887,86	887,86	
		<b>Totale Opere per invarianza idraulica Euro</b>			<b>3.159,54</b>	
		<b>Opere stradali</b>				
95	RP.24.6U.6	Maggiorazione sul capitolo 6U -Urbanizzazioni-sottofonddi e massetti - per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	1.761,14	1.761,14	
96	RP.24.7U.6	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	275,01	275,01	
97	RP.24.7U.8	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL8				
		corpo	1,0000	1.673,56	1.673,56	
98	RP.24.7U.9	Maggiorazione sul capitolo 7U -Urbanizzazioni-esterni ed opere a verde - per revisione prezzi 2024 SAL9				
		corpo	1,0000	302,28	302,28	
99	RP.24.8U.6	Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	18.903,14	18.903,14	
100	RP.24.8U.8	Maggiorazione sul capitolo 8U -Urbanizzazioni-pavimenti- per revisione prezzi 2024 SAL8				
		corpo	1,0000	490,04	490,04	
101	RP.24.9U.6	Riduzione sul capitolo 9U -Urbanizzazioni-segnaletica- per revisione prezzi 2024 SAL6				
		corpo	1,0000	-10,99	-10,99	
102	RP.24.B.stra.5	Maggiorazione al capitolo B.STRA -URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI - per revisione prezzi 2024- sal 5				
		corpo	1,0000	7.029,31	7.029,31	
		<b>Totale Opere stradali Euro</b>			<b>30.423,49</b>	
		<b>Totale REVISIONE PREZZI - URBANIZZAZIONE Euro</b>			<b>38.770,49</b>	
		<b>REVISIONE PREZZI -ONERI DI DISCARICA</b>				
		A RIPORTARE			6.846.103,45	

IL DIRETTORE LAVORI

**STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL n. 9 - bis**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
103	RP.23.C27	RIPORTO Maggiorazione sul capitolo C27 - Oneri di discarica - per revisione prezzi 2023			6.846.103,45	
104	RP.24.C27.6	corpo Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL6	0,8560	2.770,91	2.371,90	
105	RP.24.C27.8	corpo Maggiorazione sul capitolo C27 -Oneri discarica - smaltimento rifiuti- per revisione prezzi 2024 SAL8	1,0000	175,38	175,38	
		corpo	1,0000	175,38	175,38	
		<b>Totale REVISIONE PREZZI - ONERI DI DISCARICA Euro</b>			<b>2.722,66</b>	
		<b>REVISIONE PREZZI - SICUREZZA</b>				
		<b>Oneri speciali</b>				
106	RP.23.OS	Maggiorazione sugli oneri per la sicurezza - per revisione prezzi 2023				
		corpo	0,1650	29.136,77	4.807,57	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>4.807,57</b>	
		<b>Totale REVISIONE PREZZI - SICUREZZA Euro</b>			<b>4.807,57</b>	
		<b>SICUREZZA</b>				
		<b>Oneri speciali</b>				
107	OS.01	ONERI PER LA SICUREZZA COME DA PROGETTO ESECUTIVO				
		corpo	0,8413	265.955,55	223.748,42	
108	OS.NP.01	Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 1				
		corpo	0,8413	3.520,00	2.961,38	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>226.709,80</b>	
		<b>Totale SICUREZZA Euro</b>			<b>226.709,80</b>	
<b>SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro</b>						<b>7.080.343,48</b>
Di cui oneri speciali Euro					231.517,37	
<b>IMPORTO lordo Euro</b>						<b>7.080.343,48</b>

SAREZZO lì,

IL DIRETTORE LAVORI

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMUNE DI SAREZZO

LAVORI DI:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE .  
VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO

IMPRESA ESECUTRICE:

RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRIO 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL

CERTIFICATO N. 16			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA'			
per il pagamento della rata N. 16 di Euro <b>152.868,92</b> Corrispondente al SAL 9 -BIS			- PAVONI SPA - RUBNER HOLZBAU S.R.L. - IRI IMPIANTI s.r.l. - ELETTRIO 2000 s.r.l.			
CERTIFICATI PRECEDENTI			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
N.	DATA	IMPORTO	Visto il contratto REP.N 3709 in data 22/02/2023;			
anticipo		€ -	con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € <b>7.924.047,76</b> oltre IVA,			
sal1	04/08/2023	€ 413.175,90	Vista la delibera di approvazione n.23 della variante 1 per la somma complessiva di € <b>8.020.659,79</b> oltre IVA			
sal 2	15/12/2023	€ 723.397,05	Vista la delibera G.C. n233 del 20/12/2024 di approvazione della variante n.3 per la somma complessiva di € <b>8.372.031,97</b>			
sal 1bis+2bis	12/01/2024	€ 199.174,95	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro :			
sal 3	14/03/2024	€ 631.106,03	€ <b>6.472.167,72</b>			
sal4	06/06/2024	€ 502.389,10				
sal 3bis+4 bis	15/07/2024	€ 107.672,79		lordi	netti	
sal 5	31/07/2024	€ 609.093,48	Per Lavori e somministrazioni a corpo OG1	Euro	3.421.543,55	3.117.710,48
sal 5bis	10/09/2024	€ 27.435,58	Per Lavori e somministrazioni a corpo OS32	Euro	994.094,76	905.819,15
SAL 6	30/09/2024	€ 638.097,37	Per impianto ascensore	Euro	21.851,45	19.911,04
sal 6bis	30/09/2024	€ 62.310,98	per lavori e somministrazioni OG11 imp. Elettrici	Euro	677.412,84	617.258,58
sal 7	25/11/2024	€ 709.265,79	per lavori e somministrazioni OG11 imp. Meccanici	Euro	988.037,65	900.299,91
sal 7 bis	25/11/2024	€ 70.454,86	Per revisione prezzi OG1	Euro	218.622,37	199.208,70
sal 8	21/12/2024	€ 389.983,59	Per revisione prezzi OS32	Euro	282.299,58	257.231,38
sal 8bis	21/12/2024	€ 61.118,42	Per revisione prezzi imp. Ascensore	Euro	1.538,76	1.402,12
sal 9	28/02/2025	€ 1.142.262,07	Per revisione prezzi imp meccanici	Euro	181.499,55	165.382,39
			Per revisione prezzi imp elettrici	Euro	61.925,60	56.426,61
			totale lavori al netto del ribasso	Euro		<b>6.240.650,35</b>
			Per oneri di sicurezza	Euro	226.709,80	<b>226.709,80</b>
			Per revisione prezzi oneri sicurezza		4.807,57	<b>4.807,57</b>
			SOMMANO	Euro	7.080.343,48	<b>6.472.167,72</b>
			Da cui detraendo:			
			La ritenuta del 0,5 % per infortuni	Euro		32.360,84
			L'ammontare dei certificati precedenti			€ 6.286.937,96
			Totale deduzioni	Euro		<b>6.319.298,80</b>
			Importo netto rata	Euro		<b>152.868,92</b>
			Importo complessivo arrotondato	Euro		<b>152.868,92</b>

Certifica pertanto che, a termine dell'art 27 del C.S.A. e del punto i) del Contratto, si può pagare all'impresa la somma di Euro 152.868,92 dicensi Euro centocinquantadueemila ottocentosessantotto/92 più IVA

Le imprese del RTI hanno assicurato gli operai con:

- INAIL di Brescia n°1504939698e
- INPS di Brescia n°4135451
- - PAT operai 093152649

Comune di SAREZZO

ii,

L'ENTE APPALTANTE

Il Responsabile dei lavori