



COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F.00108820572

Piazza Municipio 9

Telefax 07466854

comune.rivodutri@legalmail.it

Servizio SISMA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

| | | |
|------------------|--------------------------------|---|
| N. 208 | DATA 08-08- 2025 | Oggetto: PNC - SISMA 2016 ORDINANZA COMMISSARIALE N.129 DEL 13/12/2022 Intervento di Demolizione e Ricostruzione marciapiede adiacente scuola dell'infanzia del capoluogo di Rivodutri (RI)" CUSTOM_217 CUP: F27H21006380001 - Approvazione stato finale dei lavori |
|------------------|--------------------------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con il decreto sindacale n. 3 del 12/06/2024 sono state rinnovate le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio/Settore IV all'Ing. Luca Lodovici;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2024, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- L'intervento "Demolizione e Ricostruzione Marciapiede adiacente scuola dell'infanzia del capoluogo di Rivodutri CUP F27H21006380001 con Id. Opera CUSTOM_217 contenuto nell'ALLEGATO A – dell'Ordinanza 129/2022 è stato inserito nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 del Comune di Rivodutri – Ufficio Sisma, scheda E, elenco annuale 2024, CUI L00108820572202100044, con l'approvazione del programma triennale 2024/2026 ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
- il presente intervento è stato approvato con il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria:

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|----|-----------|-------------|---|---------------------|-----------------|------------|
| 84 | custom_217 | 1.32.10 | RI | Rivodutri | I - Drovati | Demolizione e ricostruzione marciapiede adiacente scuola dell'infanzia del capoluogo di Rivodutri | Comune di Rivodutri | F27H21006380001 | 124.806,00 |
|----|------------|---------|----|-----------|-------------|---|---------------------|-----------------|------------|

- che l'importo a carico del commissario, pari a complessivi € 124.806,00 (euro centoventiquattromilaottocentosei/00) relativo all'intervento sopra riportato, trova copertura a valere sulle risorse stanziare a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di

cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e trasmesse sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali*) e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);
- il D. Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato "decreto legge";
- in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:
 - l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 - l'art. 2, comma 1, lett. c), che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli "opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate";
 - l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
 - l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
 - l'articolo 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
 - l'Ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

- l'Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016"; mento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- l'Ordinanza del commissario straordinario al Sisma 2016 n. 129 del 13 dicembre 2022 "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria";
- il D.M. 7/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

CONSIDERATO che all'allegato A della sopracitata Ordinanza è stato Approvato il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana, del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'Elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma;

RICHIAMATI:

- la Determinazione a contrarre n. 54 del 31.03.2023 di cui all'art.32 del Codice Contratti e impegno di spesa a favore del Geom. Giampiero Patacchiola per 16.080,31 IVA ed oneri compresi;
- la Delibera di Giunta n. 59 del 05/07/2021 di approvazione interventi con convenzione SOSE S.p.A. e relativa nomina del RUP;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 05/02/2024 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dal tecnico incaricato Geom. Giampiero Patacchiola per un importo totale di € 124.806,98;
- la Determinazione n. 128 del 05/07/2024 con cui è stato verificato, approvato e validato il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Geom. Giampiero Patacchiola;
- la Determinazione n. 37 del 05/02/2025 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla ditta *Smordoni G e Sampalmieri G & C snc*, con sede legale in Rivodutri, via Peschiera, 6 (P. Iva 00777010570) per un importo di € 86.866,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 105.976,52 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- il verbale di consegna dei lavori assunto al prot. n. 733 del 13/02/2025;
- il contratto di appalto sottoscritto in data 13/03/2025, rep. 461 con la ditta *Smordoni G e Sampalmieri G & C snc*, con sede legale in Rivodutri, via Peschiera, 6 (P. Iva 00777010570) nella forma della lettera commerciale di cui al comma 1, art. 18 del D. Lgs 36/2023 il quale fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 150 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e pertanto la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 16/07/2025;
- la Determinazione n. 126 del 07/05/2025 con la quale è stata liquidata, a titolo di I SAL, la fattura elettronica n. 5 del 28/04/2025 emessa dalla ditta *Smordoni G e Sampalmieri G & C snc*, con sede legale in Rivodutri, via Peschiera, 6 (P. IVA 00777010570) di importo pari ad € 54.046,76 IVA al 22% compresa;

- la Determinazione n. 129 del 05/07/2024 con la quale è stata liquidata al RUP Ing. Luca Lodovici la somma complessiva di € 1.116,54 relativa al 70% degli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- la Determinazione n. 159 del 05/08/2024 con la quale sono stati liquidati in acconto i servizi tecnici, a seguito di emissione della fattura elettronica n. 36 del 02/08/2024 da parte del Geom. Giampiero Patacchiola di importo pari ad € 7.467,30 oltre IVA e oneri;

PRESO ATTO:

- della relazione sul conto finale dei lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori al RUP con prot. n. 3435 del 28/06/2025, allegato alla presente dal quale risulta totale dei lavori pari ad € 86.934.33 oltre iva;
- del verbale di fine lavori trasmesso dal Direttore dei Lavori al RUP con prot. n. 3435 del 28/06/2025, allegato alla presente, dove si attesta la consegna dei lavori in data 17/02/2025 e la loro ultimazione in data 12/06/2025 e quindi entro i termini contrattuali, per uno stato finale di € 42.633,71 oltre iva;

ACQUISITO agli atti con prot. n. 3435 del 28/06/2025 del Direttore dei Lavori la documentazione, allegata alla presente, relativa allo stato finale dei lavori costituita da:

- Conto finale dei lavori;
- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Documentazione contabile dello stato finale dei lavori a tutto il 13/06/2025 – (libretto delle misure n. 2 – Registro di contabilità n.2 – Sommario del registro di contabilità n. 2 – Stato avanzamento lavori finale);
- Certificato di regolare esecuzione.

DATO ATTO:

- che dallo stato finale dei lavori risulta un credito netto per la ditta appaltatrice pari ad € 42.633,71 (quarantaduemilaseicentotrentatre/71) oltre IVA al 22% per un totale di € 52.013,13;
- che dallo stato finale dei lavori risulta un credito netto per i servizi tecnici al Geom. Giampiero Patacchiola pari ad € 4.978,21 oltre IVA e oneri;
- che dallo stato finale dei lavori risulta un credito lordo rimanente al RUP Ing. Luca Lodovici una somma pari a € 478,51 degli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico finale dell'opera risulta essere il seguente:

| DESCRIZIONE VOCE | DOPO AFFIDAMENTO SERVIZI | | STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | | PROGETTO ESECUTIVO | | DOPO AFFIDAMENTO LAVORI | | SAL FINALE | | SAL FINALE RINVIATO | |
|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | IMPORTI | SUB-TOTALI | IMPORTI | SUB-TOTALI | IMPORTI | SUB-TOTALI | IMPORTI | SUB-TOTALI | IMPORTI | SUB-TOTALI | IMPORTI | SUB-TOTALI |
| A LAVORI | | 87.094,35€ | | 87.094,35€ | | 86.482,33€ | | 87.245,21€ | | 86.964,00€ | | 86.954,81€ |
| A.1 Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | 2.612,74€ | 2.612,74€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ | 1.566,00€ |
| A.2 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | 84.476,61€ | 84.476,61€ | 85.917,33€ | 85.917,33€ | 84.916,33€ | 84.916,33€ | 85.679,21€ | 85.679,21€ | 85.398,00€ | 85.398,00€ | 85.398,00€ | 85.398,00€ |
| A.3 Importo in capo all'Autore del Progetto di opere non a prestazione e ripavazione della infrastruttura ferroviaria di infrastruttura nazionale in cui all'articolo 206, comma 4, lettera c) del codice, non soggetti a ribasso | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| A.4 Quote di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nell'ordine di importo del 2% del costo complessivo dell'opera, con per il finanziamento ambientale | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | 37.724,64€ | | 37.422,45€ | | 38.360,42€ | | 37.540,79€ | | 37.477,36€ | | 37.042,01€ |
| B.1 Lavori in esecuzione con costi IVA di legge | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.2 Riscuo, oneri, accantonamenti, equipaggiamenti | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.2.1 Riscuo e accantonamenti | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.2.2 Indagini geologiche | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.3 SPESE TECNICHE | | 12.672,64€ | | 12.445,54€ | | 12.841,51€ | | 12.445,54€ | | 12.445,54€ | | 12.445,54€ |
| B.3.1 Spese per attività di consulenza e supporto al progettista | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.3.2 Spese tecniche di progettazione definitiva | 2.604,20€ | 2.604,20€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | 2.262,82€ | |
| B.3.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva CIP | 8.068,44€ | 8.068,44€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | 8.578,69€ | |
| B.3.4 Spese tecniche di direzione lavori CIP | 6.725,87€ | 6.725,87€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | 6.598,89€ | |
| B.3.5 Calcolo di costo di appalto | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.4 Attaccamento pubblici servizi e oneri vari accessori, compreso bolli | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.5 Imprevisti di lavori (A, comprensivi di oneri per la sicurezza) con quanto previsto al comma 2, articolo 5, allegato 17 (max. 30%) | 484,31€ | 484,31€ | 1.378,84€ | 1.378,84€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ | 25,87€ |
| B.6 Accantonamento di cui all'art. 102 e 103 del D. lg. 36/2023 - Revisione prezzi | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.7 Spese tecniche relative alla progettazione con altre attività (preliminari, concorsi, prove tecniche, monitoraggio di parametri necessari a fini della progettazione definitiva, al perfezionamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alle di gestione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gestionale e contabile, all'intervento di cui all'articolo 45 del codice, ma la misura per le opere di cui al presente articolo deve essere superiore al 2% del prezzo di appalto) | 1.728,75€ | 1.728,75€ | 1.728,75€ | 1.728,75€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ | 1.993,81€ |
| B.8 Spese di cui all'articolo 46, comma 6, 7, del codice (20% di B.7) | € | € | € | € | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ | 398,76€ |
| B.9 Spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP e relativi ad attività di gestione, di esecuzione dei lavori (di cui all'articolo 4, comma 4, del codice) e di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (verifica e validazione) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.10 Spese per pubblicità | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.11 Spese per i servizi di consulenza (di ufficio) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.12 Contributo statale, previsto al comma 1 dell'art. 109 del D.Lgs. 36/2023 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.13 Acquisione area ex. membri (e supporti), situazioni in materia | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.14 Spese per attività di laboratorio, accantonamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 118 comma 11, del codice, nonché per l'esecuzione monitoraggio automatico alla stazione di lavoro, ove presente | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.15 Spese per collaudi tecnici ed amministrativi, collaudi statici e sismici (collaudi specialistici) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.16 Spese per la verifica preventiva della progettazione definitiva, al perfezionamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alle di gestione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gestionale e contabile, all'intervento di cui all'articolo 45 del codice, ma la misura per le opere di cui al presente articolo deve essere superiore al 2% del prezzo di appalto) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.17 Spese per i servizi di consulenza (di ufficio) | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.18 Imprevisti in caso di aumento, spese per le opere artistiche di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 747 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.19 Cassa previdenziale di B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 + 5% | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ | 622,38€ |
| B.20 Cassa previdenziale di B.3.1 - progetto 2% | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B.21 I.V.A. (art. 11) 22% adempimento - miglioramento / 10% nuova contribuzione | 19.240,20€ | 19.240,20€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ | 19.016,23€ |
| B.22 I.V.A. 22% su B.3.1 - Imprevisti | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ | 106,55€ |
| B.23 I.V.A. 22% su B.3.1 - B.13 | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ | 2.871,81€ |
| TOTALE GENERALI A+B | | 124.809,99€ | | 124.353,70€ | | 124.842,75€ | | 124.786,00€ | | 124.441,36€ | | 123.996,82€ |

DATO ATTO:

- che non è stata avanzata alcuna riserva da parte della ditta durante l'esecuzione dei lavori;
- che non sono stati prodotti durante l'esecuzione dei lavori danni diretti e indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

VISTI:

- il D.M. 49/2018;
- il D.Lgs 33/2013;
- il «Codice degli appalti», emanato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e suoi atti applicativi;
- il D.Lgs 207/2010;
- l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 267/2000;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- pari ad € 42.633,71 (quarantaduemilaseicentotrentatre/71) oltre IVA al 22% per un totale di € 52.013,13;
- 4) Di integrare l'impegno n. 55 del 07/03/2025 per l'importo di € 83,37 fino alla concorrenza di € 49.690,40 che sommato all'impegno n. 54 dei € 56369,49, corrisponde ad un totale dei lavori iva compresa per € 106.059,89;
 - 5) Di dare atto che dallo stato finale risulta una rimanenza pari ad € 478,51 destinata per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
 - 6) Di dare atto che dallo stato finale risulta un credito netto per i servizi tecnici al Geom. Giampiero Patacchiola pari ad € 4.978,21 oltre IVA e oneri al 5% di € 237,06;
 - 7) Di dare atto che l'importo di € 42.633,71 (quarantaduemilaseicentotrentatre/71) oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 52.013,13, verrà liquidato, dopo l'emissione della relativa fattura elettronica, alla ditta *Smordoni G e Sampalmieri G & C snc* con successivo atto di liquidazione;
 - 8) Di dare atto che l'importo lordo di € 478,51 (quattrocentosettantotto/51) relativo al saldo degli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, verrà liquidato con successivo atto di liquidazione;
 - 9) Di dare atto che l'importo netto di € 4.978,21 (quattromilanovecentosettantotto/21) oltre IVA e oneri relativo al saldo dei servizi tecnici, verrà liquidato al Geom. Giampiero Patacchiola con successivo atto di liquidazione;
 - 10) che la somma residua derivante dal mancato utilizzo di una parte dei fondi programmati indicata nel quadro economico alla voce "economie" pari ad € 809,60, non sarà richiesta all'USRL, come previsto dall'art. 3, comma 2 (Disposizioni finanziarie) dell'Ordinanza n. 137 del 29/03/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 173 del 29/03/2024;
 - 11) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 12) Che la presente è immediatamente esecutiva in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei servizi finanziari;
 - 13) Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del Regolamento comunale di contabilità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
 - 14) Di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all'albo pretorio on line anche nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito istituzionale sul sito istituzionale www.comune.rivodutri.ri.it al link <https://halleyweb.com/c057060/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/263> per gli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**, art. 147-bis, co.1 nel D. lgs n. 267-2000

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)



Il Responsabile del Servizio
Luca Ing. Lodovici

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, **08-08-2025**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)



Il Responsabile del Servizio SISMA
Luca Ing. Lodovici

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:12-08-2025



Il Responsabile del servizio
Lodovici Loredana

Spett.le
ARTIGIANA EDILE SNC SMORDONI- SAMPALMIERI
smordoni_sampalmieri@legalmail.it

e p.c.
Spett.le
COMUNE DI RIVODUTRI
comune.rivodutri@legalmail.it

RIETI, 06/06/2025
Prot. RI00/9013157008/41/I

OGGETTO: Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

Vi informiamo che l'opera edile di cui alla DNL pervenuta a questa Cassa Edile e individuata con:

| | |
|---------------------------|--|
| Codice Univoco Congruità: | CNCEC9013157008 |
| CUP: | F27H21006380001 |
| CIG: | Z3E3A7F604 |
| Descrizione: | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MARCIAPIEDE ADIACENTE SCUOLA DELL'INFANZIA |
| Indirizzo: | PIAZZA MUNICIPIO 9 - 02010 RIVODUTRI (RI) |
| Data inizio: | 17/02/2025 |
| Data fine: | 17/04/2025 |
| Committente: | COMUNE DI RIVODUTRI |
| Importo totale lavori: | € 83.000,00 |
| Importo lavori edili: | € 83.000,00 |

risulta congrua ai fini del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

A tal fine, Vi invitiamo a richiedere la relativa attestazione di congruità, che, ricordiamo, deve essere richiesta dal Committente o dall'impresa affidataria o da un suo delegato, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale da parte del Committente.

In alternativa alla richiesta, si comunica altresì che l'attestazione di congruità è disponibile sul sito www.congruitanazionale.it e potrà essere scaricata accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" e inserendo i seguenti codici:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Codice univoco di congruità: | CNCEC9013157008 |
| Codice di autorizzazione: | MLZ2WSUW3SX98B |

Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per qualsivoglia altro chiarimento.

Cordiali saluti.

Cassa Edile Rieti

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

LAVORI: Demolizione e ricostruzione di marciapiede adiacente la scuola dell'infanzia del Capoluogo di Rivodutri (RI) in Via Borgovalle - CUP: F27H21006380001- CIG: 9809595DDE

COMMITTENTE: Comune di Rivodutri, Piazza Municipio civ. 9

R.U.P. : Dott. Ing. Lodovici Luca

IMPRESA: Smordoni Sampalmieri e c. s.n.c., con sede in Rivodutri (RI), Via Peschiera civ. 6

- **Visto** il progetto dei lavori suindicati approvato con Determinazione n. 128 del 05.07.2024 e redatto dal Geom. Patacchiola Giampiero, di importo complessivo pari a € 124.806,00;
- **Vista** la Determina n. 37 del 05.02.2025 con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa e disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Lodovici Luca;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;
- **Visto** che i lavori sono stati iniziati in data 17.02.2025 a seguito di opportuno verbale


SI CERTIFICA

Che l'intervento di Demolizione e ricostruzione di marciapiede adiacente la scuola dell'infanzia del Capoluogo di Rivodutri (RI) in Via Borgovalle, è stato ultimato in ogni parte il giorno **12** del mese di **Giugno**.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.


Rivodutri li 16.06.2025

L'impresa


SMORDONI G. e SAMPALMIERI G. e C. SNC
EDILIZIA ARTIGIANA
Via Peschiera, 6 - 02010 RIVODUTRI (RI)
P.IVA 00777010570

Il R.U.P.

Il Direttore dei Lavori



Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 13/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA COMMISSARIALE 129 DEL 13/12/2022
CUSTOM 217 Demolizione e Ricostruzione Marciapiede adiacente scuola
infanzia del capoluogo di Rivodutri
CUP F27H21006380001 CIG9809595DDE

COMMITTENTE: Comune di Rivodutri - RUP Ing. Luca LODOVICI

IMPRESA: Smordoni Gianfranco Sampalmieri Giovanni & C. snc

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 86 133.96 |
| Data Consegna: | __/__/____ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/____ | Importo per la Sicurezza: | 0.00 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/____ | IMPORTO DI VARIANTE | 1 180.70 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|------------------------|--|-------------|---------------|--------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 A01011 | Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua | SOMMANO mc | 8,64 | 30,52 | 263,69 |
| 2 A01013 | Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m | SOMMANO mc | 7,20 | 42,82 | 308,30 |
| 3 A01024.b | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato | SOMMANO mc | 60,00 | 316,75 | 19'005,00 |
| 4 A01145 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | SOMMANO mc | 106,00 | 48,86 | 5'179,16 |
| 5 A01152 | Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento | SOMMANO cad | 1,00 | 480,30 | 480,30 |
| 6 A01155.j | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e ... a trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17 01 01 - Cemento | SOMMANO t | 230,40 | 18,99 | 4'375,30 |
| 7 A01155.n | Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e ... sta trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17.02.01 - Legno | SOMMANO kg | 1'200,00 | 0,24 | 288,00 |
| 8 A01177 | Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, rispondente ai C.A.M., fino alla profondità di 1,50 m, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagn ... e anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO mc | 36,00 | 14,42 | 519,12 |
| 9 A01181 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, fino alla profondità di 1.50 m, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | SOMMANO mc | 8,64 | 170,45 | 1'472,69 |
| 10 A02.02.044 | Reinterro manuale con sabbia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scariolatura, spianamento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia | SOMMANO mc | 16,80 | 99,61 | 1'673,45 |
| 11 A03017.a | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità ... si i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4. C25/30 (Rck 30 N/mmq) | SOMMANO mc | 48,00 | 140,98 | 6'767,04 |
| 12 A03043 | Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della ... rati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc | SOMMANO kg | 948,00 | 2,39 | 2'265,72 |
| 13 A17003.b | Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilat ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino | SOMMANO mq | 44,10 | 130,26 | 5'744,47 |
| 14 A18134.b | Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% ... ri ad 1 mq: dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 8 cm | SOMMANO mq | 240,00 | 61,08 | 14'659,20 |
| 15 A23053.a | Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica | SOMMANO mq | 210,00 | 2,24 | 470,40 |
| A R I P O R T A R E | | | | | |
| | | | | | 63'471,84 |



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lodovici Loredana

Vista la **DETERMINAZIONE n. 208 del 08-08-2025** assunta dal Responsabile del Servizio Servizio SISMA - *Lodovici Luca*

APPONE

Parere **Favorevole** attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 12-08-2025 originale del presente provvedimento, trattenendo copia presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 12-08-2025

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
Rag. Loredana Lodovici



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-08-2025 pos. n° 324

Rivodutri li 13-08-2025

IL MESSO COMUNALE
Conti Antonella

