Comune di Sarezzo

Lavori di MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO A TUTELA DEL SOTTOSTANTE PERCORSO

FAUNISTICO CHE CONGIUNGE VIA MARCONI CON LA PISTA CICLABILE DI GARDONE V.T.

IN SPONDA IDRAULICA SINISTRA DEL FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO (BS)

Impresa PMP Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 24/08/2022 rep. n. 3704 CUP C96B19000260001 CIG 9214663476

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

(art. 24 del capitolato speciale d'appalto)

| Data Inizio Lavori: Giorni Utili per Ultimazione: | 21/09/2022 90 | IMPORTO DEL PROGETTO: Appalto | € 611.147,31 € 475.637,62 |
|---|------------------|---|------------------------------|
| Data Utile per Ultimazione: | 21/12/2022 | Importo con prima variante Importo con seconda variante | € 505.195,82 |
| Giorni di Sospensione: | 37 | | € 483.069,68 |
| Numero di Sospensioni | 3 | Importo per la Sicurezza: | 15000 |
| Nuova Data Ultimazione: | 22\02\23 | Anticipazione: | € 98.127,52 |

Primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2023

| | | | | QU | AN | NTITA' progetto | | QUANTITA' PRIMO S.A.L. | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Quantità appalto | | Seconda Variante | Quantità progetto | | | |
| Tratto | | | codice tariffario | | | | | | | |
| PAI 1 | consolidamento corticale | rete metallica | 1F.03.020.0 010 | 1.800,00 | m² | | 1800,00 | 400 | € 16,92 | € 6.768,0 |
| | consolidamento corticale | fune in trefoli | 1F.03.020.0 040.b | 700,00 | m² | | 700,00 | 300 | € 14,51 | € 4.353,0 |
| | consolidamento corticale | ancoraggi barre d'acciaio | 1F.03.020.0 070.a | 262,00 | m | | 262,00 | 262 | € 56,73 | € 14.863, |
| | barriere paramassi | ancoraggi in fune | 1F.03.020.0 070.b | 156,00 | m | 4,00 | 160,00 | 156 | € 107,82 | € 16.819, |
| | barriere paramassi | ancoraggi barre d'acciaio | 1F.03.020.0 070.a | 167,00 | m | 6,00 | 173,00 | 167 | € 56,73 | € 9.473, |
| ZONA PAI 1-2 | consolidamento corticale | rete metallica | 1F.03.020.0 010 | 790,00 | m² | | 790,00 | 790 | € 16,92 | € 13.366, |
| | consolidamento corticale | disgaggio | E.003.005 | 500,00 | m² | | 500,00 | 500 | € 11,13 | € 5.565, |
| | consolidamento corticale | ancoraggi barre d'accialo | 1F.03.020.0 070.a | 200,00 | m | | 200,00 | 200 | € 56,73 | € 11.346, |
| PAI 2 | Debris Flow | disgaggio | E.003.005 | 50,00 | m² | | 50,00 | 50 | € 11,13 | € 556, |
| | Debris Flow | scavo roccia | V 031.003 | 20,00 | m³ | | 20,00 | 20 | € 37,72 | € 754, |
| PAI 3 | Debris Flow | disgaggio | E.003.005 | 45,00 | m² | | 45,00 | 45 | € 11,13 | € 500, |
| | Debris Flow | scavo roccia | V 031.003 | 20,00 | m³ | | 20,00 | 20 | € 37,72 | € 754, |
| PAI 4 | Debris Flow | disgaggio | E.003.005 | 50,00 | m² | | 50,00 | 50 | € 11,13 | € 556, |
| | Debris Flow | scavo roccia | V 031.003 | 20,00 | m³ | | 20,00 | 20 | € 37,72 | € 754, |
| PAI 5 | shallow landslide | disgaggio | E.003.005 | 50,00 | m² | | 50,00 | 50 | € 11,13 | € 556, |
| | Nolo elicottero | elicottero | B.048 | 62,00 | min | | 62,00 | 20 | € 36,74 | € 734, |
| | Oneri per la sicurezza | sicurezza | | | | | | 30,00% | | € 5.000, |
| | TOT EURO | | | | | | | | | € 92.724, |
| | Tot con ribasso 22.173% (esclusi oneri sicurezza) | | | | | | | | | € 73.273, |
| | | | | | | | | | | |
| | PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE | | | | | | | | | 14,711424 |

Restano i lavori, compreso il ribasso del 22,173%, pari a euro 424.796,54

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

PMP Costruzioni

Dott. Davide Martello