



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Reg. Gen n. 59

del 07/02/2024

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI "SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
SOTTOPASSI EX S.P. BS 345" - APPROVAZIONE CONTABILITA'
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CUP: C95F23000280006 CIG: A0026B2F7F
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU - M2C4I2.2

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- il Decreto Sindacale n. 11/2023 del 29 settembre 2023, protocollo n. 22992/2023 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Tecnico all'Ing. Andrea Beltrami;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 29 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, è assegnato ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, tra i quali il Comune di Sarezzo, un contributo pari ad € 90.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021, il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- con Comunicato del 17 dicembre 2021 il Ministero dell'Interno ha comunicato che i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 commi 29 e ss. della Legge 160/2019 sono confluiti nel PNRR alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

Considerato che il Comune di Sarezzo, dopo un'attenta valutazione dello stato della viabilità in generale, intende utilizzare il contributo assegnato per eseguire interventi riguardanti la finalità dello sviluppo sostenibile e più precisamente per la messa in sicurezza dei sottopassi pedonali ex S.P. BS 345 in via Dante e Repubblica, ed è pertanto al fine di procedere alla redazione del progetto dei lavori:

- con determinazione n. 436 del 13 luglio 2023 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il geom. Simone Guerini, Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore Lavori, e il gruppo di lavoro al personale dipendente presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici, per le funzioni tecniche relative all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023;
- con determinazione n. 449 del 20 luglio 2023 è stato conferito al geom. Lorenzo Bertoglio, con studio in Via Roma n. 35 a Sarezzo BS, l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in oggetto;
- con delibera di Giunta comunale n. 118 del 2 agosto 2023 è stato approvato il progetto esecutivo protocollo n. 19079 del 01.08.2023 dell'opera denominata "Sviluppo territoriale sostenibile manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sottopassi ex S.P. BS 345", redatto ai sensi dell'art. 23, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 dall'ufficio tecnico comunale, a firma del geom. Simone Guerini, e dal Geom. Lorenzo Bertoglio per la parte riguardante il piano di sicurezza, dell'importo complessivo di € 99.800,00, di cui: lavori € 51.100,00 (di cui lavori a base d'asta € 27.573,91, incidenza manodopera € 21.926,09 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.600,00) e € 48.700,00 di somme a disposizione, composto da n.14 elaborati;
- con determinazione n. 526 del 5 settembre 2023 i lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sottopassi ex S.P. BS 345", sono stati affidati all'impresa Tanghetti Adamo S.r.l. con sede in località Plagne n. 34, 25061 Bovegno (BS), P.I. 03788840985 e CF 03788840985, che ha offerto lo sconto del 12,00% sul prezzo posto a base di gara per il prezzo netto di € 24.265,04 oltre al costo della € 21.926,09 e agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.600,00 per un prezzo netto totale pari a € 47.791,13 oltre IVA 22%;
- il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 con nota protocollo n. 21506/2023 del 11.09.2023 sottoscritta dall'impresa nella medesima data;

- dato atto che i lavori sono iniziati come da verbale di inizio lavori del 11.09.2023 (prot.n. 21533 del 11/09/2023);
- con determinazione n. 626 del 19.10.2023 è stata approvata la modifica del contratto in corso di esecuzione che comporta un aumento dell'importo contrattuale a favore dell'impresa Tanghetti Adamo S.r.l. con sede in località Plagne n. 34, 25061 Bovegno (BS), P.I. 03788840985 e CF 03788840985, di € 3.608,00 + iva 22% (per complessivi € 4.401,76) quindi per un nuovo importo contrattuale di euro 51.399,13 + iva 22% per complessivi € 62.706,94 iva inclusa;
- con determinazione n. 693 del 22.11.2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sottopassi ex S.P. BS 345", protocollo n. 26531 del 14 novembre 2023, redatto dalla Direzione Lavori, Geom. Simone Guerini, e firmati dall'impresa senza riserve, da cui risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 13 novembre 2023 ammonta ad € 30.637,45 al netto del ribasso d'asta del 12,00%, e dell'importo di € 1.600,00 per oneri di sicurezza (€ 37.377,69 iva 22% inclusa);
- dato atto che i lavori sono stati ultimati il giorno 11 dicembre 2023 come da relativo verbale di ultimazione lavori, protocollo n. 28801 del 11.12.2023;

Presa visione del conto finale dei lavori, redatto dal Direttore Lavori geom. Simone Guerini, protocollo n. 1042 del 11 gennaio 2024 e firmato dalla ditta appaltatrice dei lavori Tanghetti Adamo S.r.l., senza riserve, composto dai seguenti documenti e facente parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

- Libretto delle misure 2 – conto finale;
- Registro di contabilità 2– conto finale;
- Sommario Registro di contabilità 2– conto finale;
- Stato di Avanzamento Lavori 2– conto finale;
- Relazione sul conto finale;
- Relazione sui criteri DNSH;
- Certificato pavimento antiscivolo;

da cui risulta che:

- il valore delle opere eseguite ammonta ad euro € 50.291,13 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre a € 1.600,00 per oneri della sicurezza per un totale netto di € 51.399,13;
- con determinazione n. 693 del 22.11.2023 è stato approvato il SAL n. 1 e relativo Certificato di pagamento dell'importo di € 30.637,45 + iva 22%, per complessivi € 37.377,69;
- all'impresa spetta il saldo di € 20.761,68 + iva 22%, per complessivi € 25.329,25 (iva inclusa), di cui € 20.504,68 + iva 22% relativamente al conto finale ed € 257,00 + iva 22%, quale rimborso delle ritenute per infortuni;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 11 gennaio 2024 dei lavori in oggetto, redatto dalla Direzione Lavori, protocollo n. 1042 del 11 gennaio 2024, facente parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

Ritenuto opportuno liquidare all'impresa appaltatrice, come risultante dal Certificato di pagamento n.2 e dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, geom. Simone Guerini la somma di € 25.329,25 (iva inclusa), di cui € 20.504,68 + iva 22% relativamente al conto finale ed € 257,00 + iva 22%, quale rimborso delle ritenute per infortuni;

Visto il DURC, prot. INAIL_ 41194336 con scadenza validità 06/03/2024, da cui si evince la regolarità contributiva della società TANGHETTI ADAMO SRL, con sede legale in località Plagne, 34 Bovegno (BS) C.F. 03788840985;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** il Sal 2 - conto finale dell'opera denominata "Sviluppo territoriale sostenibile manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza sottopassi ex S.P. BS 345", protocollo n. 1042 del 11 gennaio 2024, elaborato dal Direttore Lavori geom. Simone Guerini, e firmati dall'impresa senza riserve, corredati dai seguenti elaborati, facenti parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione (Allegato A):
 - Libretto delle misure n. 2 - conto finale;
 - Registro di contabilità n. 2 - conto finale;
 - Sommario al di contabilità n. 2 - conto finale;
 - Stato di Avanzamento lavori n. 2 - conto finale;
 - Certificato di pagamento n. 2 - conto finale;
 - Relazione sul conto finale;
 - Relazione sui criteri DNSH;
 - Certificato pavimento antiscivolo;
3. **di approvare** Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e relativi allegati redatto dal Direttore dei lavori geom. Simone Guerini e firmato dalla società TANGHETTI ADAMO SRL senza riserve, dal quale si evince che resta a credito d'impresa l'importo di € 20.761,68 + iva 22%, per complessivi € 25.329,25 iva 22% inclusa, relativamente al conto finale e ritenute per infortuni facente parte sostanziale ed integrante della presente determinazione (Allegato A);
4. **di liquidare** l'importo di € 25.329,25 iva 22% inclusa, a favore della società Tanghetti Adamo S.r.l. con sede in località Plagne n. 34, 25061 Bovegno (BS), P.I. e CF 03788840985, come risultante come risultante dal Certificato di pagamento n.2 e dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento, geom. Simone Guerini la somma di € 25.329,25 (iva inclusa), di cui € 20.504,68 + iva 22% relativamente al conto finale ed € 257,00 + iva 22% quale rimborso delle ritenute per infortuni;
5. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 25.329,25 afferisce per € 20.927,49 all'impegno n.1736/2023 e per € 4.401,76 all'impegno 1966/2023 del bilancio di previsione 2024/2026, gestione residui, finanziato per € 90.000,00 con contributo di cui al Decreto MEF del 6 agosto 2021, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
10150001	01	05	02	02	U.2.02.01.09.000
10152001	01	05	02	02	U.2.02.01.09.000

che presenta la necessaria disponibilità;

6. **di dare atto** che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
7. **di approvare** il seguente Quadro Economico Finale dell'opera in oggetto:

COMUNE DI SAREZZO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSI PEDONALI EX SP BS 345 Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - M2C4I2.2				
	PROGETTO esecutivo QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	PROGETTO	CONTRATTO (sconto 12%)	VARIANTE
A	LAVORI			
a.1	Importo lavori (decurtato manodopera) UNICO IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	27.573,91 €	24.265,04 €	24.265,04 €
a.2	Importo Incidenza manodopera (non soggetto a ribasso)	21.926,09 €	21.926,09 €	21.926,09 €
a.3	Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
	Variante			4.100,00 €
	ribasso 12% su variante			- 492,00 €
totale a	Totale lavori+O.S.	51.100,00 €	47.791,13 €	51.399,13 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			
b.1	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 D.lgs. 50/2016 (2,00% importo lavori)			
a -	di cui: (80%)	817,60 €	817,60 €	817,60 €
b -	di cui: (20%)	204,40 €	204,40 €	204,40 €
b.2	Incarico per Coordinatore sicurezza (CSP e CSE)	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
b.3	Efficientamento impianto illuminazione sottopasso	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
b.4	IVA e Imposte	17.385,90 €	16.657,95 €	17.451,71 €
	Cassa 5% incarico coordinamento sicurezza	95,00 €	95,00 €	95,00 €
	IVA 22% incarico coordinamento sicurezza	438,90 €	438,90 €	438,90 €
	IVA 22% su lavori (a.1)	6.066,26 €	5.338,31 €	5.338,31 €
	IVA 22% oneri sicurezza (a.2)	352,00 €	352,00 €	352,00 €
	IVA 22% importo incidenza manodopera (a.3)	4.823,74 €	4.823,74 €	4.823,74 €
	IVA 22% efficientamento illuminazione (b.3)	5.610,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €
	IVA 22% lavori variante			793,76 €
b.5	Somma residua	2.892,10 €	6.928,92 €	2.527,16 €
totale B	Totale somme a disposizione	48.700,00 €	52.008,87 €	48.400,87 €
totale A+B	Totale quadro economico	99.800,00 €	99.800,00 €	99.800,00 €

8. **di dare comunicazione** all'impresa Tanghetti Adamo S.r.l. della presente determinazione e:

- che ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- di inserire in fattura e in tutti i documenti gli estremi del contratto, l'emblema EU e la dicitura **Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU** e la misura **M2C4I2.2**;

9. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Allegati:

- Libretto delle misure n. 2 – conto finale;
- Registro di contabilità n. 2 - conto finale;
- Sommario al di contabilità n. 2 - conto finale;
- Stato di Avanzamento lavori n. 2 - conto finale;
- Certificato di pagamento n. 2 – conto finale;
- Relazione sul conto finale;
- Relazione sui criteri DNSH;
- Certificato pavimento antiscivolo;

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.