



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 – c.a.p. 98020 – Via R. Margherita, 92 – Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it – C. F.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 424 del 13.11.2025

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 13/11/2025

OGGETTO: Liquidazione parcella n. 1/PA del 15/09/2025, riguardante le **competenze professionali del servizio di collaudo statico**, relativo alle opere in c.a., di cui al Progetto Definitivo-Esecutivo “*RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE DEL TORRENTE PAGLIARA, SITO IN C. DA SAN SEBASTIANO*” - intervento denominato **458_C25** – Comune di Pagliara (ME).
- CUP: B33B17000060003; - CIG: Z17327844F.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA/RUP

PREMESSO:

- che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 e seguenti, sul territorio della Provincia di Messina si sono verificati degli eccezionali eventi meteorologici, che hanno interessato anche il territorio comunale di Pagliara, causando danni a strutture ed opere di protezione idraulica, tra i quali il ribaltamento di un tratto di muro d'argine del Torrente Pagliara in C. da San Sebastiano;
- che tale danno è stato segnalato con note sindacali prot. n. 5396 del 29/11/2016, prot. n. 5433 del 01/12/2016 e protocollo n. 5595 del 13/12/2016, inviate tramite PEC, alla Regione Sicilia Presidenza e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- che con Ordinanza n. 458 del 01/06/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri Siciliana, è stato nominato Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, il Presidente della Regione Siciliana;
- che per l'espletamento delle attività di cui alla predetta Ordinanza, il Commissario delegato con disposizione n. 1 del 20/06/2017, ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della O.C.D.P.C. 458/2017, l'ing. Calogero Foti Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ed ha indicato quale struttura tecnico, contabile, amministrativa competente lo stesso D.R.P.C. Sicilia che ha il compito di attuare il piano degli interventi;
- che con nota municipale prot. 4063 del 31/08/2017, il Sindaco pro-tempore del Comune di Pagliara, ad integrazione delle suddette note, ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi necessari per la “Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara”, sito in C. da San Sebastiano”, nella quale era stata quantificata la spesa dell'intervento per l'importo complessivo di € 127.300,00;
- che il piano degli interventi, predisposto dal Commissario Delegato, è stato proposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. 60486 del 01/11/2017;
- che per l'espletamento delle attività di cui alla succitata Ordinanza il Commissario delegato (e per effetto della Disposizione Commissariale n. 1 del 25.05.2016 anche il Soggetto Attuatore) può avvalersi delle strutture organizzative degli Enti Locali e del personale della Regione Siciliana;
- che l'attuazione del piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 458/2017, come da proposta trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 60486 del 01/11/2017, in obiettivo c) comprende l'intervento denominato 458_C25 – Comune di Pagliara (ME) - “Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara”, sito in C. da San Sebastiano dell'importo complessivo di € 127.300,00;
- che con nota prot. 60958/S8/DRPC del 03/11/2017, assunta al protocollo del Comune n. 5234 del 03/11/2017, il Dipartimento della Protezione Civile – Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017 ha richiesto il nominativo per la nomina del R.U.P. per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- che con nota municipale n. 5484 del 22/11/2017 e successiva nota prot. n. 1074 del 01/03/2018, il Sindaco ha segnalato il nominativo del personale da nominare R.U.P. per il progetto di cui in oggetto, nella persona del dipendente comunale geom. Carmelo Spadaro Malomo;
- che con Disposizione n. 72 del 09/03/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile, è stato nominato RUP il geom. Carmelo Spadaro Malomo, Responsabile dell'UTC di Pagliara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con nota n. 18370/S8/03 DRPC Sicilia del 16/04/2018 è stata richiesta al RUP, nel caso di mancanza di figure professionali interne all'Amministrazione a cui affidare l'incarico, la seguente documentazione:
 - Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprendente lo schema di parcella dei servizi di ingegneria, architettura, geologia etc.;

- Determina a contrarre;
- che in data 19/04/2018, il geom. Antonino Triolo, Istruttore Tecnico, incaricato della progettazione, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, denominato Cod. 458_C25 "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", sito in C. da San Sebastiano dell'importo complessivo di € 127.300,00, per il quale è stato acquisito il CUP: B33B17000060003;
- che con deliberazione di G.M. n. 44 del 26/04/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra citato;
- che per la realizzazione dell'intervento è stato necessario procedere alla redazione dei successivi livelli di progettazione "Definitivo ed Esecutivo";
- che non possedendo l'Ufficio Tecnico Comunale, all'interno del proprio organico, la figura professionale "Ingegnere e/o Architetto" abilitata per la progettazione di opere con strutture in c.a., è stato necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi a un libero professionista esterno;
- che a supporto della suddetta progettazione, è stato necessario affidare l'incarico per lo studio geologico e quello delle indagini geognostiche e geotecniche;
- che con disposizione n. 113 del 29/08/2018, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per i servizi di ingegneria, architettura e geologia;
- che con disposizione n. 152 del 07/12/2018, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di geologia, dell'intervento di che trattasi, nei confronti del Dott. Geol. Paolo Vizzi con sede in Via Brescia n. 18 – Raffadali (AG) – P.IVA 02040790848 – C.F.: VZZPLA71T07A089A, con l'applicazione del ribasso d'asta del 6,61%, per un importo contrattuale di € 1.700,00, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- che con disposizione n. 153 del 07/12/2018, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato disposto l'affidamento diretto, dei servizi d'ingegneria e architettura del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di che trattasi, nei confronti dello Studio di progettazione dell'Ing. Giuseppa Castiglia, con sede in Via Li Volsi n. 59/61 – Castelbuono (PA) – P. IVA 03732220821 – C.F. CSTGPP62M64C067H, che ha offerto un ribasso del 10% pari ad un importo contrattuale di € 15.632,78 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- che con disposizione n. 735 del 14/11/2019, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche necessarie per la redazione del progetto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, in via diretta al Geol. Paolo Vizzi, con l'applicazione del ribasso d'asta originario del 6,61%, per un importo contrattuale di € 2.568,36 oltre IVA ed oneri di Cassa previdenziale e quindi per un importo complessivo di € 4.268,36, come da nota prot. n. 63236/S.07/DRPC Sicilia del 15/11/2019 di estensione incarico;
- che in data 27/07/2020 il suddetto progettista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo, avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		<i>lavori a misura</i>	€ 73.773,47	
		<i>Totale importo lavori</i>		73.773,47
	A.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso		6.917,90
Totale importo soggetto a ribasso			73.773,47	
Totale importo dei lavori (A.1+A.2)				80.691,37
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	IVA sui lavori 22%		17.752,10
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% sull'importo lavori)		1.613,83
	B.3	Competenze tecniche per la progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, contabilità e certificato regolare esecuzione		15.632,78
	B.4	Spese tecniche per la redazione della relazione geologica, compreso del 2% per cassa previdenziale		1.734,00
	B.5	Competenze tecniche per attività Collaudo statico		1.912,98
	B.6	Cassa previdenziale 4% e INPS 2% su B.3 e B.5 ed iva 22% su B.5		1.452,18
	B.7	Spese per indagini geognostiche e monitoraggi		2.568,36
	B.8	Oneri conferimento a discarica		450,00
	B.9	Indennità di occupazione temporanea		433,33
	B.10	Contributo ANAC		30,00
	B.11	Somme per imprevisti ed arrotondamenti < 5%		3.029,07
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (Σ da B1 a B11)				46.608,63
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				€ 127.300,00

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 11/03/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 127.300,00, come da suddetto quadro economico, avente CUP: B33B17000060003;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13/04/2021, esecutiva, è stata modificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11/03/2021, relativamente alla tavola 7 REV.2 (calcolo competenze tecniche) e alla tavola B REV.2 (quadro economico), mantenendo l'importo complessivo di € 127.300,00 del progetto definitivo-esecutivo;
- che con determinazione n. 50, Reg. Gen. 127, del 15/04/2021 del Responsabile Area Tecnica/RUP, è stata stabilita la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento in parola, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso offerto sull'importo dei lavori a base d'asta di € 73.773,47, più € 6.917,90 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 80.691,37;
- che con disposizione n. 750 del 06/05/2021, il Soggetto Attuatore ex OCDPC 458/2017, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con il codice 458_C25, di importo complessivamente stimato in € 127.300,00, nonché approvata la determinazione a contrarre n. 50 del 15/04/2021 per l'affidamento dei lavori di cui al predetto progetto definitivo - esecutivo;
- che con determinazione n. 89, Reg. Gen. n. 219, del 23/06/2021 del Responsabile Area Tecnica/RUP, è stato approvato il Verbale Proposta Aggiudicazione del 08/06/2021 del Dirigente del Servizio del DRPC – S.02 Servizio Gare e Contratti, ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Romeo Costruzioni S.r.l., P. IVA: 02911830830, con sede in Via Umberto I° n. 63, c.a.p. 98027 - Roccalumera (ME), che ha offerto il ribasso del 32,2514% per un importo contrattuale di € 56.898,39, oltre IVA al 22%;
- che con Disposizione n. 1607 del 24/09/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, notificata con nota prot. n. 51288 del 27/09/2021, ricevuta a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale 5348, in data 28/09/2021, è stato disposto:
 - la nomina del Sindaco del Comune di Pagliara (ME) in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato: "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, di importo complessivamente stimato in € 127.300,00;
 - il Soggetto Attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui alla disposizione provvedendo a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa e contabile, a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni normative vigenti;
 - il Sindaco del Comune di Pagliara (ME), in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in parola, è autorizzato a contrarre il servizio di collaudo statico in corso d'opera, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della Legge di conversione n. 120/2022;
- che con determinazione n. 152, Reg. Gen. 366, del 19/10/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, è stato effettuato l'affidamento diretto, del servizio di collaudo statico in corso d'opera, relativo ai lavori dell'intervento denominato: "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, modificato da art. 51 della Legge n. 108/2021, nei confronti dell'Arch. Carmelo Molino, P.I. 02518100835, iscritto all'Albo degli Architetti di Messina al n. 995 ed all'Albo della Regione Siciliana al n. 952, con studio in via Roma n. 50, c.a.p. 98020 - Santa Teresa di Riva (ME), per l'importo offerto pari ad € 1.851,57, corrispondente ad un ribasso del 3,21% sull'importo posto a base di offerta, che sommato agli oneri previdenziali per la cassa al 4% pari ad € 74,06, esente IVA al 22% in quanto in regime forfettario, da un importo complessivo di € 1.925,63;
- che il RUP in data 25/11/2021, essendo stati completati tutti gli affidamenti previsti in progetto, ha redatto il quadro economico post gara per la relativa approvazione, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A. IMPORTO PER LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO			POST GARA		Economie
	A.1	Importo dei lavori	€	€	€	€
	A.1	Lavori a misura a base d'asta		73.773,47		
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		6.917,90		6.917,90
		Ribasso d'asta 32,2514%		23.792,98		
		Importo netto		49.980,49	49.980,49	
		Totale importo dei lavori		80.691,37	56.898,39	23.792,98
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
	B.1	IVA sui lavori 22%	17.752,10	17.752,10		12.517,65
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs 50/2016 (2% sull'importo lavori)	1.613,83			
		80% (di cui 45% RUP e collaboratori)	1.291,06			
		20% Amministrazione	322,77	1.613,83		1.613,83
	B.3	Competenze tecniche per la progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, contabilità e certificato regolare esecuzione	15.632,78	15.632,78		15.632,78

B.4	Spese tecniche per la redazione della relazione geologica, compreso del 2% per cassa previdenziale	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
B.5	Competenze tecniche Collaudo statico	1.912,98	1.912,98	1.851,57	61,40
B.6	Cassa previdenziale 4% su B.3 e B.5, INPS 4% su B.3, IVA non calcolata in quanto i professionisti affidatari dei rispettivi servizi di cui alle voci B.3 e B.5 operano in regime forfettario.	1.452,18	1.452,18	3.651,04	- 2.198,86
B.7	Spese per indagini geognostiche e monitoraggi	2.568,36	2.568,36	2.568,36	
B.8	Oneri di accesso alla discarica	450,00	450,00	450,00	
B.9	Indennità di occupazione temporanea	433,33	433,33	433,33	
B.10	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00	
B.11	Somme per imprevisti ed arrotondamenti < 5%	3.029,07	3.029,07	3.029,07	
	SOMMANO	46.608,63	46.608,43	43.511,43	
	ECONOMIE (A + B)		(23.792,98 + 3.097,20)		26.890,18
	Importo complessivo		127.300,00	100.409,82	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		127.300,00		127.300,00

- che con determinazione n. 175, Reg. Gen. n. 420 del 29/11/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP è stato approvato il suddetto quadro economico post gara;
- che con nota prot. n. 6501 del 29/11/2021, il Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Sant'Agata Li Battiati (CT), Servizio S.11 - Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01, la suddetta determinazione n. 175 completa dell'allegato quadro economico post gara;
- che con nota inviata in data 12/07/2022 tramite pec, acquisita al prot. n. 3495 del 13/07/2022, l'impresa Romeo Costruzioni s.r.l., ha chiesto l'aggiornamento prezzi, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022;
- che con nota prot. 09 del 14/07/2022, acquisita al protocollo municipale n. 3556 del 15/07/2022, il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno che venisse riconosciuta la revisione prezzi all'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii.;
- che con verbale del 18/07/2022, sono stati consegnati i lavori che dovevano essere compiuti in 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il giorno 16/09/2022;
- che in data 22/07/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 3/2022 del 22/07/2022, tra l'impresa affidataria dei lavori sopra menzionata ed il Comune di Pagliara "soggetto attuatore", registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, al n. 12477 del 22/07/2022, Serie IT;
- che l'ing. Giuseppa Castiglia, sopra generalizzata, affidataria, dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, di *progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del certificato di regolare esecuzione*, dell'intervento di che trattasi, ha emesso nei confronti del Comune di Pagliara "Soggetto Attuatore" la fattura n. 2/PA del 07/07/2022, dell'importo complessivo di € 10.694,74, relativa alle competenze professionali per aver redatto il progetto definitivo-esecutivo e C.S.P. dell'intervento di che trattasi, acquisita al protocollo municipale n. 3725 del 26/07/2022;
- che con determinazione n. 111 del 08/08/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, è stato approvato il Quadro Tecnico Economico (QTE) – Revisione Prezzi, redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP, a seguito delle disposizioni di cui al D.L. n. 50/2022, dell'intervento denominato: *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, CUP: B33B17000060003*, dell'importo complessivo di € 127.300,00;
- che in data 16/09/2022 i lavori sono stati regolarmente ultimati, come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori del 22/09/2022;
- che con nota prot. n. 15 del 05/10/2022, acquisita al protocollo municipale n. 5191, in data 07/10/2022, l'ing. Giuseppina Castiglia, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo Comune, il 1° Stato di Avanzamento Lavori al 16/09/2022, completo di tutta la relativa documentazione fondamentale (Registro di contabilità, Libretto delle misure, Disegni contabili, ecc.) dell'importo dei lavori ribassato pari a € 56.897,68 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), e il S.A.L. n. 1 Bis, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, redatto ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50 /2022, completo della tabella determinazione revisione prezzi, dai quali risulta un maggiore importo dei lavori al netto del ribasso pari a € 15.642,74, oltre IVA, determinato dall'applicazione dei nuovi prezzi, di cui al vigente prezzario regionale LL. PP. anno 2022 e secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, un importo riconosciuto (90 % del predetto importo) al netto del ribasso d'asta effettuato dall'impresa affidataria dei lavori, pari ad € 14.078,47, oltre IVA ai sensi di legge;
- che l'ing. Giuseppina Castiglia, sopra generalizzata, nella qualità di Direttore dei Lavori, in data 07/10/2022, ha redatto la Relazione a Struttura Ultimata, relativa ai lavori in questione, ai sensi dell'art. 65, del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 6, della L.05/11/1971, n. 1086), regolarmente depositata presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;

- che in riferimento al suddetto S.A.L. n. 1 a tutto il 16/09/2022, il RUP ha emesso in data 05/10/2022 il relativo Certificato di pagamento n. 1, per l'importo complessivo di € 69.068,09, di cui € 56.613,19 per lavori eseguiti, ed € 12.454,90 per I.V.A. al 22% da versare all'erario (split payment);
- che in riferimento al suddetto S.A.L. n. 1 Bis (Art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022) dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, il RUP ha emesso in data 05/10/2022 il relativo Certificato di pagamento n. 1 Bis (Art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), per l'importo complessivo di € 17.175,73, di cui € 14.078,47 per maggior oneri sui lavori eseguiti, ed € 3.097,26 per I.V.A. al 22% da versare all'erario (split payment);
- che l'impresa Romeo Costruzioni S.r.l., sopra generalizzata, affidataria dei lavori di che trattasi, in riferimento ai S.A.L. n. 1 e S.A.L. n. 1 Bis e ai rispettivi Certificati di Pagamento, ha emesso nei confronti di questo Ente:
 - la fattura elettronica n. 35 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 5241 del 11/10/2022, dell'importo complessivo di € 69.068,09, di cui € 56.613,19 per lavori eseguiti, ed € 12.454,90 per IVA al 22% da versare all'erario (split payment), riguardante lo S.A.L. n. 1 a tutto il 16/09/2022 e il relativo Certificato di pagamento n. 1 del 05/10/2022, redatti per i lavori di che trattasi eseguiti;
 - la fattura elettronica n. 36 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 5243 del 11/10/2022, dell'importo complessivo di € 17.175,73, di cui di cui € 14.078,47 per maggior importo lavori eseguiti, ed € 3.097,26 per I.V.A. al 22% da versare all'erario (split payment), riguardante lo S.A.L. n. 1 Bis (Art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022) a tutto il 16/09/2022 e il relativo Certificato di pagamento n. 1 Bis (Art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022) del 05/10/2022, redatti per maggiori oneri sui lavori di che trattasi eseguiti;
- che con nota prot. n. 11828/S.12/DRPC Sicilia, del 20/03/2023, acquisita al protocollo municipale n. 1476, in data 21/03/2023, è stata richiesta dalla DRPC Sicilia la rimodulazione del quadro economico post gara approvato con la determinazione di cui al punto precedente, in quanto nello stesso non risultava previsto l'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- che nel quadro economico post gara, approvato con determinazione n. 175, Reg. Gen. n. 420 del 29/11/2021 e successivamente con determinazione n. 111, Reg. Gen. n. 228 del 08/08/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, oltre alla mancata previsione dell'accantonamento delle somme, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione "Voce B.6" risultava inserito per mero errore, un importo non corretto;
- che con determinazione n. 153, Reg. Gen. n. 310 del 02/11/2022, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale/RUP, in riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 eseguiti a tutto il 16/09/2022 e all'attinente Certificato n. 1 di pagamento della prima rata dell'importo complessivo di € 69.068,09, compreso IVA al 22%, nonché alla fattura n. 35 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 5241 del 11/10/2022, dell'importo complessivo di € 69.068,09, di cui € 56.613,19 per lavori eseguiti, ed € 12.454,90 per IVA al 22%, presentata dall'Impresa Romeo Costruzioni S.r.l., aveva determinato di procedere alla liquidazione della predetta fattura;
- che con nota municipale prot. n. 5680 del 07/11/2022, sottoscritta dal Sindaco e dal RUP, è stata trasmessa al DRPC Sicilia - Palermo, Servizio S.11 - Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01, Attività O.C.D.P.C. 662/2020, ex O.C.D.P.C. 458/2017, la suddetta determinazione n. 153, Reg. Gen. n. 310 del 02/11/2022 e richiesto l'accreditamento della somma complessiva di € 69.068,09, sul conto relativo al Comune di Pagliara, presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Messina;
- che l'arch. Carmelo Molino, sopra generalizzato, nella qualità di Collaudatore Statico, in data 18/11/2022, ha redatto il Certificato di Collaudo Statico, relativo ai lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 67, del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 7, della L. 05/11/1971, n. 1086), regolarmente depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- che a seguito di quanto richiesto dalla DRPC Sicilia, con la suddetta nota prot. n. 11828 /S.12/DRPC Sicilia, del 20/03/2023, con determinazione n. 31, Reg. Gen. n. 79 del 14/04/2023, il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, aveva approvato il quadro economico post gara rimodulato, nel quale erano state inserite, le somme da accantonare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, di cui al SAL 1 Bis dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022 e alla tabella determinazione revisione prezzi, redatti dal D.L. ai sensi dell'art. 26, del D.L. n. 50 /2022 e l'importo corretto alla Voce B.6 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che a seguito di richiesta per le vie brevi dal DRPC Sicilia, relativa a una nuova rimodulazione del quadro economico post - gara, con l'inserimento nello stesso, in maniera più dettagliata, delle somme da accantonare, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, secondo quanto stabilito dalla norma in materia, il RUP ha rimodulato nuovamente il quadro economico post-gara in base alle indicazioni impartite dal DRPC Sicilia, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO COMPRENSIVO DELL'ACCANTONAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022:

A. IMPORTO LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO				QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO		QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO COMPRENSIVO DELL'ACCANTONAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. L. N. 50/2022)
	A.1	Importo dei lavori	€	€	€	€	€
		Lavori a misura a base d'asta		73.773,47			

	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		6.917,90		6.917,90	6.917,90
		Ribasso d'asta 32,2514%			23.792,98		
		Importo netto			49.980,49	49.980,49	49.980,49
	Totale importo dei lavori			80.691,37		56.898,39	56.898,39
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	B.1	IVA sui lavori 22%		17.752,10		12.517,65	12.517,65
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% sull'importo lavori)	80% (di cui 45% RUP e collaboratori)	1.291,06		1.613,83	1.613,83
			20% Amministrazione	322,77			
	B.3	Competenze tecniche per la progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, contabilità e certificato regolare esecuzione		15.632,78		15.632,78	15.632,78
	B.4	Spese tecniche per la redazione della relazione geologica, compreso del 2% per cassa previdenziale		1.734,00		1.734,00	1.734,00
	B.5	Competenze tecniche Collaudo statico		1.912,98		1.851,57	1.851,57
	B.6	Cassa previdenziale 4% su B.3 e B.5, INPS 4% su B.3, IVA non calcolata in quanto i professionisti affidatari dei rispettivi servizi di cui alle voci B.3 e B.5 operano in regime forfettario e pertanto sono esentati dall'I.V.A.		1.452,18		1.349,69	1.349,69
	B.7	Spese per indagini geognostiche e monitoraggi		2.568,36		2.568,36	2.568,36
	B.8	Oneri di accesso alla discarica		450,00		450,00	450,00

B.9	Indennità di occupazione temporanea		433,33		433,33	433,33
B.10	Contributo ANAC		30,00		30,00	30,00
B.11	Somme per imprevisti ed arrotondamenti <5%		3.029,07		3.029,07	1.514,53
B.12	Accantonamento somme per revisione prezzi art. 26 del D. L. 50/2022				Totale maggior importo lavori determinato con il SAL 1 Bis (art. 26, D. L. 50/2022) dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, depurato del ribasso d'asta. 15.642,74	Maggior importo lavori riconosciuto secondo norma nella misura del 90% 14.078,47
B.13						I.V.A. 22% su maggior importo lavori riconosciuto 3.097,26
	SOMMANO		46.608,43		41.210,28	56.871,47
	Importo complessivo		127.300,00		98.108,67	113.769,86
	ECONOMIE					
	ECONOMIE (A + B) Determinate a seguito dell'affidamento dei Lavori e dei Servizi professionali A= Ribasso d'asta sui lavori B = differenza IVA sui lavori a seguito di ribasso d'asta + economie su affidamento servizi tecnici				Economie A 23.792,98	Importo Economie rimaste a seguito dell'accantonamento somme per revisione prezzi art. 26 del D.L. n. 50/2022 13.530,14
					Economie B 5.398,35	
					Sommano (A+B) 29.191,33	
	TOTALE COSTO INTERVENTO		127.300,00		127.300,00	127.300,00

- che con determinazione n. 136, Reg. Gen. n. 303 del 28/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, avente ad oggetto **(Revoca della Determinazione n. 153, Reg. Gen. n. 310, del 02/11/2022, rettifica della Determinazione n. 31, Reg. Gen. n. 79 del 14/04/2023 e approvazione del Quadro Economico Post Gara rimodulato, comprensivo dell'Accantonamento somme, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, relativo all'intervento denominato 458_C25 "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE DEL TORRENTE PAGLIARA, SITO IN C. DA SAN SEBASTIANO" – CUP: B33B17000060003)**, è stata/o:
 - revocata la determinazione n. 153, Reg. Gen. n. 310 del 02/11/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, redatta per la liquidazione della fattura n. 35 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 5241 del 11/10/2022, dell'importo complessivo di € 69.068,09, di cui € 56.613,19 per lavori eseguiti, ed € 12.454,90 per IVA al 22%, presentata dall'Impresa Romeo Costruzioni S.r.l., relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022 e all'attinente Certificato n. 1 di pagamento della prima rata dell'importo complessivo di € 69.068,09, compreso IVA al 22%;
 - rettificata, avendo rimodulato nuovamente il quadro economico post gara così come richiesto dal DRPC Sicilia, la determinazione n. 31, Reg. Gen. n. 79 del 14/04/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, riguardante l'approvazione del precedente quadro economico post gara;
 - approvato il suddetto quadro economico post gara, nuovamente rimodulato, comprensivo dell'accantonamento somme ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
 - dato atto:
 - ✓ che qualsiasi spesa relativa al suddetto quadro economico post gara rimodulato, graverà sul finanziamento concesso dal DRPC Sicilia al Comune di Pagliara, dell'importo complessivo di € 127.300,00, per l'intervento denominato: **"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25,**

- CUP: B33B17000060003, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è stato allocato nel bilancio comunale 2022/2024 al Capitolo 2685/2, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010;

- ✓ che in merito all'importo, determinato dall'incremento relativo alla revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022, per complessivi € 17.175,73, di cui 14.078,47 (Maggior importo lavori riconosciuto secondo norma nella misura del 90%), ed € 3.097,26 (I.V.A. al 22% su maggior importo lavori riconosciuto), verrà richiesta al D.R.P.C. Sicilia, con nota seguente alla presente, l'autorizzazione all'utilizzo di quota parte, pari ad € 15.661,20, del ribasso d'asta sui lavori e per l'importo rimanente, pari ad € 1.514,53, utilizzando il 50% degli imprevisti;
- che con nota municipale protocollo n. 6643 del 01/12/2023, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile Area Tecnica/ RUP, è stata trasmessa al DRPC Sicilia - Palermo, Servizio S.11 – Attività per il superamento dell'emergenza – U.O.B. S.11/01, Attività O.C.D.P.C. 662/2020, ex O.C.D.P.C. 458/2017, la suddetta determinazione n. 136, Reg. Gen. n. 303 del 28/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP e chiesto al DRPC Sicilia l'autorizzazione a poter utilizzare quota parte del ribasso d'asta dei lavori, pari all'importo di € 15.661,19, che sommato all'importo di € 1.514,53 (50% dell'importo degli imprevisti previsti in progetto nelle somme a disposizione dell'amministrazione), determinano la somma complessiva di € 17.175,73 (compreso I.V.A.) accantonata, a seguito della revisione prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022 e ss.mm.ii., nel quadro economico post gara rimodulato;
- che con nota prot. n. 3131 /S.12/DRPC Sicilia, del 25/01/2024, acquisita al protocollo municipale n. 508, in data 25/01/2024, il DRPC Sicilia, ha autorizzato le maggiori somme per rimodulazione del quadro economico post gara a seguito aggiornamento prezzi, autorizzando questo Ente ad utilizzare il ribasso d'asta per la somma richiesta pari a € 15.661,19;
- che con determinazione n. 15 del 08/02/2024, del Responsabile dell'Area Tecnica, è stato/a:
 - ✓ determinato di approvato, lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/09/2022, il relativo Certificato di pagamento n. 1 del 05/10/2022, lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 Bis (Art. 26, D.L. n. 50 del 17/05/2022) eseguiti a tutto il 16/09/2022, la tabella determinazione revisione prezzi, dai quali risulta il maggiore importo dei lavori al netto del ribasso e il relativo Certificato di pagamento Bis n. 1 (Art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022) del 05/10/2022;
 - ✓ determinato di liquidare, la fattura elettronica n. 35 del 10/10/2022, relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 eseguiti a tutto il 16/09/2022 e all'attinente Certificato n. 1 del 05/10/2022 e la fattura elettronica n. 36 del 10/10/2022, riguardante lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 Bis (Art. 26, D.L. n. 50 del 17/05/2022) a tutto il 16/09/2022 e il relativo Certificato di pagamento n. 1 Bis (Art. 26, D.L. n. 50 del 17/05/2022) del 05/10/2022, a favore dell'Impresa Romeo Costruzioni S.r.l., sopra generalizzata, affidataria dei lavori di che trattasi, a seguito di adeguato stanziamento da parte del DRPC Sicilia, nei confronti di questo Comune, delle somme relative alle predette fatture;
- che con determinazione n. 16 del 09/02/2024, del Responsabile dell'Area Tecnica, è stata liquidata la fattura n. 2/PA del 07/07/2022, dell'importo complessivo di € 10.694,74, emessa dall'Ing. Castiglia Giuseppina, sopra generalizzata, relativa alle competenze professionali per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e C.S.P. dell'intervento di che trattasi, acquisita al protocollo municipale n. 3725 del 26/07/2022;
- che con nota acquisita al protocollo municipale 4181 in data 16/07/2025, l'Ing. Giuseppina Castiglia, nella qualità di Direttore dei lavori di cui al Progetto Esecutivo dell'intervento denominato: "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, - CUP: B33B17000060003, ha trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la Relazione sul Conto Finale del D.L. e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- che l'Arch. Molino Carmelo, sopra generalizzato, affidatario del servizio di collaudo statico delle opere in c.a., dell'intervento sopra menzionato, avendo come sopra detto redatto il Certificato di Collaudo Statico, relativo ai lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 67, del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 7, della L. 05/11/1971, n. 1086), regolarmente depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ha emesso nei confronti del Comune di Pagliara "Soggetto Attuatore" la parcella n. 1/PA del 15/09/2025, dell'importo complessivo di € 1.925,63, di cui € 1.851,57 per corrispettivo competenze professionali per espletamento collaudo statico, ed € 74,06 per cassa previdenziale al 4% sull'importo del corrispettivo predetto, senza I.V.A. in quanto il professionista opera in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), acquisita al protocollo municipale n. 5303 del 16/09/2025;

Ritenuto, visto, lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la Relazione sul Conto Finale del D.L. e il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi dal D.L., regolarmente sottoscritti dallo stesso, ed ove di rispettiva competenza, dall'Impresa aggiudicataria ed esecutrice dell'intervento, in segno di accettazione e condivisione dei contenuti, nonché vistati dallo scrivente in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica/R.U.P., redigere il Quadro Economico Finale, relativo all'intervento denominato: "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, - CUP: B33B17000060003, che qui di seguito si riporta:

**QUADRO ECONOMICO FINALE
REDATTO A SEGUITO DELLO STATO FINALE PRODOTTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

A. IMPORTO PER LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO				QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO		QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO COMPRENSIVO DELL'ACCANTONAMENTO SOMME AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. L. N. 50/2022)	QUADRO ECONOMICO FINALE REDATTO A SEGUITO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI	SOMME ANCORA DA RICHIEDERE AL D.R.P.C. SICILIA PER LIQUIDAZIONI FINALI
	A.1	Importo dei lavori	€	€	€	€	€	€	€

		Lavori a misura a base d'asta		73.773,47					
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		6.917,90		6.917,90	6.917,90	6.918,26	
		Ribasso d'asta 32,2514%			23.792,98				
		Importo netto			49.980,49	49.980,49	49.980,49	49.979,42	
		Totale importo dei lavori		80.691,37		56.898,39	56.898,39	56.897,68 Economia = 0,71	284,49
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione									
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	IVA sui lavori 22%		17.752,10		12.517,65	12.517,65	12.517,49 Economia = 0,16	62,59
	B.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% sull'importo lavori)	80%	1.291,06		1.613,83	1.613,83	Economia	
			20%	322,77					
	B.3	Competenze tecniche per la progettazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, contabilità e certificato regolare esecuzione		15.632,78		15.632,78	15.632,78	15.632,78	5.744,90
	B.4	Spese tecniche per la redazione della relazione geologica, compreso del 2% per cassa previdenziale		1.734,00		1.734,00	1.734,00	1.213,80 Economia = = 520,20	
	B.5	Competenze tecniche Collaudo statico		1.912,98		1.851,57	1.851,57	1.851,57	1.851,57
	B.6	Cassa previdenziale 4% su B.3 e B.5, INPS 4% su B.3, IVA non calcolata in quanto i professionisti affidatari dei rispettivi servizi di cui alle voci B.3 e B.5 operano in regime forfettario e pertanto sono esentati dell'I.V.A.		1.452,18		1.349,69	1.349,69	1.349,69	542,83
	B.7	Spese per indagini geognostiche e monitoraggi		2.568,36		2.568,36	2.568,36	2.568,36	

Dato atto che l'Arch. Carmelo Molino, Sopra generalizzato, affidatario del collaudo statico delle opere in c.a., di cui al Progetto Esecutivo più volte sopra citato, ha regolarmente espletato il servizio aggiudicatosi;

Vista la parcella n. 1/PA del 15/09/2025, dell'importo complessivo di € 1.925,63, di cui € 1.851,57 per corrispettivo competenze professionali per espletamento collaudo statico, ed € 74,06 per cassa previdenziale al 4% sull'importo del corrispettivo predetto, senza I.V.A. in quanto il professionista opera in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), acquisita al protocollo municipale n. 5303 del 16/09/2025, emessa dall'Arch. Carmelo Molino, C.F.: MLN CML 67D20 G234F, P.I. 02518100835, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Messina al n. 995, con studio in Via Roma n. 50, c.a.p. 98020 - Santa Teresa di Riva (ME), per aver effettuato il Collaudo Statico e per tanto per aver redatto il Certificato di Collaudo Statico, per le opere in c.a. di cui al progetto esecutivo dell'intervento di *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25 – CUP: B33B17000060003; - CIG: Z17327844F;*

Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. n. 136/2010, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", prodotta dal suddetto professionista, acquisita al protocollo municipale n. 6702 in data 12/11/2025;

Visto il certificato di regolarità contributiva richiesto, Protocollo Inarcassa.2074062.12-11-2025, acquisito al protocollo municipale n. 6707 in data 12/11/2025, dal quale si evince che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali;

Ritenuto di poter procedere con la presente determinazione, all'approvazione del quadro economico finale, relativo al progetto dell'intervento denominato: *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25 – CUP: B33B17000060003*, sopra rappresentato, nel quale c'è una colonna in cui è stata riportata la somma da richiedere ancora al DRPC Sicilia, per effettuare le ultime liquidazioni e chiudere definitivamente l'intervento, nonché alla liquidazione della suddetta parcella n. 1/PA del 15/09/2025, relativa alle competenze professionali per l'espletato del collaudo statico delle opere in c.a., di cui al predetto progetto;

Dato atto altresì che alla liquidazione della suddetta parcella, si farà fronte con il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato: *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, di importo complessivamente stimato in € 127.300,00*, con le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057, a seguito di adeguato stanziamento del DRPC Sicilia, che è stato previsto nel bilancio comunale 2021/2023, al Capitolo 2685/2, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, mantenuto nei bilanci comunali degli anni a seguire e per ultimo nel vigente bilancio comunale pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

Accertata la regolarità del procedimento;

Vista la Determinazione Sindacale n. 18 del 29/08/2025, con la quale lo scrivente Arch. Gaetano Di Fato, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici", integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- i Regolamenti ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 36/2023;
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.


D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che

- 1) **Di approvare** la suddetta narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) **Di approvare**, visti, lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 16/09/2022, la Relazione sul Conto Finale del D.L. e il Certificato di Regolare Esecuzione, trasmessi dal D.L., il Quadro Economico Finale del progetto relativo all'intervento realizzato, che allegato alla presente né forma parte integrante e sostanziale, nel quale c'è inserita una colonna, nella quale è riportata la somma ancora da liquidare pari a complessivi € (*comprendente anche l'importo oggetto di liquidazione di cui al presente atto*) per chiudere definitivamente il progetto di che trattasi, che dovrà essere richiesta al DRPC Sicilia e trasferita presso questo Comune;
- 3) **Di procedere** alla liquidazione della Parcella n. 1/PA del 15/09/2025, dell'importo complessivo di € 1.925,63, di cui € 1.851,57 per corrispettivo competenze professionali per espletamento del collaudo statico, ed € 74,06 per cassa previdenziale al 4% sull'importo del predetto corrispettivo, senza I.V.A. in quanto il professionista opera in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), acquisita al protocollo municipale n. 5303 del 16/09/2025, emessa dall'Arch. Carmelo Molino, C.F.: MLN CML 67D20 G234F, P.I. 02518100835, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Messina al n. 995, con studio in Via Roma n. 50, c.a.p. 98020 - Santa Teresa di Riva (ME), per aver effettuato il Collaudo Statico in corso d'opera e per tanto per aver redatto il Certificato di Collaudo Statico per le opere in c.a., di cui al progetto esecutivo dell'intervento di *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25 – CUP: B33B17000060003; - CIG: Z17327844F;*
- 4) **Di dare atto** che alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.925,63, di cui alla suddetta parcella, si farà fronte con il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato *"Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", nel Comune di Pagliara (ME), identificato con codice 458_C25, di importo complessivamente stimato in € 127.300,00*, con le risorse

disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057, a seguito di adeguato stanziamento del DRPC Sicilia, che è stato previsto in origine nel bilancio comunale 2021/2023, a valere sul Capitolo 2685/2, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, mantenuto nei bilanci degli anni successivi e per ultimo nel bilancio comunale pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

- 5) **Di trasmettere** copia della presente unitamente ai documenti giustificativi della spesa alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo, Servizio S.11 - *Attività per il superamento dell'emergenza* – U.O.B. S.11/01 - *Attività O.C.D.P.C. 662/2020, ex O.C.D.P.C. n. 458/2017* e al Servizio S.12 – *Servizio Regionale di Protezione Civile della Provincia di Messina*, per i provvedimenti di competenza, nonché ai fini dell'accreditamento della somma complessiva relativa alla suddetta parcella pari ad € 1.925,63 a favore di questo Comune, presso la **Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato – Sezione di Messina**, Codice IBAN: IT 34 R 01000 04306 TU0000027807;
- 6) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria Comunale ad emettere il mandato di pagamento, relativo alla parcella sopra citata, nei confronti dell'Arch. Carmelo Molino, a seguito dell'accreditamento delle suddette somme da parte del DRPC Sicilia, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente che il professionista intrattiene presso l'Istituto di credito, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Furci Siculo (ME), Codice IBAN: IT 09 U 01030 82190 000000524973, come da dichiarazione di tracciabilità prodotta dal professionista, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, acquisita al protocollo municipale n. 6702 in data 12/11/2025;
- 7) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Gaetano Di Fato)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, grava sul finanziamento del DRPC Sicilia concesso per l'intervento denominato "Ricostruzione muro d'argine del Torrente Pagliara", identificato con codice 458_C25 di importo complessivamente stimato in € 127.300,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è stato previsto nel bilancio comunale 2021/2023, al Capitolo 2685/2, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, mantenuto nei bilanci comunali degli anni successivi e per ultimo nel bilancio comunale pluriennale vigente 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, impegno n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 13/11/2025

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Antonietta Briguglio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzione del comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
