



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore III - Tecnico e Gestione del Territorio



Città del Tricolore

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. Gen 533 del 02/12/2025

OGGETTO:	DSG n. 249/2025 del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino /Distretto Idrografico Sicilia "Intervento urgente per realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini" – CUP D17G24000450002 , CIG B66D9445B62 – Approvazione atti di contabilità finali e liquidazione sal n. 1 nonché ultimo (finale)
-----------------	--

Il Responsabile della P.O. III

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/13 e s.m.i.;

VISTE le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n 36 e ss.mm.ii
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 3/2025 con cui è stato individuato quale Responsabile dell'Area P.O. UTC.
- Il DSG n. 249/2025 del Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino /Distretto Idrografico Sicilia, con il quale si è disposta l'approvazione della Convenzione stipulata tra l'Autorità di Bacino (Ente Beneficiario del finanziamento) e l'Amministrazione Comunale di Comitini (Stazione Appaltante dei lavori) finalizzata alla realizzazione dell'intervento dal titolo "*Interventi urgenti per la realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini (AG)*" CUP: **D17G24000450002**;

PREMESSO che: con D.D. 356 del 05/08/2025 è stata approvata la decisione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori dell'intervento urgente "**Realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini**" CUP D17G24000450002, a favore dell'impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG)

DATO ATTO che:

- alla Determina Dirigenziale n. 356 del 05/08/2025 è stata attribuita valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, sottoscritta il 25/08/2024;
- la consegna dei lavori è stata effettuata il 25/08/2025 come da verbale di consegna;
- l'effettivo inizio si è avuto per come comunicato con nota prot. 6567 del 28/08/2025 e da apposita dichiarazione il 29/08/2025;
- i lavori si sono completati, entro i termini contrattuali, il 20/10/2025 per come attestato dall'apposito certificato di fine lavori, sottoscritto dallo scrivente e dall'impresa;
- che è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'intervento prot. 9.112 del 28/11/2025;
- che con determina dirigenziale 531/2025 sono state accertate e impegnate le spese inerenti

all'intervento di che trattasi

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n 2PA del 28/11/2025 presentata dalla all'impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG), per l'esecuzione dei lavori di cui all' "Intervento urgente per realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini" – CUP D17G24000450002, nello stato di avanzamento I nonché ultimo (finale), della complessiva somma di 196.052,41 (€ 160.698,70 per l'impresa ed € 35.353,71 per Iva al 22%);

DATTO ATTO che con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL 51800005 (scadenza validità 22/03/2026), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa esecutrice dell'intervento è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la L. 142/90 e ss.mm.ii così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

VISTA la L.r. n 7/92;

VISTO il TU.EE.LL approvato con D.lgs.267/2000;

VISTA la L.R. n 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii;

VISTO L'O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra specificato

DETERMINA

Quanto in premessa fa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione

Di Approvare gli atti di contabilità finali: 1) Libretto delle misure; 2) Registro di contabilità; 3) Sommario del registro di contabilità; 4) Stato avanzamento n° 1 e ultimo dei lavori eseguiti al tutto il 24/10/2025; 5) Certificato di pagamento lavori n. 1 ed ultimo; 6) Verbale misurazione distanza n. 1 discarica;


Di Approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di Liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, la fattura n 2PA del 28/11/2025, presentata dalla all'impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG), relativa all'esecuzione dei lavori di cui all' "Intervento urgente per realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini" – CUP D17G24000450002 – CIG B66D9445B62, a valere sullo stato di avanzamento n. I nonché ultimo (finale), per l'importo complessiva di 196.052,41 (di cui € 160.698,70 per lavori ed € 35.353,71 per Iva al 22%), sull'impegno n. 233/2025

Di dare atto che l'"*Intervento urgente per realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini*" – CUP D17G24000450002 – CIG B66D9445B62 è finanziato dal bilancio regionale - esercizio 2025, sul capitolo di spesa n. 842073 "Spese per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" – cod. SIOPE: U.2.02.02.02.002, Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;

Di attestare la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa derivante dall'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del TU.EE.LL.;

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la predisposizione della pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente, nonché di inviarne copia al Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia – Servizio 8, "Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia", all'indirizzo PEC autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it, affinché possa procedere al relativo pagamento.

Il Responsabile del Settore III
Tecnico e Gestione del Territorio

Ing. Giovanni Gentiluomo

Comune di Comitini
Provincia Agrigento

Lavori di: Intervento per la realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto di Vallone Cantarella e affluente torrente Salinella nel territorio del Comune di Comitini (AG).

Impresa: I&G di Cacciatore Maurizio

Contratto in data 05/08/2025

CERTIFICATO N° 1 ed ultimo per il pagamento della prima rata di	€	160.698,70
Per I.V.A. 22%	€	35.353,72
Importo da pagare	€	196.052,42

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
.		Totale €

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 160.698,70 di cui euro 7.357,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cioè:

Imp. lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	153.341,49	
Oneri sicurezza non inclusi nella stima lavori	4.850,46	
Oneri sicurezza inclusi nella stima lavori	2.506,75	
Sommando €	160.698,70	160.698,70
da cui detraendo :		
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €	0,00	0,00
Risulta il credito dell'Impresa in Euro	160.698,70	

Certifica che ai termini dell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 160.698,70 (diconsi euro centosessantamilaseicentonovantotto/70)

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

- INAIL di Agrigento, codice ditta n. 18803053-01, P.A.T. n. 21110761-73 con decorrenza continuativa;
- INPS di Agrigento matricola n. 0106114553;
- Cassa Edile Agrigentina codice n. 14298, codice cassa n. AG00.

Comitini, 27/10/2025

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Giovanni Gentiluomo)





COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Città del Tricolore

Settore III - Tecnico e Gestione del Territorio

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023)

Lavori di **Intervento urgente per realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell'affluente torrente Salinella nel comune di Comitini**

Rup/DL	Ing. Giovanni Gentiluomo
Impresa	I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG)
Contratto	Lavori affidati mediante la Determina Dirigenziale n. 356 del 05/08/2025, per un importo pari a € 147.107,13 (142.581,11 base d'asta, 7.107,13 oneri sicurezza) oltre IVA al 22% pari a € 32.363,57, per un totale lordo pari a € 179.470,70, a seguito di uno sconto del 1,81% (142.581,11 – 142.581,11*1,81/100 = 140.000,00) sull'importo a base di gara.
CUP	D17G24000450002
CIG	Affidamento Lavori B66D9445B62 (D.D. 356/2025)

—
COMUNE DI COMITINI
Comune di Comitini
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0009112/2025 del 28/11/2025
Firmatario: Giovanni Gentiluomo

Premesso che

- che questa **Amministrazione comunale** ha trasmesso una scheda di segnalazione di criticità idrauliche dei corsi d'acqua del demanio idrico fluviale del Comune di Comitini con nota prot. 1061 del 14/02/2024;
- che nelle date 10/04/2024 e 02/08/2024 si sono svolti due sopralluoghi congiunti tra tecnici del Comune di Comitini e i tecnici dell'autorità di bacino presso il Vallone Cantarella all'altezza dell'affluente torrente Salinella;
- che da detti sopralluoghi si è constatato, per come riportato nell'apposito verbale, che le maggiori criticità nei luoghi sopra indicati, si riscontrano a valle della S.S. 189 Agrigento-Palermo e della linea ferrata, dove la sezione del corso d'acqua si riduce notevolmente specie in corrispondenza di una strada sterrata, a servizio di fonti agricoli e del collegamento con un'area forestale della regione siciliana;
- che in data 07/08/2024 è pervenuta la nota prot. 20400, agli atti del comune prot. 5674/2024, della Regione Siciliana-Autorità del Distretto Idrografico della Sicilia, Servizio 5 – Pareri e autorizzazioni ambientali-Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento-Caltanissetta ed Enna) – **ADB**, con la quale si invitava il Sindaco del Comune di Comitini, nelle more della

realizzazione degli interventi indicati nel verbale di sopralluogo, a emettere apposita ordinanza di chiusura della strada sterrata, in occasione di eventi piovosi eccezionali e/o allerte meteo diramate dalla protezione civile, avendo cura di allertare principalmente coloro che correttamente attraversano la suddetta strada e quindi le aziende ubicate a valle della stessa e il personale dell’Azienda delle Foreste Regionali;

- che in ottemperanza a quanto disposto dall’**AdB**, il Sindaco di Comitini ha emesso apposita ordinanza sindacale, n. **21** del **23/08/2024**;
- che in data **23/09/2024** è pervenuta la nota prot. **6978** dell’**AdB**, con la quale, per ragioni di celerità, economicità ed efficienza, comunicava che si voleva avvalere di codesta Amministrazione Comunale, quale soggetto attuatore esterno (con funzione di Stazione Appaltante) tramite la stipula di apposita Convenzione, con la quale si regolavano i rapporti tra le parti nell’ambito del finanziamento concesso e definivano le modalità attuative dell’intervento;
- che il Sindaco del Comune di Comitini ha sottoscritto la sopra indicata convenzione, accettando il finanziamento e le modalità attuative dell’**“Interventi urgenti per la realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e affluente torrente Salinella nel territorio del Comune di Comitini (AG)”** di importo presuntivo pari ad € **226.930,00**;
- che con D.D. n. **515** del **28/10/2024** sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’**“Interventi urgenti per la realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e affluente torrente Salinella nel territorio del Comune di Comitini (AG)”**, all’ing. Giuseppe Butera, con studio in via Scozia, 3 Aragona P.IVA 02623730849, per un importo complessivo di € **6.237,00** compreso cassa al 4% pari a € **198,00** e iva al 22% pari a € **1.089,00**.
- Il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall’art. 22 dell’Allegato I.7 del DLgs n. 36/2023 è stato consegnato dal libero professionista incaricato – ing. Giuseppe Butera il **16/12/2024** con nota prot. n. **9469**.
- che il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, è stato verificato in contraddittorio tra lo scrivente rup e il progettista ing. Giuseppe Butera e successivamente validato, con verbale prot. **533** del **23/01/2025**;
- che il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con D.D. **41** del **27/01/2025**;
- che il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con D.G.M. **10** del **27/01/2025**;
- che il quadro economico del progetto è stato riapprovato con D.D. n. **70** del **12/02/2025**, a seguito di una rimodulazione effettuata dal progettista incaricato nella sezione relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione, variazione già recepita nel decreto di finanziamento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Importo €.
A - IMPORTO DEI LAVORI	€ 149.688,35
Di cui: a base d’asta	€ 142.581,22
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.107,13
Costo manodopera (inclusa nei lavori a base d’asta)	€ 42.264,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
1) Per competenze tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensive di contributo integrativo	€ 5.148,00
2) Per IVA, il 22% di A + il 22% di B1	€ 34.064,00
3) Incentivi tecnici art. 113 del DLgs. 36/2023 (2*)	€ 2.993,77
4) Per imprevisti	€ 14.400,89
5) Oneri discarica	€ 17.000,00
6) Caratterizzazione materiale da conferire in discarica	€ 3.600,00
7) Per ANAC	€ 35,00
TOTALE B	€ 77.241,65
Importo complessivo del progetto	€ 226.930,00

- che con D.D. **356** del **05/08/2025** è stata approvata la decisione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori dell’intervento urgente **“Realizzazione di opere di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto del vallone Cantarella e dell’affluente**

torrente Salinella nel comune di Comitini” CUP D17G24000450002, a favore dell’impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG), per un importo pari a € 147.107,13 (142.581,11 base d’asta, 7.107,13 oneri sicurezza) oltre IVA al 22% pari a € 32.363,57, per un totale lordo pari a € 179.470,70, a seguito di uno sconto del 1,81% (142.581,11 – 142.581,11*1,81/100 = 140.000,00).

- nell’esecuzione dell’intervento le quantità effettive, in particolare gli scavi di sbancamento (articolo elenco prezzi sic2024_19.1.1.1) sono risultati maggiori rispetto le previsioni progettuali, stante la natura e la tipologia delle lavorazioni, apportando un incremento dei lavori da € 149.688,35 a € 163.525,90, pari a un incremento del 9,24%, valore ricompresi nei limiti previsti dall’art. 120 comma 3 lettera b) (inferiore al 15%) del D.lgs. 36/2023.

Da tutto quanto sopra, per come esplicitato nello stato di avanzamento n° 1 ed ultimo dei lavori, eseguiti a tutto il 24/10/2025 (fine lavori), l’importo netto totale dei lavori riconosciuto all’impresa ammonta ad € 160.698,70, così ricavato:

Importo lordo lavori (A)	€	163.525,90	
a dedurre oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori (1,579797097% di "A" - oneri specifici)	€	2.506,75	
a dedurre oneri specifici della sicurezza non inclusi nei lavori	€	4.850,46	
Importo lavori soggetti a ribasso (B)	€	156.168,69	
Il ribasso d’asta del 1,81 % su (B)	€	2.827,20	
	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€ 153.341,49	153.341,49
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€		2.506,75
Oneri specifici della sicurezza non inclusi nei lavori	€		4.850,46
"C" IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		160.698,70

Da tutto quanto sopra premesso, si dà atto che il quadro economico **finale**, al netto dei ribassi, dell’intervento risulta il seguente:

Quadro economico		
A) Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 160.698,70
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 44.883,25
1) Per competenze tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensive di contributo integrativo	€ 5.148,00	
2) Per I.V.A. il 22% di A) + il 22% di B1)	€ 36.486,27	
3) Incentivi tecnici art. 113 del D.Lgs. 36/2023 (2%)	€ 3.213,97	
4) Per imprevisti	€ -	
5) Oneri discarica	€ -	
6) Caratterizzazione materiale da conferire in discarica	€ -	
7) Per ANAC	€ 35,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 44.883,25
Totale costo del progetto A+B		€ 205.581,95
8) Economie	€ 21.348,05	
9) Finanziamento concesso A+B+E	€ 226.930,00	

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori**

I lavori furono consegnati il giorno 25/08/2025 come da verbale in pari data firmato dall'impresa; Con nota prot. 6567 del 28/08/2025 l'impresa ha comunicato l'effettivo inizio, certificato da apposita dichiarazione datata 29/08/2025.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardi**

I lavori d'appalto dovevano essere completati entro il 23/10/2025, per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale è stata fissata allo 0,05% dell'ammontare netto contrattuale in base all'art. 20 del capitolo speciale d'appalto.

- **Sospensione e ripresa dei lavori**

- **Proroghe**

- **Ultimazione dei lavori**

I lavori si sono completati, entro i termini contrattuali, il **20/10/2025**, per come attestato dall'apposito certificato di fine lavori, sottoscritto dallo scrivente e dall'impresa.

MISURAZIONE DISTANA DISCARICA AUTORIZZATA

Come riportato nel verbale dell'8/10/2025, a seguito della disposizione impartita dallo scrivente Direttore dei Lavori, sono stati effettuati i necessari accertamenti finalizzati all'individuazione di una discarica autorizzata idonea e prossima al cantiere. È stata pertanto individuata la discarica ubicata in contrada San Benedetto, nel Comune di Favara, situata a una distanza di 28,6 km dal sito di intervento. La suddetta discarica è gestita dalla società *Ecologia Ambientale Srl*, con sede legale in via Cavalieri Magazzeni 81, 92100 Agrigento, titolare dell'A.U.A. n. 01 del 12/10/2015, rilasciata dal Comune di Favara ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 20/10/2025 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 160.698,70
A DEDURRE ACCONTI GIA CORRISPOSTI:	
ANTICIPAZIONI non richiesta	€ 0,00
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 ed ultimo	€ 160.698,70
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 160.698,70

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo il giorno 20/10/2025 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita del cantiere.

Da un attento esame del cantiere, si è riscontrato una esecuzione con magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Ing. Giovanni Gentiluomo

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG), corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato nonché alle disposizioni impartite dal D.L. nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 120 comma 3 lettera b) del D.lgs. 36/2023;
- che i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'Impresa è di € 160.698,70 e perciò compreso nei limiti delle somme autorizzabili,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa I. & G. di Cacciatore Maurizio P.IVA 02591020843 con sede legale in via F. 34, 3 Raffadali (AG), sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad euro **160.698,70** (diconsi euro centosessantamilaseicentonovantotto/70) che può pagarsi all'Impresa.

Comitini lì 28/11/2025

IL Direttore dei lavori/RUP

(ing. Giovanni Gentiluomo)

Firmato digitalmente da
Giovanni Gentiluomo

CN = Giovanni Gentiluomo
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento
T = Ingegnere
SerialNumber = TINIT-GNTGNN72H22A089Y
C = IT