



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it – PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **187** del **11.12.2025**

OGGETTO : **lavori di messa a norma ed efficientamento energetico a led - impianti di illuminazione pubblica della Frazione Rocchette** – (Decreto del Ministero dell'Interno 30.02.2020 * art. 1 commi dal 29 al 37 della legge 27.12.2019 n. 160 * PNRR missione 2 componente 4 investimento 2.2 annualità 2023)
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e QUADRO FINALE DELLA SPESA OCCORSA
Ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA s.r.l. - TERNI
CUP G32E22000970007

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 11.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la deliberazione di G.M. n. 16 del 06.02.2012 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni, lo Sportello Unico per l'Edilizia, nell'ambito del servizio assetto del territorio – area tecnica ed è stato nominato responsabile dello stesso il responsabile del servizio assetto del territorio, al quale compete, comunque, il rilascio dei provvedimenti conclusivi;
- premesso che il Comune di TORRI in Sabina risulta beneficiario di un contributo assegnato con Decreto del Ministero dell'Interno in base all'art. 1 commi dal 29 al 37 della legge 27.12.2019 n. 160 (*legge di Bilancio 2020*) per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno;
- che per l'anno 2023 questo ente, con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risulta destinatario di un contributo di € 50.000,00;
- che con Decreto Ministeriale del 06.08.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;
- che tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2 : rivoluzione verde e transizione ecologica; componente C.4; tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2; interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni; all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- che con D.L. 06.11.2021, n. 152 convertito nella Legge 233/2021 sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare l'art. 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;
- che di particolare rilievo è la prescrizione che prevede per i Comuni beneficiari delle risorse di all'art. 1 comma 29 della legge 27.12.2019 n. 160, laddove una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo 2020 – 2024 deve essere destinata alla realizzazione delle opere di efficientamento dell'illuminazione pubblica ed al risparmio energetico degli edifici pubblici;
- che in base agli atti di programmazione comunale un intervento prioritario ed indifferibile è costituito dalla messa in sicurezza e dall'efficientamento energetico con lampade a led dell'impianto di pubblica illuminazione della Frazione Rocchette;

- che tra le condizioni di assegnazione di detto contributo vi è l'inizio dei lavori entro il 15 settembre 2023;

- che per attuare detto intervento con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 12 del 15.01.2023 è stato incaricato per la progettazione - direzione dei lavori - coordinamento per la sicurezza - contabilità e collaudo l'Ing. Jr. CRESTA Maurizio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di TERNI al n. B-33 con recapito in strada del Ponticello, n. 1/B - int. 8 - 05100 - TERNI (TR) - c.f. CRS MRZ 60P28 L117R - p. I.V.A. 01471140556;

- che con propria precedente determinazione n. 72 del 25.05.2023 è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori in trattazione redatta dall'Ing. jr CRESTA Maurizio che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 così derivante .

• importo dei lavori a base di gara	€ 37.000,00
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 38.500,00
• spese per servizi tecnici (progettazione, d.l. contabilità, collaudo)	€ 4.950,00
• contr. prev.le (CNPAIA) 4%	€ 198,00
• I.V.A. 22% su spese servizi tecnici e contr. prev.le	€ 1.132,56
• incentivo funzioni tecniche (R.U.P.)	€ 585,20
• lavori in economia I.V.A. inclusa	€ 784,24
• I.V.A. 10% sui lavori	€ 3.850,00
TOTALE GENERALE	€ 50.000,00

- che con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 101 del 13.09.2023 sono stati affidati i lavori in trattazione alla ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 48 - 05100 - TERNI (TR), per l'importo netto di € 38.130,00 così derivante :

• importo complessivo dei lavori	€ 38.500,00
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 37.000,00
a detrarre il ribasso d'asta del 1,00%	€ 370,00
sommano	€ 36.630,00
+ oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 38.130,00

- accertato che le opere sono state ultimate e regolarmente eseguite come risulta dallo stato finale dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione redatti dal d.l. Ing. jr CRESTA Maurizio ed acquisiti agli atti;

- che in particolare, dalle risultanze dello stato finale dei lavori, la ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA s.r.l. ha eseguito lavori per l'importo complessivo netto di € 38.130,00 oltre I.V.A. 10%;

- accertato pertanto che le opere sono state ultimate e regolarmente eseguite, come risulta dagli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione redatti dal d.l. Ing. jr CRESTA Maurizio ed acquisiti agli atti;

- che con propria determinazione n. 138 del 10.09.2025 sono state liquidate le competenze tecniche in favore dell'Ing. Jr CRESTA Maurizio, determinate in € 4.950,00 oltre € 198,00 per 4% CNPAIA ed € 1.132,56 così complessivi € 6.280,56;

- che con propria precedente determinazione n. 139 del 10.09.2025 è stato liquidato il fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari a complessivi € 585,20 come previsto nel quadro economico di progetto;

- visto l'art. 15 comma 3 del D.M. Infrastrutture 07.03.2018, n. 49 il quale prevede che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

- ritenuto pertanto con presente atto di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e del quadro finale della spesa occorsa;

- Visto il D.Lgs 31.03.2023, n. 36;
- Visto il D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- Visto il D.M. Infrastrutture 07.03.2018, n. 49;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora vigente;
- Visto il D.M. 19.04.2000, n. 145 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

DETERMINA

1) – di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico a led degli impianti di illuminazione pubblica della Frazione Rocchette * (Decreto del Ministro dell'Interno in base all'art. 1 commi dal 29 al 37 della legge 27.12.2019 n. 160 (*legge di Bilancio 2020* – annualità 2023) redatti dal d.l. Ing. jr CRESTA Maurizio;

2) - di liquidare, in favore della ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA s.r.l. con sede in TERNI (TR) – Via Maestri del Lavoro, n. 48, lo stato finale a saldo dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico a led degli impianti di illuminazione pubblica della Frazione Rocchette per l'importo di € 38.130,00 oltre € 3.813,00 per I.V.A. 10% così complessivi € 41.943,00 come risulta dagli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione redatti dal d.l. Ing. Jr CRESTA Maurizio;

3) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del Regolamento comunale di contabilità e previa acquisizione della fattura emessa in formato elettronico ed avente per oggetto la cessione di beni e/o prestazioni di servizio, ove l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente ai sensi dell'art. 1 comma 629 – legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di “*Split payment*”;

4) – di approvare altresì il quadro finale della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori in esame così determinata :

importo netto dei lavori eseguiti	€	38.130,00
spese tecniche		
(progettazione - d.l. - coord. sicurezza-contabilità e collaudo)	€	4.950,00
contributo previdenziale 4% CNPAIA	€	198,00
compenso art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)	€	585,20
I.V.A. sui lavori (10%)	€	3.813,00
I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA (22%)	€	1.132,56
IMPORTO TOTALE	€	48.808,76

5) – di dare atto che rispetto al finanziamento assegnato di € 50.000,00 si è registrata una economia di € 1.191,24;

6) – di trasmettere copia del presente atto alla ditta ELETTRIMPIANTI UMBRA s.r.l. ed al d.l., Ing. jr CRESTA Maurizio;

7) - di prendere atto che la spesa sostenuta è contenuta nell'ambito del finanziamento di € 50.000,00 concesso con Decreto del Ministro dell'Interno in base all'art. 1 commi dal 29 al 37 della legge 27.12.2019 n. 160 (*legge di Bilancio 2020* – annualità 2023);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

Visto : IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato