



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 671**

## **DETERMINAZIONE del SETTORE 2^**

**(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)**

**n. 282 del 10-12-2024**

Ufficio: **TECNICO**

**Oggetto: "P.N.R.R. M4 C1 Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO" - CUP: G58H22000020006 - CIG: 9806788179. Concessione proroga termine ultimazione lavori.**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di dicembre, il Responsabile del 2 ^ settore, geom. Pino Cori,

### **Visti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022, in cui risulta inserito l'intervento "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO", identificato dal seguente CUI L00376950440202200017, per un importo di € 1.080.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 103 del 27/07/2023 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026 e relativi allegati;
- con Deliberazione di G.C. n. 159 del 14/11/2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Deliberazione della G.C. n. 1 del 11/01/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il triennio 2024-2026, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- l'intervento in oggetto, di complessivi € 1.080.000,00, è stato finanziato con fondi PNRR dall'Unione europea – Next Generation EU, con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";
- con determinazione R.G. n. 579 del 17/11/2022, a seguito di procedura espletata sul MePA, RdO n. 3234558, si affidavano i servizi tecnici per la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e contabilità inerenti l'intervento denominato "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO" a favore dell'ing. Daniele Iacoboni, P.IVA 02040870673, con sede legale a Sant'Omero (TE);
- con delibera di Giunta comunale n. 17 del 31/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, predisposto dall'ing. Daniele Iacoboni, tecnico incaricato con Determinazione del 2° Settore R.G. n. 579 del 17/11/2022, per un importo complessivo di €1.080.000,00, successivamente riapprovato con delibera di Giunta comunale n. 56 del 27/04/2023, per aggiornamento dei prezzi unitari, per un importo complessivo pari a € 1.188.000,00, di cui € 973.199,03 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati in € 32.390,63, e € 214.800,97 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- con propria determinazione R.G. n. 205 del 28/04/2023 si avviava una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi all'intervento denominato "Ampliamento mensa scolastica presso Scuola di infanzia Colle Gioioso", CUP G58H22000020006, finanziati con fondi PNRR dall'Unione Europea – Next Generation EU, mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020, per un importo complessivo di € 973.199,03, comprensivo di oneri per la sicurezza quantificati in € 32.390,63, provvedendo tra l'altro ad attribuire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- con determinazione R.G. n. 446 del 29/05/2023 della SUA Provincia di Fermo, a seguito della procedura di gara di cui sopra, si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava in via definitiva l'appalto lavori relativi all'intervento denominato "Ampliamento mensa scolastica presso Scuola di infanzia Colle Gioioso", CUP G58H22000020006, finanziati con fondi PNRR dall'Unione Europea – Next Generation EU, a favore dell'Operatore economico TENAGLIA S.r.l., avente sede legale in via S.S. 84 km 54+500 – Casoli (CH) – 66043, C.F. e P.IVA 01235490693, per un importo di aggiudicazione pari a € 755.608,86 oltre IVA di legge, giusta ribasso percentuale del 23,128% offerto in sede di gara;
- con determinazione R.G. n. 521 del 19/06/2023 della SUA Provincia di Fermo, a seguito della conclusione positiva dell'iter di verifica sulle autodichiarazioni rese dall'aggiudicatario della procedura in oggetto in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, si dava atto ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva approvata con determinazione R.G. n. 446 del 29/05/2023;

- con determinazione R.G. n. 316 del 26/06/2023 si prendeva atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "Ampliamento mensa scolastica presso Scuola di infanzia Colle Gioioso", CUP G58H22000020006, finanziati con fondi PNRR dall'Unione Europea – Next Generation EU, a favore dell'Operatore economico TENAGLIA S.r.l., per un importo contrattuale pari a € 755.608,86, determinato dalla somma di € 723.218,23 derivante dall'applicazione del ribasso del 23,128% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 940.808,40) e dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.390,63, oltre IVA di legge, disposta dalla SUA Provincia di Fermo;
- in data 31 luglio 2023 si stipulava il relativo contratto tra la Ditta appaltatrice e il comune di Monteprandone, avente Rep. n. 4130;
- la consegna dei lavori è stata eseguita in data 20/09/2023, come da verbale sottoscritto tra l'impresa esecutrice e la direzione dei lavori, con termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori stabilito in 361 (trecentosessantuno) giorni naturali e consecutivi, pertanto previsto al 15/09/2024;

**Ricordato che** ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il geom. Pino Cori, in qualità di Responsabile del 2° settore;

**Visti** i seguenti verbali, redatti dal Direttore dei lavori e depositati nel fascicolo d'ufficio:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 28/02/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 15/04/2024, nel quale il termine dei lavori veniva riaggiornato alla data del 01/11/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 03/08/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 27/08/2024, nel quale il termine dei lavori veniva riaggiornato alla data del 25/11/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 06/09/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 15/06/2024, nel quale il termine dei lavori veniva riaggiornato alla data del 04/12/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 19/10/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 26/10/2024, nel quale il termine dei lavori veniva riaggiornato alla data del 11/12/2024;

**Dato atto che** la Ditta Tenaglia Srl, con nota acquisita al protocollo comunale n. 29064 del 06/12/2024, ha inoltrato richiesta motivata di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di complessivi giorni 150 (centocinquanta), legata alle seguenti complicanze riscontrate durante l'esecuzione dell'appalto: condizioni meteorologiche avverse; difficoltà nella reperibilità dei materiali; difficoltà logistiche all'interno dell'area di cantiere; coordinamento operativo con le attività scolastiche adiacenti;

**Sentito** in merito il Direttore dei lavori ing. Daniele Iacoboni, giusto parere motivato acquisito agli atti al protocollo comunale n. 29193 del 09/12/2024, che a seguito delle analisi delle motivazioni indicate dall'impresa appaltatrice si è espresso favorevolmente all'accoglimento parziale della richiesta avanzata, ritenendo giustificata la concessione di una proroga non superiore a giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi;

**Vista** la relazione del RUP del 10/12/2024, depositata nel fascicolo d'ufficio, dalla quale si evince che lo stesso ritiene opportuno accogliere la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori nei limiti di quanto suggerito dal Direttore dei lavori;

**Richiamato** l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, il quale al comma 8 stabilisce che *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può*

*richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.”;*

**Rilevato che** la causa della proroga concedibile non è imputabile né a fatto della stazione appaltante né dell'appaltatore;

**Dato atto che** la concessione della proroga non compromette il rispetto delle scadenze previste dal finanziamento dell'opera, che stabilisce il termine di conclusione dei lavori al 31/12/2025;

**Ritenuto** per quanto sopra espresso e considerato, di accogliere parzialmente la richiesta della Ditta Tenaglia Srl, e pertanto di concedere alla medesima la proroga del contratto di complessivi giorni 120 (centoventi), stabilendo che la nuova data di ultimazione dei lavori è il giorno 10/04/2025;

**Ricordato che** ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il geom. Pino Cori, in qualità di Responsabile del 2<sup>a</sup> Settore;

**Precisato che:**

- Il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G58H22000020006;
- il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito al presente appalto è il 9806788179;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della richiesta di proroga contrattuale avanzata dalla Ditta Tenaglia Srl, acquisita al protocollo comunale n. 29064 del 06/12/2024, di complessivi giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi;
3. di prendere atto che il Responsabile del Progetto, geom. Pino Cori, visto il parere del Direttore dei lavori ing. Daniele Iacoboni, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ha espresso parere favorevole alla concessione parziale della proroga di complessivi giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, dando atto che la causa della proroga non è imputabile né a fatto della stazione appaltante né dell'appaltatore;
4. di concedere alla Ditta Tenaglia Srl, in parziale accoglimento della richiesta di proroga avanzata dalla Ditta appaltatrice, per quanto espresso in narrativa, la proroga di giorni naturali e consecutivi 120 (centoventi) del termine di ultimazione dei lavori relativi all'intervento denominato "Ampliamento mensa scolastica presso Scuola di infanzia Colle Gioioso";
5. di dare atto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 10/04/2025;
6. di dare atto che la presente proroga viene concessa a condizione che la Ditta non possa accampare diritti e pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
7. di dare atto che:
  - Il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G58H22000020006;
  - il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito al presente appalto è il 9806788179;
8. di dare atti che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del P.N.R.R. M4 C1 I1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
10. di dare atto che il Responsabile del Progetto è il geom. Pino Cori, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(geom. Pino Cori)

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Li 10-12-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

(dott. Gianni Irelli)

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 10.12.2024 al 25.12.2024.

Li 10.12.2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)

---