

**CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO**

c.so Martiri della Libertà, 31 – 10073 Ciriè (TO)  
 tel: 011/92.14.960 – PEC: [consorzio cvl@pec.consorziovaldidilanzo.it](mailto:consorzio cvl@pec.consorziovaldidilanzo.it)  
 C.F. - P.IVA: 92037310015

COMUNE di SAN CARLO CANAVESE

Arr. il - 5 FEB. 2026

N. Prot. 1180

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
*ai sensi degli artt. 50 c.7 e 116 c.7 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023*

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione spondale con gabbionata rinverdita in sponda sinistra sul torrente Banna in località La Piè.

**COMMITTENTE:** Comune di San Carlo Canavese.

**IMPRESA ESECUTRICE:** Possio Emilio S.r.l. di Possio Luciano & C., avente sede in San Francesco al Campo (TO), via Militare n. 6 - nella persona del Sig. Possio Luciano, quale Legale Rappresentante.

**AFFIDAMENTO LAVORI:** Contratto di Appalto del 07/10/2025

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:** € 53.094,44

**ONERI PER LA SICUREZZA:** € 1.507,84

**IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE:** € 54.602,28

**IMPORTO INTEGRAZIONE N.1:** € 1730,42

**DATA CONSEGNA LAVORI:** 03/11/2025

**DATA CONCLUSIONE LAVORI:** 28/01/2026

L'anno duemilaventisei il giorno 30 del mese di gennaio in Ciriè, con riferimento ai lavori di cui in oggetto, affidati all'Impresa Possio Emilio S.r.l. di Possio Luciano & C., con Contratto di Appalto del 07/10/2025 per l'importo complessivo di € 54.602,28 oltre I.V.A., visti:

- il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione spondale con gabbionata rinverdita in sponda sinistra sul torrente Banna in località La Piè";
- la Riunione di Coordinamento e conseguente Verbale di Consegna dei Lavori del 03/11/2025, con il quale sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto, che dovevano essere terminati entro il giorno 30/11/2025;
- la richiesta di Proroga per l'Ultimazione dei Lavori n. 1 del 28/11/2025 da parte della Ditta Esecutrice, e la concessione di proroga rilasciata dal Comune di San Carlo C.se con determinazione N.417/TEC del 02/12/2025 con nuova data di ultimazione al 15/12/2025;
- la richiesta di Proroga per l'Ultimazione dei Lavori n. 2 del 15/12/2025 da parte della Ditta Esecutrice, e la concessione di proroga rilasciata dal Comune di San Carlo C.se con determinazione N.454/TEC del 15/12/2025 con nuova data di ultimazione al 31/01/2026;
- la richiesta presentata dalla Ditta Esecutrice pervenuta in data 21/01/2026, con cui si richiede il riconoscimento delle attività supplementari dovute alla movimentazione del materiale terroso in eccesso per un importo di €. 1.730,42 oltre I.V.A. e la successiva Determina emessa dal Comune di San Carlo C.se (DETERMINAZIONE N. 19/TEC DEL 23/01/2026) con la quale si affidano tali attività supplementari alla Ditta Possio Emilio S.r.l.;
- che i lavori in oggetto, a seguito delle ispezioni condotte, corrispondono alle previsioni di progetto, salvo le lievi modificazioni occorse in fase di realizzazione dell'opera, rientranti nella facoltà discrezionale della

**CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO**

c.so Martiri della Libertà, 31 – 10073 Ciriè (TO)  
tel: 011/92.14.960 – PEC: [consorziocvl@pec.consorziovalldilanzo.it](mailto:consorziocvl@pec.consorziovalldilanzo.it)  
C.F. - P.IVA: 92037310015

Direzione Lavori, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel Contratto e in ottemperanza a quanto autorizzato dagli Enti competenti;

- il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 28/01/2026, con il quale si constatava che tutte le lavorazioni previste erano state completate in ogni loro parte e quindi entro il termine ultimo concesso, previsto per il 31/01/2026;
- che l'entità delle opere realizzate non prevede il collaudo statico dell'opera o l'accettazione di prove di laboratorio.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità a quanto previsto nel Contratto di Appalto del 07/10/2025.

Ciriè, 30/01/2026

**L'Impresa**  
*Luciano Possio*

**POSSIO EMILIO**  
di Possio Luciano & C. s.r.l.

**Il Direttore Dei Lavori**  
*ing. Luca Airola*

**CONSORZIO DI 2° GRADO  
DELLE VALLI DI LANZO**

visto del  
**Responsabile Unico  
del Procedimento**  
*geom. Bruno Cabodi*



*Bruno Cabodi*