



**Comune di Gualtieri Sicaminò  
Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI**

**AREA N. 101 DEL 21/05/2026**

**GENERALE N. 305 DEL 21/05/2026**

**OGGETTO:** Lavori di costruzione di una edicola funeraria da 24 loculi nel cimitero comunale. Determina di liquidazione ed emissione di mandato di pagamento saldo finale dell'importo contrattuale d'appalto in favore della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS. - CUP B95124000170004 - CIG B5617690C9

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI**

**RICHIAMATO** il provvedimento sindacale n. 05 del 31/03/2026 con la quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni, dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

**ATTESTATO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2009 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2009;

**PREMESSO CHE:**

- da qualche anno questo Ente è in difficoltà per la carenza di loculi nel cimitero comunale;
- per attenuare tale criticità è stata identificata una nuova area sulla quale edificare le edicole funerarie;
- l'Amministrazione comunale ha stanziato nel bilancio comunale fondi per la realizzazione di nuove edicole funerarie;
- con determina dirigenziale n. 566 del 26/09/2024, il Responsabile Area Servizi Territoriali e Ambientali ha avocato a sé stesso l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in essere;

**RICHIAMATA** la Delibera di G.M. n. 162 del 08/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il suddetto progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 39.800,00 di cui € 32.986,31 per lavori ed € 6.813,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

**RICHIAMATA** la Determina R.G. n. 785 del 30/12/2024, con la quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

**PRESO ATTO** che alla procedura, eseguita sulla piattaforma di approvigionamento elettronico digitale MEPA gestita da Consip è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) B5617690C9;

**VISTA** la procedura di trattativa diretta RDO n. 5012169 del 29/01/2025 effettuata sulla piattaforma elettronica MEPA gestita da Consip S.p.A.;

**VISTO** il documento n. 5012169 del 06/02/2025 di offerta economica acquisito sulla piattaforma elettronica MEPA gestita da Consip S.p.A, da cui si evince il valore offerto pari ad € 31.412,83 dalla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS;

**RICHIAMATA** la Determina R.G. n. 78 del 11/02/2025, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, che ha presentato l'offerta economica di € 31.412,83 con una percentuale di ribasso pari al 2,50% sull'importo a base di gara di € 32.218,29, per un importo netto contrattuale pari ad € 32.180,85 compreso € 768,02 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 3.218,09;

**VISTA** la nota prot. n. 2165 del 07/04/2025, con la quale la ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS ha presentato la documentazione, in riscontro alla nota d'ufficio tecnico prot. n. 1092 del 21/02/2025, relativa alla polizza fidejussoria e al Piano Operativo di Sicurezza (POS) in atti dell'ufficio;

**VISTO** il contratto di appalto in forma di scrittura privata depositata al Comune di Gualtieri Sicaminò con protocollo n. 2930 del 12/05/2025, registrata telematicamente sulla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 3027 del 15/05/2025, con la quale il RUP autorizza il D.L. Ing. Daniele Ciatto a procedere alla redazione del verbale di consegna dei lavori nei confronti della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS, nel rispetto dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

**VISTI:**

- il Verbale di consegna lavori del 20/05/2025;
- la dichiarazione di avvenuto concreto inizio lavori il 03/06/2025;
- il Certificato n. 0 per il pagamento dell'anticipazione di € 6.436,17 oltre iva di legge;
- la fattura n. 01/2025 del 23/05/2025 assunta al protocollo n. 3241 del 23/05/2025 presentata dalla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, per l'importo complessivo di € 7.079,79 di cui € 6.436,17 per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale d'appalto ed € 643,62 per IVA al 10%;
- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS acquisita agli atti;
- l'attestazione di Equitalia del 12/06/2025, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;
- la Determina di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento R.G. n. 361 del 12/06/2025 per l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, per l'importo complessivo di € 7.079,79 di cui € 6.436,17 per lavori ed € 643,62 per IVA al 10%;

**VISTI:**

- la documentazione contabile redatta dal D.L. Ing. Daniele Ciatto (registro di contabilità – libretto delle misure – sommario del registro di contabilità);
- il Certificato n. 1 relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1) dell'importo di € 10.421,92 oltre iva di legge;
- la fattura n. 02/2025 del 20/10/2025 assunta al protocollo dell'Ente n. 6772 del 21/10/2025 presentata dalla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, per l'importo complessivo di € 11.464,11 di cui € 10.421,92 per il pagamento del S.A.L. n. 1 dell'importo contrattuale d'appalto ed € 1.042,19 per IVA al 10%;

- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS acquisita agli atti;
- la regolarità contributiva della Ditta (prot\_INPS\_48039030 con scadenza validità il 25/02/2026);
- l'attestazione di Equitalia del 04/11/2025, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;
- la Determina R.G. n. 693 del 04/11/2025, di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento S.A.L. n. 1 in favore della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, dell'importo complessivo di € 11.464,11 di cui € 10.421,92 relativo ai lavori ed € 1.042,19 per I.V.A. al 10%;

**VISTI:**

- la documentazione acclarata al protocollo dell'Ente n. 433 del 20/01/2026, con la quale il Direttore dei lavori Ing. Daniele Ciatto ha presentato gli elaborati tecnico analitici inerenti alla perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., dell'importo complessivo di € 39.800,00, di cui i maggiori lavori rispetto al citato contratto ammontano a € 1.581,08 al netto del ribasso d'asta, con un incremento percentuale pari al 4,71% comprensivi di € 698,91 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.560,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 467,46 per economie derivanti dal ribasso, iva al 10%;
- il parere in linea tecnica redatto dal Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e ss. mm. e i., di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera;
- la Deliberazione di G.M. n. 09 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., dell'importo complessivo di € 39.800,00, di cui i maggiori lavori rispetto al citato contratto ammontano a € 1.581,08 al netto del ribasso d'asta, con un incremento percentuale pari al 4,71% comprensivi di € 698,91 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.560,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 467,46 per economie derivanti dal ribasso, iva al 10%;

**VISTI:**

- la documentazione contabile redatta dal D.L. Ing. Daniele Ciatto (registro di contabilità – libretto delle misure – sommario del registro di contabilità);
- il Certificato n. 2 relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 2) dell'importo di € 13.518,09 oltre iva di legge;
- la fattura n. 01/2026 del 26/01/2026 assunta al protocollo dell'Ente n. 578 del 27/01/2026 presentata dalla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, per l'importo complessivo di € 14.869,90 di cui € 13.518,09 per il pagamento del S.A.L. n. 2 dell'importo contrattuale d'appalto ed € 1.351,81 per IVA al 10%;
- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS acquisita agli atti;
- la regolarità contributiva della Ditta (prot\_INPS\_48039030 con scadenza validità il 25/02/2026);
- l'attestazione di Equitalia del 29/01/2026, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;

**VISTI:**

- la documentazione contabile redatta dal D.L. Ing. Daniele Ciatto (registro di contabilità – libretto delle misure – sommario del registro di contabilità);
- il Certificato n. 3 relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 3) dell'importo di € 2.907,78 oltre iva di legge;
- la fattura n. 03/2026 del 10/04/2026 assunta al protocollo dell'Ente n. 2415 del 13/04/2026 presentata dalla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 –

98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, per l'importo complessivo di € 3.198,56 di cui € 2.907,78 per il pagamento del S.A.L. n. 3 dell'importo contrattuale d'appalto ed € 290,78 per IVA al 10%;

- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS acquisita agli atti;
- la regolarità contributiva della Ditta (prot\_INAIL\_53727607 con scadenza validità il 11/08/2026);

#### VISTI:

- il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 09/03/2026, con il quale il Direttore dei lavori attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 26/02/2026 e quindi nel rispetto dei termini contrattuali;
- la relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore di lavori Ing. Daniele Ciatto, dichiarando che l'esecuzione dell'opera è avvenuta nel rispetto e nell'osservanza delle norme tecniche vigenti nelle norme sismiche;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Daniele Ciatto, da cui si evince che la ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO S.R.L.S. vanta un credito residuo di € 487,06 oltre iva di legge;
- il verbale di visita e relativo certificato di collaudo redatto dal Ing. Giuseppe Pavone;
- la Delibera di G.M. n. 70 del 08/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, di presa atto della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dal professionista incaricato Ing. Danile Ciatto, da cui si evince che la ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO S.R.L.S. vanta un credito residuo di € 487,06 oltre iva di legge;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 04 del 30/01/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario anno 2026;

**RITENUTO** possibile provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 535,77 a titolo di saldo finale in favore della ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS, relativa alla fattura n. 04/2026 del 15/05/2026, e dato atto che la stessa somma è impegnata nel bilancio comunale 2023/2025, gestione residui 2024, allocata alla Missione 12 Programma 09 Codice 2.02.01.09.015 Capitolo 2732 giusto impegno di spesa n. 475 del 30/12/2024;

#### VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (cd T.U.EE.LL.);
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. - "Regolamento" nelle parti in vigore;
- il D. Lgs n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 209/2025;
- le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- 1 Dare atto** che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Liquidare** alla ditta EDILFAST COSTRUZIONI di ALLERUZZO SRLS con sede in via Cda Ferri n. 36 – 98046 Santa Lucia del Mela (ME) avente P. iva 03678390836, la somma imponibile di **€ 487,06 (euro quattrocentottantasette/06)** per il pagamento della fattura elettronica n. 04/2026 del 15/05/2026 (prot. n. 3104 del 15/05/2026), emessa nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò, per il pagamento a titolo di saldo finale dell'importo contrattuale d'appalto, per i lavori di costruzione di una edicola funeraria da 24 loculi nel cimitero comunale, a mezzo bonifico bancario, come da documento di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, allegato alla presente determinazione di liquidazione;

- 3 **Liquidare** all'erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. per l'importo di **€ 48,71 (euro quarantotto/71)** così come previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- 4 **Dare atto** che la spesa complessiva di **€ 535,77 (euro cinquecentotrentacinque/77)** trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2023/2025, gestione residui 2024, allocata alla Missione 12 Programma 09 Codice 2.02.01.09.015 Capitolo 2732 giusto impegno di spesa n. 475 del 30/12/2024;
- 5 **Dare atto**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**DISPONE**

La trasmissione del presente atto:

- All'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;

**Il Responsabile dell'Area S.T.A.**  
Geom. Vincenzo Filippino



### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. vo n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	importo	Intervento/capitolo	gestione residui
457	30/12/2024	€ 535,77	2732	2024

Data 21/05/2026



Il Responsabile dell'Area S.G.F.  
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

*Leonardo Benua*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.