



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



ORIGINALE

Registro Generale n. 296

DETERMINAZIONE del SETTORE 2^

(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 138 del 17-06-2026

Ufficio: **TECNICO**

Oggetto: "PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Monteprandone" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP: G55E24000270006 - CIG: B367E4520F. Approvazione SAL n. 4 e relativo certificato di pagamento, liquidazione credito all'Impresa appaltatrice e competenze professionali (CIG: B2602D1153).

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno, il Responsabile del 2 ^ settore, geom. Pino Cori,

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di seguito anche *Codice*;
- IL D.Lgs. n. 209/2024, di seguito anche *Correttivo*;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 25/07/2024 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30/09/2024 è stato deliberato di prendere atto e di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 14/11/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 14/11/2024 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 21/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21/12/2024 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2025;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 09/01/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2025-2027, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Decreto di accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*";
- l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza n. 68047 del 15/05/2024, *per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*;

Dato atto che il comune di Monteprandone, a seguito di adesione al suddetto Avviso, risulta beneficiario di un contributo pari a € 864.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato "PNRR M4C111.1 - Nuova realizzazione di asilo nido nel Capoluogo", CUP G55E24000270006, come si evince dalla graduatoria pubblicata sul sito dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione;

Dato atto che con Deliberazione della G.C. n. 66 del 27/06/2024 è stato approvato il secondo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2024, nel quale risulta inserito l'intervento denominato "PNRR M4C111.1 - Nuova realizzazione di asilo nido nel Capoluogo", CUP G55E24000270006, per un importo complessivo di € 864.000,00;

Dato atto che ai fini dell'attuazione dell'intervento:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nella persona del geom. Pino Cori, Responsabile del 2^a Settore che è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- lo stesso ha dichiarato la non sussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

- il gruppo di lavoro è formato dai seguenti funzionari tecnici del 2^a Settore, facenti altresì parte della Struttura Organizzativa Stabile della Stazione appaltante: ing. Adele Di Renzo, ing. Fabiola Pierantozzi, ing. Serena Camaioni;

Dato atto che:

- in data 09/08/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Monteprandone hanno firmato l'*accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al progetto *"PNRR M4C111.1 - Nuova realizzazione di asilo nido nel Capoluogo"* nel quale viene in particolare stabilito il termine per l'aggiudicazione dei lavori fissato al *31 ottobre 2024*;
- in data 30/01/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Monteprandone hanno firmato l'*addendum all'accordo di concessione di finanziamento* nel quale il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo è modificato come segue:
 - Aggiudicazione dei lavori: Entro il 10 dicembre 2024 - Determina di aggiudicazione;
 - Notifica dell'aggiudicazione: Entro il 10 dicembre 2024 - Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice;
 - Avvio dei lavori: Entro il 15 marzo 2025 - Verbale di consegna dei lavori;
 - Conclusione dei lavori: Entro il 31 marzo 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori;
 - Collaudo dei lavori: Entro il 30 giugno 2026 - Certificato di collaudo;
- In data 04/06/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Monteprandone hanno sottoscritto l'*addendum* all'accordo di concessione di finanziamento con il quale il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come segue:
 - Conclusione dei lavori: Entro il 31 agosto 2026 - Verbale di ultimazione dei lavori;

Considerata la necessità e l'obbligo di rispettare i *milestone* e i *target* del PNRR assegnati alla M4C111.1 e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento stabilito nel suddetto *Accordo*;

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;

Dato atto che:

- con determinazione R.G. n. 373 del 17/07/2024, a seguito della procedura di affidamento e della conclusione positiva dell'iter di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario della procedura in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, si affidava in maniera definitiva ed efficace il servizio tecnico per progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a favore della Ditta Promedia S.r.l, Corso Porta Romana, 95, Teramo, C.F./P.IVA: 00738610674;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30/09/2024 si autorizzava il Responsabile del 2° Settore a predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione del progetto denominato *"PNRR M4C111.1 - Nuova realizzazione di asilo nido nel Capoluogo"*, CUP G55E24000270006, sull'area in contrada Fontevicchia, distinta in catasto al foglio 8 particelle 812, 814 e 815, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene la destinazione del futuro edificio, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 1bis del DPR 380/2001, riconoscendone l'interesse pubblico;
- con determinazione R.G. n. 515 del 02/10/2024 sono stati approvati:
 - il rapporto finale di verifica del 01/10/2024 relativo al progetto esecutivo dell'intervento denominato *"PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Monteprandone"*, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto dal Responsabile tecnico della verifica RUP geom. Pino Cori ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, e sottoscritto in contraddittorio dalla Promedia S.r.l;
 - il verbale di validazione relativo al progetto esecutivo dell'intervento denominato *"PNRR*

- M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Montepandone", redatto in data 01/10/2024 dal RUP geom. Pino Cori e depositato nel fascicolo d'ufficio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 03/10/2024 si approvava il progetto esecutivo da porre a base di gara, denominato "PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Montepandone", CUP G55E24000270006, trasmesso dalla Ditta incaricata Promedia S.r.l, avente importo complessivo pari a € 864.000,00, di cui € 686.025,74 per lavori, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.649,98, e € 177.974,26 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, suddiviso sinteticamente secondo il prospetto economico di seguito riportato

A) Totale lavori	686.025,74	€
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.649,98	€
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	667.375,76	€
B) Somme a disposizione	177.974,26	€
A + B) Totale intervento	864.000,00	€

- con determinazione RG n. 528 del 10/10/2024:
 - a seguito di avviso esplorativo approvato con determinazione R.G. n. 517 del 04/10/2024, si approvavano le risultanze del verbale n. 1 del 10/10/2024, depositato nel fascicolo d'ufficio, con il quale si è proceduto all'individuazione, tra le candidature acquisite in risposta al menzionato Avviso, dei n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
 - si adottava la decisione di contrarre e si determinava di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi, mediante procedura negoziata telematica senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in virtù del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del menzionato decreto, da espletare su piattaforma di negoziazione Net4market, per un importo dei lavori a base di gara pari a € 686.025,74 (diconsi Euro seicentottantaseimilaventicinque/74), di cui costi della sicurezza stimati in € 18.649,98 (diconsi Euro diciottomilaseicentoquarantanove/98) non assoggettati a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
 - si stabiliva di procedere alla consultazione dei n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti previsti, individuati tramite l'avviso esplorativo di cui sopra;
 - si approvavano i seguenti documenti per l'espletamento della procedura selettiva in argomento: Lettera di invito/disciplinare di gara, Disciplinare telematico, Timing di gara, Modello "Domanda di partecipazione", Modello "Dichiarazione possesso requisiti", Modello "Avvalimento", Modello "Titolare effettivo";
- la procedura è stata esperita mediante l'uso della piattaforma di e-procurement fornita da Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemontepandone dove sono stati pubblicati tutti i documenti di gara;
- con determinazione R.G. n. 552 del 22/10/2024, a seguito della procedura di selezione di cui sopra, si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il verbale n. 1 del 21/10/2024, redatto nel corso della procedura di gara, e ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Montepandone", a favore dell'operatore economico EDIL DOMUS SRL, con sede legale in Roccaraso (AQ), via Anna Magnani n. 3 - 67037, P.IVA 05312041212, con il ribasso del 17,77% (diciassettevirgolasettantasettepercento), per l'importo contrattuale di € 567.433,07, determinato dalla somma di € 548.783,09 derivante dall'applicazione del ribasso pari al 17,77 % sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 667.375,76) e dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 18.649,98, oltre IVA di legge;
- con determinazione R.G. n. 563 del 29/10/2024, a seguito della conclusione positiva dell'iter delle verifiche sulle autodichiarazioni rese dal citato operatore economico in sede di

presentazione dell'istanza di partecipazione, eseguite mediante la piattaforma FVOE 2.0 messa a disposizione da ANAC e interrogazione ai competenti Enti per quanto riguarda il DURC on line e l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori iscritti c/o la Struttura di Missione istituita al Ministero dell'Interno, è stata dichiarata efficace, per quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione R.G. n. 552 del 22/10/2024;

Visti:

- il contratto d'appalto dei lavori in argomento Rep. n. 4152 stipulato in data 17/12/2024 tra il comune di Monteprandone e la Ditta appaltatrice EDIL DOMUS SRL;
- il verbale di consegna dei lavori del 29/01/2025, redatto dalla direzione lavori e depositato nel fascicolo d'ufficio, con il quale si stabiliva il termine dei lavori al giorno 25/09/2025;
- il verbale di sospensione dei lavori del 19/05/2025 ed il verbale di ripresa dei lavori del 16/06/2025, con nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al 23/10/2025;
- la determinazione R.G. n. 500 del 01/10/2025, con la quale si concedeva, ritenuti validi i motivi esposti dalla Ditta e visto il parere favorevole della direzione lavori, la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in trattazione, a favore della Ditta appaltatrice EDIL DOMUS SRL, stabilendo il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori al giorno 22/12/2025;
- la determinazione R.G. n. 626 del 27/11/2025, con la quale si concedeva, ritenuti validi i motivi esposti dalla Ditta e visto il parere favorevole della direzione lavori, la proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in trattazione, a favore della Ditta appaltatrice EDIL DOMUS SRL, stabilendo il nuovo termine contrattuale per dare compiuti i lavori al giorno 22/03/2026;

Richiamate:

- la determinazione R.G. n. 107 del 03/03/2025, con la quale a seguito di regolare richiesta acquisita al protocollo comunale n. 2786 del 06/02/2025 e successiva integrazione nota protocollo comunale n. 2907 del 06/02/2025, si autorizzava la corresponsione dell'anticipazione prevista dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, relativa al contratto d'appalto dei lavori relativi all'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Monteprandone", pari a € 113.486,61 oltre IVA al 10% per un totale di € 124.835,27, a favore della Ditta appaltatrice EDIL DOMUS SRL;
- la determinazione R.G. n. 291 del 05/06/2025, con la quale si approvava la documentazione contabile, predisposta in data 26/05/2025 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice, relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori, acquisita al protocollo comunale n. 12299 del 30/05/2025 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il certificato di pagamento n. 1, per un credito netto pari a € 121.800,00 oltre IVA di legge per un totale di € 133.980,00, e si autorizzava la liquidazione del suddetto importo a favore della Ditta appaltatrice;
- la determinazione R.G. n. 573 del 05/11/2025, con la quale si approvava la documentazione contabile, predisposta in data 29/10/2025 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice relativa al 2^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 29/10/2025, acquisita al protocollo comunale n. 24852 del 30/10/2025 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il certificato di pagamento n. 2, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 120.800,00 oltre IVA di legge per un totale di € 132.880,00, e si autorizzava la liquidazione del suddetto importo a favore della Ditta appaltatrice;
- la determinazione R.G. n. 39 del 03/02/2026, con la quale si approvava la documentazione contabile, predisposta in data 26/01/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice relativa al 3^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 26/01/2026, acquisita al protocollo comunale n. 2249 del 30/01/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio,

e il certificato di pagamento n. 3, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 121.000,00 oltre IVA di legge, e si autorizzava la liquidazione del suddetto importo a favore della Ditta appaltatrice;

Vista la documentazione contabile, predisposta in data 11/06/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice relativa al 4^a Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 11/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 13911 del 15/06/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il certificato di pagamento n. 4, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 100.500,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione e alla liquidazione del 4^a Stato di Avanzamento Lavori a favore della Ditta appaltatrice, non avendo nulla da obiettare in merito, per l'importo di € 100.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 110.550,00;

Dato atto che la somma complessiva pari ad € 110.550,00, IVA al 10% compresa, è disponibile al capitolo 3176 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito dell'impegno assunto con determinazione R.G. n. 563 del 29/10/2024;

Visto inoltre il riepilogo delle competenze professionali per D.L. e CSE:

- € 5.062,37 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 6.423,14, maturate per i lavori eseguiti al 4^a SAL;
- € 4.092,52 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 5.192,59, per quota variante in corso d'opera approvata con determinazione R.G. n. 232 del 18/05/2026;

e ritenuto di poter procedere alla liquidazione di tale credito a favore dei professionisti incaricati;

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E24000270006;
- il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei lavori è il B367E4520F;
- il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei servizi tecnici è il B2602D1153;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la documentazione contabile, predisposta in data 11/06/2026 dalla direzione lavori e regolarmente firmata dall'impresa esecutrice relativa al 4^a Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 11/06/2026, acquisita al protocollo comunale n. 13911 del 15/06/2026 e depositata nel fascicolo d'ufficio, e il certificato di pagamento n. 4, dai quali si evince il credito netto liquidabile a favore dell'impresa pari a € 100.500,00 oltre IVA di legge;
3. di liquidare, a ricevimento di regolare fattura elettronica e previo accertamento della regolarità contributiva, a favore della Ditta appaltatrice EDIL DOMUS SRL, con sede legale in Roccaraso (AQ), via Anna Magnani n. 3 - 67037, P.IVA 05312041212, l'importo di € € 100.500,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 110.550,00, quale 4^a Stato di Avanzamento Lavori;
4. di dare atto che la somma complessiva necessaria alla corresponsione del 4^a Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 110.550,00, IVA al 10% inclusa, è disponibile al capitolo 3176 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito dell'impegno assunto con determinazione R.G. n. 563 del 29/10/2024;
5. di liquidare, a ricevimento di regolari fatture elettroniche e previo accertamento della regolarità contributiva, a favore della Ditta Promedia S.r.l, Corso Porta Romana, 95, Teramo, C.F./P.IVA: 00738610674:
 - l'importo di € 5.062,37 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 6.423,14, maturate per i lavori eseguiti al 4^a SAL;
 - l'importo di € 4.092,52 oltre oneri previdenziali e assistenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 5.192,59, per quota variante in corso d'opera approvata con determinazione R.G. n. 232 del 18/05/2026;
6. di dare atto che la somma complessiva necessaria alla corresponsione delle suddette competenze professionali pari ad a € 11.615,73, oneri e IVA inclusi, è disponibile al capitolo 3176 dell'approvato bilancio comunale, nell'ambito degli impegni assunti con determinazioni R.G. n. 355 del 09/07/2024 e R.G. n. 232 del 18/05/2026;
7. di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e dei servizi è soggetto all'applicazione dell'IVA e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
9. di dare atto che il presente appalto è interamente finanziato con fondi PNRR, M4-C1-1.1, dall'Unione Europea – NextGenerationEU, come specificato nelle premesse;
10. di dare atto che l'intervento rispetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ed in particolare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
11. di dare atto che:
 - il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E24000270006;
 - il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei lavori è il B367E4520F;
 - il Codice Identificativo di Gara CIG relativo all'appalto dei servizi tecnici è il B2602D1153;

12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
13. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8, 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Pino Cori, Responsabile del 2° Settore, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(geom. Pino Cori)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Li 17-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

(dott. Gianni Irelli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 17.06.2026 al 02.07.2026.

Li 17.06.2026

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)
