



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. Reg. Gen. 517 Del 12-08-2026

N. Reg. Sett. 181 Del 12-08-2026

OGGETTO: Lavori di *"Messa in sicurezza strada interpoderale Giletto - Leone e ripristino cornicione sommitale poliambulatorio - Eventi 21 - 22 ottobre 2024"*

CUP: B55F25000540002 - **CIG:** BBFE00B5F1

Liquidazione 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI all'impresa FEPA S.r.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che:

- ✓ Nei giorni 18-19 e 21-22 ottobre 2024, in tutto il territorio Regionale, e nel Comune di sant'Alessio Siculo si sono verificati forti ed intense precipitazioni che hanno raggiunto cumulate anche dell'ordine dei 120-140 mm in poche ore;
- ✓ Che con nota in uscita, indirizzata al Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 12247 del 24.10.2024 avente ad oggetto *"Segnalazione danni e richiesta di contributo per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della strada interpoderale denominata "Giletto - Leone", della strada comunale denominata via Saitta e il ripristino del cornicione sommitale dell'edificio poliambulatorio S. Alessio Siculo - azienda sanitaria provinciale di Messina a seguito di avverso evento meteo che si è verificato nei giorni 21 e 22 ottobre 2024"* il Comune ha richiesto un contributo pari ad euro 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori per il ripristino dei luoghi in oggetto;
- ✓ Che con D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024 il Dipartimento di Protezione Civile Regionale ha decretato, in particolare:
- ✓ all'art. 1 di approvare la tabella "A" di riparto, allegata al Decreto;
- ✓ all'art. 2 di impegnare la complessiva somma di € 4.666.000,00 (euroquattromilioniseicentosessantaseimila/00) di cui alla colonna (d), in favore dei comuni della provincia di MESSINA indicati nella colonna (a) dell'allegata Tabella "A", quale

contributo per fronteggiare gli eventi emergenziali e calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel territorio della Regione, a valere sui fondi di cui al Capitolo 516053, "INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA", Codice U.2.02.01.09.999, esercizio finanziario 2024, del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile decretato di finanziare una somma pari ad euro 170.000,00 per il Comune di Sant'Alessio Siculo, come riportato nell'art. 1 ed in particolare nell'allegata tabella "A" per l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;

- ✓ con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. di reg. gen. 714 e sett. 229 del 18.12.2025 il Dott. Domenico Aliberti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ il Dott. Domenico Aliberti, Responsabile dell'Area Tecnica è dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ma non di competenze professionali ed esperienza tecnica adeguate per assolvere alle mansioni di R.U.P.;
- ✓ con Delibera di G.M. n. 6 del 27/01/2026 è stato deliberato l'utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 del dipendente del Comune di Castelmola Geom. Giovanni Gullotta, avente le necessarie competenze professionali ed esperienza tecnica, tale da non essere più necessaria la nomina della figura di Supporto al RUP, rimodulando così il Quadro tecnico Economico;

CONSIDERATO che:

- ✓ al Comune di Sant'Alessio Siculo, sono state assegnate risorse di cui all'articolo 2 dell'allegata tabella "A" pari ad euro 170.000,00;
- ✓ l'amministrazione intende eseguire i lavori di ***"Messa in sicurezza strada interpoderale Giletto – Leone e ripristino cornicione sommitale poliambulatorio – Eventi 21 - 22 ottobre 2024"***;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. di reg. gen. 111 e sett. 36 del 27.02.2026 il Geom. Giovanni Gullotta, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Domenico Aliberti, avente le necessarie competenze professionali ed esperienza tecnica tale da non essere più necessaria la nomina della figura di Supporto al RUP, rimodulando così il Quadro tecnico Economico;

VISTA la determina n. di registro generale 376 e settoriale 128 del 23/06/2026, con la quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di ***"Messa in sicurezza strada interpoderale Giletto – Leone e ripristino"***

cornicione sommitale poliambulatorio – Eventi 21 - 22 ottobre 2024”, per un importo contrattuale pari ad €. 117.847,24 di cui €. 116.000,00 per lavori ed €. 1.847,24 per oneri della sicurezza ed oltre I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO:

- il Q.T.E. post affidamento, dei lavori in oggetto, ai sensi del Decreto legislativo 36/23 e s.m. e i., qui di seguito riportato:

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Messa in sicurezza strada interpoderale Giletto - Leone e ripristino cornicione sommitale poliambulatorio - Eventi 21-22 ottobre 2024

D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

a) Lavori a misura, a corpo e in economia

1.1	IMPORTO DEI LAVORI		
1.2	ONERI PER IL COSTO DEL PERSONALE	€	120.000,44
1.3	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	12.471,80
		€	1.847,24
	Totale per lavori	€	120.000,44

Di cui SOGGETTI A RIBASSO (voce 1.1)

€ 118.153,20

IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso d'asta)

€ 116.000,00

IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI SICUREZZA

€ 117.847,24

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1	Competenze tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€	22.559,86
b.1.2	Cassa previdenziale su Competenze Tecniche (voce b.1)	5%	€	1.127,99
b.1.3	Totale competenze tecniche (voci b.1 + b.1.2 + b.1.3)		€	23.687,85
b.2	Oneri a discarica		€	3.971,30
b.3	Incentivi per funzione tecniche per i dipendenti P.A. (Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino a 0,80 x 2,00% dei lavori)	2%	€	2.400,01
b.4	IVA sui lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza (voce 1.1)	10%	€	11.784,72
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti	> 5%	€	10.308,87
	Totale b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€	52.152,76

TOTALE GENERALE

€ 170.000,00

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. di registro generale 499 e settoriale 175 del 31.07.2026 con la quale è stata liquidata all'impresa FE.PA S.r.l., l'Anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023, pari ad un importo

complessivo di €. 25.926,40, di cui €. 23.569,45 per anticipazione del 20 % sui lavori ed €. 2.356,95 per I.V.A. al 10%;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto dal Direttore dei lavori Geom. Francesca Zanni assunto al protocollo di questo Ente al n. 9929 del 06.08.2026 e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di Contabilità n. 1
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1.

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal R.U.P. Geom. Giovanni Gullotta ed assunto al protocollo di questo Ente al n. 9930 del 06.08.2026 dell'importo complessivo di €. 79.182,71, di cui €. 71.984,28 per lavori ed €. 7.198,43 per I.V.A. al 10% come per legge;

VISTA la fattura n° 4 del 06.08.2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.08.2026 al n. 10036 di importo complessivo pari a €. 79.182,71, di cui €. 71.984,28 per lavori ed €. 7.198,43 per I.V.A. al 10% come per legge;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. n. 54115416 del 13/05/2026 con data di scadenza validità 10/09/2026, dalla quale si evince che la ditta risulta in regola;

VISTI, infine:

- ✓ la Determina Sindacale n. 8 del 07.08.2025 di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. n. 207/2010;
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ✓ le Linee Guida N.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, emanate dall'ANAC;
- ✓ la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
- ✓ la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"

- (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge n. 108 del 30 luglio 2021 di conversione in legge, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
 - ✓ la legge del 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
 - ✓ il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.».
 - ✓ l'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, all'impresa **FE.PA S.r.l.**, con sede legale in Favara, via Vittorio Emanuele n. 7, P.Iva 03098840840, l'importo complessivo di € 79.182,71, di cui € 71.984,28 per lavori ed € 7.198,43 per I.V.A. al 10% come per legge, giusta fattura elettronica n° 4 del 06.08.2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.08.2026 al n. 10036;
3. **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 79.182,71 grava sul "D.D.G. n. 1533 del 30.12.2024 del Dipartimento della Protezione Civile Regionale" con imputazione della relativa spesa sul Capitolo U. 2952, Impegno 468 del codice di Bilancio Comunale 08.01-2.02.01.99.999;
4. **TRASMETTERE** copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;

5. **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

Sant'Alessio Siculo, 07.08.2026



Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Domenico Aliberti

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giovanni Gullotta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Gullotta".

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R. n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 79.182,71
sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-2.02.01.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Capitolo U. 2952, Impegno 468	Intervento _____

Li 12.08.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico ALIBERTI

Fepa Srl
Via Vittorio Emanuele N.,7

92026 Favara (AG)
P.Iva 03098840840 C.F. 03098840840
Codice 2755

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via CONSOLARE VALERIA, 19
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 04 del 06-08-2026

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 17951072115

Protocollo 10036 del 10-08-26

Pag. 1 di 1

Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
Contratto	rep. n. 06		10-07-2026	CIG	CUP	Commessa
				BBFE00B5FI	B55F25000540002	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Vostra dare a saldo certificato di pagamento nr. 2 per i Lavori di Messa in sicurezza strada interpodereale Giletto - Leone e ripristino cornicione poliambulatorio -Eventi 21 e 22 ottobre 2024 D.D.G. 1533 del 30.12.2024			71.984,280000		71.984,28	10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

71.984,28

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	71.984,28	7.198,43	S

Imponibile	71.984,28
Imposta	7.198,43
Totale	79.182,71
IVA Vs. carico art. 17-ter	-7.198,43
Netto a pagare	71.984,28

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca

Banco BPM agenzia Nizza di Sicilia

IBAN

IT03A0503482340000000002276

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54115416	Data richiesta	13/05/2026	Scadenza validità	10/09/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FEPA S.R.L.
Codice fiscale	03098840840
Sede legale	VIA VITTORIO EMANUELE, 7 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO - LEONE
E RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO -
EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: FEPA S.R.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Geom. Giovanni GULLOTTA

Comune di Sant'Alessio Siculo - Prot. n.0009929 del 06-08-2026 arrivo Cat.14 Cl. 1

Stampa illeggibile

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
9 SIC24_09.01 .09.001 05/08/2026	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore		100,00	0,300		80,00		
	SOMMANO m ²					80,00		
10 SIC24_21.01 .11 05/08/2026	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	2,50	100,00	0,300		200,00		
	SOMMANO m ² x cm					200,00		
11 SIC24_21.01 .20 05/08/2026	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.					70,00		
	SOMMANO m ²					70,00		
12 SIC24_21.01 .25 05/08/2026	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.					60,00		
	SOMMANO m ³					60,00		
13 SIC24_21.03 .01.001 05/08/2026	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degrada ... caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore		30,00	0,400		12,00		
	SOMMANO m ²					12,00		
14 SIC24_21.09 .08 05/08/2026	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocati ... sfidri, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		100,00	0,300		80,00		
	SOMMANO m ²					80,00		
15 SIC24_21.09 .09 05/08/2026	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci ... o. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.		100,00	0,300		80,00		
	SOMMANO m ²					80,00		
16 SIC24_21.11 .01 05/08/2026	Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di resine elastomeriche ... 25 N/mm ² Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.					70,00		
	SOMMANO mq					70,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

FERRI S.R.L.
Via Vittorio Emanuele 7
92026 FAVARA (AG)
P. IVA: 03098840840



UFFICIO DEI LAVORI

A RIPORTARE

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
MESSINA - ILL. 1982

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RECEIVED
MAY 10 2026
MAY 10 2026
MAY 10 2026

15/08/2026
Comune di Sant'Alessio Siculo
C.A. 15/08/2026
15/08/2026

15/08/2026
Comune di Sant'Alessio Siculo
C.A. 15/08/2026
15/08/2026



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO - LEONE
E RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO -
EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: FEPA S.R.L.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL R.U.P.
Geom. Giovanni GULLOTTA

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	Anticipazione euro							23'569,45
	LAVORI A MISURA							
1 A.P. I 05/08/2026	Risanamento del solaio di copertura, mediante la sostituzione delle pignatte ammalorate o lesionate.							
	SOMMANO a corpo	1	2	1,00		3'000,00	3'000,00	
2 AT24_N194 05/08/2026	DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 1,7 - CV 2,3 - PESO 8,6 Kg							
	SOMMANO h	1	2	100,00		6,82	682,00	
3 RU24_M4 05/08/2026	Operaio Comune							
	SOMMANO h	1	2	100,00		24,91	2'491,00	
4 SIC24_06.01 .01.001 05/08/2026	Fondazione stradale eseguita con tour-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano							
	SOMMANO m³	1	2	392,00		30,98	12'144,16	
5 SIC24_06.01 .04.001 05/08/2026	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m³ e per ogni cm di spessore							
	SOMMANO m³ x cm	1	2	7'840,00		2,42	18'972,80	
6 SIC24_06.01 .05.001 05/08/2026	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m³ e per ogni cm di spessore							
	SOMMANO m³ x cm	1	2	7'840,00		2,70	21'168,00	
7 SIC24_06.01 .06.001 05/08/2026	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m³ e per ogni cm di spessore							
	SOMMANO m³ x cm	1	2	3'920,00		3,42	13'406,40	
8 SIC24_09.01 .07 05/08/2026	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SOMMANO m²	1	2	80,00		27,73	2'218,40	
9 SIC24_09.01 .09.001 05/08/2026	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore							
	SOMMANO m²	1	3	80,00		27,46	2'196,80	
10 SIC24_21.01 .11 05/08/2026	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SOMMANO m³ x cm	1	3	200,00		4,29	858,00	
11 SIC24_21.01 .20 05/08/2026	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.							
	SOMMANO m²	1	3	70,00		16,41	1'148,70	
12 SIC24_21.01 .25 05/08/2026	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del							
	A RIPORTARE						78'286,26	23'569,45

[illegible]

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTALESSIO SICULO [CONTABILITA' LA VORLEdef (JA)COMUNE DI SANTALESSIO SICULO		A RIPORTARE	90'212,83	95'553,73
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1		PROTEZIONE CIVILE - GILETTO LEON		

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO – LEONE
E RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO –
EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: FEPA S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL R.U.P.
Geom. Giovanni GULLOTTA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 A.P. I	Risanamento del solaio di copertura, mediante la sostituzione delle pignatte ammalorate o lesionate. al S.A.L. n. 1	1	1	1,00 1,00		3'000,00 3'000,00
2 AT24_N194	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 1,7 - CV 2,3 - PESO 8,6 Kg al S.A.L. n. 1	1	2	1,00 100,00 100,00	3'000,00	3'000,00 682,00 682,00
3 RU24_M4	Operaio Comune SOMMANO al S.A.L. n. 2 h al S.A.L. n. 1	1	3	100,00 100,00 100,00	5,32	682,00 2'491,00 2'491,00
4 SIC24_06.01 01.001	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano al S.A.L. n. 1	1	4	100,00 392,00 392,00	24,91	2'491,00 12'144,16 12'144,16
5 SIC24_06.01 04.001	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³ Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore al S.A.L. n. 1	1	5	392,00 7'840,00 7'840,00	30,98	12'144,16 18'972,80 18'972,80
6 SIC24_06.01 05.001	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore al S.A.L. n. 1	1	6	7'840,00 7'840,00	2,42	18'972,80 21'168,00 21'168,00
7 SIC24_06.01 06.001	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore al S.A.L. n. 1	1	7	7'840,00 3'920,00 3'920,00	2,70	21'168,00 13'406,40 13'406,40
8 SIC24_09.01 07	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpresso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. al S.A.L. n. 1	1	8	3'920,00 80,00 80,00	3,42	13'406,40 2'218,40 2'218,40
9 SIC24_09.01 09.001	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore al S.A.L. n. 1	1	9	80,00 80,00	27,73	2'218,40 2'196,80 2'196,80
10 SIC24_21.01 11	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. al S.A.L. n. 1	1	10	80,00 200,00 200,00	27,46	2'196,80 858,00 858,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m² x cm			200,00	4,29	858,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
000	<nessuna>	
001	Riepilogo CATEGORIE	
002	STRADA INTERPODERALE "GILETTO - LEONE"	1'975,07
003	POLLAMBULATORIO	70'504,96
	ONERI PER LA SICUREZZA	17'732,80
		0,00
	Totale CATEGORIE euro	90'212,83
	Sant'Alessio Siculo, 05/08/2026	
	Il Direttore dei Lavori Francesca ZANNI 	



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO - LEONE E RIPRISTINO
CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO - EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IMPRESA: FEPA S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 71'984,28


IL SOTTOSCRITTO,

VISTA: la Scrittura Privata in data 10/07/2026 repertorio n. 6 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		23 569.45

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa numero 500638520
con decorrenza dal 05/08/2024



Sant'Alessio Siculo, 06/08/2026

Il Direttore dei Lavori
Geom. Francesca ZANNI



Lavori e Somministrazioni

88'919.76

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
Oneri per la sicurezza

88'919.76

1'293.07

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

1'293.07

Recupero anticipazione 20%
Ritenuta infortuni 0,5%

DETRAZIONI

17'783.95

444.60

Ammontare dei certificati precedenti euro

0,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro

18'228.55

71'984.28

per I.V.A. al 10%

7'198.43

TOTALE GENERALE euro

79'182.71

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 8 comma 1 della Scrittura privata si può pagare all'impresa la
rata di euro 71'984,28 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro settantaunomilanovecentottantaquattro/28).

Il R.U.P.

Geom. Giovanni GULLOTTA