



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942737299 c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 286 del 31.08.2026

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 31/08/2026

OGGETTO:	<u>PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.</u> <u>APPROVAZIONE Atti di Contabilità Finale (Stato Finale dei Lavori, Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione),</u> relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513.
----------	--

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 107 del 30/06/2026, con la quale è stato prorogato il conferimento dell'incarico, nei confronti del sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" integrato e modificato da D. Lgs. n. 209/2024;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che ha recepito il Codice dei Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** del **28/08/2026**, redatta dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonino Triolo, coadiuvato dal supporto al RUP, avente ad oggetto **[PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici")]. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.**

APPROVAZIONE Atti di Contabilità Finale (Stato Finale dei Lavori, Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione), relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo **"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513].**

D E T E R M I N A

Di Approvare integralmente la suddetta **proposta di determinazione**, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Sindaco, Avv. Sebastiano GUGLIOTTA)





COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 – 0942737299

c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92

Fax 0942 737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F.: 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 28/08/2026

OGGETTO:	<u>PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.</u> <u>APPROVAZIONE Atti di Contabilità Finale (Stato Finale dei Lavori, Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione),</u> relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513.
-----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COADIUVATO DAL SUPPORTO AL RUP

PREMESSO:

che con Determinazione n. 102 del 03/10/2017, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il **PROGETTO** dei **"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"**, l'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, dipendente del Comune di Pagliara, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

che con Delibera di G.M. n. 61 del 06/06/2019, è stato:

- approvato il progetto definitivo relativo ai suddetti lavori, con i prezzi aggiornati secondo il nuovo prezzario unico per i lavori pubblici anno 2019 della Regione Sicilia, per l'importo complessivo di € 858.800,00;
- preso atto dell'Avviso Pubblico allegato al D.D.G. n. 1593/ISTR del 30/04/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio IX – Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- autorizzato il Sindaco alla presentazione dell'istanza di finanziamento per l'intervento di che trattasi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico per l'aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 allegato al D.D.G. n. 1593/ISTR del 30/04/2019;

che con domanda di partecipazione sottoscritta dal Sindaco, avente protocollo municipale n. 3128 del 07/06/2019, il Comune di Pagliara ha chiesto di partecipare al suddetto Avviso Pubblico con il progetto definitivo sopra citato;

che con Determinazione n. 41 del 01/04/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 1895 del 29/03/2021 del RUP, è stato nominato per il **PROGETTO** dei **"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"**, quale supporto al RUP, l'arch. Carmelo Campailla, per le intere procedure

da seguire, in merito alle attività Tecniche-Amministrativo;

che nota prot. n. 35748 del 02/09/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", acquisita al protocollo municipale n. 4821 in data 02/09/2021, è stato notificato a questo Comune il D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, completo di relativo allegato A), che è parte integrante dello stesso, in cui sono riportati gli interventi finanziati e i rispettivi Enti beneficiari tra i quali il Comune di Pagliara;

che con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021 secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato.

che con nota prot. n. 37975 del 17/09/2021, acquisita al protocollo municipale n. 5156 in data 17/09/2021, il suddetto Assessorato ha richiesto la comunicazione di dati, relativi ai progetti finanziati con D.D.G. 1462 del 29/07/2021, tra i quali il Quadro Economico pre-gara;

che con deliberazione di G.C. n. 111 del 30/09/2021, è stato:

- preso atto del suddetto D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021 e dell'allegato A), con il quale è stato finanziato a questo Comune "Codice finanziamento U.2.03.01.02.003" l'importo complessivo di € 858.800,00, relativo al progetto dei *"Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola Materna in Rocchenere"*, - CUP: B32E15000040002;
- approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- dato mandato al R.U.P. e al supporto al RUP per eseguire i conseguenziali atti al succitato Decreto necessari ai fini della realizzazione dei lavori menzionati;

che con determinazione a contrattare n. 163 del 04/11/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP, si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e direzione lavori geologo, relativi ai *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*, *avente* - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127, mediante procedura NEGOZIATA, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo istituito presso la C.U.C. tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito;

che con Determinazione n. 42 del 08/04/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP del 07/04/2022, a seguito dell'espletamento della procedura NEGOZIATA sopra citata, è stato effettuato l'affidamento definitivo dei servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e direzione lavori geologo, relativi ai *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*, - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127, alla costituenda R.T.P. composta da Arch. Lazzari Giovanni (capogruppo Mandatario), Arch. LA TORRE Giuseppe Gianmaria (Mandante), Arch. BOMBARA Marica (Mandante giovane professionista) e Geol. SAVOCA Antonino (Mandante);

che i suddetti professionisti hanno costituito la R.T.P., con atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di scopo fra Professionisti e Mandato collettivo speciale con rappresentanza del 28 aprile 2022, Repertorio n. 43620, Raccolta n. 21785, registrato a Messina, il 29/04/2022, al n. 7051, Serie 1T, designando quale soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione Appaltante l'arch. Lazzari Giovanni;

che con nota prot. n. 3738 del 17/05/2022, inviata a mezzo pec, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE-Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha trasmesso la documentazione necessaria per la prosecuzione dell'iter amministrativo di cui ai progetti finanziati con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, tra cui l'Atto di accettazione del finanziamento PAC 2022/05/10, che doveva essere restituito debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Comune;

che con nota prot. 2659 del 24/05/2022 prima e successiva nota prot. n. 3445 del 11/07/2022, questo Comune a mezzo pec ha trasmesso al suddetto Assessorato, l'ATTO DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ADESIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - *"Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"*) debitamente compilato e sottoscritto e il relativo ALLEGATO 1;

che l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura di cui sopra, è stato regolamentato con Contratto-Disciplinare Rep. n. 02 del 04/07/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, il 22/07/2022, al n. 12476, Serie 1T;

che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE-Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con nota prot. n. 5934 del 02/08/2022, trasmessa a mezzo pec, ha notificato ai Comuni interessati il DD. n. 297 del 19/07/2022, con il quale sono state approvate le

convenzioni, tra cui quella di questo Comune, degli interventi finanziati a valere sul fondo "PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici" individuati con D.D.G. n. 1496 del 29/07/2021;

che con nota prot. n. 3979 del 10/08/2022, inviata a mezzo pec, questo Comune ha trasmesso all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, l'Allegato 2 – "Modello per la richiesta di anticipazione sul finanziamento", ai fini della richiesta di anticipazione del 20% sul finanziamento di complessivi € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1426 del 29/07/2021 – Allegato "A", così come previsto all'art. 7, dell'atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto sopra citato;

che la sopra menzionata R.T.P., nella persona dell'Arch. Giovanni Lazzari, quale capogruppo mandatario, con nota del 04/10/2022, acquisita in pari data al protocollo municipale n. 5089, ha trasmesso n. 4 copie in formato cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico di PROGETTO ESECUTIVO relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, dell'importo complessivo di € 858.800,00;

che con DD. n. 783 del 22/12/2022 "DECRETO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE" dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, è stata liquidata a favore del Comune di Pagliara (ME), la somma di € 171.760,00 quale acconto del 20% del finanziamento, sul capitolo 772426 della Regione Siciliana, per i "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002 - Codice Caronte SI_1_27513, a valere sul D.D.G. n. 1426 del 29/07/2021;

che con Deliberazione di G.C. n. 38 del 17/03/2023, è stato regolarmente approvato il PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, – Codice Caronte: SI_1_27513, dell'importo complessivo di € 858.800,00, completo di tutti i pareri necessari per l'approvazione, rilasciati dagli Enti preposti.

che con Determinazione n. 45 del 04/05/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP del 04/05/2023, a seguito di trasmissione delle fatture elettroniche, relative alle competenze spettanti per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, da parte dei professionisti sopra menzionati costituenti il R.T.P., è stato liquidato l'importo complessivo di € 28.951,40;

che con DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici")]. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA ATTO dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023 e RIPROPOSIZIONE di nuova PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, adottando, quale atto di APPROVAZIONE della MODALITÀ DI GARA, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023 "art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.", del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.] è stato/a:

- preso e dato atto dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023, come risulta dal verbale di gara n. 2 del 31/10/2023;
- dato atto dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei LAVORI di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, al fine di rispettare quanto stabilito nell'Atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto, approvato dal suddetto Assessorato con DD. n. 297 del 19/07/2022, gli step procedurali di cui al cronoprogramma riportato nell'allegato 1 facente parte integrante del predetto atto di accettazione del finanziamento, nonché della proroga di 150 giorni, richiesta da questo Comune per l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori e Accolta dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica

e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con giusta nota prot. n. 7788 del 08/08/2023, acquisita al protocollo municipale n. 4463 in data 08/08/2023;

- adottato e richiamato integralmente nella presente determina, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023_“*art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.*”, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: “*PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. “Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici”)*”. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di cui al PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D”, ad eccezione della tempistica relativa alla pubblicazione dell'avviso e del relativo aggiornamento dell'Albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture”, in quanto già esaustivamente compiuta con la pubblicazione del predetto AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE;
 - riproposta nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”, - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, mediante nuova PROCEDURA NEGOZIATA, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, da effettuare per via telematica, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori (decurtato del costo della manodopera non soggetti a ribasso e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con esclusione automatica delle offerte, art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, metodo A dell'allegato II.2 del predetto D. Lgs. (*Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023*);
 - dato atto:
 - che ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 del predetto articolo (per lavori superiori a € 500.000,00), le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'[articolo 63](#) e dell'[allegato II.4](#).
 - che il Comune di Pagliara, per le procedure di gare telematiche relative agli appalti pubblici “per lavori, servizi e forniture”, opera anche mediante la piattaforma “TRASPARE”, di proprietà della società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Qualificata – Codice CFAVCP – 00016EC), costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 27 agosto 2021;
 - che questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2022, ha adottato e approvato la convenzione della suddetta Centrale Unica di Committenza e con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022, ha adottato e approvato il regolamento albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture” della C.U.C., dando atto nella stessa deliberazione, che in qualità di Stazione Appaltante, nonché di Ente consociato alla C.U.C., utilizzerà per le procedure telematiche relative agli appalti pubblici “per lavori, servizi e forniture”, la piattaforma “TRASPARE” compreso l'albo telematico fornitori sopra citato costituito dalla stessa C.U.C.;
 - che alla nuova procedura negoziata venissero invitati un numero minimo di cinque operatori economici, aventi le categorie relative al progetto in questione “OG1 - prevalente e OS21 - scorporabile”, individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture” istituito presso la C.U.C., costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente è associato, disponibile sulla piattaforma telematica “TRASPARE” utilizzata dalla C.U.C., ...;
- che** la nuova procedura negoziata sopra citata, avviata con la suddetta Determinazione a Contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., nella quale è stato adottato e richiamato integralmente, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., è stata regolarmente espletata in tre sedute pubbliche, come risulta dai tre Verbali di gara redatti (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023);
- che** la Procedura negoziata si è conclusa nella seduta del 28/11/2023, come dal Verbale di gara n. 3 redatto in pari data, con l'aggiudicazione provvisoria dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”, - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., con sede in Viale Bocchetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), per un importo di € 415.943,63, al netto del ribasso

offerto del 25,691% sull'importo dei lavori posto a base d'asta di € 559.748,66, a cui vanno aggiunti € 86.177,13 per costo della manodopera, ed € 5.051,71 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 507.172,47 (eurocinquecentosettemilacentosettantadue/47), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

che con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 311 - UTC n. 139 del 05/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici")]. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA D'ATTO dei Verbali di gara (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), relativi alla Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, espletata per l'affidamento dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, - CIG: A0135A687D, ed AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dei predetti lavori.], è stato preso atto dei tre suddetti verbali di gara (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), nonché aggiudicati in via provvisoria, i lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

che con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 316 - UTC n. 144 del 07/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici")]. - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D. "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023"], a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dal suddetto Operatore Economico in sede di procedura negoziata, tramite l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) introdotto dall'ANAC in sostituzione dell'AVCPASS, con esito positivo, sono stati/è stato:

- aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- dato atto:
 - che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai "Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere", - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00 graverà, sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune, ed il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
 - che con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021 secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato;
 - che la somma complessiva di € 858.800,00, è stata imputata a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio pluriennale del Comune;
 - che della suddetta somma di € 858.800,00 a tutto l'anno 2022, è stata impegnata la somma complessiva di € 105.363,85, per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura citati in premessa, per la commissione di gara nominata per la procedura dell'affidamento dei predetti servizi tecnici e per il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASP competente per territorio sul progetto esecutivo di che trattasi;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/06/2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza al bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024, anno 2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad apportare ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, relativo all'annualità 2023, le variazioni di competenza e di cassa, in merito all'importo pari a complessivi € 753.436,15, determinato dalla differenza tra la somma complessiva del finanziamento pari a € 858.800,00 e la somma impegnata a tutto l'anno 2022 pari a

€ 105.363,85 di cui sopra, secondo i prospetti allegati alla deliberazione di G.C. di che trattasi, facenti parte integrante della stessa, dai quali risulta che detto importo è stato allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;

- che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, in merito all'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato assunto impegno provvisorio n. 76 del 21/09/2023 per complessivi € 716.075,25, a valere sul Capitolo 2640/1 "in uscita", Cod. di Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
- che la sottoscrizione del contratto inerente l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, del D. Lgs. n. 36/2023, in forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;

che nella suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, l'impegno provvisorio per complessivi € 716.075,25, allocati in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, assunto con la determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, è stato mutato in giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023;

che l'appalto dei lavori in questione, aggiudicati in via definitiva al suddetto Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il predetto Operatore Economico, con contratto di appalto Rep. n. 1/2024 del 30/01/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Messina, Serie 1T, n. 2075, in data 07/02/2024;

che con processo verbale di consegna dei lavori (art. 5, Decreto n.49 del 07/03/2018 – D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.), redatto in data 21/02/2024, gli stessi sono stati consegnati dalla D.L. al suddetto O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., per essere compiuti in giorni 606 (in lettere seicentosei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui ultimati entro il giorno 19/10/2025;

che con determinazione Reg. Gen. n. 42 del 22/02/2024 - n. 20/UTC del 21/04/2024 (Determina a Contrarre - Affidamento diretto) del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 20/02/2024, si è proceduto ad effettuare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del Servizio relativo all'ingegneria e architettura, di Verifiche e Collaudo Statico in corso d'opera dei lavori, di cui al Progetto Esecutivo relativo ai "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*", - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: B07346D322, a favore dell'operatore economico, Ing. Antonio CHILLEMI, C.F.: CHL NTN 68R18 F158G, P. IVA: 02069680839, nato a Messina, il 18/10/1968, residente a Santa Teresa di Riva (ME), Via Santi Spadaro n. 5/B, con studio in Via Roma, c.a.p. 98028 – Santa Teresa di Riva (ME), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, matricola n. 2094, individuato dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" istituito dalla C.U.C. di Letojanni, ecc. ..., alla quale questo Comune è associato, interpellato previa indagine di mercato, effettuata per via telematica, con richiesta di preventivo-offerta economica, mediante la piattaforma "TRASPARE", di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla predetta Centrale Unica di Committenza, per l'importo contrattuale di € 6.350,00 (diconsi euro seimilatrecentocinquanta/00), oltre oneri di cassa previdenziale al 4% pari ad € 254,00 e IVA al 22% pari a € 1.452,88;

che l'affidamento del servizio di Verifiche e Collaudo Statico in Corso d'opera è stato regolamentato tra l'operatore economico aggiudicatario e il Comune di Pagliara, con Contratto/Lettera Commerciale Prot. Gen. 1057 del 28/02/2024, inviata a mezzo pec e relativa comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali, indicate nella stessa, da parte dell'O.E., acquisita al prot. n. 1125 in data 01/03/2024;

che con nota datata 15/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1476, in data 18/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario dei lavori, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott. ssa Ing. Rossella Travia, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, nonché dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii., ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori;

che con nota datata 28/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1721, in data 28/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha trasmesso a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori da liquidare, la fidejussione n. 2075095, emessa da REVO in data 27/03/2024, come previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, nonché dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii.;

che in data 28/03/2024 lo scrivente R.U.P., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 0, relativo alla suddetta anticipazione del 20%, per l'importo complessivo di € 111.577,94, di cui € 101.434,49 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%;

che l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al certificato di pagamento n. 0 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, acquisita al protocollo municipale n. 1722, in data 28/03/2024, dell'importo complessivo di € 111.577,94, di cui € 101.434,49 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%, da versare all'erario (split payment);

che con determinazione Reg. Gen. n. 89 - n. 38/UTC del 09/04/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 09/04/2024, è stata liquidata la suddetta fattura elettronica, relativa all'anticipazione del 20% di cui sopra, dell'importo complessivo di € 111.577,94, di cui € 101.434,49 quale imponibile, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%, a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato;

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 6780, in data 16/12/2024, il D.L., ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/12/2024, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi;

che lo scrivente R.U.P., in data 19/12/2024, relativamente al suddetto S.A.L. n. 1, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo complessivo di € 131.033,85, di cui € 119.121,68, per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024, ed € 11.912,17 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

che l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al certificato di pagamento n. 1 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, acquisita al protocollo municipale n. 6876, in data 19/12/2024, dell'importo complessivo di € 131.033,85 (compreso IVA al 10%);

che i singoli professionisti sopra menzionati, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura (*Progettazione, C.S.P., D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*), hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 1 a tutto il 06/12/2024, per un importo complessivo (omnicomprensivo), determinato dalla sommatoria dell'importo complessivo di ogni singola fattura elettronica emessa, pari a € 19.798,88;

che alla data del 10/02/2025, della somma complessiva di € 171.760,00, erogata a favore del Comune di Pagliara, quale acconto del 20% del finanziamento per i lavori di che trattasi, con DD. n. 783 del 22/12/2022 "DECRETO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE", dall'Assessorato dell'Istruzione ..., residuava nelle casse comunali, a seguito delle liquidazioni sopra menzionate pari a complessivi € 148.130,51, la disponibilità economica di complessivi € 23.629,49;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 38 del 11/02/2025 - n. 12/UTC del 10/02/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 10/02/2025, è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/12/2024 e l'attinente Certificato di Pagamento n. 1, ed in funzione della suddetta disponibilità economica, liquidato un acconto, pari a complessivi € 23.629,49, della fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 131.033,85 (comprensivo di I.V.A. al 10%), emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, relativa al S.A.L. n. 1 e Certificato di pagamento n. 1, riguardanti i lavori di che trattasi;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 65 del 25/02/2025 - n. 20/UTC del 25/02/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 25/02/2025, è stata predisposta la liquidazione del saldo pari a complessivi € 107.404,36, della fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 131.033,85 (comprensivo di I.V.A. al 10%), emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, relativa al S.A.L. n. 1 e Certificato di pagamento n. 1, redatti per i lavori di che trattasi, nonché autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena venivano accreditate presso il Comune le somme richieste e trasferite dall'Ente finanziatore;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 92 del 18/03/2025 - n. 33/UTC del 18/03/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 18/03/2025, è stata predisposta la liquidazione delle fatture elettroniche relative alle Competenze Tecniche, emesse rispettivamente dai professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e direzione lavori geologo*), maturate fino al S.A.L. n. 1 dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127, - Codice Caronte: SI_1_27513, ed autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare i mandati di pagamento non appena venivano accreditate presso il Comune le somme richieste e trasferite dall'Ente finanziatore;

che con nota municipale prot. n. 1660 del 21/03/2025, con allegata adeguata documentazione, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, riguardanti il saldo della suddetta fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024 e le somme per le competenze tecniche maturate fino alla data del SAL. n. 1;

che con nota prot. n. 2493 del 31/03/2025, avente ad oggetto [PR FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. - Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa - Cod Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria - Comunicazione "di coerenza programmatica dell'operazione" interventi finanziati nell'ambito del PAC Salvaguardia 2007/2013 da imputare al Programma.

Progetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE], inviata a mezzo pec, acquisita al prot. municipale n. 1866 in data 01/04/2025, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha comunicato che in conformità alle disposizioni di cui all'art. 63, paragrafo 6, del Reg. UE 1060/2021, che introduce la possibilità

di attrarre al predetto PR operazioni avviate con altra fonte finanziaria e altra programmazione ..., ha avviato il procedimento di selezione delle operazioni da attrarre sul PR FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. - Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa - Cod Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria di competenza, mediante un'azione di censimento e istruttorie preventive, articolata su cinque fasi, chiedendo a questo Comune, per l'operazione denominata LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE, - CUP: B32E15000040002, di trasmettere a mezzo pec, al predetto Ufficio Speciale ..., la documentazione che segue:

- dichiarazione resa dal RUP "Allegato 1: Scheda di rilevazione stato di progetto";
- attestazione a firma del Legale Rappresentante del Comune "Allegato 2";
- informativa sugli adempimenti del Beneficiario PR FESR Sicilia 2021/2027, firmata al Legale Rappresentante del Comune "Allegato 3 _Informativa sugli adempimenti";
- autodichiarazione DNSH "Allegato 4".

che con nota municipale prot. 2141 del 11/04/2025, è stata riscontrata la suddetta nota prot. 2493 del 31/03/2025, inviando la documentazione di cui sopra debitamente compilata;

che con nota del 14/07/2025, acquisita al protocollo municipale n. 4101, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 09/07/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi;

che i professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura di cui soggetto, hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 2 a tutto il 09/07/2025, che seguono:

- parcella n. 56 del 15/07/2025, dell'importo complessivo di € 6.629,75, emessa dallo Studio Tecnico Associato T. & P.;
- fattura n. 20 del 15/07/2025, dell'importo complessivo di € 441,98, emessa dallo Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino;
- fattura FATTPA n. 4_25 del 17/07/2025, dell'importo complessivo di € 7.201,37, emessa dall'Arch. Lazzari Giovanni;
- fattura FPA n. 10/25 del 23/07/2025, dell'importo complessivo di € 605,80, emessa dall'Arch. Bombara Marica;

che l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con nota prot. n. 5644 del 18/07/2025, inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale n. 4219 in data 18/07/2025, ha notificato a questo Comune il D.D. n. 291 del 10/07/2025, comunicando che con il predetto D.D. l'intervento "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. - Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa - Cod. Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria di competenza;

che lo scrivente R.U.P., in data 24/07/2025, relativamente al suddetto S.A.L. n. 2, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2, per l'importo complessivo di € 114.650,43, di cui € 104.227,66, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 2), ed € 10.422,77 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

che l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di pagamento n. 2 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025, acquisita al protocollo municipale n. 4360, in data 25/07/2025, dell'importo complessivo di € 114.650,43;

che con deliberazione di G.C. n. 105 del 29/07/2025, l'Amministrazione Comunale, ha preso atto del suddetto D.D. n. 291 del 10/07/2025 e del documento allegato (All. 1), che costituisce parte integrante dello stesso e ha dato mandato allo scrivente R.U.P. e al supporto al RUP di eseguire gli eventuali atti conseguenziali al succitato Decreto necessari ai fini della realizzazione dei lavori di che trattasi;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 272 del 07/08/2025 - n. 99/UTC del 07/08/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 07/08/2025, è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 09/07/2025, l'attinente Certificato di Pagamento n. 2 di cui sopra e predisposta la liquidazione della fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025, dell'importo complessivo di € 114.650,43, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., relativa al S.A.L. n. 2 e Certificato di pagamento n. 2, nonchè autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena venivano trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo in questione;

che con determinazione Reg. Gen. n. 273 - n. 100/U.T.C. del 08/08/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., è stata predisposizione la liquidazione delle competenze tecniche, a favore dei professionisti costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori geologo*), maturate alla data del S.A.L. n. 2 (al netto di quelle maturate alla data del

S.A.L. n. 1), relative ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002; - CIG: 8968152127; - Codice Caronte: SI_1_27513, nonché autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare i mandati di pagamento relativi alle singole fatture dei professionisti non appena venivano trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto questione;

che con nota municipale prot. n. 4989 del 02/09/2025, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, relative, alla suddetta fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025 e alla somma degli importi delle fatture emesse per le competenze tecniche maturate dalla data del S.A.L. n. 1 fino alla data del S.A.L. n. 2 e chiesto informazioni in merito a alle somme richieste con la suddetta nota protocollo municipale n. 1660 del 21/03/2025, in quanto non erano state ancora accreditate presso il Comune.

che con nota datata 16/09/2025, prot. n. 29/2025, acquisita al protocollo generale del Comune n. 5325, in data 16/09/2025, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicatario ed esecutore dei lavori, ha chiesto una proroga di giorni 150 per il termine di ultimazione dei lavori, concessa dallo scrivente, a seguito del parere favorevole della D.L., con nota prot. 5842 del 09/10/2025, solo per ulteriori giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori prevista nel contratto di appalto (19/10/2025), fissando la nuova data di ultimazione degli stessi per il 18/12/2025.

che con ulteriore nota datata 18/09/2025, prot. n. 30/2025, acquisita al protocollo generale del Comune n. 5369, in data 18/09/2025, l'O.E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha fatto richiesta di autorizzazione al subappalto di alcuni lavori riguardanti gli impianti elettrici e idrici previsti in progetto, corrispondenti alle caratteristiche tecniche di capitolato e nei limiti del 30% dei lavori, a favore della ditta COPLLED S.r.l., Partita I.V.A.: 01269280689, con sede legale in Via Bellini n. 17, c.a.p. 98060 - Oliveri (ME), ed ha trasmesso tutta la documentazione, prevista nello specifico dalla normativa, relativa alla ditta COPLLED S.r.l., nonché il contratto di subappalto stipulato;

che con nota prot. n. 7058 del 29/09/2025, acquisita al protocollo municipale n. 5555 in data 29/09/2025, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha notificato il D.D. n. 405 del 22/09/2025 “*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*”, relativo ai lavori in questione, con il quale è stato emesso a favore di questo Comune un mandato pari ad € 256.732,57 quale secondo acconto del finanziamento;

che con determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 127/U.T.C. del 30/09/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., è stato:

- preso atto del suddetto D.D. n. 405 del 22/09/2025 “*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*”, relativo ai “*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*”, - CUP: B32E15000040002, - Codice Caronte: SI_1_27513;

- dato atto:

- che la copertura finanziaria del progetto esecutivo, relativo ai lavori di che trattasi, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale ..., allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

- che l'importo complessivo di € 256.732,57, di cui al D.D. n. 405 del 22/09/2025, copriva l'importo complessivo di € 256.732,57, dato dalla sommatoria degli importi complessivi da pagare, di cui alle determinazioni di predisposizione liquidazioni del Responsabile Area Tecnica (- Reg. Gen. n. 65 del 25/02/2025 - n. 20/UTC del 25/02/2025; - Reg. Gen. n. 92 del 18/03/2025 - n. 33/UTC del 18/03/2025; - Reg. Gen. n. 272 del 07/08/2025 - n. 99/UTC del 07/08/2025; - Reg. Gen. n. 273 – n. 100/U.T.C. del 08/08/2025);

- demandato l'ufficio finanziario comunale preposto, a procedere alle liquidazioni già predisposte, con le determinazioni menzionate al punto precedente, secondo quanto determinato nelle stesse;

che il suddetto ufficio finanziario comunale, ha provveduto alle liquidazioni, per l'importo complessivo di € 256.732,57, predisposte con le suddette determinazioni, mediante relativi mandati di pagamento, già regolarmente inseriti sul sistema di monitoraggio Caronte;

che con determinazione Reg. Gen. n. 375 – n. 138/U.T.C. del 16/10/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., previe verifiche di rito, secondo normativa vigente, effettuate nei confronti della ditta subappaltatrice COPLLED S.r.l., sopra generalizzata, è stato autorizzato il subappalto richiesto;

che con nota municipale prot. n. 6325 del 28/10/2025, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse, *fino all'80% del finanziamento*, all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, per una quota pari a complessivi euro 118.678,36;

che con D.D. n. 627 del 10/12/2025 “*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*”, relativo ai lavori di che trattasi, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha emesso a favore di questo Comune un mandato pari ad € 118.678,36;

che con nota del 02/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7126, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso:

- una relazione riguardante delle variazioni in corso d'opera non sostanziali, apportate ai lavori in progetto, consistenti nella realizzazione di diverse nuove voci di lavoro non previste in sostituzione di altre previste, nell'ambito della stessa categoria di lavori, migliorative nell'insieme dell'opera realizzata, in fase di ultimazione, che non alterano, la natura e struttura del contratto di appalto e l'importo contrattuale dello stesso;
- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 13/11/2025, relativo alle suddette variazioni in corso d'opera non sostanziali e migliorative;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/11/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi; **che** in data 03/12/2025, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha redatto la Relazione a struttura ultimata, di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. - ex art. 6 della legge 1086/71, depositata telematicamente tramite il sistema informatico Sismica Sicilia;
- che** i professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura, più volte sopra menzionati, hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 3 a tutto il 13/11/2025 (al netto di quelle maturate alla data del S.A.L. n. 1 e fino alla data del S.A.L. n. 2), che seguono:
 - fattura n. 40 del 03/12/2025, dell'importo complessivo di € 536,30, emessa dallo Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino (mandante);
 - fattura FPA n. 17/25 del 09/12/2025, dell'importo complessivo di € 734,65, emessa dall'Arch. Bombara Marica (mandante);
 - parcella n. 99 del 09/12/2025, dell'importo complessivo di € 8.044,57, emessa dallo Studio Tecnico Associato T. & P., di cui l'Arch. La Torre Giuseppe Gianmaria (mandante), è il legale rappresentante;
- che** con nota datata 12/12/2025, acquisita al prot. municipale n. 7437, l'Arch. Giuseppe Gianmaria La Torre, n.q. componente mandante del R.T.P., ha trasmesso una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti costituenti l'R.T.P., con la quale l'Arch. Giovanni LAZZARI (capogruppo mandatario) ha dichiarato e autorizzato, che le competenze spettanti allo stesso, corrispondenti alla quota dei servizi tecnici di D.L. e C.S.E. maturati al 3° S.A.L., venissero liquidate, a seguito di emissione di giusta fattura, all'architetto Giuseppe G. La Torre, motivando che ciò è stato determinato da una ripartizione interna, tra i componenti dell'R.T.P., delle spese sostenute durante la fase di espletamento della D.L. e C.S.E..
- che** lo Studio Tecnico Associato T. & P., sopra indicato, del quale è legale rappresentante l'Arch. Giuseppe Gianmaria La Torre, a seguito della suddetta dichiarazione, ha emesso parcella n. 102 del 12/12/2025, dell'importo complessivo di € 8.402,09;
- che** con determinazione Reg. Gen. n. 487 – n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. e supporto al R.U.P., è stato/a:
 - preso atto:
 - della relazione redatta e trasmessa dal D.L., riguardante delle variazioni in corso d'opera non sostanziali, apportate ai lavori in progetto, consistenti nella realizzazione di diverse nuove voci di lavoro non previste in sostituzione di altre previste, nell'ambito della stessa categoria di lavori, migliorative nell'insieme dell'opera realizzata, in fase di ultimazione, che non hanno alterato, la natura e struttura del contratto di appalto e l'importo contrattuale;
 - del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 13/11/2025, relativo alle suddette variazioni in corso d'opera non sostanziali e migliorative;
 - del D.D. n. 627 del 10/12/2025 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*", con il quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ..., relativamente ai lavori di che trattasi, ha emesso a favore di questo Comune un mandato di € 118.678,36;
 - approvato, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/11/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi e l'attinente Certificato di Pagamento n. 3, relativo al suddetto S.A.L. n. 3, emesso dallo scrivente in data 15/12/2025, per l'importo complessivo di € 127.097,66, di cui € 115.543,33, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 3), ed € 11.554,33 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;
 - preso e dato atto della dichiarazione dell'Arch. Giovanni LAZZARI (*capogruppo mandatario del R.T.P.*), sopra citata, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - liquidata la somma complessiva di € 17.717,61, quali competenze tecniche, determinata dalla sommatoria degli importi complessivi delle suddette fatture (*fattura n. 40 del 03/12/2025, fattura FPA n. 17/25 del 09/12/2025, parcella n. 99 del 09/12/2025 e parcella n. 102 del 12/12/2025*), a favore dei professionisti costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E. e D.L. geologo*), maturate alla data del S.A.L. n. 3 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1 e fino alla data del S.A.L. n. 2), relative ai lavori di che trattasi, dando atto, che la spesa delle predette competenze, grava sul finanziamento di complessivi € 858.800,00, concesso per il progetto dei lavori di che trattasi con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in

uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025 e che trova copertura economica, nelle somme disponibili nei predetti capitoli di bilancio pari a € 118.678,36, trasferite presso questo Comune, dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ..., con D.D. n. 627 del 10/12/2025 "**DECRETO DI LIQUIDAZIONE**";

che l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di Pagamento n. 3 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7533, in data 17/12/2025, dell'importo complessivo di € 127.097,66, di cui € 115.543,33 per lavori eseguiti (*relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 13/11/2025 e all'attinente Certificato di pagamento n. 3*) ed € 11.554,33 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti, da versare all'erario (*split payment*);

che della somma complessiva di € 118.678,36, relativa al finanziamento dei lavori di che trattasi, liquidata a favore del Comune di Pagliara, dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF i, con D.D. n. 627 del 10/12/2025 "**DECRETO DI LIQUIDAZIONE**", a seguito della liquidazione delle competenze tecniche di complessivi € 17.717,61, di cui alla suddetta determinazione Reg. Gen. n. 487 - n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, nel Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, residuava la disponibilità economica di complessivi € 100.960,75;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 488 del 18/12/2025 - n. 182/UTC del 18/12/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 18/12/2025, in riferimento, alla documentazione sopra citata, della quale è stato preso atto e che è stata approvata con la determinazione Reg. Gen. n. 487 - n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché alla suddetta disponibilità economica di complessivi € 100.960,75, è stato:

- liquidato un acconto pari al predetto importo complessivo di € 100.960,75, della fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7533, in data 17/12/2025, avente importo complessivo di € 127.097,66 (comprensivo di IVA al 10%), emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., relativa al S.A.L. n. 3 e attinente Certificato di pagamento n. 3, redatti per i "**LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE**", - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, - **CIG:** A0135A687D, per come segue:

- € 91.782,50, imponibile per lavori eseguiti, relativi al S.A.L. n. 3 a tutto il 13/11/2025 e al Certificato di pagamento n. 3 del 15/12/2025, a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Boccetta n 9 is. 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME);

- € 9.178,25, I.V.A. al 10% da versare all'erario (*split payment*);

- dato atto che alla liquidazione del saldo, pari a complessivi € 26.136,91, della fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, avente importo complessivo di € 127.097,66, si provvederà con altra determinazione di liquidazione, a seguito del trasferimento di altre risorse da parte dell'Ente finanziatore a favore di questo Comune, secondo quanto regolamentato nell'**ATTO DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ADESIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici")** sottoscritto tra il Comune e l'Assessorato;

che con nota datata 16/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7584, in data 18/12/2025, l'Ing. Antonio Chillemi, affidatario del servizio di verifiche e collaudo statico in corso d'opera dei lavori sopra menzionati, giusta determinazione Reg. Gen. n. 42 del 22/02/2024 - n. 20/UTC del 21/04/2024 (Determina a Contrarre - Affidamento diretto) del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha trasmesso, una copia cartacea del Collaudo Statico, redatto in data 14/12/2025, ai sensi del comma 7, art. 67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. – ex art. 7 della L. 1086/71 e dei relativi verbali di visita di collaudo in corso d'opera, depositati telematicamente sul portale Sismica Sicilia;

che l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, con nota datata 19/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7612, in data 19/12/2025, ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 17/12/2025;

che l'Arch. Giuseppe G. La Torre, nella qualità di mandante del R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, con nota datata 22/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7655 in pari data, ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel quale risulta, certificata la data di ultimazione dei lavori del 17/12/2025 e indicato, che ci sono delle piccole lavorazioni mancanti del tutto marginali, che non incidono sull'uso e sulla funzionalità dell'opera e che per il completamento delle stesse è stato concesso dalla D.L. un ulteriore termine di trenta giorni;

che l'operatore economico, Ing. Antonio Chillemi, sopra generalizzato, affidatario del servizio di verifiche e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di che trattasi, ha emesso la fattura n. 2 del 08/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 120 del 09/01/2026, dell'importo complessivo di € 8.056,88 (omnicomprensivo), relativa alle proprie competenze tecniche, per aver espletato il predetto servizio affidatogli;

che l'Arch. Giovanni Lazzari, nella qualità di capogruppo mandatario del R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, con nota datata 16/02/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1106 del 16/02/2026, ha trasmesso l'appendice del Certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D.

Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., redatta il 17/01/2026, nella quale attesta, a seguito di sopralluogo effettuato in pari data, che tutte le lavorazioni sono state totalmente ultimate per come previsto, entro l'ulteriore termine concesso, per come indicato nel Certificato di ultimazione dei lavori del 17/12/2025;

che in data 26/02/2026, a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, avente ad oggetto “Sopralluogo relativo alle azioni di supporto per l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica presso il Comune di Pagliara in data 26/02/2026”, acquisita al protocollo municipale n. 1220 in data 19/02/2026, congiuntamente a due componenti della Task Force Sicilia per l’Edilizia Scolastica, è stato effettuato un sopralluogo, presso la scuola di cui in oggetto, nel corso del quale sono stati illustrati gli interventi realizzati e constatato il completamento del 100% dell’esecuzione dei lavori e quindi dell’intervento di cui al progetto finanziato, ed inoltre è stata fornita la documentazione richiesta in merito, presente agli atti del Comune;

che con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1992, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all’ingegneria e architettura, sopra più volte menzionati, ha trasmesso:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 ed Ultimo, completo dell’allegata documentazione fondamentale allo stesso “Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Quadro di Confronto”, relativo ai lavori di che trattasi;
- un Verbale di Concordamento di un Nuovo Prezzo, datato 17/12/2025, nel quale è stato precisato che il nuovo prezzo concordato, è relativo ad un intervento che migliora l’insieme dell’opera realizzata, che l’intervento e il prezzo non alterano la natura del contratto di appalto e che l’importo contrattuale rimane invariato, in quanto rientra all’intero dello stesso;

che con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1997, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all’ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso la Perizia finale di Assestamento Somme, *costituita da: 1) Relazione; 2) Documentazione fotografica dell’opera; 3) Computo Metrico Estimativo; 4) Quadro di Confronto e 5) Quadro Economico di Confronto.*

che lo scrivente R.U.P., in data 03/04/2026, relativamente al suddetto S.A.L. n. 4 e Ultimo, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4, per l’importo complessivo di € 70.733,09, di cui € 64.302,81, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 4 e Ultimo), ed € 6.430,28 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 114 del 09/04/2026 - n. 39/UTC del 09/04/2026 del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 08/04/2026, è stata predisposta la liquidazione del saldo, pari a complessivi € 26.136,91, della fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, avente importo complessivo di € 127.097,66 (comprensivo di IVA al 10%), emessa dall’Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., relativa al S.A.L. n. 3 e Certificato di pagamento n. 3, nonché autorizzato l’ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena verranno trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell’Ente Finanziatore del progetto esecutivo in questione;

che l’Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di pagamento n. 4 di cui sopra, relativo al S.A.L. n. 4 ed Ultimo, ha trasmesso la fattura elettronica n. 7 del 10/04/2026, acquisita al protocollo municipale n. 2412, in data 13/04/2026, dell’importo complessivo di € 70.733,09 (comprensivo di I.V.A. al 10%);

che con determinazione, Reg. Gen. n. 152 del 05/05/2026 - n. 51/UTC del 05/05/2026 del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto al RUP del 04/05/2026, è stato/a:

- preso atto del Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo del 17/12/2026, sopra menzionato, relativo ad un intervento che ha migliorato nell’insieme l’opera realizzata, trasmesso dalla D. L., con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1992, in pari data;
- approvato, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 ed Ultimo, completo dell’allegata documentazione fondamentale allo stesso “Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...” e il Certificato di Pagamento n. 4, relativo al suddetto S.A.L. n. 4 ed Ultimo, emesso dallo scrivente in data 03/04/2026, per l’importo complessivo di € 70.733,09, di cui € 64.302,81, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 4 e Ultimo), ed € 6.430,28 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti (da versare all’erario “split payment”), emessa dall’Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., in premessa generalizzato, relativa al S.A.L. n. 4 ed Ultimo e attinente Certificato di pagamento n. 4, dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”, - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, - CIG: A0135A687D;
- dato atto:
 - che la spesa complessiva, relativa alla suddetta fattura n. 7 del 10/04/2026, pari ad € 70.733,09 (comprensiva di I.V.A. al 10%), grava sul finanziamento, concesso al Comune di Pagliara per il progetto di che trattasi, pari a € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell’Ass.to dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI “Edilizia Scolastica

ed Universitaria”, allocato nei bilanci comunali degli anni passati, in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, confermati e mantenuti nel Bilancio finanziario vigente 2025/2027;

- che alla data della predisposizione del provvedimento in essere, nei suddetti capitoli, previsti nel bilancio comunale per l’allocazione del finanziamento di cui sopra, non si ha alcuna disponibilità economica e che all’effettivo mandato di pagamento dell’importo complessivo, relativo alla suddetta fattura elettronica n. 7 del 10/04/2026, si potrà procedere non appena verranno trasferite dall’Ente finanziatore del progetto di che trattasi le relative somme e accreditate presso questo Comune;

che con determinazione, Reg. Gen. n. 236 del 07/07/2026 - n. 82/UTC del 07/07/2026 del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto al RUP del 02/07/2026, è stato:

- preso atto e approvata la Perizia finale di Assestamento Somme, sopra citata, “costituita da: 1) Relazione; 2) Documentazione fotografica dell’opera; 3) Computo Metrico Estimativo; 4) Quadro di Confronto e 5) Quadro Economico di Confronto”, relativa al Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”, - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, redatta e prodotta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., generalizzato in premessa, affidatario dei servizi relativi all’ingegneria e architettura, acquisita al protocollo municipale n. 1997, in data 25/03/2026, dalla quale si evince, che l’importo netto contrattuale per l’appalto dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non subisce alcuna alterazione significativa, in quanto l’importo netto dei lavori realizzati è pari ad **€ 507.162,78**, oltre I.V.A. ai sensi di legge, a fronte dell’importo netto di cui al contratto di appalto dei lavori stipulato pari a **€ 507.172,47**, oltre I.V.A. ai sensi di legge e che l’importo complessivo del quadro economico della perizia di assestamento (*comprensivo dell’importo delle economie finali*) rispetto all’importo complessivo del quadro economico del progetto originario è rimasto invariato, come si rileva dal quadro economico di confronto che segue:

A - IMPORTO PER LAVORI	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 38 del 17/03/2023 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA			QUADRO ECONOMICO POST – GARA AFFIDAMENTO LAVORI		ECONOMIE	PERIZIA FINALE DI ASSESTAMEN- TO SOMME E ASSESTAMEN- TO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	ECONOMIE
	LAVORI	€	€	€	€	€	€	€
	Lavori a misura a base d'asta		645.925,79				645.912,74	
	Oneri provvisionali di sicurezza		5.051,71				5.051,71	
	SOMMANO I LAVORI		650.977,50				650.964,45	
	Incidenza Manodopera	86.177,13			86.177,13		86.177,13	
	Oneri provvisionali di sicurezza	5.051,71			5.051,71		5.051,71	
	a detrarre	91.228,84	91.228,84				91.228,84	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		559.748,66	559.748,66			559.735,61	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Ribasso d'asta 25,691%			143.805,03			143.801,67	3,36
	Importo al netto di ribasso d'asta			415.943,63	415.943,63		415.933,94	9,69
	Totale importo dei lavori		650.977,50		507.172,47	143.805,03	507.162,78	143.801,67
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
	Spese per progettazione esecutiva, D.L. - M. e C. - C.S.P. e C.S.E., compreso IVA e oneri fiscali “oneri per cassa previdenziale”	90.762,68			90.762,68		90.762,68	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Verifiche e collaudi	6.499,59			6.499,59		6.350,00	149,59
	I.V.A. 22% e contributi su Verifiche e Collaudi	1.747,09			1.747,09		1.706,88	40,21
	Imprevisti sui lavori compreso I.V.A. ≤ del 5% dell'importo dei lavori	3.267,14			3.267,14		3.267,14	
	Rimborsi previo fattura comprensivo di I.V.A. per conferimento in discarica	2.175,00			2.175,00		6.660,60	

Rimborsi previo fattura comprensivo di I.V.A. per prove sui materiali						3.662,46	
I.V.A. sui lavori al 10%	65.097,75			50.717,25	14.380,50	50.716,28	14.381,47
Attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva (Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, ex art. 113 D. Lgs. 50/2016)	13.116,27			13.116,27		43% del 80% del 2% 4.478,63	489,58
Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	405,00			405,00		-	405,00
Pareri, autorizzazioni	185,40			185,40		185,40	
Spese per commissioni aggiudicatrici	7.415,77			7.415,77		7.415,77	
Spese per pubblicità (targa commemorativa)	500,00			500,00		-	500,00
ECONOMIE su procedure di affidamento servizi tecnici ingegneria e architettura compreso IVA e oneri previdenziali - Determina 42 del 08/04/2022	16.650,81				16.650,81		16.650,81
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	207.822,50	207.822,50		176.791,19		175.205,84	
Importo Totale, Q. E. Originario, Q.E. Post-Gara, Q. E. Finale e Totale Economiche finali				683.963,66+174.836,34		682.368,62 +176.431,38	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) FINANZIATO	858.800,00			858.800,00		858.800,00	
IMPORTO PER RIMBORSO ONERI A DISCARICA E IMPORTO PER RIMBORSO PROVE SUI MATERIALI							
ECONOMIA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.116,27, DETERMINATA, DALL'UTILIZZO DI PARTE DEL PREDETTO IMPORTO, PER L'AUMENTO DELL'IMPORTO DEGLI ONERI A DISCARICA RISPETTO A QUELLO PREVISTO ORIGINARIAMENTE, PER IL RIMBORSO PER LE PROVE SUI MATERIALI E DALL'ESATTO CALCOLO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DA LIQUIDARE, EFFETTUATO IN BASE AL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.							
SPESE EFFETTUATE CON FONDI COMUNALI							

- approvato il quadro economico della spesa determinatosi con l'approvazione della Perizia finale di Assestamento Somme e il quadro economico di confronto sopra rappresentato;
- dato atto

- che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai “Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere”, - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00 grava, sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI “Edilizia Scolastica ed Universitaria”, come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune e il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
- che alla spesa complessiva, relativa alla perizia finale di assestamento somme oggetto del presente provvedimento, si farà fronte con il suddetto finanziamento pari a € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI “Edilizia Scolastica ed Universitaria”, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

che con nota del 25/08/2026, acquisita al protocollo municipale n. 5542, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso gli atti finali, relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE”. - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513 e nello specifico, lo Stato Finale dei Lavori, il Quadro di confronto allo Stato Finale, la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal D.L. in data 24/08/2026, dal quale risulta quanto segue:

- Importo lordo lavori a misura (inclusi costi per la manodopera e oneri per la sicurezza) di cui alla Perizia finale di Assestamento Somme € 650.964,45

• Importo incidenza costi manodopera (a detrarre):	€ 86.177,13	
• Oneri provvisionali per la sicurezza (a detrarre):	€ 5.051,71	
• Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza	€ 559.735,61	
• A CUI SI APPLICA IL RIBASSO D'ASTA DEL 25,691%	- € 143.801,67	
• Importo lavori a misura al netto, di ribasso d'asta, dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza	€ 415.933,94	€ 415.933,94
• Importo costi per la manodopera	€ 86.177,13	
• Importo oneri provvisionali per la sicurezza	€ 5.051,71	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI		€ 507.162,78

Vista la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale, redatta dal D.L. in data 24/08/2026, nella quale sono indicati con i rispettivi importi, il certificato di pagamento n. 0, relativo all'anticipazione del 20% e quattro certificati di pagamento, relativi ai quattro rispettivi Stati di Avanzamento Lavori, emessi dallo scrivente nel corso dell'esecuzione dei lavori, che qui con gli attinenti importi netti si riportano:

- Certificato di pagamento n. 0 del 28/03/2024 – relativo all'anticipazione del 20% € 101.434,49
Sull'importo lavori
- Certificato di pagamento n. 1 del 19/12/2024 – relativo al S.A.L. n. 1 € 119.121,68
- Certificato di pagamento n. 2 del 11/07/2025 – relativo al S.A.L. n. 2 € 104.227,66
- Certificato di pagamento n. 3 del 21/07/2025 – relativo al S.A.L. n. 3 € 115.543,33
- Certificato di pagamento n. 4 del 03/04/2026 – relativo al S.A.L. n. 4 € 64.302,81

SOMMANO GLI IMPORTI NETTI DEI CERTIFICATI EMESSI € 504.629,97 € 504.629,97

Preso e dato atto, secondo quanto riportato nella suddetta Relazione di accompagnamento allo Stato Finale, che dalla differenza tra l'importo netto totale dei lavori pari a € 507.162,78, di cui allo Stato Finale e l'importo totale determinato dalla sommatoria degli importi netti dei suddetti certificati emessi, pari a € 504.629,97, resta un **Credito netto finale dell'Impresa**, oltre IVA ai sensi di legge, pari a **€ 2.532,81**.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto il 24/08/2026 dal D.L., Arch. Giovanni Lazzari, sopra più volte menzionato e generalizzato, nel quale lo stesso ha certificato che:

- dalla differenza tra l'importo netto totale dei lavori pari a € 507.162,78, di cui allo Stato Finale e l'importo totale pari a € 504.629,97, determinato dalla sommatoria degli importi netti dei suddetti certificati, emessi dallo scrivente RUP, resta un **Credito netto finale dell'Impresa di € 2.532,81**, oltre IVA ai sensi di legge;
- l'Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di che trattasi, ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;
- previo dettagliato esame degli atti relativi ai lavori in questione e visite di controllo effettuate sul sito oggetto di intervento alla presenza continua del Titolare e Legale Rappresentante della predetta Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., i lavori sono stati realizzati, secondo le indicazioni progettuali, salvo trascurabili modifiche rientranti nella discrezionalità della direzione lavori, secondo le prescrizioni contrattuali, con l'utilizzo di idonei materiali, a perfetta regola d'arte e che gli stessi si trovano in buono stato di conservazione;
- i "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, in base al contratto di appalto dei lavori stipulato, sopra menzionato, sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito netto finale dell'impresa paria a € 2.532,81 rappresentato nella Relazione di accompagnamento allo Stato Finale, previa approvazione dello stesso Certificato di Regolare Esecuzione e della verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa;

Constatato che ci sono i presupposti per poter proporre l'approvazione del suddetto, Stato Finale dei Lavori, del Quadro di confronto allo Stato Finale, della Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 24/08/2026 dal direttore dei lavori e sottoscritti, dallo stesso D.L., dal Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata e ove necessario dal sottoscritto R.U.P..

Dato atto:

- che la copertura finanziaria del progetto esecutivo originario, relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", allocato nei bilanci comunali degli anni passati, in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, confermati e mantenuti nel Bilancio pluriennale vigente 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

- che alla data del presente provvedimento, nel capitolo previsto nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento relativo al progetto esecutivo di cui in oggetto, non c'è alcuna disponibilità economica;
- che alla liquidazione della fattura relativa al credito netto finale dell'impresa pari a € 2.532,81, oltre IVA ai sensi di legge, riguardante l'intervento di che trattasi, che ancora non è stata emessa dall'Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, si procederà, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena verrà erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
- che alla liquidazione delle fatture elettroniche, che a tutt'oggi ancora devono essere emesse rispettivamente dai professionisti, costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo e Certificato di Regolare Esecuzione*), riguardanti, le competenze tecniche (*D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo*) maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), nonché le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, si procederà, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena verrà erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
- che alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al rimborso degli oneri di accesso a discarica e al rimborso delle somme per le prove sui materiali, previsti nelle somme a disposizione del Quadro Economico, si procederà con ulteriore atto di liquidazione successivo al presente e comunque, previa approvazione del Q.E.F. del progetto realizzato e non appena verranno erogate dall'Ente Finanziatore e accreditate presso questo Comune le rispettive somme necessarie;

Riconosciute le proprie competenze, a poter proporre l'approvazione, dello Stato Finale dei Lavori, del Quadro di confronto allo Stato Finale, della Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e fondamentale;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 107 del 30/06/2026, con la quale è stato prorogato l'incarico, in via eccezionale e temporanea, di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, all'Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

Visti

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici", integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 e ss.mm.ii., che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONGONO DETERMINARE

- 1) Di approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- 2) Di approvare, lo Stato Finale dei Lavori, il Quadro di confronto allo Stato Finale, la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione**, relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, redatti e trasmessi, con nota del 25/08/2026, acquisita al protocollo municipale n. 5542, in pari data, dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., in premessa generalizzata, affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo e Certificato di Regolare Esecuzione*), per i lavori di che trattasi;
- 3) Dato atto:**
 - che la copertura finanziaria del progetto esecutivo originario, relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", allocato nei bilanci comunali degli anni passati, in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, confermati e mantenuti nel Bilancio pluriennale vigente 2025/2027,

approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

- che alla data del presente provvedimento, nel capitolo previsto nel bilancio comunale per l'allocatione del finanziamento relativo al progetto esecutivo di cui in oggetto, non c'è alcuna disponibilità economica;
 - che alla liquidazione della fattura relativa al credito netto finale dell'impresa pari a € 2.532,81, oltre I.V.A. ai sensi di legge, riguardante l'intervento di che trattasi, che ancora non è stata emessa dall'Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, si procederà, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena verrà erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
 - che alla liquidazione delle fatture elettroniche, che a tutt'oggi ancora devono essere emesse rispettivamente dai professionisti, costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo e Certificato di Regolare Esecuzione*), riguardanti, le competenze tecniche (*D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo*) maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), nonché le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, si procederà, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena verrà erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
 - che alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al rimborso degli oneri di accesso a discarica e al rimborso delle somme per le prove sui materiali, previsti nelle somme a disposizione del Quadro Economico, si procederà con ulteriore atto di liquidazione successivo al presente e comunque, previa approvazione del Q.E.F. del progetto realizzato e non appena verranno erogate dall'Ente Finanziatore e accreditate presso questo Comune le rispettive somme necessarie;
- 4) **di dare atto** altresì, che la suddetta documentazione (*Stato Finale dei Lavori, Quadro di confronto allo Stato Finale, Relazione di accompagnamento allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*), redatta per i lavori di che trattasi, approvato al punto 2) del presente provvedimento, ai fini del monitoraggio, rendicontazione e controllo, sarà inserita sul Sistema Caronte "Versione 21/27" - **Codice Caronte:** SI_1_27513, così come tutti i provvedimenti di liquidazione che saranno redatti successivamente alla presente determinazione, i relativi giustificativi di spesa "fatture" e altra documentazione necessaria;
- 5) **di disporre** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
- 6) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii..

IL SUPPORTO AL R.U.P.

(arch. Carmelo Campailla)



IL RESP. LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante che la copertura Finanziaria, grava sul finanziamento di € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", codice finanziario U.2.03.01.02.003, allocato in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio 2015-2018 corretto 2016.

Dalla Residenza Municipale, li 31/08/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Dott.ssa Antonietta Briguglio)



Ant. Briguglio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale