



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 501 del 09-09-2026

Oggetto: “Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”.
Approvazione Quadro Economico consuntivo.

CUP B53H19000610005

CIG Z723246C1B “Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.”

CIG 8538819858 RTP “Settanta7 - Abacus Srl - SGA - Arch. Pirocchi”

CIG Z6E334E406 “Sintagma Srl”

CIG 9055841C64 “Consorzio BUILD S.C. a r.l.”

CIG 94107214A4 “A2A Energia Spa”

CIG 91806911E2 Ing. Vincenzo Tintori

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 e smi;
2. di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera pubblica *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”* come di seguito specificato:

A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	Ultimo quadro economico approvato (modifica contrattuale n. 1)	Quadro economico consuntivo
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	2.850.203,60 €	2.850.203,60 €
A.2	Ribasso d'asta (-14,12345%)	402.547,08 €	402.547,08 €
A.3	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	60.000,00 €	60.000,00 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	2.507.656,52 €	2.507.656,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	250.765,65 €	250.765,65 €
B.2	Spese tecniche per progettazione, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi	134.068,87 €	134.068,86 €
B.3	CNPAIA 4% su spese tecniche (B.2)	5.362,75 €	5.362,76 €
B.4	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (su B.2. e B.3)	30.674,96 €	30.674,96 €
B.2.a	Spese tecniche di progettazione Perizia di Variante n. 1, D.LL., contabilità e sicurezza	14.006,32 €	14.006,32 €
B.3.a	oneri previdenziali 4% su B.2a	560,25 €	560,25 €
B.4.a	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	3.204,65 €	3.204,65 €
B.5	Indagini geognostiche (compresa Iva 22%)	7.894,38 €	7.894,38 €
B.6	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico-amministrativo compreso INPS e IRAP (dipendente pubblico + Comune di Perugia)	27.276,17 €	27.276,08 €
B.8	Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	21.421,25 €	21.421,25 €
B.9	Oneri previdenziali ed IVA per spese tecniche di supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	5.758,03 €	5.758,03 €
B.10	Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	5.000,00 €	0,00 €
B.11	Allacciamento a pubblici servizi e autorizzazioni	5.000,00 €	4.732,40 €
B.12	Spese commissioni di gara	3.500,00 €	1.472,35 €
B.13	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	26.718,68 €	26.715,70 €
B.14	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) su spesa variante	0,00 €	0,00 €
B.15	Spese di gara - contributo ANAC	600,00 €	600,00 €
B.16	Imprevisti e arrotondamenti	12.684,75 €	0,00 €
	SAL compensativi n. 2Bis - 3Bis - 4Bis - 5Bis - 6Bis e 7Bis IVA compresa	0,00 €	648.457,50
B.18	Ex Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune di € 500.000 pari al 14,2857%	100.159,72 €	0,00 €
B.19	Ex Economie derivanti dal ribasso d'asta su finanziamento del MIUR di € 3.000.000 pari al 85,7143%	600.958,98 €	0,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.255.122,95 €	1.182.971,14 €

C	TOTALE INTERVENTO	3.762.779,47 €	3.690.627,66 €
	ECONOMIE DI PROGETTO		
	<i>Economie MIUR [54.650,82 (B.19) + 7.615,29] = € 62.266,11</i>	0,00 €	72.151,81 €
	<i>Economie Comune Deruta [8.616,49 (B.18) + 1.269,21] = € 9.885,70</i>		
	TOTALE GENERALE	3.762.779,47 €	3.762.779,47 €

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetti aggiudicatari;
4. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
5. di dare atto che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione dei contraenti, sono stati acquisti i seguenti codici:
 - CUP B53H19000610005
 - CIG Z723246C1B "Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C."
 - CIG 8538819858 RTP "Settanta7 - Abacus Srl - SGA - Arch. Pirocchi"
 - CIG Z6E334E406 "Sintagma Srl"
 - CIG 9055841C64 "Consorzio BUILD S.C. a r.l."
 - CIG 94107214A4 "A2A Energia Spa"
 - CIG 91806911E2 Ing. Vincenzo Tintori
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”.*

Approvazione Quadro Economico consuntivo.

CUP B53H19000610005

CIG Z723246C1B “Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.”

CIG 8538819858 RTP “Settanta7 - Abacus Srl - SGA - Arch. Pirocchi”

CIG Z6E334E406 “Sintagma Srl”

CIG 9055841C64 “Consorzio BUILD S.C. a r.l.”

CIG 94107214A4 “A2A Energia Spa”

CIG 91806911E2 Ing. Vincenzo Tintori

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell'istruzione 5 giugno 2020, n. 24 (di seguito, DM n. 24 del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 235 del 22 settembre 2020 *“Assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia - fondo 120 milioni”*, sono stati ammessi a finanziamento, nell'ambito dello stanziamento complessivo pari a 120.000.0000,00 di euro, gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti locali di cui all'allegato A del decreto stesso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, suddivisi in 2 elenchi per Comuni e Province e Città metropolitane, selezionati a seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha dato esito positivo;
- nell'allegato A al suddetto DM 24/2020 era inserito l'intervento proposto dal Comune di Deruta per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Padre Ugolino Nicolini, per un importo del finanziamento di € 3.000.000.000;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 483 del 22/10/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, a conferma di quanto stabilito nelle deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale ivi indicate, dell'opera pubblica *“Realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Via Padre Ugolino Nicolini”*, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;
- con lettera inviata tramite PEC in data 12/10/2020 ed acquisita al protocollo del Comune di Deruta il medesimo giorno al n. 14770, la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia scolastica e la Scuola digitale del Ministro dell'Istruzione, ha trasmesso le Linee guida con le quali sono state fornite le indicazioni operative al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e le liquidazioni degli interventi sulla base di stati di avanzamento dei lavori, con riferimento agli interventi di nuova costruzione, adeguamento alla normativa sismica e/o alla messa in sicurezza di edifici scolastici finanziati con decreto del Ministro dell'Istruzione 5 giugno 2020, n. 24 - 120 milioni per le regioni colpite dal sisma del 2016;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/2020 sono state attivate le procedure per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria riguardante la Progettazione definitiva ed esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione della Relazione geologica, con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la

realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 230 del 10/05/2021, tra l'altro:
 - ⇒ è stato preso atto dei verbali di gara redatti in data 26/01/2021, 04/02/2021, 10/02/2021, 25/02/2021 e 29/03/2021 relativi alla procedura di cui al punto precedente;
 - ⇒ è stato approvato, quale parte integrante e del medesimo atto, il Verbale di gara redatto in data 31/03/2021 con il quale la Commissione giudicatrice [costituita con determinazione n. 276 del 16/02/2021 del Dirigente dei Servizi a valenza generale del Servizio Stazione Appaltante (Provincia di Perugia)] ha approvato la graduatoria dei concorrenti in gara - espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" denominata anche "Net4market" - dalla quale si evince che l'offerta presentata dall'operatore economico del RTP costituendo composto come di seguito:
 - "Settanta7 Studio Associato (mandatario)" con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014;
 - "ABACUS Srl" (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - C.F. e P. IVA 02453890549;
 - "S.G.A. Studio Geologi Associati" (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540;
 - "Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi" (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481;con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3, 10144 Torino (TO) - P.IVA 10119920014 - ha ottenuto il punteggio complessivo di 89,63/100 e si è collocata al primo posto della suddetta graduatoria relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica;
 - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto del servizio di che trattasi al suddetto RTP costituendo, che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara pari al 62,88%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 05/07/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 230 del 10/05/2021 - con la quale è stato aggiudicato il servizio di che trattasi al suddetto RTP come sopra generalizzato;
- con atto stipulato dal Notaio Dr. Salvatore Barbagallo in data 31/05/2021 rep. 33347 e registrato all'Ufficio Territoriale di Torino - DP II - in data 08/06/2021 n. 28197 Serie IT - è stata costituita l'Associazione Temporanea tra Professionisti costituita dai suddetti operatori economici aggiudicataria del servizio in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 05/07/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 230/2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 372 del 22/07/2021:
 - ⇒ è stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento della notula a beneficio dell'Ing. Silvia Borasso, Presidente della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria descritto nei punti precedenti, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio;
 - ⇒ è stato disposto di liquidare al personale della Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in virtù della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019 con il Comune

di Deruta, il saldo dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi (corrispondente ad € 722,35 compresi oneri riflessi ed IRAP), relativamente all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di *“Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* per la realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini, compresa nel contributo di cui al DM 24 del 05/06/2020, pubblicato nella GURI 235 del 22/09/2020;

- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 909 del 09/12/2021 è stata liquidata la Nota n. 1 del 07/12/2021 dell'importo complessivo di € 750,00 rimessa dall'Ing. Silvia Borasso in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria di cui sopra;
- in esecuzione alle citate determinazioni n. 230 del 10/05/2021 e n. 339 del 05/07/2021, con contratto stipulato in data 06/09/2021 rep. 2609 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione geologica con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'Associazione Temporanea tra Professionisti costituita con atto stipulato dal Notaio Dr. Salvatore Barbagallo in data 31/05/2021 rep. 33347 e registrato all'Ufficio Territoriale di Torino - DP II - in data 08/06/2021 n. 28197 Serie IT, composta come di seguito specificato:
 - “Settanta7 Studio Associato (mandatario)” con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - C.F. e P. IVA 10119920014;
 - “ABACUS Srl” (mandante) con sede in Via degli Etruschi n. 11 - 06060 Paciano (PG) - C.F. e P. IVA 02453890549;
 - “S.G.A. Studio Geologi Associati” (mandante) con sede in Via XX Settembre n. 76 - 06121 Perugia (PG) - C.F. e P. IVA 02276000540;
 - “Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi” (mandante) con domicilio in Via F. Petrarca n. 21/1 - 64025 Pineto (TE) - P. IVA 05290140481;con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - C.F. e P.IVA 10119920014;
- con la suddetta determinazione n. 230/2021:
 - ⇒ è stato dato atto che per effetto del ribasso d'asta del 62,88% offerto in sede di gara, si è venuto a determinarsi un importo netto complessivo dell'affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria pari ad € 134.068,87 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come di seguito composto:
 - prestazioni principali € 88.068,68 oltre oneri previdenziali ed IVA;
 - prestazioni opzionali € 46.000,19 oltre oneri previdenziali ed IVA;
 - ⇒ è stato dato atto che la spesa complessiva di € 111.741,54 (oneri previdenziali ed IVA compresi) relativa alle prestazioni principali è sub-impegnata con il n. 516/1;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 337 del 02/07/2021 è stata affidata l'esecuzione delle prove e indagini geognostiche alla ditta “Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.” con sede in Via Marconi n. 6 - 06035 San Terenziano (PG) - C.F. e P. IVA 02169460546 - per un prezzo di € 6.470.80 oltre IVA al 22% (a seguito del ribasso d'asta offerto pari al 15,00%) per un totale onnicomprensivo di 7.894,38 euro;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 868 del 01/12/2021 è stata liquidata alla suddetta ditta la fattura n. 178 del 26/10/2021, per l'esecuzione del servizio e per l'importo di cui al punto precedente;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 564 del 22/10/2021 è stato affidato il servizio di Verifica preventiva finalizzata alla validazione della progettazione definitiva/esecutiva relativa alla realizzazione della nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, alla società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - P.IVA 01701070540 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per un importo di € 21.421,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 7,00%, offerto dal professionista sull'importo posto a base di gara e determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 27.179,28;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 90 dell'11/02/2022 è stata liquidata alla suddetta società la fattura n. 01PA/2022 del 19/01/2022 per l'esecuzione del servizio e per l'importo di cui al punto precedente;
- con le citate determinazioni n. 230/2021 e n. 339/2021 è stato dato atto che con il provvedimento di aggiudicazione non sono stati affidati i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, previsti negli atti di gara come meramente opzionali, per l'affidamento dei quali si sarebbe rinviato ad eventuale successivo provvedimento;
- a seguito della redazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell'ATI aggiudicataria costituita come in precedenza descritto, il quadro economico dell'opera pubblica in argomento comportava una spesa complessiva di € 3.500.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 172 dell'11/11/2021 è stata adottata in via d'urgenza e per quanto motivato in premessa la variazione dello schema del Programma triennale 2021/2023 e dell'Elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, come da allegato al medesimo atto, in recepimento delle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione comunale ivi descritte, prevedendo, tra l'altro, nell'annualità 2021 del medesimo, la seguente modifica:
 - ⇒ modifica del finanziamento dell'opera pubblica "*DM 24 del 05/06/2020 - Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini*", per un importo complessivo di 3.500.000,00 euro di cui:
 - € 3.000.000,00 finanziamento MIUR;
 - € 450.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (mutuo Cassa DD.PP.);
 - € 50.000,00 finanziamento a carico del Comune di Deruta (Legge 10/77);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 02/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica "*Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini*" compresa nel DM 24 del 05/06/2020, redatto dall'ATI come sopra costituita e generalizzata, acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 02/12/2021 al n. 20502;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 94 del 01/03/2022:

- è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'appalto dei lavori di che trattasi al "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - per un importo netto dell'appalto (determinato con l'offerta ribasso unico percentuale del 14,12345%) di € 2.224.921,75 oltre ad € 60.000,00 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo netto complessivo contrattuale di € 2.284.921,75 oltre IVA al 10%;

- è stato preso atto che il “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha designato quale ditta consorziata per l’esecuzione dei lavori in argomento, la ditta “BeGen Infrastrutture Srl” con sede legale in Via Ambrica n. 33 - 93012 Gela (CL) - P.IVA 01382890117;
- è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dell’opera pubblica in argomento a seguito dell’avvenuto espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti da parte del soggetto aggiudicatario, sotto tutte le riserve di legge;
- è stato impegnato in favore dell’aggiudicatario “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” con sede legale in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - l’importo complessivo di € 2.513.413,93 come di seguito indicato:
 - ❖ € 2.154.355,16 finanziati con contributo MIUR come segue:
 - ⇒ quanto ad € 451.712,45 finanziati con contributo MIUR a valere sull’imp. 516 assunto con determinazione n. 557/2020 (imp. 516/6);
 - ⇒ quanto ad € 1.702.642,71 finanziati con contributo MIUR, a valere sulla prenotazione di spesa n. 42/2021 assunta con determinazione n. 712/2021 (imp. 650/1);
 - ❖ € 359.058,77 finanziati mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. (Posizione n. 6209064), a valere sulla prenotazione di spesa n. 42/2021 assunta con determinazione n. 712/2021 (imp. 650/1);
- è stato impegnato con il n. 650/2 l’importo complessivo di € 600,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) liquidato successivamente dall’Ufficio Ragioneria;

ATTESO CHE:

- la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 3.500.000,00 è imputata al Cap. di spesa 2835 del CEN 520;
- l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo di € 3.000.000,00 del contributo concesso dal MIUR come di seguito specificato:
 - € 600.000,00 al Cap. 4211 con accertamento n. 83 (determinazione n. 557/2020);
 - € 2.400.000,00 al Cap. 4211 con accertamento n. 54 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021 (determinazione n. 230/2021);
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 557 del 30/11/2020 è stata impegnata con il n. 516 la cifra di € 600.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 94 del 01/03/2022 è stata impegnata con il n. 650 la cifra di € 2.900.000,00

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 125 del 16/03/2022 sono state affidate, per le motivazioni ivi enunciate, le prestazioni opzionali di Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza e servizi annessi, del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento, all’ATI aggiudicataria delle prestazioni principali come sopra generalizzata, con sede legale della società mandataria in Via Principessa Clotilde n. 3 - 10144 Torino (TO) - P.IVA 10119920014 - per un importo di € 58.365,04 oneri previdenziali ed IVA compresi, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 233 del 10/05/2022:
 - ⇒ è stato affidato il servizio di Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore statico dell’opera pubblica all’Ing. Tintori Vincenzo con recapito in Strada per Lidarno 10/C - 06134 Perugia (PG) - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n. A1365 - C.F. TNTVCN67S15G478N - dipendente del Comune di Perugia in servizio presso l’Unità

Organizzativa Ambiente e Energia con il profilo professionale di Dirigente Tecnico - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

- ⇒ è stato dato atto che l'importo complessivo del servizio di Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore statico di cui al punto precedente ammonta complessivamente ad € 26.783,70;
- ⇒ è stato dato atto che, per l'affidamento del servizio in argomento, trova applicazione l'art. 61, comma 9 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133 del 06/08/2008, il quale prevede che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici (€ 12.770,23) è versato direttamente all'ente di appartenenza (Comune di Perugia);
- ⇒ è stato impegnato l'importo complessivo per il servizio di che trattasi corrispondente ad € 26.783,70 [di cui di € 14.013,47 a favore dell'Ing. Tintori Vincenzo (sub-impegno n. 650/5) ed € 12.770,23 a favore del Comune di Perugia (sub-impegno n. 650/6)];
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 390 del 30/06/2026, vista la particolarità dell'incarico professionale di collaudatore statico e tecnico-amministrativo è risultato necessario integrare il sub-impegno n. 650/1 di € 492,47 (sub-impegno n. 687/2) e pertanto fino alla concorrenza di € 14.505,94 per la liquidazione del compenso spettante all'Ing. Vincenzo Tintori;
- con disposizioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 527 del 27/08/2025 e n. 530 del 29/08/2025 è stato liquidato il primo acconto delle competenze tecniche relativa al Collaudo statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo rispettivamente al Comune di Perugia e all'Ing. Vincenzo Tintori;
- con disposizioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 564 del 06/07/2026 e n. 565 del 06/07/2026 è stato liquidato il saldo delle competenze tecniche relativa al Collaudo statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo rispettivamente all'Ing. Vincenzo Tintori e al Comune di Perugia;

CONSIDERATO CHE:

- in esecuzione alla suddetta determinazione n. 94/2022, con contratto di appalto stipulato il 30/05/2022 rep. 2615, la realizzazione dei lavori di che trattasi è stata appaltata al citato Consorzio;
- in data 14/04/2022 il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli ha redatto e sottoscritto il Verbale di accertamento dello stato dei luoghi con il quale ha accertato il permanere dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni di progetto;
- in data 14/04/2022 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza tra il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli e il Procuratore Speciale del "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." Ing. Genovese Luigi;
- in data 26/04/2022 è stato sottoscritto il Verbale di effettivo inizio dei lavori tra il Direttore dei lavori Ing. Arch. Chiara Pimpinelli e l'Ing. Genovese Luigi;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 608 del 24/11/2022:
 - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società "Abacus Srl" dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." ha eseguito lavori alla data del 18/11/2022 per un importo di € 64.109,67 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;

- ⇒ è stato approvato il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice dei lavori in argomento “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” la somma netta di € 63.789,12 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 70.168,03;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 166 del 21/04/2023 è stata concessa alla ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” l’anticipazione contrattuale stabilita dall’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 50 del Capitolato speciale di appalto, pari al 30% decurtata dell’importo liquidato con la citata determinazione n. 608/2022, per l’esecuzione dell’opera pubblica di che trattasi, corrispondente ad un importo di € 666.243,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 732.867,98;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 239 del 09/06/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società “Abacus Srl” dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori ha eseguito lavori alla data del 01/06/2023 per un importo di € 522.943,61 al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 2, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 304.049,41 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 334.454,35;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 359 del 01/08/2023:
 - ⇒ è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dei lavori dell’opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli della società “Abacus Srl”, iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Perugia con il n. 1613, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori alla data del 15/07/2023 per un importo di € 879.631,74 al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 3, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 250.894,43 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 275.983,87;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- con determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 674 del 29/12/2023:
 - ⇒ è stato accettato il preventivo “A2A Energia Spa” (n. di riferimento del Distributore 396070427) acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 06/12/2023 al n. 18246 per la realizzazione di una cabina di trasformazione per l’energia elettrica compresa relativa utenza di 80,00 kw a servizio del nuovo plesso scolastico per un importo di € 4.732,40 IVA compresa;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 650/7 a favore di “A2A Energia Spa” con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano (MI) - P.IVA 12883420155 - la spesa complessiva di € 4.732,40 IVA compresa;
- con disposizione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 569 del 16/09/2025 è stata liquidata la fattura n. 925000004030 del 21/07/2025 emessa dalla suddetta società;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 02/11/2023:
 - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - la modifica contrattuale n. 1 dell’opera pubblica così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Ing. Pimpinelli Chiara;
 - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione della presente modifica contrattuale n. 1,

l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 3.762.779,47, di cui € 222.734,77 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 14,12345%, oltre IVA come risulta dal seguente quadro economico modificato:

		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		MODIFICA CONTRATTUALE N.1
A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	Importo Lordo	Importo al netto del ribasso d'asta 14,12345%	maggiore onere modifica contrattuale pari ad € 262.779,47 a carico del Comune di Deruta
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	2 590 837,37 €	2 590 837,37 €	2 850 203,60 €
A.2	Ribasso d'asta (-14,12345%)	- €	365 915,62 €	402 547,08 €
A.3	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	2 650 837,37 €	2 284 921,75 €	2 507 656,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	265 083,74 €	228 492,17 €	250 765,65 €
B.2	Spese tecniche per progettazione, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi	361 176,93 €	134 068,87 €	134 068,87 €
B.3	CNPAIA 4% su spese tecniche (B.2)	14 447,08 €	5 362,75 €	5 362,75 €
B.4	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (su B.2. e B.3)	82 637,28 €	30 674,96 €	30 674,96 €
B.2.a	Spese tecniche di progettazione Perizia di Variante n. 1, D.LL., contabilità e sicurezza	- €	- €	14 006,32 €
B.3.a	oneri previdenziali 4% su B.2a	- €	- €	560,25 €
B.4.a	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	- €	- €	3 204,65 €
B.5	Indagini geognostiche (compresa Iva 22%)	9 287,49 €	7 894,38 €	7 894,38 €
B.6	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico amministrativo (Spettanza Vincenzo Tintori)	26 640,64 €	25 540,46 €	25 540,46 €
B.7	Inarcassa e IVA per spese tecniche di collaudo (Tassazione prevista per collaudatore dipendente pubblico a carico del committente)	7 161,01 €	1 243,24 €	1 243,24 €
B.8	Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	23 033,60 €	21 421,25 €	21 421,25 €
B.9	Oneri previdenziali ed IVA per spese tecniche di supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	6 191,43 €	5 758,03 €	5 758,03 €
B.10	Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B.11	Allacciamento a pubblici servizi e autorizzazioni	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
B.12	Spese commissioni di gara	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
B.13	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	26 718,68 €	26 718,68 €	26 718,68 €
B.14	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) su spesa variante	- €	- €	
B.15	Spese di gara - contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €
B.16	Imprevisti e arrotondamenti	12 684,75 €	12 684,75 €	12 684,75 €
B.18	Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune di € 500.000 pari al 14,2857%	- €	100 159,72 €	100 159,72 €
B.19	Economie derivanti dal ribasso d'asta su finanziamento del MIUR di 3.000.000,00€ pari al 85,7143%	- €	600 958,98 €	600 958,98 €
B.20	Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune per variante			- €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	849 162,63 €	1 215 078,25 €	1 255 122,95 €
C	TOTALE INTERVENTO	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 762 779,47 €
	COFINANZIAMENTO MIUR	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
	COFINANZIAMENTO COMUNE	500 000,00 €	500 000,00 €	762 779,47 €

⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.", debitamente sottoscritti dalle parti in data 27/10/2023 per l'affidamento alla ditta

medesima dei maggiori e nuovi lavori pari ad € 222.734,77 al netto del ribasso d'asta del 14,12345%, oltre IVA, e che pertanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire agli stessi prezzi (per quelli già previsti nel contratto principale), patti e condizioni di cui al contratto principale stipulato il 30/05/2022 rep. 2615;

- ⇒ è stato preso atto che la modifica contrattuale n. 1 comporta un aumento della spesa pari ad € 262.779,47 che verrà finanziata con risorse proprie dell'Ente come di seguito specificato:
 - ❖ quanto € 181.769,40 mediante la vendita di due lotti dell'Area PIP;
 - ❖ quanto € 81.010,07 mediante risorse proprie di bilancio;
- ⇒ è stato dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti consequenziali al fine del finanziamento previsto nell'atto, dando atto che, in coerenza con l'andamento dei lavori, la maggiore somma di € 81.010,07 avrà esigibilità nell'anno 2024;
- ⇒ è stato dato mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 al "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.";
- con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 535 del 03/11/2023:
 - ⇒ è stato preso atto della delibera di Giunta comunale del 02/11/2023 immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la modifica contrattuale n. 1;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 496 la spesa complessiva di € 245.008,25 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
 - ❖ quanto € 181.769,40 con esigibilità anno 2023;
 - ❖ quanto € 63.238,85 con esigibilità anno 2024;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 497 la spesa complessiva di € 17.771,22 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale;

ATTESO che con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 16 del 16/01/2024:

- è stato preso atto della richiesta trasmessa via PEC e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 16/01/2024 al n. 836 con la quale l'Arch. Elena Rionda, Legale Rappresentante di "Settanta7 Studio Associato" mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto, unitamente al Direttore dei lavori Arch. Ing. Chiara Pimpinelli e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Maurizio Serafini, hanno avanzato richiesta di sostituzione delle due figure professionali citate per improrogabili impegni personali non legati alla commessa oggetto del presente atto;
- è stato autorizzato il cambio del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che saranno svolti senza soluzione di continuità, proseguendo l'attività sino ad oggi condotta dai suddetti professionisti, dall'Arch. Elena Rionda associata e contitolare di "Settanta7 Studio Associato", abilitata all'esercizio della professione con iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 6659 e in possesso di formazione specialistica "Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione" valida ai fini dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 206 del 14/05/2024:
 - ⇒ è stato approvato il 4° Stato di avanzamento dei lavori dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di "Settanta7 Studio Associato" mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto e dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." ha eseguito lavori alla data del 24/04/2024 per un importo di € 1.284.604,316 al netto del ribasso d'asta del

- 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
- ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 4, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma di € 284.857,72 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 313.343,49;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 251 del 12/06/2024:
 - ⇒ è stato approvato il 5° Stato di avanzamento dei lavori dell’opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di “Settanta7 Studio Associato” mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori alla data del 02/06/2024 per un importo di € 1.739.640,393 al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 5, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 320.072,37 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 352.079,61;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 358 del 01/08/2024:
 - ⇒ è stato approvato il 6° Stato di avanzamento dei lavori dell’opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di “Settanta7 Studio Associato” mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori alla data del 02/06/2024 per un importo di € 2.124.104,644 al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 6, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 335.381,62 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 368.919,78;

CONSIDERATO ALTRESI’ che con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 10/10/2024, è stata approvata la Modifica contrattuale n. 2 dell’opera pubblica con la quale:

- è stato dato/preso atto:
 - ⇒ che, a seguito dell’approvazione della presente modifica contrattuale n. 2, l’importo complessivo dell’opera pubblica è rimasto invariato e pertanto il quadro economico ammonta sempre ad € 3.762.779,47;
 - ⇒ delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d’opera la modifica contrattuale in esame ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi al fine, sostanzialmente, di ottimizzare alcuni interventi al fine del perseguimento di una migliore efficacia introducendo differenti e nuove lavorazioni non comprese nel contratto di appalto e detraendone altre ritenute non più opportune dalla D.L., il tutto nel rispetto della normativa vigente e in modo tale da rendere comunque l’opera utilizzabile e funzionale all’uso essendo modifiche di dettaglio e non sostanziali al fine della realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
 - ⇒ la modifica contrattuale di che trattasi è isocosto come rilevabile dalla documentazione prodotta e sottoscritta dalla ditta appaltatrice e dal Direttore dei lavori;
 - ⇒ che *l’Art. 9 dell’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, che regola i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in argomento e rientrando tra i cd. “progetti in essere” della M4 C1 I3.3 finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - sottoscritto in data 27/04/2023 dal Sindaco del Comune di Deruta e il Ministero dell’istruzione e del merito nella persona del Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza regola le modalità di “Variazioni del progetto”;*

⇒ che con nota prot. 0048002 del 19/03/2024 l'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha emanato chiarimenti in merito al suddetto Art. 9 relativo alle variazioni del progetto precisando quanto segue:

❖ “Possono essere considerate di dettaglio ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di concessione e, pertanto, non soggette ad approvazione da parte di questa Unità di missione le modifiche, non sostanziali, che:

- non alterano la natura generale del contratto;
- riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio del progetto così come inizialmente autorizzato;
- non pregiudicano in alcun modo il raggiungimento della milestone associata all'investimento di interesse né incidono sul raggiungimento del target relativo all'intervento autorizzato;
- non prevedono incremento dell'importo contrattuale;
- rispettino il principio DNSH e non prevedono lo svolgimento di attività escluse
- dall'Allegato al CID per l'investimento in cui ricade l'intervento.”

- è stato approvato l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 20/09/2024 (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente n. 17 categorie di lavorazioni a detrarre e n. 51 categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale) il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.”, debitamente firmato in data 08/10/2024 dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice, precisando che tali interventi non prevedono un aumento del prezzo contrattuale, e la quale, con la firma dell'Atto di sottomissione, che costituisce atto regolante i rapporti con il Comune di Deruta, si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto originario, applicando ai prezzi unitari dei lavori a detrarre e dei lavori in più il medesimo ribasso d'asta offerto dalla ditta stessa in sede di gara, salvo una proroga di 29 giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 518 del 07/11/2024:
 - ⇒ è stato approvato il 7° Stato di avanzamento dei lavori dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda Legale Rappresentante di “Settanta7 Studio Associato” mandatario del RTP generalizzato nelle premesse del presente atto e dal quale risulta che la ditta appaltatrice “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” ha eseguito lavori alla data del 31/10/2024 per un importo di € 2.489.101,51 al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 7, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento un importo € 264.692,58 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 291.161,84;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- i termini contrattuali sono decorsi in data 14/04/2022 come precedentemente descritto e terminati in data 20/12/2024, giorno in cui Il Direttore dei lavori ha assegnato un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni per il completamento di alcuni interventi considerabili risibili e marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- in data 18/02/2025 è stato redatto un verbale con il quale si è dichiarata la corretta esecuzione degli interventi di cui al precedente punto;
- per quanto citato nei due precedenti punti, viste le sospensioni; gli ordini di servizio; il verbale di constatazione in data 22/01/2024 al fine di riorganizzare il cantiere, prendere contezza della

documentazione pregressa ed effettuare il passaggio di consegne tra i direttori dei lavori; il tempo concesso dal D.L. per le due modifiche contrattuali, in tempo utile rispetto alla scadenza che era fissata per il giorno 20/12/2024;

ATTESO INOLTRE che, al RTP “Settanta7 Studio Associato” composto e generalizzato come descritto in precedenza:

- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 910 del 09/12/2021 è stato liquidato il primo acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad un importo omnicomprensivo di € 68.282,14;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 86 dell’11/11/2022 è stato liquidato il secondo acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad un importo omnicomprensivo di € 42.459,40;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 412 del 19/06/2024 è stato liquidato il terzo acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad importo omnicomprensivo di € 17.771,22;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 413 del 19/06/2024 è stato liquidato il quarto acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad importo omnicomprensivo di € 32.813,38;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 524 del 07/08/2024 è stato liquidato il quinto acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad importo omnicomprensivo di € 16.792,24;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 42 del 24/01/2025 è stato liquidato il sesto acconto relativo alle competenze professionali corrispondente ad importo omnicomprensivo di € 8.247,20;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 415 del 13/09/2024:
 - ⇒ è stato preso atto dei documenti contabili trasmessi dal Direttore dei lavori Arch. Chiara Pimpinelli e conseguentemente approvati gli Stati di avanzamento compensativi n. 2Bis a tutto il 01/06/2023 e n. 3Bis a tutto il 15/07/2023 dell’opera pubblica acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente in data 20/06/2023 al n. 9236 e in data 26/07/2023 al n. 11249, redatti ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter del D.L. 50 del 17/05/2022 e smi (cosiddetto “Decreto Aiuti”);
 - ⇒ è stato preso atto che dai suddetti SAL compensativi si rileva che il maggiore importo scaturito dalla compensazione al netto del ribasso d’asta e decurtato nella misura dell’80%, utilizzando il Prezzario regionale vigente, ammonta come di seguito specificato:
 - ❖ € 151.943,98 (ottenuto considerando la quota dell’80% dell’importo del SAL compensativo come previsto dall’art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 167.138,38;
 - ❖ € 48.676,98 (ottenuto considerando la quota dell’80% dell’importo del SAL compensativo come previsto dall’art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 53.544,68;
 - ⇒ sono stati approvati conseguentemente i Certificati di pagamento straordinari n. 2Bis e n. 3Bis, liquidando alla ditta “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” appaltatrice dei lavori in argomento l’importo complessivo di € 200.620,96 (€ 151.943,98 + € 48.676,98) oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 220.683,06;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 569 del 28/11/2024:
 - ⇒ è stato preso atto dei documenti contabili trasmessi dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda e conseguentemente approvati gli Stati di avanzamento compensativi n. 4Bis a tutto il 24/04/2024, n. 5Bis a tutto il 02/06/2024 e n. 6Bis a tutto il 21/07/2024 dell'opera pubblica, acquisiti al protocollo del Comune di Deruta rispettivamente in data 14/05/2024 al n. 7477, in data 07/06/2024 al n. 8853 e in data 25/07/2024 al n. 11558, redatti ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50 del 17/05/2022 e smi (cosiddetto "Decreto Aiuti");
 - ⇒ è stato preso atto che dai suddetti SAL compensativi si rileva che il maggiore importo scaturito dalla compensazione al netto del ribasso d'asta e decurtato nella misura dell'80%, utilizzando il Prezzario regionale vigente, ammonta come di seguito specificato:
 - ❖ € 74.760,82 (ottenuto considerando la quota dell'80% dell'importo del SAL compensativo come previsto dall'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 82.236,90;
 - ❖ € 120.774,48 (ottenuto considerando la quota dell'80% dell'importo del SAL compensativo come previsto dall'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 132.851,93;
 - ❖ € 115.500,25 (ottenuto considerando la quota dell'80% dell'importo del SAL compensativo come previsto dall'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 127.050,28;
 - ⇒ sono stati approvati conseguentemente i Certificati di pagamento straordinari n. 4Bis, n. 5Bis e n. 6Bis, liquidando alla ditta "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." appaltatrice dei lavori in argomento l'importo complessivo di € 311.035,55 (€ 74.760,82 + € 120.774,48 + € 115.500,25) oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 342.139,11;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 324 del 01/07/2025:
 - ⇒ è stato preso atto dei documenti contabili trasmessi dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda e conseguentemente approvare lo Stato di avanzamento compensativi n. 7Bis a tutto il 31/10/2024 dell'opera pubblica, acquisito al protocollo del Comune di Deruta 12/11/2024 al n. 17204, redatti ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50 del 17/05/2022 e smi (cosiddetto "Decreto Aiuti");
 - ⇒ è stato preso atto che dal suddetto SAL compensativo si rileva che il maggiore importo scaturito dalla compensazione al netto del ribasso d'asta e decurtato nella misura dell'80%, utilizzando il Prezzario regionale vigente, ammonta come di seguito specificato:
 - ❖ € 77.850,30 (ottenuto considerando la quota dell'80% dell'importo del SAL compensativo come previsto dall'art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022 e smi), al netto del ribasso d'asta del 14,12345% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e pertanto per un totale di € 85.635,33;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il Certificato di pagamento straordinario n. 7Bis, liquidando alla ditta "Consorzio Stabile Build S.C. a r.l." appaltatrice dei lavori in argomento l'importo complessivo di € 77.850,30 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di € 85.635,33;

ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 152 del 31/03/2022 è stato liquidato al personale dipendente del Comune di Deruta l'acconto dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi corrispondente ad € 12.034,01;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 386 del 26/06/2026 è stato liquidato al personale dipendente del Comune di Deruta il saldo dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi corrispondente ad € 12.031,89;

ATTESO INFINE CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 419 del 18/08/2025 è stato approvato il Collaudo statico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 della L.R. 1/2015 e dell'Art. 67 del D.P.R. 380/2001 - e la documentazione ivi allegata;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 380 del 25/06/2026
 - ⇒ è stato approvato lo Stato finale redatto in data 25/06/2026 dell'opera pubblica redatto e firmato dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda e acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 06/08/2025 al n. 11932, depositato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "Consorzio BUILD S.C. a r.l.", accettato senza riserve e sottoscritto dal Legale rappresentante nonché Procuratore speciale del Consorzio stesso Ing. Luigi Genovese, ammonta a complessivi € 2.507.656,52 al netto del ribasso d'asta del 14,12345%, costi per la sicurezza e della manodopera compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
 - ⇒ è stata approvata la Relazione di accompagnamento sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori Arch. Elena Rionda in data 18/06/2026 e sottoscritta regolarmente dalle parti;
 - ⇒ è stato approvato il documento unico acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 23/06/2026 al n. 10460, costituito dal Verbale di visita finale (artt. 221, 222, 223 del DPR 207/2010 e smi), dalla Relazione di collaudo (art. 225 del DPR 207/2010 e smi) e dal Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo (art. 229 del DPR 207/2010 e smi) redatti e firmati del Collaudatore Ing. Vincenzo Tintori in data 18/06/2026, sottoscritto dal Legale rappresentante e Procuratore speciale del Consorzio (senza riserve), dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento, con il quale il collaudatore stesso certifica che l'opera pubblica in argomento è stata regolarmente eseguita ed è pertanto collaudabile e ne liquida l'importo residuo di € 17.675,65 oltre IVA al 10% di spettanza della ditta appaltatrice a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e ai successivi atti di sottomissione;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 562 del 02/07/2026 è stata liquidata la fattura n. 641 del 22/06/2026 dell'importo complessivo di € 19.443,22 (IVA compresa) alla ditta appaltatrice per il saldo dei lavori;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 563 del 02/07/2026 è stata liquidata la fattura 75/001 del 24/06/2026 dell'importo complessivo di € 512,22 (oneri previdenziali ed IVA compresi) al RTP "Settanta7" (mandatario) per il saldo delle competenze tecniche;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione dei contraenti, sono stati acquistati i seguenti codici:

- CUP B53H19000610005;
- CIG Z723246C1B "Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C.";
- CIG 8538819858 RTP "Settanta7 - Abacus Srl - SGA - Arch. Pirocchi";
- CIG Z6E334E406 "Sintagma Srl";
- CIG 9055841C64 "Consorzio BUILD S.C. a r.l.";
- CIG 94107214A4 "A2A Energia Spa";
- CIG 91806911E2 Ing. Vincenzo Tintori;

PRECISATO che l'opera è finanziata con i fondi del *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020”* - le cui risorse sono confluite nell'ambito del *“PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”* e pertanto la medesima verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

RITENUTO di dare atto dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DATO ATTO che il comma 2 dell'art. 226 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) prevede che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (01/07/2023), le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO:

- il D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
- il D.M. 49 del 07/03/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera pubblica *“Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta*

capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini” come di seguito specificato:

A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	Ultimo quadro economico approvato (modifica contrattuale n. 1)	Quadro economico consuntivo
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	2.850.203,60 €	2.850.203,60 €
A.2	Ribasso d'asta (-14,12345%)	402.547,08 €	402.547,08 €
A.3	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	60.000,00 €	60.000,00 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	2.507.656,52 €	2.507.656,52 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	250.765,65 €	250.765,65 €
B.2	Spese tecniche per progettazione, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi	134.068,87 €	134.068,86 €
B.3	CNPAIA 4% su spese tecniche (B.2)	5.362,75 €	5.362,76 €
B.4	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (su B.2. e B.3)	30.674,96 €	30.674,96 €
B.2.a	Spese tecniche di progettazione Perizia di Variante n. 1, D.LL., contabilità e sicurezza	14.006,32 €	14.006,32 €
B.3.a	oneri previdenziali 4% su B.2a	560,25 €	560,25 €
B.4.a	IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	3.204,65 €	3.204,65 €
B.5	Indagini geognostiche (compresa Iva 22%)	7.894,38 €	7.894,38 €
B.6	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico-amministrativo compreso INPS e IRAP (dipendente pubblico + Comune di Perugia)	27.276,17 €	27.276,08 €
B.8	Spese tecniche per Verifica preventiva del progetto definitivo/esecutivo	21.421,25 €	21.421,25 €
B.9	Oneri previdenziali ed IVA per spese tecniche di supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	5.758,03 €	5.758,03 €
B.10	Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	5.000,00 €	0,00 €
B.11	Allacciamento a pubblici servizi e autorizzazioni	5.000,00 €	4.732,40 €
B.12	Spese commissioni di gara	3.500,00 €	1.472,35 €
B.13	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	26.718,68 €	26.715,70 €
B.14	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) su spesa variante	0,00 €	0,00 €
B.15	Spese di gara - contributo ANAC	600,00 €	600,00 €
B.16	Imprevisti e arrotondamenti	12.684,75 €	0,00 €
	SAL compensativi n. 2Bis - 3Bis - 4Bis - 5Bis - 6Bis e 7Bis IVA compresa	0,00 €	648.457,50
B.18	Ex Economie derivanti dal ribasso d'asta sul cofinanziamento del Comune di € 500.000 pari al 14,2857%	100.159,72 €	0,00 €
B.19	Ex Economie derivanti dal ribasso d'asta su finanziamento del MIUR di € 3.000.000,00 pari al 85,7143%	600.958,98 €	0,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.255.122,95 €	1.182.971,14 €
	TOTALE INTERVENTO	3.762.779,47 €	3.690.627,66 €
C	ECONOMIE DI PROGETTO		
	Economie MIUR [54.650,82 (B.19) + 7.615,29] = € 62.266,11	0,00 €	72.151,81 €
	Economie Comune Deruta [8.616,49 (B.18) + 1.269,21] = € 9.885,70		
	TOTALE GENERALE	3.762.779,47 €	3.762.779,47 €

- di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetti aggiudicatari;

3. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità, in relazione alla procedura di selezione dei contraenti, sono stati acquistati i seguenti codici:
 - CUP B53H19000610005
 - CIG Z723246C1B "Geoumbria Service di Gallo G. e Mattioli L. & C."
 - CIG 8538819858 RTP "Settanta7 - Abacus Srl - SGA - Arch. Pirocchi"
 - CIG Z6E334E406 "Sintagma Srl"
 - CIG 9055841C64 "Consorzio BUILD S.C. a r.l."
 - CIG 94107214A4 "A2A Energia Spa"
 - CIG 91806911E2 Ing. Vincenzo Tintori
5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: "Sisma 120 Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche - Decreto del Ministro dell'Istruzione 24 del 05/06/2020 - Risorse confluite nell'ambito del PNRR - Linea di finanziamento M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Realizzazione nuova Scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini".Approvazione Quadro Economico consuntivo..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 09-09-2026

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.