



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA N. 131 DEL 23/09/2021

GENERALE N. 301 DEL 23/09/2021

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del palazzo municipale.

CIG: Z0232264AA - CUP: B97H20023670001

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 17 del 26/07/2021 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 71 del 16/06/2021 con la quale:

- è stata approvata la proposta progettuale degli interventi relativi ad investimenti in infrastrutture sociali a valere sul F.S.C. programmazione 2014-2020 anno finanziario 2020, per un importo complessivo di €. 20.825,00 ed avente il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A) LAVORI				
A1	Lavori a corpo	€	-	
A2	Lavori a misura	€	16.378,54	
A3	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	16.378,54	A € 16.378,54
A4	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.177,53	
A5	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta (A3-A4)	€	11.201,01	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	I.V.A. sui lavori al 22%	€	3.603,28	
B2	Imprevisti sui lavori < 5% di A	€	643,18	
B3	Oneri accesso discarica	€	200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	4.446,46	B € 4.446,46
TOTALE PROGETTO				A+B € 20.825,00

- è stato dato atto che la somma di €. 20.825,00 trova copertura nel bilancio comunale alla Mis.ne 09 Progr. 02 Cod. 2.02.01.09.999 cap. 2744 a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 anno finanziario 2020, giusto D.P.C.M. 17 luglio 2020;
- è stata assegnata al Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali la somma di €. 20.825,00, e sono stati demandati allo stesso Responsabile tutti gli adempimenti consequenziali necessari ad addivenire all'inizio dei lavori;

PREMESSO che con:

- Determina Dirigenziale n. 146 del 07/06/2021 è stato nominato l'Ing. Salvatore Balli Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Determina Dirigenziale n. 165 del 16/06/2021 è stata indetta la procedura di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la scelta del contraente e contestualmente è stata impegnata la somma per l'esecuzione dell'intervento;
- Richiesta di Offerta (RdO) n. 2822688 è stata effettuata la procedura di gara, sulla piattaforma elettronica MePa Gestita da Consip S.P.A.;
- Determina Dirigenziale n. 174 del 25/06/2021 è stato preso atto delle procedure di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria alla ditta "DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC";
- Determina Dirigenziale n. 190 del 01/07/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta "DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC";

DATO ATTO che:

- il contratto con la Ditta "DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC" è stato stipulato in data 01/07/2021, mediante sottoscrizione di scrittura privata registrata al prot. n° 4116 del 01/07/2021;
- in data 01/07/2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- in corso d'opera si sono rese necessarie alcune modeste modifiche, ed il quadro economico finale assestato è il seguente:

A) LAVORI			
A1	Lavori a corpo	€	-
A2	Lavori a consuntivo	€	16.851,20
A3	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	16.851,20 € 16.851,20
A4	Oneri sicurezza diretti (€ 4.925,70) e indiretti 1,50% di A2	€	5.177,53
A5	Lavori al netto della sicurezza (A3-A4)	€	11.673,67
A6	Ribasso d'asta 25,00 %	€	2.918,42
A7	Lavori al netto del ribasso	€	8.755,25
	Importo Finale dei Lavori (A7+A4)	€	13.932,78 A € 13.932,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. sui lavori al 22%	€	3.065,21
B3	Oneri di accesso a discarica	€	266,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.331,78 B € 3.331,78
	TOTALE LAVORI		A+B € 17.264,56

C) ECONOMIE DI GARA			
C1	Ribasso sui lavori	€	2.918,42
C2	IVA sul ribasso	€	642,02
	TOTALE ECONOMIE	€	3.560,44 C € 3.560,44
	TOTALE PROGETTO		A+B+C € 20.825,00

- i lavori hanno avuto termine in data 30/07/2021;

VISTO:

- il Conto finale redatto in data 02/08/2021 per l'importo lavori al netto di € 13.932,78 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP;
- che è necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z0232264AA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai

sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge, e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- la fattispecie in oggetto rientra nell'ambito delle spese tassativamente regolate dalla legge oltre ad essere somme derivanti da contributi statali che comporterebbero per il mancato utilizzo un danno certo e grave all'Ente;

DATO ATTO che la somma prevista per l'affidamento in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio comunale 2020/2022 anno 2021 alla Mis.ne 09 Progr. 02 Cod. 2.02.01.09.999 cap. 2744 a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 anno finanziario 2020, giusto D.P.C.M. 17 luglio 2020;

VISTI:

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ed ii. – "Regolamento" nelle parti in vigore;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U.EE.LL.;
- le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **dare atto** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **approvare** il Conto Finale dei "Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nel Palazzo Municipale" per l'importo dei lavori al netto pari ad €. 13.932,78 (diconsi euro tredicimila novecentotrentadue/78);
3. **approvare** il seguente Quadro Tecnico Economico Finale:

A) LAVORI			
A1	Lavori a corpo	€	-
A2	Lavori a consuntivo	€	16.851,20
A3	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€	16.851,20
A4	Oneri sicurezza diretti (€ 4.925,70) e indiretti 1,50% di A2	€	5.177,53
A5	Lavori al netto della sicurezza (A3-A4)	€	11.673,67
A6	Ribasso d'asta 25,00 %	€	2.918,42
A7	Lavori al netto del ribasso	€	8.755,25
	Importo Finale dei Lavori (A7+A4)	€	13.932,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. sui lavori al 22%	€	3.065,21
B3	Oneri di accesso a discarica	€	266,57
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.331,78
	TOTALE LAVORI	A+B	€ 17.264,56

C) ECONOMIE DI GARA			
C1	Ribasso sui lavori	€	2.918,42
C2	IVA sul ribasso	€	642,02
	TOTALE ECONOMIE	€	3.560,44
	TOTALE PROGETTO	A+B+C	€ 20.825,00

4. **dare atto** che con Determina Dirigenziale n. 190 del 01/07/2021 è stata impegnata definitivamente la somma di € 17.408,68 per lavori al netto della ribassa d'asta pari ad € 3.416,32 e già accantonati con la summenzionata determinazione;
5. **dare atto** che vi è stata una ulteriore economia sui lavori, pari ad € 144,12, che portano il totale delle economie di gara ad € 3.560,44;
6. **approvare** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP;
7. **accertare definitivamente un credito residuo in favore della Ditta "DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC", di €. 14.199,35 (euro quattordicimilacentonovantanove/35) a saldo dei lavori, così risultante:**
 - IMPORTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI € 13.932,78
 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA (incl. IVA) € 266,57

CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA € 14.199,35
8. **dare atto** che è possibile liquidare alla Ditta "DEKORANDO DI TROVATO VITO SNC", previa presentazione di regolare fattura, la somma di €. 14.151,28 oltre IVA di legge, a saldo dei lavori eseguiti e per rimborso degli oneri di conferimento a discarica sostenuti;
9. **dare atto** che la somma, comprensiva dell'IVA di legge, complessivamente pari ad €. 17.264,56 (euro diciassettemiladuecentosessantaquattro/56) prevista nel Q.T.E. finale, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio comunale alla Mis.ne 09 Progr. 02 Cod. 2.02.01.09.999 cap. 2744 a valere sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 anno finanziario 2020, giusto D.P.C.M. 17 luglio 2020, a valere sull'impegno n.112/21 (Det. Dir. n.190 del 01/07/2021);
10. **dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile A.S.
Geom. Vincenzo F. *Pinino*



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
112	16.06.2021	€ 20.825,00	2744	2021

Data 23/09/2021

Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Sig. Nicolino Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.