



COMUNE DI COMITINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III -TECNICO

N. 373 DEL 14.10.2021

OGGETTO: «Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione sulla S.P. 51 e nuova installazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico - Approvazione stato avanzamento lavori n. 1 pari al finale, certificato di regolare esecuzione»

GIG: 88027291C6 CUP: D19J21006550001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso che

- con propria determinazione n. 236/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione sulla S.P. 51 e nuova installazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico", redatto dallo scrivente responsabile del settore III, dell'importo complessivo di 100.000,00 € di cui 80.516,22 € per lavori ed 19.483,77 € per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione n. 347/2021 sono stati affidati i lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021, tramite portale MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), alla Ditta "Arli srl" con sede in via Calabria n. 4 - 92020 Grotte (AG) [P.IVA 01712220845], verso corrispettivo di € 79.715,24 oltre IVA 22% pari a € 17.537,35 per un totale onnicomprensivo pari a € 97.252,59 approvando l'offerta presentata nella procedura esperita sul MePa negoziazione n. 1747145;
- il contratto è stato stipulato, mediante scrittura privata, in data 15/07/2021 Repertorio n. 7 del Comune di Comitini;
- In data 25/08/2021, si è effettuato il processo verbale di consegna dei lavori.

Dato atto che lo scrivente:

- in data 12/10/2021 ha redatto la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguita dall'impresa ARLI srl, a tutto il 12/10/2021 e più precisamente lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 (pari al finale), per l'ammontare complessivo pari ad € 79.715,59 al netto del ribasso di gara

dell'1% e comprensivo dei costi per la sicurezza di € 418,72 oltre IVA 22% pari a € 17.537,35 per complessivi € 97.252,59;

- in data 13/10/2021 ha redatto il relativo certificato di regolare esecuzione di lavori realizzati dall'Impresa ARLI srl con sede in via Calabria n. 4 - Grotte, Partita IVA 01712220845, dal quale risulta che le opere sono state regolarmente realizzate, restando il credito netto dell'impresa di € 79.715,59 oltre ad IVA 22% per € 17.537,35, e per un importo complessivo pari a € 97.252,59 e che può essere corrisposto a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione di lavori in argomento.

Visto

- il certificato on line di regolarità contributiva DURC dell'impresa ARLI srl, prot. INAIL_28085335 del 25/06/2021 con scadenza 23/10/2021, con esito favorevole;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del settore III, in forza della Determina Sindacale n.4/2021, con la quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 (pari al finale) dell'intervento ad oggetto **"Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione sulla S.P. 51 e nuova installazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico"** CUP: D19J21006550001 - GIG: 88027291C6 per opere eseguite a tutto il 12/10/2021, dal quale risulta che la ditta ha eseguito lavori per € 79.715,59 al netto del ribasso di gara del 1% e comprensivo dei costi per la sicurezza di € 418,72 oltre IVA 22% ed il relativo Certificato di Pagamento, dal quale si evince che si può parare alla Ditta la somma di € 79.318,76 al netto delle ritenute di legge per € 396,48, oltre ad IVA 22% per € 17.450,13 per complessivi € 96.768,89;
3. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento eseguiti dall'Impresa ARLI srl con sede in via Calabria n. 4 - Grotte Partita IVA n. 01712220845, redatto dallo scrivente responsabile del settore III in qualità di direttore dei lavori, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente realizzati, restando il credito netto dell'Impresa di € 79.715,59, oltre ad IVA 22% per € 17.537,35, e per un importo complessivo pari a € 97.252,59 e che può essere corrisposto a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in argomento;
4. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 97.252,59** (€79.715,59 per lavori e € 17.537,35 per iva al 22%), quale importo a saldo per l'esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento, all'impresa ARLI srl - P.IVA 01712220845, convertendo la prenotazione di impegno n. 11 di cui alla D.G.M. n.37/2021;

5. **Di assicurare** l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Settore III



(ing. Giovanni Gentiluomo)


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Si attesta l'esatta imputazione della spesa e nonché la copertura finanziaria.

IMP.: 237 DEL 14-10-2028

CODICE: _____



Il Responsabile del Settore Finanziario



(rag. Maria Assunta Grado)



COMUNE DI COMITINI

Terra dello Zolfo e delle Zolfare

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Settore III - Tecnico



Città del Tricolore

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330

Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923

Sito Web: www.comune.comitini.ag.it - E-mail: tecnico@comune.comitini.ag.it - PEC: info@pec.comune.comitini.ag.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Regione Siciliana

Provincia di Agrigento

Comune di Comitini

Stazione appaltante Ufficio Tecnico

Lavori di: Lavori di ampliamento della pubblica illuminazione sulla S.P. 51 e nuova installazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico

Impresa: ARLI srl con sede in via Calabria n. 4- 92020 Grotte (AG) p.iva 0171222084

Contratto/Scrittura privata in data 15/07/2021 n. di rep. 7 del Comune di Comitini

Importo contrattuale: 79.715,24 €

Codice unico progetto: D19DJ21006550001

Codice identificativo gara: 88027291C6

RELAZIONE

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dall'ing. Giovanni Gentiluomo ed è stato approvato in linea tecnico/amministrativa con la Determina Dirigenziale N° 236 del 21/06/2021 per un importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
OGGETTO: Lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione di via Verga verso la SP. 51 e stradella adiacente al campo		
A	Totale lavori comprensivi di sicurezza	80.516,22 €
a1	Importo lavori	80.097,50 €
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (indiretti)	418,72 €
A	Totali Lavori	80.516,22 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	19.483,77 €

b1	Oneri IVA sui lavori 22%	17.713,57 €
b2	Imprevisti	131,05 €
b3	Oneri IVA sugli imprevisti	28,83 €
b4	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Servizi Tecnici	1.449,29 €
b5	Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Supporto RUP per la verifica e validazione progetto	161,03 €
B	TOTALI S.A.M.	19.483,77 €
TOTALE (A+B)		100.000,00 €

FINANZIAMENTO

L'intervento trova copertura nel bilancio comunale 2020-2022, con la conversione sulla prenotazione n. 11 della D.G.M. n. 37 del 16/06/2021 capitolo 40003.

GENERALITA' DELL'APPALTATORE:

Con determina dirigenziale del settore III n. 248 del 29/06/2021 sono stati affidati i lavori di ampliamento della pubblica amministrazione sulla S.P. 51 e nuova installazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 a favore della Ditta "Arli srl", con sede in via Calabria n. 4 - 92020 Grotte - P.IVA 01712220845, che ha offerto il ribasso dell'1% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, da cui ne deriva un importo contrattuale di **79.715,24 €** $[80.097,50 € \cdot (1 - 1/100)] + 418,72 €$ al netto dell'iva al 22%.

IL CONTRATTO: Il contratto è stato stipulato in data 15/07/2021 - Repertorio n. 7 Comune di Comitini

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: non è stata necessaria nessuna perizia suppletiva e di variante.

SUBAPPALTI NEL CORSO DEI LAVORI: non sono stati autorizzati subappalti.

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dall'ing. Giovanni Gentiluomo;
COORDINATORE DELLA SICUREZZA: ing. Giovanni Gentiluomo;

CONSEGNA DEI LAVORI, CONCRETO INIZIO E FINE LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 25/08/2021, in pari data si è dichiarato il concreto inizio, in detto verbale viene dichiarata la fine dei lavori per il 24/09/2021

SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI: A seguito della nota prot. 5831/2021 è stata richiesta una sospensione dei lavori, per irreperibilità di materiali, con nota prot. 5873/2021 viene concessa detta proroga, pertanto la nuova scadenza dei fine lavori diventa il 25/10/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/10/2021 e quindi entro il termine utile.

PENALI PER RITARDO: Non si è resa necessaria l'applicazione di alcuna penale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forma maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto non ha impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 12/10/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Importo dei lavori eseguiti	79.296,52 €
costo della sicurezza	<u>418,72 €</u>
Somma	79.715,24 €

A dedurre somme già erogare:

Restano	79.715,24 €
---------	--------------------

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di € 79.715,24

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori:	79.715,24 €
Importo del Conto Finale dei lavori:	<u>79.715,24 €</u>
Minore/Maggiore spesa	0,00 €

ACCORDO BONARI: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 4216077 - PAT n° 76060959 con decorrenza continuativa.

INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

E' stata accertata la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali dell'impresa aggiudicataria mediante interrogazione degli archivi INPS, INAIL.

AVVISI AD OPPONENDUM

In sostituzione degli avvisi ad *opponendum* il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà terzi.

CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Non si è resa necessaria.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 3° comma, del DPR n. 207/2010 deve essere emesso entro tre mesi della data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Antonio Arnone titolare della ditta ARLI srl.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Lo scrivente, in qualità di direttore dei lavori, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza

riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa
oggetto del presente atto.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Giovanni Gentiluomo, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ARLI srl, con sede in via Calabria n. 4 - 92020 Grotte - P.IVA 01712220845, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;

le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 79.715,24;

tale ammontare corrisponde alla somma autorizzata;

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 4216077 - PAT n° 76060959 con decorrenza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimenti agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti.

CERTIFICA

che i "lavori di ampliamento della pubblica illuminazione sulla S.P. 51 e nuova istallazione sulla strada comunale adiacente il campo di calcio, utilizzando lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico", SONO STATI REGOLARMENTE ESECUITI dalla ditta appaltatrice ARLI srl, con sede in via Calabria n. 4 - 92020 Grotte - P.IVA 01712220845.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto confermato/corretto del Conto finale 79.715,24 €

Detrazioni non presenti

Resta a credito liquido della ditta	79.715,24 €
--	--------------------

(diconsi euro settantanovemilasettecentoquindici/24)

che possono essere corrisposti all'impresa ARLI srl con sede in via Calabria n. 4 - 92020 Grotte - P.IVA 01712220845, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del DPR n. 207/2010.

Comitini lì 13/10/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI/RUP

ing. Giovanni Gentiluomo

L'IMPRESA ESECUTRICE ARLI SRL

signr Antonio Arnone

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del DPR n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale"