

ALLEGATO "A"

Comune di Todi
Provincia di PG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria e rifacimento linee di scarico acque bianche

COMMITTENTE: LA CONSOLAZIONE ETAB.

CANTIERE: via Maestà dei Lombardi 15, Todi (PG)

Todi, 18/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Dionigi Stefano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Presidente Orsini Clauia)

Ingegnere Dionigi Stefano

via V. Veneto 14
06083 Bastia Umbra (Perugia)
Tel.: 3924582519 - Fax: e-mail
E-Mail: stefanodionigi@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	30/05/2022	30/05/2022
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	30/05/2022	30/05/2022
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	30/05/2022	30/05/2022
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	31/05/2022	31/05/2022
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	E	1	1	01/06/2022	01/06/2022
Rimozione di pavimento in battuto	1	E	3	5	03/06/2022	07/06/2022
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	1	1	07/06/2022	07/06/2022
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	E	2	2	08/06/2022	09/06/2022
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione posata a spruzzo)	1	E	1	1	10/06/2022	10/06/2022
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	1	E	1	1	13/06/2022	13/06/2022
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	E	1	1	14/06/2022	14/06/2022
Scavo a sezione obbligata	1	E	1	1	15/06/2022	15/06/2022
Realizzazione della rete di smaltimento acque piovane	1	E	1	1	16/06/2022	16/06/2022
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	17/06/2022	17/06/2022
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	20/06/2022	20/06/2022
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1	21/06/2022	21/06/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	22/06/2022	22/06/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = da definire

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	23 Mag 22	30 Mag 22	06 Giu 22	13 Giu 22	20 Giu 22	27 Giu 22	04 Lug 22	11 Lug 22	18 Lug 22	25 Lug 22	01 Ago 22	08 Ago 22	15						
		28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	1																	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1																	
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sa	1 g	Z1	1																	
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affa	1 g	Z1	1																	
Rimozione di pavimento in battuto	3 g		Z1	3																
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1 g			Z1	1															
Posa di pavimenti per esterni in masselli	2 g			Z1	2															
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (emulsione	1 g			Z1	1															
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	1 g				Z1	1														
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g				Z1	1														
Scavo a sezione obbligata	1 g				Z1	1														
Realizzazione della rete di smaltimento acque piovane	1 g				Z1	1														
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recupera	1 g				Z1	1														
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g					Z1	1													
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g						Z1	1												
Smobilizzo del cantiere	1 g							Z1	1											
LEGENDA Zona:																				
Z1 = ZONA UNICA																				