



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI



COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

**CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEL SERBATOIO DI
CARICO DELL'ACQUEDOTTO SITUATO IN LOCALITA'
SANT'ANGELO**

ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA	TAVOLA	DATA:	SCALA:
	R6	FEBBRAIO 2022	

IL PROGETTISTA *Arch. Diego Maria Troncione*

2				
1				
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO APPROVATO

IL COMMITTENTE COMUNE DI LAURO (AV)	VISTO:
--	---------------

		INIZIO LAVORI (Presunto) 04/04/2022				
	Categorie di lavoro	RIBUZIONE BIMESTRALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAV				TOTALE per Categorie
	Avvio cantiere e sicurezza	15.000,00	5.508,00	1.000,00	1.000,00	22.508,00
	Pulizia - movimenti e trasporti	20.000,00	10.596,26		17.809,87	48.406,13
	Opere in cls e Pali	10.000,00	25.000,00	7.102,80		42.102,80
	Opere complementari	5.000,00	8.200,00	11.000,00	5.083,38	29.283,38
	Muratura per elevazione in pietrame				11.940,13	11.940,13
	Rete di contenimento e ancoraggi				23.724,20	23.724,20
	Opere su solaio serbatoio				5.500,72	5.500,72
	Mesi	1°	2°	3°	4°	
	Parziale mese (Euro)	50.000,00	49.304,26	19.102,80	65.058,30	
	Progressivi	35.000,00	84.304,26	37.205,60	149.362,56	183.465,36