



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 351 del 16.12.2022

DETERMINAZIONE n. 172 del 16/12/2022

OGGETTO: Approvazione quadro economico post-gara e liquidazione della fattura n. FATTPA 14_2022 del 06/12/2022, relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 16/11/2022 e Certificato di pagamento n. 1 del 05/12/2022, per i lavori di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA". - CUP: J33H17000020001, - CIG: 9086743988.
- O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017 - Intervento identificato con il codice 458-B20, di importo complessivo di € 128.900,00.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 24 del 21/06/2022, con la quale il sottoscritto geom. Carmelo Spadaro Malomo, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;
VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 12/2011 e s.m.i. e la L.R. n. 8/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 108/2021 e s.m.i.;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la Proposta di Determinazione predisposta in data 13/12/2022, dal Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto (Approvazione quadro economico post-gara e liquidazione della fattura n. FATTPA 14_2022 del 06/12/2022, relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 16/11/2022 e Certificato di pagamento n. 1 del 05/12/2022, per i lavori di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA". - CUP: J33H17000020001, - CIG: 9086743988.
- O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017 - Intervento identificato con il codice 458-B20, di importo complessivo di € 128.900,00).

DETERMINA

Di Approvare integralmente la suddetta proposta, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(geom. Carmelo Spadaro Malomo)





COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 13/12/2022

OGGETTO: Approvazione quadro economico post-gara e liquidazione della fattura n. FATTPA 14-2022 del 06/12/2022, relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 16/11/2022 e Certificato di pagamento n. 1 del 05/12/2022, per i lavori di **“RICOSTRUZIONE MURO D’ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA”**. – CUP: J33H17000020001, - CIG: 9086743988.

- O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017 - Intervento identificato con il codice 458-B20, di importo complessivo di € 128.900,00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 e seguenti, sul territorio della Provincia di Messina si sono verificati degli eccezionali eventi meteorologici, che hanno interessato anche il territorio comunale di Pagliara, causando danni a strutture ed opere di protezione idraulica, tra i quali il ribaltamento di un tratto di muro d’argine del Torrente Pagliara, a protezione del pozzo Cittadella, in contrada Cittadella del Comune di Pagliara;
- che il sopra citato danno è stato segnalato con note sindacali prot. n. 5396 del 29/11/2016, prot. n. 5433 del 01/12/2016 e prot. n. 5595 del 13/12/2016, inviate tramite PEC, alla Regione Sicilia Presidenza e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- che con Ordinanza n. 458 del 01/06/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi;
- che per l’espletamento delle attività di cui alla predetta Ordinanza, il Commissario delegato, con disposizione n. 1 del 20/06/2017, ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 1 co. 2 della O.C.D.P.C. 458/2017, il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ed ha indicato quale struttura tecnico, contabile, amministrativa competente lo stesso D.R.P.C. Sicilia, che ha il compito di attuare il piano degli interventi;
- che con nota municipale prot. 4063 del 31/08/2017, il Sindaco pro-tempore del Comune di Pagliara, ad integrazione delle suddette note, ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi necessari per la “Ricostruzione muro d’argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella”, nella quale era stata quantificata la spesa dell’intervento per l’importo complessivo di € 128.900,00;
- che il piano degli interventi, predisposto dal Commissario Delegato, è stato proposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. 60486 del 01/11/2017;
- che per l’espletamento delle attività di cui alla succitata Ordinanza, il Commissario delegato (e per effetto della Disposizione Commissariale n. 1 del 25/05/2016 anche il Soggetto Attuatore) può avvalersi delle strutture organizzative degli Enti Locali e del personale della Regione Siciliana;
- che l’attuazione del piano degli interventi, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. 458/2017, come da proposta trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 60486 del 01/11/2017, in obiettivo b) comprende l’intervento denominato 458_B20 – Comune di Pagliara (ME) - “Ricostruzione muro d’argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella” dell’importo complessivo di € 128.900,00;
- che con nota prot. 60843/S8/DRPC del 03/11/2017, assunta al protocollo del Comune n. 5228 del

03/11/2017, il Dipartimento della Protezione Civile – Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017, ha richiesto il nominativo per la nomina del R.U.P. per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

- che a seguito della segnalazione del Sindaco, relativa al nominativo del R.U.P., con Disposizione n. 38 del 10/01/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile è stato nominato R.U.P. il geom. Antonino Triolo, dipendente comunale, in servizio presso l'U.T.C. di Pagliara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con Disposizione n. 7973/S.8/03 DRPC Sicilia del 19/02/2018, è stata richiesta al R.U.P. la seguente documentazione:
 - Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprendente lo schema di parcella dei servizi di ingegneria, architettura, geologia etc.;
 - Determina a contrarre relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, geologia, etc.;
- che in data 12/03/2017, il geom. Carmelo Spadaro Malomo, Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, incaricato, ha redatto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica, denominato "Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella", dell'importo complessivo di € 128.900,00, di cui € 76.440,11, per lavori ed € 52.459,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che la suddetta opera originariamente è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e seguenti e per ultimo riportata nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24/05/2021;
- che per il suddetto progetto è stato acquisito dal DRPC Sicilia il CUP: J33H17000020001;
- che con determinazione di G.M. n. 33 del 15/03/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra citato;
- che con Disposizione n. 825 del 03/12/2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi di ingegneria e architettura, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in questione, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127-Catania (CT), C.F.: 05384150875;
- che con Disposizione n. 171 del 01/02/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato affidato il servizio di geologia per l'intervento in oggetto, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F.: 05384150875, quale estensione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura già affidati con Disposizione n. 825 del 03/12/2019;
- che con Disposizione n. 948 del 21/05/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato il servizio relativo all'esecuzione del programma delle indagini geognostiche per l'intervento in oggetto, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F.: 05384150875, mediante l'applicazione dello stesso ribasso d'asta offerto per il servizio di geologia affidatogli;
- che in data 20/07/2021, lo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, affidatario dei servizi sopra citati, nella persona del legale rappresentante ing. Giuseppe Mineo, ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 128.900,00, acquisito al protocollo municipale n. 4263 in data 21/07/2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 12/10/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo sopra menzionato, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
Lavori	€	76.084,71	
Oneri specifici Sicurezza compresi costi COVID-19	€	6.602,82	
SOMMANO I LAVORI	€	82.687,53	€ 82.687,53
<i>Oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori non soggetti ad offerta</i>	€	1.751,55	
<i>Oneri specifici sicurezza non soggetti ad offerta</i>	€	6.602,82	
Importo lavori soggetti ad offerta	€	74.333,16	€ 74.333,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per IVA Lavori 22%	€	18.191,26	
Per incentivi art. 113 del Codice compreso collaudo statico	€	1.653,75	
Per imprevisti	€	0,00	
Per competenze progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione		16.000,00	
Per competenze geologia	€	1.676,75	
Per IVA ed Oneri cassa di previdenza su competenze tecniche	€	4.710,60	
Per oneri di conferimento in discarica	€	984,78	
Per prove di laboratorio sui materiali di costruzione IVA compresa	€	996,44	
Per indagini geognostiche IVA compresa	€	1.998,90	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	46.212,47	€ 46.212,47
TOTALE COSTO INTERVENTO			€ 128.900,00

- che con nota protocollo municipale n. 5668 del 13/10/2021, è stato trasmesso alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Nicolosi (CT), Servizio S.II-Attività per il superamento dell'emergenza-U.O.B. S.II/01, il progetto definitivo/esecutivo approvato, con il relativo provvedimento di approvazione completo della documentazione fondamentale per l'approvazione;
- che con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, notificata con nota prot. n. 66673 del 17/12/2021, ricevuta a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale 6921, in data 20/12/2021, è stato disposto:
 - il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato "Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella", identificato con codice 458_B20 di importo complessivamente stimato in € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057 secondo il Quadro Economico sopra rappresentato;
 - la nomina del Sindaco del Comune di Pagliara (ME), quale Soggetto Attuatore del suddetto intervento;
 - che il Sindaco del Comune di Pagliara (ME), in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in parola, è autorizzato a contrarre i lavori con le modalità previste dalla normativa di riferimento in atto vigente;
 - che il Soggetto Attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui alla disposizione provvedendo a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa e contabile, a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni normative vigenti.
- che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è stato necessario provvedere all'affidamento dei lavori ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- che per l'affidamento in questione è stato acquisito il seguente CIG: 9086743988;
- che con determinazione n. 41 del 08/04/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del RUP, avente ad oggetto, <Determina a Contrarre - Affidamento diretto dei lavori relativi al progetto definitivo/esecutivo per la "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA". - CUP: J33H17000020001, - CIG: 9086743988. - O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017 - Intervento identificato con il codice 458-B20, di importo complessivo di € 128.900,00>, previa indagine di mercato, effettuata per via telematica dallo scrivente, mediante la piattaforma "TRASPARE", di proprietà della società L & G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, a cui il Comune di Pagliara ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 27 agosto 2021, mediante richiesta di preventivo-offerta economica rivolta a tre operatori economici, individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo istituito presso la predetta C.U.C., ai sensi dell'art. 51 comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021 e s.m.i., è stato effettuato l'affidamento diretto, dei lavori in questione, all'operatore economico, Impresa 3 EFFE S.R.L., P. IVA: 03154350833, con sede in Via Regina Margherita n. 336, c.a.p. 98028 - Santa Teresa di Riva (ME), del sig. Finocchio Santi "Legale Rappresentante e Socio Unico", il quale tra i tre operatori economici consultati, ha prodotto il preventivo-offerta ritenuto più congruo economicamente, con un corrispettivo offerto pari a euro 64.149,51 (diconsi Euro Sessantaquattromilacentotrentanove/51), al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari ad € 8.354,37 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale

pari al 13,70% (diconsi Tredicivirgolasettanta per cento) sull'importo dei lavori posto a base di offerta soggetto a ribasso di € 74.333,16, desunto dal Computo metrico estimativo relativo al suddetto progetto;

- che l'importo complessivo contrattuale, dato dal corrispettivo offerto pari ad € 64.149,51 a cui è sommato il costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.354,37 non soggetti a ribasso, ammonta ad € 72.503,88, oltre IVA ai sensi di legge;
- che con nota protocollo municipale n. 1825 del 12/04/2022, è stata trasmessa alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo, al Distaccamento di Nicolosi (CT), Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01 e per conoscenza alla Direzione dei Lavori incaricata ed all'operatore economico affidatario dei lavori, la suddetta Determinazione n. 41/UTC del 08/04/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica;
- che a seguito dell'affidamento dei lavori, in data 12/04/2022 è stato redatto dal RUP il quadro economico post-gara che segue:

A - IMPORTO PER LAVORI	QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 114 del 12/10/2021		QUADRO ECONOMICO POST GARA		ECONOMIE	
	LAVORI	€	€	€	€	€
	Lavori a misura a base d'asta		76.084,71			
	Oneri Specifici Sicurezza Compresi costi COVID-19		6.602,82			
	SOMMANO I LAVORI		82.687,53			
	Oneri diretti sicurezza inclusi nei lavori		1.751,55		1.751,55	
	Oneri specifici sicurezza		6.602,82		6.602,82	
	Importo lavori soggetti a ribasso		74.333,16			
	Ribasso d'asta 13,70%			10.183,64		
	Importo netto			64.149,52	64.149,52	
	Totale importo dei lavori		82.687,53		72.503,89	10.183,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINI. NE					
		Per IVA Lavori 22%	18.191,26		15.950,85	2.240,41
		Per incentivi art. 113 del Codice compreso collaudo statico	1.653,75		1.653,75	
		Per imprevisti	0,00		0,00	
		Per competenze progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione	16.000,00		16.000,00	
		Per competenze geologia	1.676,75		1.676,75	
		Per IVA ed Oneri cassa di previdenza su competenze tecniche	4.710,60		4.710,60	
		Per oneri di conferimento in discarica	984,78		984,78	
		Per prove di laboratorio sui materiali di costruzione IVA compresa	996,43		996,43	
		Per indagini geognostiche IVA compresa	1.998,90		1.998,90	
		Totale Somme a disposizione dell'Amm. ne	46.212,47	46.212,47	43.972,06	
	ECONOMIE (A +B)				12.424,05	
	Importo complessivo		128.900,00		116.475,95	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		128.900,00		128.900,00	

che alla spesa si farà fronte, così come da Disposizione n. 1850 del 14/12/2021, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con il finanziamento dell'intervento in questione, identificato con codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è stato allocato nel bilancio comunale 2021/2023 al Capitolo 2685/1, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, con ripartizione di detto importo nell'anno 2021 e 2022, che sarà rettificata nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024, a valere sul medesimo Capitolo 2685/1, Cod di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010;

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 1 del 04/07/2022, stipulato tra questo Comune e l'Impresa affidataria dei lavori, per l'importo complessivo contrattuale pari a € 72.503,88, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 8.354,37, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, al n. 1247 del 22/07/2022, Serie 1T, trasmesso alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo, al Distaccamento di Nicolosi (CT),

Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01 e alla Direzione dei lavori, con nota prot. n. 3741, in data 27/07/2022;

Visto il verbale di consegna lavori del 29/09/2022, dal quale i lavori dovevano essere compiuti in 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 27/11/2022, trasmesso alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Nicolosi (CT), Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01, trasmesso a mezzo pec in data 04/10/2022;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/11/2022 relativo ai lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 81.664,61, completo di tutti gli allegati fondamentali, trasmesso dalla Direzioni Lavori, con nota prot. n. 336-68-PB-19 del 30/11/20, ed assunto al protocollo municipale n. 6140 in data 01/12/2022;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 del 05/12/2022, emesso dallo scrivente (R.U.P.), relativo al pagamento della prima rata dell'importo complessivo di € 86.799,68, di cui € 71.147,28 per lavori eseguiti a tutto il 16/11/2022, ed € 15.652,40 per IVA al 22%;

Vista la fattura n. FATTPA 14_2022, del 06/12/2022, dell'importo complessivo di € 86.799,68, di cui € 71.147,28 per lavori eseguiti, ed € 15.652,40 per IVA al 22% da versare all'erario (split payment), trasmessa dall'Impresa 3 EFFE S.R.L., ed acquisita al protocollo municipale n. 6231, in data 06/12/2022;

Visto il DURC On Line, Numero Protocollo INAIL 35817762, Data richiesta 01/12/2022, Scadenza validità 31/03/2023, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa sopra citata, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dal Legale rappresentante dell'Impresa;

Ritenuto di proporre la liquidazione della succitata fattura elettronica n. FATTPA 14-2022, del 06/12/2022, facendo fronte alla spesa, così come da Disposizione n. 1850 del 14/12/2021, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con il finanziamento dell'intervento in questione, identificato con codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è stato allocato nel bilancio comunale 2021/2023 al Capitolo 2685/1, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, con ripartizione di detto importo nell'anno 2021 e 2022, che sarà rettificato nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024, a valere sul medesimo Capitolo 2685/1, Cod di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010;

Dato atto della insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento sopra citato ha dichiarato, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento

Vista la Determinazione Sindacale n. 24 del 21/06/2022, con la quale il geom. Carmelo Spadaro Malomo, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e L.R. n. 8, del 17 maggio 2016;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi espresso in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) **Di approvare** il quadro economico post gara in premessa rappresentato, redatto dal RUP in data 12/04/2022, a seguito dell'affidamento dei lavori di che trattasi;
- 2) **Di dare atto** che rispetto al quadro economico del proetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 12/10/2021, si ha una economia di spesa di € 12.424,05;

- 3) **Di procedere** alla liquidazione della fattura n. FATTPA 14_2022, del 06/12/2022, dell'importo complessivo di € 86.799,68, di cui € 71.147,28 per lavori eseguiti a tutto il 16/11/2022, ed € 15.652,40 per IVA al 22% da versare all'erario (split payment), emessa dall'Impresa 3 EFFE S.R.L., P. IVA: 03154350833, con sede in Via Regina Margherita n. 336, c.a.p. 98028 – Santa Teresa di Riva (ME), del sig. Finocchio Santi “Legale Rappresentante e Socio Unico”, relativa al S.A.L. n. 1 a tutto il 16/11/2022 e Certificato di pagamento n. 1 del 05/12/2022, per i lavori di “RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA”; - CUP: J33H17000020001, - CIG: 9086743988; - O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017 - Intervento identificato con il codice 458-B20, di importo complessivo di € 128.900,00;
- 4) **Di dare atto** che alla spesa si fara fronte, così come da Disposizione n. 1850 del 14/12/2021, del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con il finanziamento dell'intervento in questione, identificato con codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è stato allocato nel bilancio comunale 2021/2023 al Capitolo 2685/1, Cod. Bil. 09.04-2.02.01.09.010, con ripartizione di detto importo nell'anno 2021 e 2022, che sarà rettificata nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024, a valere sul medesimo Capitolo 2685/1, Cod di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010;
- 5) **Di imputare**, l'importo complessivo della suddetta fattura pari ad € 86.799,68, a valere sul Capitolo 2685/1, Cod di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010, imp. n. 23/2022, che in funzione di quanto detto al punto precedente, sarà mantenuto con le dovute rettifiche, nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
- 6) **Di trasmettere** copia della presente unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
- alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Nicolosi (CT), Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01 DRPC Sicilia, Servizio S.11 - Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01, ai fini dell'accreditamento della somma relativa alla suddetta fattura pari ad € 86.799,68 a questo Comune, presso la **Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato – Sezione di Messina**, Codice IBAN: **IT 72 P 01000 03245 514300305460**;
 - all'Ufficio di Ragioneria Comunale per quanto di competenza (D.M. n. 40/2008 concernente “modalità di attuazione dell'art 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- 7) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria Comunale ad emettere, a seguito dell'accreditamento della suddetta somma, il mandato di pagamento relativo alla fattura in questione, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente che la suddetta Impresa intrattiene presso la Banca UNICREDIT, filiale di Santa Teresa di Riva (ME), Codice IBAN: **IT 98 X 02008 82530 000101559040**, come da dichiarazione di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, prodotta dal legale rappresentante sig. Finocchio Santi;
- 8) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

IL RESP. LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(geom. Antonino Triolo)



Antonino Triolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, a valere sul Capitolo n. 2685/1, Cod di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010, imp. n. 23/2022 del bilancio pluriennale 2021/2023, impegno n. 23/2022 . _____

Dalla Residenza Municipale, li 16-12-2022



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
