



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 209	OGGETTO: PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLI- LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA PER DEMOLIZIONE OPERE DI FONDAZIONI ESISTENTI. CUP B46E12000140003 Lotto CIG.6452064BA3
DATA 28.11.2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile pro - tempore del Servizio Tecnico;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- a seguito di determinazione a contrarre n. 089 del 13.04.2017 è stato pubblicato, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 il bando con procedura aperta, relativa al "PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA I E II GRADO IN SOSTITUZIONE EDILIZIA NEL COMUNE DI CARSOLI" ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con determina n. 248 del 25/10/2017 sono stati affidati definitivamente i lavori al concorrente Ati Costruzioni ingg. Penzi S.P.A. + Gi.So srl;
- Che in data 14/05/2018 sono iniziati i lavori di ristrutturazione scuola media I e II grado in sostituzione edilizia nel comune di Carsoli;
- Che con determina n.155 del 29.08.2019 si affidava all' ATI Costruzioni ingg. Penzi S.P.A. + Gi.So srl la realizzazione dei lavori complementari ex articolo 106 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n.50/2016 relativi alla realizzazione dell' impianto di smaltimento acque bianche per l' importo complessivo al netto del ribasso d' asta offerto del 17,75% di euro 34.197,02 oltre IVA;
- Che in data 12/09/2019 si è proceduto alla consegna dei suddetti lavori;
- Che durante le operazioni di scavo per la realizzazione della suddetta rete di smaltimento delle acque meteoriche è stata riscontrata la presenza di resti di strutture interrato preesistenti in cemento armato che interferivano con le lavorazioni in esecuzione;
- Che il Direttore dei lavori emetteva specifico Ordine di servizio n.1 del 18 Settembre 2019, per la demolizione dei relitti interrati delle preesistenti strutture in c.a. interferenti con gli scavi per la realizzazione del costruendo impianto di smaltimento acque meteoriche, allegando il relativo computo metrico;
- Che all' importo indicato nel succitato computo per la realizzazione delle opere, pari ad € 6.177,00 oltre IVA, veniva applicato un ribasso del 17,75% per cui l' importo dei lavori in economia risultava pari ad € 5.103,83 oltre IVA ;
- Che la ditta tramite sottoscrizione in calce dell' Ordine di servizio e della Lista in Economia accettava l' importo stabilito per le maggiori lavorazioni ordinate;
- Che tali lavorazioni trovano copertura nel Q.T.E. dei lavori di demolizione per la successiva sostituzione edilizia.

- visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA

- **di approvare** la lista in economia per i lavori di demolizione di strutture interrato accidentalmente rinvenute nel corso della esecuzione della rete acque bianche, per un importo totale lordo di € 6.177,00;
- **di precisare** che le suddette lavorazioni rientrano nei lavori di demolizione del vecchio edificio, finanziato interamente a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE n. 32/2010 per un importo di euro 324.900,00 sul totale di euro 800.000,00;
- **di dare atto** che il quadro economico dei lavori di demolizione di cui sopra, definitivamente assestato, risulta come segue:

LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE		
SPESE PER LA DEMOLIZIONE – Lavori iva compresa	240.598,49	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE - spese tecniche iva compresa	9.596,32	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE – pragma (bonifica)	2.504,00	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE – incentivi Art. 92	3.278,40	255.977,21
SPESE PER LA DEMOLIZIONE – Lavori complementari Iva Compresa	35.943,31	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE _ Lista in economia iva compresa	5.614,21	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE _ Spese tecniche per lavorazioni compl. e lista in economia iva compresa	7.600,00	
SPESE PER LA DEMOLIZIONE – Economie accertate	19.765,27	324.900,00 €

- **di liquidare** e pagare alla società Ati Costruzioni ingg. Penzi S.P.A. + Gi.So srl. la somma di € 5.103,83 oltre IVA al 10%, per un totale di € 5.614,21 per la liquidazione delle opere relative alla Lista in economia dei Lavori di ristrutturazione scuola media I e II grado in sostituzione edilizia nel comune di Carsoli ;
- **di dare atto** che tale somma trova copertura nell' impegno n.16442 del 20/04/2017 reimp.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 16442 del 20/04/2017 reimp.

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 28.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. N. 1685 del 04.03.2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- ☐ All'Albo Pretorio
- ☐ All'ufficio di Segreteria
- ☐ All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte delle ditte creditrici nella forma prevista dalla vigente normativa e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
