



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036  
E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)  
E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)  
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 204 Del 03-05-2023

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute.** Parco giochi "Icludents via Salice" - "Avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi" di cui al D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019, da realizzare in Via Salice. R.D.O. (MEPA) n. 28800239. CUP B59J19000570002 - CIG: Z683148768.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n° 10 del 28/06/2022, con il quale vengono conferite all'ing. Santi Moschetti le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva;  
VISTA l'allegata proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTA la legge regionale 12/2011 che ha recepito, in modo dinamico, nella regione siciliana il decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Codici dei contratti pubblici relativi ai lavori servizi e forniture";  
RITENUTO pertanto di poter legittimamente procedere all'approvazione;  
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il D. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTE le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare e fare propria l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: **"Approvazione Certificato di regolare fornitura/regolare esecuzione.** Parco giochi "Icludents via Salice" - "Avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi" di cui al D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019, da realizzare in Via Salice. R.D.O. (MEPA) n. 28800239. CUP B59J19000570002 - CIG: Z683148768".
2. Di DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice, del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo nella sezione "Amministrazione trasparente";
3. Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta, e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva  
Ing. Santi Moschetti



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

**Oggetto: Proposta Approvazione rendiconto spese sostenute.**

Parco giochi "Icludents via Salice" - "Avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi" di cui al D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019, da realizzare in Via Salice. R.D.O. (MEPA) n. 28800239. - CUP B59J19000570002 - CIG: Z683148768.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### **Premesso che:**

- Con D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019 è stato emanato l'avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 379 del 13/11/2019 è stato nominato Responsabile Unico de Procedimento l'Ing. Pietro Mifa;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 153 del 18/11/2019 era stato approvato il progetto "Icludents via Maresciallo Alessio Altadonna";
- Con D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva, modificata con D.D.G. n. 126 del 02/01/2021 alla luce delle maggiori disponibilità a valere sul FNPS;
- Con nota prot. 5133 del 09/02/2021, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 1086 del 11/02/2021, l'Assessorato della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato la concessione del contributo pari ad €. 42.451,26 con una decurtazione del 15% del contributo richiesto;
- Con nota prot. 1840 del 11/03/2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Assessorato della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro, la dichiarazione di accettazione del contributo con la rimodulazione del quadro economico;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 01/04/2021, ad oggetto: "Icludents via Salice" - "Avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi" di cui al D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019, parco giochi inclusivo da realizzare in Via Salice. Modifica ubicazione e rimodulazione quadro economico", è stato approvato il quadro economico rimodulato del progetto ed è stata modificata l'ubicazione del parco da collocare in Via Salice, come meglio si evince dal seguente:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO		Q.E. RIMODULATO
Importo forniture	39.953,00 €	33.960,05 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)	1.200,00 €	1.200,00 €
RUP	799,06 €	799,06 €
Progetto Animazione inclusiva (IVA Compresa)	4.800,00 €	4.800,00 €
Oneri personale interno comunale sorveglianza e apertura	2.000,00 €	2.000,00 €
IVA su forniture	22% € 8.789,66	7.471,21 €
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 57.541,72</b>	<b>€ 50.230,32</b>
<b>QUOTA A CARICO DEL FONDO REGIONALE (ORIGINARIO)</b>		
Importo forniture	39.953,00 €	33.960,05 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)	1.200,00 €	1.020,00 €
RUP	799,06 €	799,06 €
Progetto Animazione inclusiva (IVA Compresa)	4.800,00 €	4.800,00 €
Oneri personale interno comunale sorveglianza e apertura	2.000,00 €	2.000,00 €
IVA su forniture	22% € 8.789,66	7.471,21 €
<b>Totale</b>	<b>€ 49.942,66</b>	<b>€ 42.451,26</b>
<b>QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE</b>		
RUP	799,06 €	799,06 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)		180,00 €
Progetto Animazione inclusiva (IVA Compresa)	4.800,00 €	4.800,00 €
Oneri personale interno comunale sorveglianza e apertura	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>€ 7.599,06</b>	<b>€ 7.779,06</b>

- Con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 87 del 08/04/2021 avente per oggetto "Determina Contrarre – Affidamento fornitura, collocazione, redazione certificato di collaudo e conformità alle normative vigenti , parco giochi "Icludents via Salice" – art. 36 comma 2 lett. a) Decreto Lgs 50/2016, con applicazione dell'art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 120/2020.- "Avviso pubblico per la creazione di parchi inclusivi" di cui al D.D.G. n. 1399 del 08 agosto 2019, parco giochi inclusivo da realizzare in Via Salice- CIG: Z683148768", è stata avviata sul MEPA la RDO n. 2880239 del 07/10/2021, alla quale sono state invitate a presentare offerta n. 3 Ditte;
- Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 326 del 20/10/2021, è stata approvata la RDO n. 28800239 e il verbale di procedura telematica del 18/10/2021 ed affidata la fornitura alla ditta "AUG ARREDI URBANI E GIOCHI s.r.l. con sede in Via Ciniselli nn. 6, 8, 10 cap 20019 Settimo Milanese (MI), P. IVA n. 12292200156", per importo contrattuale netto pari ad €. 33.620,45 oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta pari all'1,00%;  
**Preso atto** del contratto stipulato sul MEPA in data 20/10/2021, data di inizio di lavori, dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato in 90 giorni, pertanto entro il giorno 18/01/2022;
- Vista** la nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9499 del 10/12/2021, con la quale la ditta ha comunicato la fine dei lavori ed ha trasmesso la dichiarazione di conformità e le certificazioni dei giochi installati;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 13/12/2021;
- Vista** la dichiarazione di corretta posa e i certificati di conformità delle attrezzature,

trasmessi dalla ditta esecutrice;

**Visto** il Certificato di verifica di conformità della fornitura, redatto in data 13/12/2021;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione delle lavorazioni in oggetto, redatto in data 13/12/2021 dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto si può liquidare all'impresa l'importo di €. 33.620,45 oltre I.V.A. come da determina di affidamento;

**Vista** la determina n. 445 del 20/12/2021 con la quale è stato liquidato alla ditta AUG ARREDI URBANI E GIOCHI s.r.l. con sede in Via Ciniselli nn. 6, 8, 10 cap 20019 Settimo Milanese (MI), P. IVA n. 12292200156, la fattura elettronica n. 144/21/SP del 07/12/2021 emessa in acconto, dell'importo complessivo di €. 33.145,01, di cui €. 27.168,04 per fornitura ed €. 5.976,97 per I.V.A. al 22%;

**Vista** la Determina n. 350 del 21/09/2022, con la quale è stato liquidato alla ditta AUG ARREDI URBANI E GIOCHI s.r.l. con sede in Via Ciniselli nn. 6, 8, 10 cap 20019 Settimo Milanese (MI), P. IVA n. 12292200156, la fattura elettronica n. 6/22/SP del 18/01/2022 emessa a saldo, dell'importo complessivo di €. 7.871,94, di cui €.6.452,41 per fornitura, ed €. 1.419,53 per I.V.A. al 22%;

**Vista** la Nota prot. 8186 del 22/09/2022, con la quale, il Responsabile dell'area Amministrativa, ha comunicato che in data 23 aprile 2022 è stato inaugurato il parco giochi ed avviato il progetto di animazione ed ha trasmesso:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 28/02/2022 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico e il modulo di adesione per l'inaugurazione e gestione del progetto di animazione inclusiva all'interno del parco giochi "Icludents via Salice";
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 17/03/2022, con la quale è stata approvata la proposta progettuale;
- la Convenzione Rep. 121 del 05/04/2022, per la realizzazione di un progetto di animazione, stipulata con la Soc. Coop. Tre Lune con sede in Via Ex Consortile n. 30, 43 A, Ramacca (CT) P.IVA n. 04927030876;

**Vista** la Determina n. 287 del 01/08/2022 di liquidazione mesi di maggio e giugno del progetto animazione;

**Vista** la nota prot. 11019 del 16/12/2022, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso:

- La determina n. 407 del 08/11/2022 di liquidazione mesi di ottobre del progetto animazione;
- La relazione finale del progetto di animazione.

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 89 e 90 del 14/07/2022 con la quale l'amministrazione comunale ha approvato la convenzione per l'utilizzo di n. 2 vigili urbani ed ha integrato le ore lavorative;

**RITENUTO**, dover approvare il rendiconto delle spese sostenute;

**Vista** la Determina Sindacale n. 10 del 28/09/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**Vista** la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

**PROPONE**

**1) DI RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90;

**2) DI APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. RIMODULATO	SPESE SOSTENUTE
Importo forniture		33.960,05 €	33.620,45 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)		1.200,00 €	180,00 €
RUP		799,06 €	799,06 €
Progetto Animazione inclusiva (IVA Compresa)		4.800,00 €	4.328,02 €
Oneri personale interno comunale sorveglianza e apertura		2.000,00 €	2.000,00 €
IVA su forniture	22%	7.471,21 €	7.396,50 €
<b>Totale Progetto</b>		<b>€ 50.230,32</b>	<b>€ 48.324,03</b>
<b>QUOTA A CARICO DEL FONDO REGIONALE (ORIGINARIO)</b>			
Importo forniture		33.960,05 €	33.620,45 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)		1.020,00 €	- €
IVA su forniture	22%	€ 7.471,21	7.396,50 €
<b>Totale</b>		<b>€ 42.451,26</b>	<b>€ 41.016,95</b>
<b>QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE</b>			
RUP		799,06 €	799,06 €
Spese per inaugurazione (IVA Compresa)		180,00 €	180,00 €
Progetto Animazione inclusiva (IVA Compresa)		4.800,00 €	4.328,02 €
Oneri personale interno comunale sorveglianza e apertura		2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Totale</b>		<b>€ 7.779,06</b>	<b>€ 7.307,08</b>
<b>Rendiconto spese effettivamente sostenute:</b>			
	<b>IMPONIBILE</b>	<b>I.V.A</b>	<b>TOTALE</b>
Determina n. 445 del 20/12/2021 acconto 80% fornitura ditta AUG	€ 27.168,04	€ 5.976,97	€ 33.145,01
Determina n. 350 del 21/09/2022 saldo forniture	€ 6.452,41	€ 1.419,53	€ 7.871,94
<b>Totale forniture</b>	<b>€ 33.620,45</b>	<b>€ 7.396,50</b>	<b>€ 41.016,95</b>
Determina n.. 287 del 01/08/2022 liquidazione progetto animazione mesi di maggio e giugno			€ 2.045,46
Determina n.. 407 del 08/11/2022 liquidazione progetto animazione mesi di ottobre e spese inaugurazione			€ 2.282,56
<b>Totale animazione</b>			<b>€ 4.328,02</b>
<b>ANTICIPAZIONE GIA EROGATA</b>			
<b>MANDATO N. 139</b>			€ 33.961,01
<b>QUOTA A CARICO DEL FONDO REGIONALE SPESA</b>			
<b>SOMMA DA RICHIEDERE</b>			€ 7.055,94

3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 14/04/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Pietro Mifa



# ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48/1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 03/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

