



REGIONE SICILIA
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO:

"Lavori di Recupero ristrutturazione e/o costruzione nuovo edificio scolastico scuola A. Gussio".

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:

Ing. Faranna Claudio G.



ELABORATO D

TAV. 5

CRONOPROGRAMMA


DATA: 26/04/2024

RUP :

Ing. Pietro Mifa

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
---------	------	----------	--------	------	------------

1	A	Consegna dei lavori	01/01/2025	02/01/2025	1
2	B	Approntamento aree di cantiere	02/01/2025	11/01/2025	9
3	C.1	Demolizione e Ristruzioni opere strutturali	11/01/2025	12/03/2025	60
4	C.2	strutture in c.a	12/03/2025	09/08/2025	150
5	C.3	Impianti	09/08/2025	14/11/2025	97
6	C.4	Intonaci,massetti, pavimentazione	14/11/2025	14/03/2026	120
7	C.5	Sistemazione esterna	14/03/2026	02/06/2026	80
8	D	Opere di ripristino luoghi e smobilizzo cantiere	02/06/2026	27/06/2026	25
9	E	Fine lavori	27/06/2026	03/07/2026	6



Inizio dei lavori

Fine lavori

TC

548

gg.

naturali consecutivi