



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc. 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 196 del 03.06.2025

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 03/06/2025

OGGETTO: Approvazione Atti di Contabilità Finale e Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 3 25 del 08/05/2025, riguardante il credito netto finale dell'Operatore Economico esecutore dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", CUP: B32E22053120006, CIG: A00F50D9B9

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 50.000,00, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 E SS.MM.II., PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. "CONTRIBUTO ANNO 2023".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/R.U.P.

Premesso:

che il Ministero dell'Interno, ha pubblicato i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, ed i relativi allegati, rispettivamente nelle GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;

che gli investimenti possono essere destinati ad opere pubbliche in materia di:

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziali pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

che tra gli interventi ammissibili sono ricompresi interventi volti allo sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi di efficientamento energetico finalizzato alla riduzione dei consumi elettrici;

che per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è previsto un contributo pari a 50.000 Euro;

che in base al suddetto Decreto il contributo complessivo, assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2023, ammonta ad € 50.000,00;

che questa Amministrazione, con le somme assegnate dal decreto di che trattasi, ha inteso provvedere a realizzare un PROGETTO PER la "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE

SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”.

che con deliberazione di G.M. n. 144 del 11/09/2023 è stato demandato al Responsabile dell’Area Tecnica, quale responsabile competente, il compimento di tutti gli atti gestionali necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto;

che con Determina Sindacale n. 14 del 11/09/2023 l’Arch. Carmelo Campailla, Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati;

che per il progetto di cui sopra, è stato richiesto (*mediante il template associato 2111001 – PNRR M2C4-2.2-A Min. Interno – Contributi per efficientamento energetico*) e assegnato il **CUP: B32E22053120006**;

che l’U.T.C., nella persona dell’Arch. Carmelo Campailla, ha predisposto il progetto esecutivo di cui all’oggetto, identificato con CUP B32E22053120006, per l’importo complessivo di **€ 50.000,00**, di cui € 37.554,72 per importo complessivo dei lavori a misura (*importo comprensivo del costo manodopera non soggetto a ribasso pari a € 8.569,67 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 674,15*) e € 12.445,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con Delibera di G.M. 145 del 12/09/2023, è stato:

- approvato il progetto esecutivo per la “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” per un importo complessivo di € 50.000,00;
- dato atto che alla spesa complessiva del progetto di cui sopra si farà fronte con il contributo pari ad €. 50.000,00 del Ministero dell’Interno, di cui ai Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, ed i relativi allegati, pubblicati rispettivamente nelle GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), di cui sopra, assegnato per l’anno 2023 al Comune di Pagliara (ME) e allocato in uscita a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023;
- demandato il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale agli adempimenti consequenziali derivanti dalla deliberazione stessa.

che con determinazione n. 112 del 15/09/2023, del Responsabile Area Tecnica/RUP, a seguito di sondaggio di mercato-richiesta preventivo/offerta economica, effettuato per via telematica, mediante la piattaforma “TRASPARE”, di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia ..., alla quale questo Comune è associato, rivolto ad un solo Operatore Economico, individuato dall’elenco degli operatori economici iscritti nell’albo telematico fornitori “per lavori, servizi e forniture” della suddetta C.U.C., presente sulla predetta piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono stati affidati i servizi relativi all’ingegneria e architettura, di direzione dei lavori, *misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione*, per l’intervento di “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, CUP: B32E22053120006, CIG: A00F55FD63, al professionista interpellato, Ing. Dario CAMINITI, C.F.: CMN DRA 76E22 C372E, P. IVA: 03420180832, con sede legale in Via Umberto I n. 480, c.a.p. 98027 – Roccalumera (ME), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, dal 03/03/2010, per l’importo netto offerto dallo stesso per l’espletamento dei predetti servizi pari a € 5.966,84, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione n. 113 del 15/09/2023, del Responsabile Area Tecnica/RUP, a seguito di sondaggio di mercato-richiesta preventivo/offerta economica, effettuato per via telematica, mediante la piattaforma “TRASPARE”, di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia ..., alla quale questo Comune è associato, sono stati affidati i lavori di

"REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", CUP: B32E22053120006, CIG: A00F50D9B9, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.

a) del D. Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico, SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO, con sede legale in SCALETTA ZANCLEA (Prov. ME), Via Foraggine n. 29, iscritta alla CCIAA, Registro Imprese di MESSINA al n. REA - 149471, con decorrenza dal 23/06/1994, Cod. Fisc.: GNN FBA 70R12 F158J, Part. IVA: 01850000835, presente nell'elenco degli operatori economici istituito dalla predetta C.U.C., per un importo netto complessivo pari a € 36.422,28, oltre I.V.A. al 10%, ed è stato dato atto che alla spesa complessiva dei lavori, si farà fronte con il contributo concesso per l'anno 2023 al Comune di Pagliara, con i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, citati in premessa, allocati sul Capitolo n. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023;

che con processo verbale di consegna lavori (art. 5, comma 8, D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e art. 17, comma 8, D. Lgs. 36/2023), del 15/09/2023 sono stati consegnati i lavori in questione e stabilito che in pari data ha avuto concreto inizio la realizzazione degli stessi per la durata di 120 giorni naturali e consecutivi, fissando così la data prevista per l'ultimazione per il 15/01/2024;

che in corso d'opera, con verbale di sospensione dei lavori del 17/10/2023, acquisito al protocollo municipale n. 5756, in data 18/10/2023, a causa della preparazione del cimitero per la ricorrente commemorazione dei defunti, nonché del flusso dei visitatori nei giorni commemorativi e del successivo ripristino dello stato dei luoghi del cimitero, è stata disposta la sospensione degli stessi;

che l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato regolamentato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con lettera commerciale avente protocollo municipale n. 6430 del 21/11/2023 inviata all'operatore economico e con consequenziale comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla lettera commerciale prodotta dallo stesso, acquisita al protocollo municipale n. 6471 in data 23/11/2023;

che i lavori sono stati ripresi in data 04/12/2023, con giusto verbale di ripresa lavori del 04/12/2023;

che è stato redatto dal D.L. e presentato presso questo Comune, lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 07/12/2023, completato di tutti i relativi elaborati fondamentali (libretto delle misure, ...), redatto dal D.L., relativamente al quale il R.U.P. ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo complessivo di € 21.494,00, di cui € 19.540,00 per lavori eseguiti, ed € 1.954,00 per IVA al 10%;

che in data 11/12/2023, la ditta affidataria ha presentato la fattura n. 11_23 del 07/12/2023, acquisita al prot. n. 6753 del 11/12/2023, relativa al S.A.L. n. 1 e all'attinente Certificato di pagamento n. 1, dell'importo complessivo di € 21.494,00, di cui € 19.540,00 per lavori ed € 1.954,00 per IVA al 10%;

che con determinazione Reg. Gen. n. 323 - n. 147/UTC del 14/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica, avente ad oggetto "*Liquidazione fattura n. 11_23 del 07/12/2023, relativa al 1° SAL per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"*, CUP: B32E22053120006, CIG: A00F50D9B9, era stato determinato di procedere alla liquidazione della fattura sopra citata e dato atto che alla spesa complessiva dell'intervento in questione pari ad € 50.000,00, si faceva fronte con il contributo pari ad € 50.000,00 del Ministero dell'Interno, di cui ai Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, ed i relativi allegati, pubblicati rispettivamente nelle GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), di cui sopra, assegnato per l'anno 2023 al Comune di Pagliara (ME) e allocato in uscita a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023, impegno n. 217/2023;

che con verbale di sospensione dei lavori del 01/02/2024, acquisito al protocollo municipale n. 601, in pari data, a seguito della comunicazione della ditta affidataria dei lavori, dell'impossibilità di

proseguire la realizzazione degli stessi a causa della mancata fornitura dei materiali necessari, è stata disposta nuovamente la sospensione dei lavori;

che con nota del 29/02/2024, acquisita al protocollo municipale n. 1107 in pari data, il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ha chiesto l'annullamento della suddetta determinazione Reg. Gen. n. 323 - n. 147/UTC del 14/12/2023, rappresentando, che sul capitolo indicato nella stessa non erano state ancora accreditate le somme del contributo citato in premessa, concesso per l'anno 2023 al Comune di Pagliara e che pertanto per la liquidazione della fattura n. 11_23 del 07/12/2023, dell'importo complessivo di € 21.494,00, di cui € 19.540,00 per lavori, ed € 1.954,00 per IVA al 10% da versare all'erario (split payment) a favore della ditta SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO, si sarebbe proceduto con anticipazione di fondi comunali, giusta deliberazione di G.M. n. 27 del 13/02/2024;

che con deliberazione di G.M. n. 27 del 13/02/2024, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - CUP: B32E22053120006 CIG: A00F50D9B9. ANTICIPAZIONE SOMME CON FONDI COMUNALI. ASSEGNAZIONE RISORSE", l'Amministrazione ha anticipato le somme per il pagamento della suddetta fattura n. 11_23 del 07/12/2023, relativa al S.A.L. n. 1 e relativo Certificato n. 1;

che con determinazione Reg. Gen. n. 53 - n. 24/UTC del 05/03/2024, è stata revocata dal Responsabile Area Tecnica/R.U.P., arch. Carmelo Campailla, la determinazione Reg. Gen. n. 323 - n. 147/UTC del 14/12/2023 e liquidata la fattura n. 11_23 del 07/12/2023, sopra indicata, relativa al S.A.L. n. 1 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 1, riguardanti i lavori di che trattasi, a favore dell'impresa SYSTEM IMPIANTI di Gennaro Fabio, sopra generalizzata;

che in data 04/12/2023 sono stati ripresi i lavori, con giusto verbale di ripresa lavori del 04/04/2023, indicando il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi per il 02/05/2024;

che è stato redatto dal D.L. e presentato, presso questo Comune, lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 24/04/2024, completato di tutti i relativi elaborati fondamentali (libretto delle misure, ...), relativamente al quale il R.U.P. pro tempore, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2, dell'importo complessivo di € 17.221,74, di cui € 15.656,13 per lavori eseguiti, ed € 1.565,61 per IVA al 10%;

che con nota del 29/04/2024, acquisita al protocollo municipale n. 2294, in data 30/04/2024, l'impresa SYSTEM IMPIANTI di Gennaro Fabio, affidataria dei lavori, ha comunicato che in pari data ha ultimato i lavori;

che la suddetta ultimazione dei lavori è stata accertata dal D.L., alla presenza della suddetta impresa e certificata con giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori del 30/04/2024, acquisito al protocollo municipale n. 2306 del 30/04/2024;

che in data 30/04/2024, per scadenza dei termini della convenzione, è cessato il rapporto di lavoro dell'arch. Carmelo Campailla sopra menzionato (*Responsabile dell'Area Tecnica Comunale e R.U.P. per il progetto dei lavori di che trattasi*) con il Comune di Pagliara;

che con Deliberazione di G.C. n. 87 del 02/05/2024, il Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, Avv. Sebastiano Gugliotta, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.;

che l'impresa sopra citata ha presentato la fattura n. 6_24 del 28/04/2024, acquisita al protocollo municipale n. 2613 in data 16/05/2024, relativa al S.A.L. n. 2 e all'attinente Certificato di pagamento n. 2, dell'importo complessivo di € 17.221,74, di cui € 15.656,13 per lavori ed € 1.565,61 per IVA al 10%;

che con determinazione n. 84 del 30/07/2024, del Responsabile Area Tecnica/R.U.P. pro tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta, è stata proposta la liquidazione della suddetta fattura n. 6_24 del 28/04/2024, dell'importo complessivo di € 17.221,74, di cui € 15.656,13 per lavori, ed € 1.565,61 per IVA al 10% da versare all'erario (split payment), relativa al S.A.L. n. 2 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 2, a favore dell'impresa SYSTEM IMPIANTI di Gennaro Fabio, sopra generalizzata, non appena l'importo complessivo della fattura verrà erogato dall'Ente assegnatario del contributo e incamerato nelle casse comunali;

che con nota del 21/06/2024, acquisita al protocollo municipale n. 3348 in data 21/06/2024, il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Dario Caminiti, ha trasmesso la perizia di assestamento contabile per i lavori di "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI, MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", CUP: B32E22053120006, CIG: A00F50D9B9;

che con determinazione Reg. Gen. n. 359 del 14/11/2024 – n. 139/UTC del 14/11/2024, del Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, supportato dall'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, in servizio presso l'UTC, è stata approvata la perizia di assestamento delle somme contabili relativa ai lavori di che trattasi (dalla quale risulta che l'importo netto contrattuale dei lavori è rimasto invariato), il quadro economico finale determinatosi a seguito della predetta perizia di assestamento contabile, ed è stato dato atto che alla spesa complessiva si farà fronte con il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2023, di cui ai decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, ed i relativi allegati, pubblicati rispettivamente nelle GURI n. 13 del 17 Gennaio 2020 e n. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l'assegnazione dei contributi ai Comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), allocato in uscita a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2023;

che il D.L. ing. Dario Caminiti, con nota acquisita al protocollo municipale n. 6084 del 15/11/2024, ha trasmesso, il Conto finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

che dal Conto finale dei lavori redatto il 15/11/2024, risultano le seguenti annotazioni:

| | |
|--|--------------------|
| • Importo lordo lavori a misura (inclusi costi manodopera € 8.569,67 e oneri sicurezza € 674,15) | € 37.554,72 |
| • A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | - € 674,15 |
| • A dedurre costi manodopera inclusi nei lavori | - € 8.569,67 |
| • Importo lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza | € 28.310,90 |
| • Ribasso d'asta del 4,00% su € 28.310,90 a detrarre | - € 1.132,44 |
| • Importo lavori a misura al netto di ribasso d'asta, manodopera e sicurezza | € 27.178,46 |
| • Importo costi sicurezza | € 674,15 |
| • Importo costi manodopera | € 8.569,67 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € 36.422,28 |
| • A dedurre acconti emessi a favore dell'impresa (SAL n. 1 a tutto il 07/12/2023 _ _Certificato di pagamento n. 1 del 07/12/2023 – SAL n. 2 a tutto il 24/04/2024 _ _Certificato di pagamento n. 2 del 24/04/2024) per complessivi | € 35.196,13 |
| CREDITO FINALE NETTO DELL'IMPRESA | € 1.226,15 |

che con determinazione Sindacale n. 06 del 01/04/2025, lo scrivente arch. Gaetano Di Fato, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

che con deliberazione di G.M. n. 74 del 20/05/2025, avente ad oggetto "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - CUP: B32E22053120006 CIG: A00F50D9B9. ANTICIPAZIONE SOMME E ASSEGNAZIONE RSORSE", l'amministrazione ha inteso anticipare le somme per il pagamento, della suddetta fattura elettronica n. 6_24 del 28/04/2024, dell'importo complessivo di € 17.221,74, di cui € 15.656,13 per lavori, ed € 1.565,61 per IVA al 10% da versare all'erario (split payment), relativa al S.A.L. n. 2 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 2, la cui liquidazione era stata predisposta con determinazione n. 84 del 30/07/2024, del Responsabile Area Tecnica/R.U.P. pro tempore e della FATTPA 3_25 del 08/05/2025, relativa allo Stato Finale dei lavori dell'importo complessivo di € 1.348,77, di cui € 1.226,15 credito finale ed € 122,62 per IVA al 10%;

che con determinazione Reg. Gen. n. 194 del 03/06/2025 – n. 64/UTC del 03/06/2025, dello scrivente Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, è stata liquidata la fattura elettronica n. 6_24 del 28/04/2024, dell'importo complessivo di € 17.221,74, di cui € 15.656,13 per lavori, ed € 1.565,61 per IVA al 10% da versare all'erario (split payment), relativa al S.A.L. n. 2 e all'attinente Certificato di Pagamento n. 2, con le somme comunali anticipate, di cui alla suddetta deliberazione di G.M. n. 74 del 20/05/2025, a favore dell'impresa SYSTEM IMPIANTI di Gennaro Fabio, sopra generalizzata;

Visto il Conto Finale dei lavori del 15/11/2024, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/11/2024, in premessa menzionati, redatti dal Direttore dei Lavori, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente realizzati nel rispetto del progetto approvato e del contratto/lettera commerciale e che risulta un credito netto dell'impresa da liquidare, come sopra esplicitato, pari ad € 1.226,15, oltre IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 3_25 del 08/05/2025, relativa al credito finale netto dell'impresa da liquidare, dell'importo complessivo di € 1.348,77, di cui € 1.226,15, quale credito netto finale dell'impresa, ed € 122,62 per IVA al 10%, emessa dall'impresa SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO, con sede legale in Scaletta Zanclea (Prov. ME), Via Foraggine n. 29, Cod. Fisc.: GNN FBA 70R12 F158J, Part. IVA: 01850000835

Visto il DURC on-line estrapolato con protocollo INPS_44516465, data richiesta 04/02/2025, scadenza validità 04/06/2025, dal quale l'impresa di cui sopra risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., prodotta dall'impresa sopra menzionata;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 3_25 del 08/05/2025 sopra citata, mediante le somme anticipate dal Comune, di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 25/05/2025, imputando la spesa al Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024, impegno n. 217/2023;

Riconosciuta la regolarità della superiore documentazione e del presente provvedimento

Visti

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la legge Regionale n. 12/2023, che ha recepito il Codice dei Contratti Pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che ha integrato e modificato il D. Lgs. n. 36/2023;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

1) Di approvare gli atti di Contabilità Finale, ed in particolare il Conto Finale dei Lavori, la Relazione sul Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, riportati in premessa, relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE DI LOCADI MEDIANTE SOLUZIONI AD ALTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - CUP: B32E22053120006 CIG: A00F50D9B9, redatti, dal Direttore dei Lavori Ing. Dario Caminiti, in premessa generalizzato;

2) Di liquidare la fattura elettronica FATTPA 3_25 del 08/05/2025, dell'importo complessivo di € 1.348,77, di cui € 1.226,15 per credito finale netto dell'impresa di cui allo Conto Finale dei lavori, ed € 122,62 per IVA al 10% sul credito netto dell'impresa (da versare all'erario), dall'impresa SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO, con sede legale in Scaletta Zanclea (Prov. ME), Via Foraggine n. 29, Cod. Fisc.: GNN FBA 70R12 F158J, Part. IVA: 01850000835, affidatario ed esecutore dei lavori, acquisita al protocollo municipale n. 2621 in data 08/05/2025;

- 3) **Di dare atto** che alla spesa complessiva pari ad € 1.348,77 si farà fronte, con le somme anticipate da parte del Comune, di cui alla Delibera della Giunta Municipale n. 74 del 25/05/2025, imputando la spesa al Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024, impegno n. 217/2023;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente, unitamente al documento giustificativo della spesa all'Ufficio di Ragioneria, autorizzando lo stesso ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di € 1.348,77 per come segue:
- € 1.226,15, credito netto finale dell'impresa, a favore dell'Impresa SYSTEM IMPIANTI di Gennaro Fabio, sopra generalizzata, mediante bonifico bancario, da effettuare sul Codice IBAN: IT 87 C 07601 16500 001049419417, presso Poste Italiane, Agenzia di Ali Terme (ME), come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla predetta Impresa;
 - € 122,62 per IVA al 10%, da versare all'erario (split payment).
- 5) **Di disporre** che la presente determinazione, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 6) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/RUP
(Arch. Gaetano Di Fato)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, a valere sul Cap. 2793/2, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, del Bilancio pluriennale 2023/2025, annualità 2024, impegno n. 217/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 03/06/2025



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Paul Dese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
