



## Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

AREA N. 134 DEL 18/06/2025

GENERALE N. 369 DEL 18/06/2025

**OGGETTO:** *PSR Sicilia 2014-2020 7.5 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Ambito 1: Turismo sostenibile - Azione Pal: 1.3 “Sostegno a Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala. – Codice bando 46521 pubblicato il 01/09/2020. “Lavori di realizzazione di un itinerario turistico mediante valorizzazione del borgo Sicaminò con elementi di arredo, toponomastica e segnaletica informativa”. CIG Z2B390610D CUP G95J2100000009. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.*

### IL RUP/IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

**RICHIAMATO** il provvedimento sindacale n. 05 del 33/03/2025 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

**ATTESTATO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

#### PREMESSO CHE:

- il GAL Tirreno Eolie ha approvato, con delibera del C.d.A. del 15/04/2020, il bando che disciplina l'attuazione dell'operazione 7.5 della sottomissione 19.2 PSR Sicilia 2014-2020 “Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” (SSLT);
- il citato bando pubblico riguarda nel dettaglio la Misura 19 – sottomissione 19.2 “Tirreno Eolie 2020 del territorio delle isole Eolie e della fascia costiera del Tirreno Nord Orientale” ambito tematico “Turismo sostenibile” Azione PAL 1.3 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala – Sottomissione Mis. 7.5 “a sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale partecipare alla richiesta di sostegno, per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, al fine di reperire risorse economiche da investire nella valorizzazione turistica e socioculturale del Borgo di Sicaminò mediante interventi di creazione di itinerari turistici;
- attuando gli interventi prefissati si potranno favorire i flussi turistici e la conoscenza delle zone rurali, che potranno diventare un efficace strumento di sviluppo del territorio, generando oltre agli indubbi vantaggi economici di lunga durata, anche benefici sociali, culturali e ambientali per le stesse comunità rurali, e di conseguenza del centro abitato di riferimento;
- con delibera di G.M. n. 24 del 08/03/2021, di autorizzazione al Sindaco per dare mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (C.A.A. – C.I.A.) per l'apertura del fascicolo aziendale AGEA e approvazione schema di mandato;
- è stato siglato il mandato tra il Sindaco di Gualtieri Sicaminò ed il Centro di Assistenza Agricola (C.A.A. – C.I.A.) sede di Milazzo (ME) in data 08/03/2021;
- l'ufficio tecnico comunale ha redatto la proposta progettuale da cui si evince il quadro economico di progetto per un ammontare di € 42.692,88;
- con delibera di G.M. n. 30 del 19/03/2021, è stata approvata l'iniziativa progettuale redatta dall'UTC, consistente nella realizzazione di un itinerario turistico mediante valorizzazione del borgo di Sicaminò, con elementi di arredo, toponomastica e segnaletica informativa;

VISTO il seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>Lavori in appalto</b>		<b>€ 31.090,84</b>
A1	Lavori	€ 31.090,84	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribassa	€ 715,38	
A3	<b>TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A1-A2)</b>	<b>€ 30.375,46</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1	I.V.A. sui lavori al 22% su A	€ 6.839,98	
B2	Imprevisti sui lavori < 5%	€ 1.554,54	
B3	Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.L. n. 50/2016	€ 607,51	
B4	Acquisto fiori, terriccio, ecc. (iva compresa)	€ 2.000,00	
B5	Targhe pubblicità fondi PSR Sicilia	€ 100,00	
B6	Spese gestione C.A.A.	€ 500,00	
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.602,04</b>	<b>€ 11.602,04</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 42.692,88</b>

VISTO l'Atto di Concessione n. 24 misura 7.5 del 21/07/2022, con la quale, all'art. 1 (Approvazione) è approvato ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomissione 19.2 – 7.5 del G.A.L. Tirreno Eolie del PSR Sicilia 2014-2020 il progetto esecutivo per la spesa complessiva rimodulata comprensiva di iva pari ad € 42.692,87 ivi comprese le spese generali e suddivise per tipologie d'intervento;

#### VISTE

- la Determina R.G. n. 54 del 12/03/2021, di nomina Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Ing. Salvatore Balli;
- la Determina R.G. n. 341 del 08/11/2021, di nomina Responsabile Unico del Procedimento nei confronti del Geom. Vincenzo Filippino;

#### RICHIAMATE

- la Determina R.G. n. 534 del 30/12/2022, con la quale è stata avviata le procedure di scelta del contraente mediante richiesta di RDO sulla piattaforma MEPA per l'affidamento dei lavori, ponendo a base di richiesta l'importo di € 30.375,30 oltre I.V.A. di legge;
- la Determina R.G. n. 75 del 17/02/2023, con la quale è stato preso atto della procedura di gara (RDO n. 3344227) ed è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa Capobianco Giuseppe con sede in via Carlo Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) avente C.F. CPBGPP79H02A889S e partita iva 02081980845, che ha presentato l'offerta di € 20.959,09 oltre € 715,38 per oneri per la sicurezza, con un ribasso d'asta dello 30,99% sull'importo a base di gara;
- la Determina R.G. n. 121 del 21/03/2023, con la quale è stata aggiudicata definitivamente, previa le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'impresa Capobianco Giuseppe con sede in via Carlo Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) avente C.F. CPBGPP79H02A889S e partita iva 02081980845, per l'importo contrattuale di € 21.674,47 oltre iva di legge;
- il quadro economico post-gara, di cui € 21.674,47 per l'importo contrattuale. € 9.530,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 11.487,97 per economie post-gara, per un totale di € 42.692,87 come nel quadro economico post-gara che segue:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA					
<b>A</b>	<b>Lavori in appalto</b>				
A1	Importo complessivo dei lavori	€	31.090,84		
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribassa	€	715,38		
A3	Importo lavori soggetto a ribassa	€	30.375,46		
A4	Ribasso d'asta 30,99% si A1	€	9.416,37		
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta ed a netto oneri (A1-A2-A4)	€	20.959,09		
<b>1</b>	<b>IMPORTO LAVORI POST-GARA (A5+A2)</b>	€	21.674,47	€	<b>21.674,47</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1	I.V.A. sui lavori al 22% su 1	€	4.768,38		
B2	Imprevisti sui lavori < 5%	€	1.554,54		
B3	Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.L. n. 50/2016	€	607,51		
B4	Acquisto fiori, terriccio, ecc. (iva compresa)	€	2.000,00		
B5	Targhe pubblicità fondi PSR Sicilia	€	100,00		
B6	Spese gestione C.A.A.	€	500,00		
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	9.530,43	€	<b>9.530,43</b>

	<b>TOTALE PROGETTO POST-GARA (1+2)</b>			€	<b>31.204,90</b>
<b>C</b>	<b>Economie di gara</b>				
C1	Ribasso sui lavori (30.99%)	€	9.416,37		
C2	I.V.A. 22% su C1	€	2.071,60		
<b>3</b>	<b>Totale economie di gara</b>	€	11.487,97	€	<b>11.487,97</b>
<b>D</b>	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO (1+2+3)</b>			€	<b>42.692,87</b>

**VISTA** la scrittura privata redatta tra le parti in data 28/03/2023 con prot. n. 1677;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/06/2024;

#### **VISTE**

- la richiesta di proroga n. 1 del 10/07/2024 da parte del RUP;
- la richiesta di proroga n. 2 del 14/09/2024 da parte del RUP;
- la richiesta di proroga n. 3 del 17/12/2024 da parte del RUP;

#### **VISTO**

- l'atto di proroga n. 20 dell'11/07/2024 con la quale è stata accolta da parte del GAL Tirreno Eolie la richiesta di proroga n. 1 del 10/07/2024;
- l'atto di proroga n. 16 del 18/09/2024 con la quale è stata accolta da parte del GAL Tirreno Eolie la richiesta di proroga n. 2 del 14/09/2024;
- l'atto di proroga n. 12 del 23/12/2024 con la quale è stata accolta da parte del GAL Tirreno Eolie la richiesta di proroga n. 3 del 17/12/2024;

#### **RICHIAMATE**

- la Determina R.G. n. 201 del 02/04/2025, di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 con la quale è stato affidato l'incarico alla Società Agrietna Servizi s.r.l. con sede in via A. Sangiuliano n. 348 – 95124 Catania, avente partita iva 04530250879, il servizio di gestione dati secondo le disposizioni emanate da AGEA presso una struttura abilitata (CAA CIA) Centro di Assistenza Agricola, per l'importo complessivo di € 500,00 IVA compresa al 22%;
- la Determina R.G. n. 202 del 02/04/2025, di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Publimer s.r.l. con sede in via Dante n. 194 – 98040 Merì (ME) avente partita iva 032799580835, la fornitura di targhe pubblicitarie, per l'importo complessivo di € 100,00 IVA compresa al 22%;
- la Determina R.G. n. 214 del 07/04/2025, di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la quale è stato affidato l'incarico alla ditta Vivai Eredi Sciotto Mariano S.S. Agricola con sede in via Guido snc – 98057 Milazzo (ME) avente partita iva 03403980836, la collocazione e messa in dimora del terriccio, piante e fiori, per l'importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa al 22%;

**VISTA** la nota prot. n. 966 del 17/02/2025, con la quale il RUP comunica alla ditta Capobianco Giuseppe la ripresa dei lavori, di realizzazione di un itinerario turistico mediante valorizzazione del borgo Sicaminò con elementi di arredo, toponomastica e segnaletica informativa, entro il 24/02/2025;

**VISTA** la comunicazione di concreto inizio in data 17/03/2025 da parte della ditta Capobianco Giuseppe;

**VISTA** la nota assunta al protocollo dell'Ente n. 2542 del 23/04/2025, con la quale la ditta Capobianco Giuseppe comunica che in data 22/04/2025 i lavori in oggetto sono stati ultimati;

**VISTO** il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 22/04/2025 redatto tra le parti;

**VISTA** la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto tra le parti in data 23/04/2025 da cui si evince quanto segue:

Ammontare sul conto finale: € 21.674,47

Emissioni Certificati di pagamento: 0

Credito netto dell'impresa € 21.674,47

**VISTO** il quadro economico derivante dal conto finale che è il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE			
<b>A) LAVORI</b>			
A1	Lavori a corpo		
A2	Lavori a misura	€ 31.090,84	
A3	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 715,38	
A4	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.375,46	
A5	Ribasso d'asta 30,99%	€ 9.416,37	
A6	Importo lavori al netto	€ 20.959,09	
A7	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 715,38	
A8	IMPORTO CONTRATTUALE (A6+A7)	€ 21.674,47	€ 21.674,47
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 4.768,38	
B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 607,51	
B3	Acquisto fiori, terriccio ecc. (IVA compresa)	€ 1.803,27	
B4	Targhe pubblicità fondi PSR Sicilia	€ 100,00	
B5	Spese gestione pratica C.A.A.	€ 500,00	
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.779,16	€ 7.779,16
TOTALE (A8+B6)			€ 29.453,63
<b>C) ECONOMIE</b>			
C1	Economie sui lavori	€ 9.416,37	
C2	Economie su IVA lavori 22%	€ 2.071,60	
C3	Economie alla voce B3	€ 196,73	
C3	Imprevisti sui lavori	€ 1.554,54	
C4	TOTALE ECONOMIE	€ 13.239,24	€ 13.239,24
TOTALE PROGETTO (A+B+C)			€ 42.692,87

**VISTO** il D.D.G. n. 3611 del 22/04/2025, con la quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura ha disposto che tutti gli interventi già decretati attraverso le misure del PSR Sicilia 2014-2022 in corso di realizzazione, la data di fine lavori è prorogata al 30/06/2025;

**VISTA** la nota del 30/04/2025 con prot. n. 2672, con la quale il Sindaco di Gualtieri Sicaminò chiede al GAL Tirreno Eolie di prorogare alla data del 30/06/2025 le disposizioni riguardanti le procedure attuative del programma;

**VISTA** la nota prot. n. 313 del 30/04/2025, con la quale il GAL Tirreno Eolie, prendendo atto del D.D.G. n. 3611, conferma la proroga per il termine ultimo dei lavori al 30/06/2025;

**CHE** è necessario procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

**VISTI**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. (c.d. T.U.EE.LL.);
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 209/2024;
- le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

**Di dare atto** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** il conto finale (relazione e stato finale) ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Lavori di realizzazione di un itinerario turistico mediante valorizzazione del borgo Sicaminò con elementi di arredo, toponomastica e segnaletica informativa";

**Di accertare** definitivamente un credito residuo in favore della ditta Capobianco Giuseppe, di € 21.674,47 (euro ventunomilaseicentottantaquattro/47) oltre IVA di legge a saldo dei lavori, così risultante:

- Ammontare sul conto finale: € 21.674,47
- Emissioni Certificati di pagamento: 0
- Credito netto dell'impresa € 21.674,47

**Di approvare il seguente quadro economico finale:**

QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE				
<b>A) LAVORI</b>				
A1	Lavori a corpo			
A2	Lavori a misura	€	31.090,84	
A3	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	715,38	
A4	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30.375,46	
A5	Ribasso d'asta 30,99%	€	9.416,37	
A6	Importo lavori al netto	€	20.959,09	
A7	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	715,38	
A8	IMPORTO CONTRATTUALE (A6+A7)	€	21.674,47	€ 21.674,47
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1	I.V.A. sui lavori al 22%	€	4.768,38	
B2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€	607,51	
B3	Acquisto fiori, terriccio ecc. (IVA compresa)	€	1.803,27	
B4	Targhe pubblicità fondi PSR Sicilia	€	100,00	
B5	Spese gestione pratica C.A.A.	€	500,00	
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	7.779,16	€ 7.779,16
TOTALE (A8+B6)				€ 29.453,63
<b>C) ECONOMIE</b>				
C1	Economie sui lavori	€	9.416,37	
C2	Economie su IVA lavori 22%	€	2.071,60	
C3	Economie alla voce B3	€	196,73	
C3	Imprevisti sui lavori	€	1.554,54	
C4	TOTALE ECONOMIE	€	13.239,24	€ 13.239,24
<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>				<b>€ 42.692,87</b>

**Di dare atto** che è possibile liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe, con successiva determina previa presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 26.442,85 IVA di legge compresa, a saldo dei lavori eseguiti;

**Di dare atto** che è possibile liquidare alla Società Agrietna Servizi s.r.l., con successiva determina previa presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 500,00 IVA di legge compresa, per il servizio effettuato;

**Di dare atto** che è possibile liquidare alla ditta Pubblimer s.r.l., con successiva determina previa presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 100,00 IVA di legge compresa, per la fornitura;

**Di dare atto** che è possibile liquidare alla ditta Vivai Eredi Sciotto Mariano S.S. Agricola, con successiva determina previa presentazione di regolare fattura, la somma complessiva di € 1.803,27 IVA di legge compresa, per la fornitura e messa in opera;

**Di dare atto** che la somma complessiva di € 29.453,63 (euro ventinovemilaquattrocentocinquante/63) trova la copertura alla Missione 08 Programma 01 Codice 2.05.99.99.999 Capitolo 559.1 del bilancio di previsione 2025-2027, gestione finanziaria anno 2025, a valere sui Fondi del GAL Tirreno Eolie – PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2 – 7.5 – sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi – Ambito 1 – Turismo sostenibile – Azione PAL 1.3 – Sostegno investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, giusto Atto di Concessione n. 24 – misura 7.5 del 21/07/2022, giusto impegno definitivo di spesa n. 464 del 21/03/2023;

**Di dare atto** che la somma complessiva di € 13.239,24 costituisce economia;

**Di dare atto**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

#### DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto:

- all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il RUP/Responsabile dell'Area S.T.A.  
Geom. Vincenzo Filippino

