



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 400 del 11-08-2025

OGGETTO: PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta - Approvazione 2° Stato di avanzamento e liquidazione Certificato di pagamento

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B58H22000890001

CIG A02871E56D

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta", così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - C.F. e P.IVA 01701070540 - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" con sede legale in Via Di Totona, 25/a - 53045 Montepulciano (SI) - P.IVA 00661860528 - ha eseguito lavori alla data del 25/07/2025 per un importo di € 370.770,71 al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10%;
3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 2, liquidando alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 152.500,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 167.750,00;
4. di dare atto che l'importo complessivo di € 167.750,00 è sub-impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-impegno assunto con determinazione n. 617 del 07/12/2023):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	167.750,00	"Anselmi Works di Anselmi Maurizio" Via Di Totona, 25/a 53045 Montepulciano (SI) P.IVA 00661860528	613/3	12/2025

5. di dare atto che:
 - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420" al CEN 880;

- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
 - è stata assunto l'impegno contabile n. 613 al Cap. 6014 Cen. 880, relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;
6. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:
 - CUP B58H22000890001
 - CIG A02871E56D (ditta appaltatrice);
 - CIG 95923956C4 (progettazione; D.L. e CSE);
 - CIG B0EC81C096 (archeologa);
 - CIG B1110029B9 (collaudatore statico);
 7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Tamantini Fabio, dichiara - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;
 8. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
 9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità;
 12. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 124 del sopracitato D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta - Approvazione 2° Stato di avanzamento e liquidazione Certificato di pagamento.

CUP B58H22000890001

CIG A02871E56D

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, con la DGR n. 1076 del 19/10/2022, veniva approvato l'elenco dei "nuovi interventi" contro il dissesto idrogeologico dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 provenienti dalla Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed € 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale;
- nell'Allegato A alla sopra richiamata DGR veniva riportata, tra l'altro, la proposta di Piano con l'elenco dei Soggetti attuatori, degli interventi e dei finanziamenti previsti per ciascun intervento, tra i quali al numero progressivo Macrointervento 9 era riportato l'intervento del Comune di Deruta oggetto del presente atto;
- la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 15/11/2022 al n 18204 ha comunicato che:
 - con nota prot. n. 0051014 dell'08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di € 20.586.800,01;
 - con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n. 43 del 11/11/2022 che consente l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo dove è individuato il Comune di Deruta quale soggetto attuatore assegnando un contributo di € 920.000,00 per l'intervento in argomento individuato con il CUP B58H22000890001;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 599 del 21/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha reso apposita dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

RICORDATO CHE:

- in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 37 del 23/01/2023 (con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 613/1) e n. 68 del 09/02/2023, con contratto stipulato in data 07/03/2023 rep. 2623 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'opera pubblica in argomento, alla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - C.F. e P.IVA 01701070540 - per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto dall'operatore economico) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 veniva approvato - ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - l'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, per la disciplina delle modalità di rendicontazione e controllo degli interventi finanziati, nonché di svolgimento della gestione operativa e contabile e sottoscritto dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile in data 06/02/2023;
- con DGR n. 291 del 22/03/2023 e con DGC n. 69 del 06/04/2023 è stato approvato e successivamente sottoscritto tra Regione Umbria (Amministrazione Attuatrice) e il Comune di Deruta (Soggetto Attuatore) Accordo di 2° livello per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati con le risorse del sub investimento sopra citato;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 e l'Ufficio Ragioneria ha accertato con il n. 151/2022 l'importo in entrata al Capitolo 4220, assumendo l'impegno contabile n. 613 al Cap. 6014 CEN 880, relativo al contributo assegnato con decreto n. 43 dell'11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

POSTO quindi che i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR che prevedono il rispetto delle seguenti tempistiche:

- pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
- stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
- inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
- ultimazione lavori/collaudato: entro il 31/12/2025;
- rendicontazione: entro il 30/06/2026;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 02/11/2023:

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi, redatto dalla Società "Sintagma Srl" comportante una spesa complessiva di € 920.000,00 di cui € 716.232,68 per lavori;
- si è preso atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do no significant Harm - DNSH*";

DATO ATTO CHE:

- con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 617 del 07/12/2023:
 - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dei lavori dell'intervento alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" - P.IVA 00661860528 - con sede legale in Via Di Totona, 25/a - Montepulciano (SI) - per il ribasso del 14,32100%, e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 439.131,77 oltre ad € 63.100,19 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza e ad € 140.601,10 previsti per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 642.833,06 oltre IVA come per legge;

- ⇒ è stata impegnata con il n. 613/3 la spesa complessiva di € 707.116,36 IVA compresa a valere sull'impegno n. 613/2023, a favore della ditta aggiudicatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio";
- con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 26/01/2024:
 - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 617/2023;
 - ⇒ è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 617/2023 e n. 23/2024 è stato stipulato il contratto di appalto in data 15/02/2024 rep. 2636;

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 179 del 30/04/2024 la ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "Assisi Strade Srl" con sede in Viale dei Pini, 20 - 06081 Petrignano di Assisi (PG) - C.F. e P.IVA 02566230542 - interventi di cui si compone l'appalto come di seguito specificato:

- categoria OG13 "Opere di ingegneria naturalistica" per un importo di € 183.170,00 di cui € 16.100,00 per oneri della sicurezza;
- categoria OS21 "Opere strutturali speciali" per un importo di € 217.770,00 di cui € 18.900,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO CHE:

- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 411 del 18/06/2024 è stato liquidato il primo acconto alla società "Sintagma Srl", così come stabilito nel Disciplinare di incarico professionale, pari ad € 51.531,70 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente ad un totale di € 65.383,42;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 371 del 06/08/2024 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento predisposto dal D.L. Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" per un importo di € 217.554,50 alla data del 25/07/2024 oltre IVA al 10% ed è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 1, liquidando alla ditta appaltatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" la somma netta di € 216.400,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 238.040,00;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 595 del 09/09/2024 è stata liquidata la fattura emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo di € 216.400,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 238.040,00;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- con lettera acquisita in data 15/06/2023 al n. 8968, la Regione Umbria ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n. 27 del 13/06/2023 e relativi allegati, con il quale è stato erogato ai soggetti attuatori il 10% del contributo concesso a titolo di anticipazione, che per il Comune di Deruta (n. 21 della allegata Tabella A1) ammonta ad € 92.000,00;
- con lettera acquisita in data 10/05/2024 al n. 7279, la Regione Umbria ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n. 19 del 30/04/2024 e relativi allegati, con il quale è stato erogato ai soggetti attuatori il 20% del contributo concesso a titolo di ulteriore anticipazione, che per il Comune di Deruta (n. 21 della allegata Tabella A) ammonta ad € 184.000,00;
- con lettera acquisita al Comune di Deruta in data 27/03/2025 al n. 4674, la Regione Umbria ha comunicato che con Decreto n. 10 del 18/03/2025, il Commissario di Governo ha disposto il primo trasferimento intermedio a favore dei Soggetti Attuatori aventi diritto che ammonta per questo ente, ad € 308.432,83;

ATTESO CHE:

- in data 09/09/2024 al prot. 13606 del Comune di Deruta, è stata acquisita l'istanza di riesame e superamento delle prescrizioni impartite con note della SABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8641/2023 e prot. 13963/2023 (come specificato nella Relazione tecnica del D.L.);
- in data 04/02/2025 al prot. 1717 del Comune di Deruta, è stata acquisita l'istanza di riesame e superamento della prescrizione II (prot. 2229 del 03/02/2025) impartita con precedente nota prot. 16006/2024 di cui al punto precedente e trasmessa dalla SABAP Umbria (come specificato nella Relazione tecnica del D.L.);

ATTESO ALTRESI' che l'autorizzazione sismica rilasciata propedeuticamente all'approvazione del progetto, così come si evince anche dalla relazione del D.L., rimane valida anche per la presente modifica contrattuale n. 1 e le prescrizioni della Soprintendenza vengono assolte;

DATO ATTO CHE:

- con DGC n. 32 del 27/03/2025 è stata approvata - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - la modifica contrattuale n. 1 dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- la suddetta perizia di variante è stata trasmessa al competente Ufficio Regionale con lettere in data 15/04/2025 con prot. 5140 e n. 5144 per la formale autorizzazione come previsto all'Art. 9 "Variazioni del progetto" dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- a seguito di un confronto con l'Ufficio regionale preposto è sorta la necessità di approfondire taluni aspetti e pertanto, dopo attenta valutazione, il D.L. ha provveduto a rielaborare la Perizia di Variante n. 1 che il medesimo ha trasmesso al Comune di Deruta in data 22/04/2025 al n. 6142 di protocollo;
- con DGC n. 52 del 24/04/2025 è stata riapprovata la modifica contrattuale n. 1 - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - dell'opera pubblica così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- la suddetta perizia di variante, completa di tutti gli elaborati, è stata inviata al competente Ufficio Regionale con lettere in data 08/05/2025 con prot. 6948 e n. 6951 per la formale autorizzazione come previsto all'Art. 9 "Variazioni del progetto" dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- con lettera acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/05/2025 al n. 7516, la Regione Umbria ha trasmesso la D.D. n. 4984 del 15/05/2025 con la quale è stato stabilito:
 - che la premessa della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2025 è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di procedere, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Accordo di 2° livello, alla presa d'atto e al favorevole accoglimento della documentazione relativa alla perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" trasmessa dal Comune di Deruta, ed acclarata al prot. reg. ai n.n. 89176 e 89218 del 9 Maggio 2025 di importo complessivo pari ad € 920.000,00, finanziato con fondi PNRR, assegnati allo stesso Comune con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;
 - di ritenere l'allegato "A" e l'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 52/2025 ha deliberato quanto segue:

1. *di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27/03/2025 è stata approvata la modifica contrattuale dell'opera pubblica in argomento;*
2. *di dare atto che, a seguito di un confronto con l'Ufficio regionale preposto è sorta la necessità di approfondire taluni aspetti e pertanto, dopo attenta valutazione, il D.L. ha provveduto a rielaborare la Perizia di Variante n. 1 che il medesimo ha trasmesso al Comune di Deruta in data 22/04/2025 al n. 6142 di protocollo e che risulta costituita dai seguenti elaborati:*
 - *Elaborati generali - Elenco degli elaborati: CBRE000D;*
 - *Interventi di progetto - Planimetria degli interventi: CBRE020C;*
 - *Interventi di progetto - Tipologico interventi e particolari: CBRE020C;*
 - *Interventi di progetto - Paratia 1: CBRE022C;*
 - *Interventi di progetto - Paratia 2: CBRE023C;*
 - *Cantierizzazione - Planimetria di inquadramento e occupazioni temporanee: CBRE025C;*
 - *Cantierizzazione - Planimetria aree di cantiere, interventi, viabilità, apprestamenti e recinzioni: CBRE026C;*
 - *Cantierizzazione - pianta area di cantiere 1 e sezioni fasi interventi: CBRE027C;*
 - *Cantierizzazione - pianta area di cantiere 2 e sezioni fasi interventi: CBRE028C;*
 - *Cantierizzazione - pianta area di cantiere 3 e sezioni fasi interventi: CBRE029C;*
 - *Cantierizzazione - pianta e sezione H1-H1 individuazione pozzettone di raccordo e opere di regimazione: CBRE032B;*
 - *Perizia di variante e suppletiva n. 1 - Relazione di variante, computo di variante, elenco e analisi nuovi prezzi, quadro incidenza manodopera e quadro economico di raffronto: CBRE033B;*
 - *Ottemperanza alla Tutela Architettonica e Paesaggistica - Pareri SABAP-UMB del 03/02/2025 prot. n. 0002229 - Prescrizione: CBRE034B;*
 - *Computo dei costi per l'attuazione dei piani della sicurezza di variante: CBRE035B;*
3. *di riapprovare la modifica contrattuale n. 1 - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;*
4. *di dare atto che - così come previsto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;*
5. *di dare atto che - così come previsto dall'art. 120, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 - sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;*
6. *di dare atto che la presente modifica contrattuale n. 1 l'incremento della spesa non supera la concorrenza del quinto contrattuale, così come previsto dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e smi;*
7. *di dare atto che, come precisato dal D.L. Ing. Filippo Pambianco, le modifiche non vanno ad inficiare il termine finale chiusura, collaudo e rendicontazione delle attività;*

8. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale n. 1, l'importo complessivo dell'opera rimane inalterato ed ammonta ad € 920.000,00 di cui € 70.142,95 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 14,321% oltre IVA al 10% (per un totale dei lavori corrispondente ad € 712.976,01) come risulta dal seguente quadro economico modificato:

		APPALTO	POST GARA	PERIZIA
a)	IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"	€ 642.214,84	€ 642.214,84	€ 702.964,49
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 10.917,65	€ 10.917,65	€ 11.950,40
a.1	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 653.132,49	€ 653.132,49	€ 714.914,89
a.2	di cui oneri della sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 4.365,38	€ 4.365,38	€ 4.778,32
a.3	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 138.250,84	€ 138.250,84	€ 150.439,63
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 2.350,26	€ 2.350,26	€ 2.557,47
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a.1-a.3)	€ 512.531,39	€ 512.531,39	€ 561.917,78
	Ribasso del 14,321%		€ 73.399,62	€ 80.472,25
	IMPORTO RIBASSATO NETTO DEI LAVORI		€ 439.131,77	€ 481.445,54
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 579.732,87	€ 634.442,64
a.4	- Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 62.045,42	€ 62.045,42	€ 77.220,62
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 1.054,77	€ 1.054,77	€ 1.312,75
a.5	COSTI PER LA SICUREZZA	€ 63.100,19	€ 63.100,19	€ 78.533,37
	TOTALE LAVORI	€ 716.232,68	€ 642.833,06	€ 712.976,01
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	IVA 10% sui lavori	€ 71.623,27	€ 64.283,31	€ 71.297,60
	Spese tecniche progettazione, sicurezza e D.L.	€ 78.255,47	€ 78.255,47	€ 87.869,27
	Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 21.035,07	€ 21.035,07	€ 23.619,26
	Servizio di sorveglianza e documentazione operazioni di scavo, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Collaudo statico compresi oneri previdenziali 4% ed IVA	€ 10.460,00	€ 10.460,00	€ 10.460,00
	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00
	Incentivi funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) + Modifica contrattuale	€ 8.594,76	€ 8.594,76	€ 9.234,97
	Imprevisti, oneri per la revisione prezzi e arrotondamenti	€ 9.423,75	€ 9.388,75	€ -
	Economie da ribasso d'asta più iva		€ 80.739,58	€ 132,89
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 203.767,32	€ 277.166,94	€ 207.023,99
c)	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 920.000,00	€ 920.000,00	€ 920.000,00

9. di approvare l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente n. 21 categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" debitamente sottoscritti dalle parti in data 15/04/2025 per l'affidamento alla ditta medesima dei maggiori e nuovi lavori pari ad € 70.142,95 al netto del ribasso d'asta del 14,321% oltre IVA al 10% e che pertanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire agli stessi prezzi (per quelli già previsti nel contratto principale), patti e condizioni di cui al contratto principale salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

10. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
11. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dalla modifica contrattuale n. 1 saranno finanziati con le economie di spesa e con gli imprevisti previste nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera pubblica;
12. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di trasmettere alla Regione Umbria la perizia di che trattasi per gli adempimenti di competenza;
13. di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio";
14. di dare atto che la modifica contrattuale in argomento è stata redatta in conformità al D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e smi e relativi allegati;
15. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
16. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 124 del sopracitato D.Lgs. 267/2000.

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 233 del 21/05/2025 sono state impegnate le maggiori spese derivanti dall'approvazione della perizia di variante dell'opera pubblica in favore della ditta appaltatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" per i nuovi e maggiori lavori e della società "Sintagma Srl" per gli adempimenti relativi alla perizia di variante dell'opera pubblica, finanziati con le economie di spesa e con gli imprevisti previste nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera pubblica;

DATO ATTO che con lettera acquisita al protocollo comunale in data 06/08/2025 al n. 11950, il Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Pambianco, ha trasmesso il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 25/07/2025, composto dalla seguente documentazione contabile:

- Stato di avanzamento n. 2 a tutto il 25/07/2025;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario registro di contabilità n. 2;
- Libretto delle misure n. 2;
- Attestazione del principio DNSH;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili dello Stato di avanzamento n. 2, debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice, dai quali risulta che i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 25/07/2025, al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza e della manodopera compresi, ammonta ad € 370.770,71 oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 relativo al sopracitato SAL, con il quale si determina quale credito della ditta appaltatrice per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 25/07/2025, al netto del

ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,5% per infortuni, di quanto già corrisposto con il primo acconto e arrotondamenti, l'importo di € 152.500,00 oltre IVA al 10%;

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e smi;
- l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta", così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - C.F. e P.IVA 01701070540 - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" con sede legale in Via Di Totona, 25/a - 53045 Montepulciano (SI) - P.IVA 00661860528 - ha eseguito lavori alla data del 25/07/2025 per un importo di € 370.770,71 al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10%;
2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 2, liquidando alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 152.500,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 167.750,00;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 167.750,00 è sub-impegnato come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (sub-impegno assunto con determinazione n. 617 del 07/12/2023):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2025	6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420"	880	167.750,00	"Anselmi Works di Anselmi Maurizio" Via Di Totona, 25/a 53045 Montepulciano (SI) P.IVA 00661860528	613/3	12/2025

4. di dare atto che:
 - l'opera pubblica in argomento è prevista nel programma triennale 2022/2024 e nell'Elenco

annuale dei Lavori pubblici 2022, giusta variazione dell'elenco annuale 2022 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10/11/2022, e che la spesa complessiva dell'intervento di € 920.000,00 è finanziata con contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA. PNRR-M2C4-2.1.B. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L0022239054420" al CEN 880;
- l'ufficio ragioneria ha accertato in entrata al Capitolo 4220 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PNRR-M2C4-2.1.B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP-B58H22000890001 CUI-L002223905442022000014", la somma pari ad € 920.000,00: Accertamento n. 151 del 12/12/2022;
- è stata assunto l'impegno contabile n. 613 al Cap. 6014 Cen. 880, relativa al contributo assegnato con decreto n.43 del 11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

5. che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:

- CUP B58H22000890001
- CIG A02871E56D (ditta appaltatrice);
- CIG 95923956C4 (progettazione; D.L. e CSE);
- CIG B0EC81C096 (archeologa);
- CIG B1110029B9 (collaudatore statico);

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Tamantini Fabio, dichiara - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetto aggiudicatario;

7. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità;

11. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 124 del sopracitato D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore: Antonini Marta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: PNRR M2C4I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta - Approvazione 2° Stato di avanzamento e liquidazione Certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 11-08-2025

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.