

PROGETTO: ACCELERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI REIMPIEGO DELLE ECONOMIE DI SPESA			
<b>Responsabile</b>	Tutti i dirigenti		<b>1</b>
<b>Funzione/Attività</b>	Efficientamento dei processi di spesa		
<b>Peso</b>			
<b>Finalità</b>	<p>Ricircolazione delle economie di spesa rilevate sulle spese di parte corrente per attuare il loro reinvestimento in corso di esercizio per analoghe finalità</p> <p>Rilevazione delle economie di spesa delle attività gestionali nell'esercizio 2025 e loro reimpiego nell'esercizio finanziario in corso. Emersione dei risparmi di spesa strutturali da far confluire nel bilancio di previsione 2026/2027/2028</p>		
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>			
Monitorare sistematicamente l'andamento della spesa di parte corrente per rilevare tempestivamente economie di spesa da reinvestire			
<b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>		<b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>	
Le economie di spesa attualmente non vengono reinvestite con criteri di organicità		Efficientamento della spesa	
<b>Stakeholder intermedi</b>		<b>Stakeholder finali</b>	
Imprese, operatori economici, uffici interni e organi di governo		Organi di governo, uffici di programmazione e controllo	
<b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>			
<b>Richiesta di rifasatura:</b>			
si ritiene opportuno rimodulare la realizzazione dell'obiettivo per meglio favorire l'emersione di risparmi di spesa di gestione sull'esercizio in corso, nella prospettiva della loro riproposizione nel bilancio 2026/2027/2028 come risparmio strutturale.			
Fase	Descrizione fase	Inizio	Fine
1	Rilevazione dell'andamento degli impegni di spesa e prima azione in concomitanza con il riequilibrio generale di bilancio	01/06/2025	31/07/2025
2	<p>Rilevazione mensile dell'andamento degli impegni di spesa dal 01/09/2025 fino al 31/12/2025</p> <p>Aggiornamento dell'andamento generale delle entrate e delle spese di parte corrente da mettere in relazione con il bilancio tecnico 2026/2027/2028</p>	<p>01/09/2025</p> <p>31/07/2025</p>	<p>31/12/2025</p> <p>05/09/2025</p>
3	<p>Sviluppo di azioni di reinvestimento o di trasferimento di risorse ad altro dirigente</p> <p>Riaggiornamento generale dell'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente da mettere in relazione con la predisposizione e approvazione dello schema di bilancio 2026/2027/2028 da parte della Giunta comunale</p>	<p>01/01/2025</p> <p>06/09/2025</p>	<p>31/12/2025</p> <p>15/10/2025</p>
4	Reportistica ai tempi segnalati nelle precedenti fasi (Segretario Generale, Responsabile servizio finanziario)	01/07/2025	31/12/2025
<b>Indicatore del risultato finale</b>			
Denominazione	Modalità di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo
Spesa reinvestita/economie rilevate	%	≥ 5%	
Numero report alle scadenze	Valore assoluto	2	
<b>Inizio 01/06/2025</b>		<b>31/12/2025</b>	

Tutti i Dirigenti

<b>PROGETTO PNRR MUSEO DEI BAMBINI - KIMU</b>			
<b>Responsabile</b>	Rosalba Russo – Stefano Mortarino		
<b>Funzione/Attività</b>	Opere pubbliche e partenariati - Politiche giovanili		
<b>Peso</b>			
<b>Finalità</b>	Apertura del Musei dei bambini (Kids Museum – KIMU) e riqualificazione del patrimonio dismesso		
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>			
Completamento degli interventi di rigenerazione degli immobili dismessi (ex bagni pubblici ed ex palestra di via Pontida) e di allestimenti degli spazi ed avvio del PPP per la gestione del complesso			
<b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>		<b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>	
Complesso immobiliare da tempo dismesso e da pochi anni lasciato libero. Finanziamento PNRR per riqualificazione, efficientamento e realizzazioni degli arredi/giochi STEAM. Necessità di ricercare di un gestore attraverso forme di PPP.		Riaprire il complesso di via Pontida e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un nuovo spazio museale STEAM rinnovato, con spazi e risorse tecnologicamente adeguate.	
<b>Stakeholder intermedi</b>		<b>Stakeholder finali</b>	
Operatori economici, servizi comunali		Cittadini e visitatori, scuole, dal territorio locale, nazionale, internazionale.	
<b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>			
<b>Richiesta di rifasatura:</b>			
Con nota mail del 18/04/2025, pg. 23/04/2025, n. 29898, è stata chiesta la rifasatura della fase tre e del collegato indicatore di risultato, in quanto solo a seguito della istituzione di un nuovo Servizio pubblico locale è stato possibile avviare la manifestazione di interesse in oggetto. Con nota mail del 15/07/2025 è stata richiesta la ridefinizione dell'obiettivo secondo le indicazioni dell'Amministrazione.			
<b>Fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
1	Completamento dei lavori  <i>Consuntivazione: Sono stati emessi 9 SAL per una percentuale di avanzamento lavori pari al 95% e sono state redatte due perizie di variante per motivi imprevedibili che hanno aumentato il tempo contrattuale di ulteriori 56 giorni È stata richiesta e concessa proroga dei lavori</i>	01/01/2025	<del>01/06/2025</del> 31/08/2025
2	Completamento degli arredi STEAM  <i>Consuntivazione: Sono stati emessi 2 SAL per una percentuale di avanzamento della fornitura pari al 30% e sono state date indicazioni per il completamento della stessa È stata richiesta e concessa la proroga per completamento allestimenti museali</i>	01/01/2025	<del>30/07/2025</del> 30/11/2025
3	Manifestazione di interesse per individuare un promotore  <i>Consuntivazione: Con deliberazione di Consiglio comunale 29/04/2025, n. 20, efficace ai sensi di legge, è stato istituito il servizio culturale presso l'immobile che sarà sede del museo, prodromico alla manifestazione di interesse. Pubblicato in data 31/07/2025 l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per l'erogazione dei servizi (cfr determinazione dirigenziale n. 938 del 31-07-2025)</i>	01/01/2025	<del>30/06/2025</del> 31/08/2025
4	Analisi ed approvazione del PFTE	<del>01/04/2025</del> 15/09/2025	<del>31/08/2025</del> 15/12/2025

5	Publicazione del bando PPP	01/06/2025 15/12/2025	30/08/2025 15/02/2026
6	Individuazione del promotore e sottoscrizione della convenzione	01/08/2025	30/10/2025
7	Apertura al pubblico	01/11/2025	31/12/2025
8	Attività con visitatori, pubblico scolastico	01/11/2025	31/12/2025
<b>Indicatore del risultato finale</b>			
Denominazione		Modalità di calcolo	Valore atteso
Valore effettivo			
Publicazione manifestazione di interesse per individuare un promotore entro il 31/08/2025		SI/NO	SI
Publicazione del bando PPP entro 15/02/2026		SI/NO	SI
Iniziative per il pubblico		numerico	≥2
<b>Inizio</b>		<b>Fine</b>	
01/01/2025		31/12/2025 15/02/2026	

**Il Dirigente**  
**Rosalba Russo**

PROGETTO: REVISIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SEDI FARMACEUTICHE			
<b>Responsabile</b>	Rossella De Zotti	43	
<b>Funzione/Attività</b>	Gestione del territorio		
<b>Peso</b>			
<b>Finalità</b>	Revisione della Pianificazione Territoriale delle sedi farmaceutiche (ex Pianta Organica) per inserimento n.1 nuova sede, codificata come Sede 18.		
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>			
Revisionare l'attuale Pianificazione territoriale delle zone farmaceutiche (ex Pianta Organica) aggiornata con deliberazione di 18/06/2018, n.101 attraverso il "criterio demografico" (art. 1, legge L. n. 475/1968) coordinato, se necessario con il "criterio urbanistico" (art. 5, legge. n. 362/1991). Fornire all'Amministrazione la Cartografia e una Relazione circa l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione (art. 9, L. n. 475/1968) in alternativa alla messa a bando.			
<b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>		<b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>	
Sono presenti sul territorio 17 sedi farmaceutiche. La rilevazione ISTAT al 01/01/2024 pari a 60443 Abitanti, comporta l'istituzione di una nuova sede.		Ridefinizione della Pianificazione territoriale delle zone farmaceutiche con l'istituzione di 1 nuova sede (Sede 18).	
<b>Stakeholder intermedi</b>		<b>Stakeholder finali</b>	
Servizi Comunali: Demografici e Urbanistica, Ordine provinciale dei Farmacisti + ATS Città Metropolitana di Milano + Regione Lombardia		Ente locale, Imprese, cittadini	
<b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>			
<b>Richiesta di rifasatura:</b> Con la nota mail del 17/07/2025 viene richiesto lo spostamento temporale della fase 3 e delle successive 5 e 6, a seguito di ulteriori valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale rispetto alla possibilità di avvalersi del diritto di prelazione			
Fase	Descrizione fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione atti e incarico per collaborazione con PIM  <i>Consuntivazione:</i> Con deliberazione di Giunta comunale 25/02/2025, n.30, efficace ai sensi di legge, è stato approvato il programma di collaborazione con il PIM	01/01/2025	28/02/2025
2	Revisione Cartografia e stesura Relazione  <i>Consuntivazione:</i> In data 30/04/2025, pg. n. 31245, è stato trasmesso il piano delle sedi farmaceutiche	01/03/2025	30/05/2025
3	Messa a disposizione della Giunta delle informazioni utili ad una prima e teorica valutazione, circa l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione (art. 9, L. n. 475/1968) in alternativa alla messa a bando.	01/05/2025	01/07/2025 30/09/2025
4	Richiesta di pareri Obbligatoria agli Enti terzi (Regione Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, Ordine dei Farmacisti)	01/05/2025 01/10/2025	01/07/2025 01/12/2025
5	Predisposizione bozza deliberazione di Giunta Comunale di Approvazione Pianificazione + <del>decisione esercitare il diritto di prelazione (art. 9, L. n. 475/1968) / messa a bande</del> e/o <del>revisione zone.</del>	01/07/2025 10/12/2025	01/08/2025 31/12/2025
6	Trasmissione a Regione Lombardia Deliberazione una volta approvata e resa esecutiva.	01/08/2025 07/01/2026	15/09/2025 15/01/2026
<b>Indicatore del risultato finale</b>			
Denominazione	Modalità di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo
Inserimento tracciato della proposta di deliberazione nel flusso gestionale per	SI/NO	SI	

l'approvazione/o bozza revisione zone entro il <b>31/12/2025</b> <del>entro il 01/08/2025</del>			
Trasmissione a Regione Lombardia 1) deliberazione di cui alla fase 6	SI/NO	SI	
<b>Inizio</b>		<b>Fine</b>	
01/01/2025		<del>31/12/2025</del> <b>15/01/2026</b>	

Il Dirigente  
Rossella De Zotti

PROGETTO REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR - BICIPOLITANA			
<b>Responsabile</b>	Rosalba Russo		
Funzione/Attività	Mobilità sostenibile		
<b>Peso</b>			
<b>Finalità</b>	Migliorare la rete ciclabile urbana		
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>			
<b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>		<b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>	
Il Comune di Legnano ha approvato nel 2024 il masterplan denominato BICIPOLITANA che prevede la realizzazione di una serie di interventi per realizzare una rete ciclabile connessa nell'intero territorio comunale.		Miglioramento della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione della linea ciclabile "linea 2" e della velostazione nell'area delle FS per garantire lo scambio ferro/gomma.	
<b>Stakeholder intermedi</b>		<b>Stakeholder finali</b>	
Settore Polizia Locale		Cittadini legnanesi e del territorio	
<b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>			
<b>Richiesta di rifasatura:</b> Con nota mail del 22/05/2025 è stata richiesta la rifasatura di tutto l'obiettivo, in quanto alcuni lavori potranno partire solo dopo il Palio e la fine della scuola. È stata altresì richiesta la modificazione del quarto indicatore di risultato, considerando quale attestazione del coordinamento con CMM anche altre tipologie di documenti.			
<b>Fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
1	Realizzazione della linea 2 della bicipolitana	01/01/2025	01/06/2025 31/10/2025
2	Realizzazione della velostazione	01/01/2025	31/07/2025 30/09/2025
3	Realizzazione della grafica della bicipolitana sull'intero tessuto cittadino	01/01/2025	31/08/2025
4	Coordinamento degli interventi della Città Metropolitana per la realizzazione del progetto Cambio in particolare realizzazione della stazione bus/pista ciclabile di largo Tosi	01/01/2025	31/12/2025
5	Pubblicizzazioni di tutte le azioni alla cittadinanza attraverso l'ufficio stampa	01/01/2025	31/12/2025
<b>Indicatore del risultato finale</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>Modalità di calcolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore effettivo</b>
Realizzazione della linea 2 della bicipolitana entro il 31/10/2025	SI/NO	SI	
Realizzazione della velostazione entro il 30/09/2025	SI/NO	SI	
Realizzazione della grafica della bicipolitana entro il 31/08/2025	SI/NO	SI	
Coordinamento degli interventi della CMM per progetto Cambio	n. verbali/atti/comunicazioni	>2	Allegata nota pg. 20/02/2025, n. 13442 agli atti della prima consuntivazione
Pubblicizzazioni di tutte le azioni	n. comunicati	3	Allegati n. 5 comunicati stampa agli atti della prima consuntivazione
<b>Inizio</b>		<b>Fine</b>	
01/01/2025		31/12/2025	

PROGETTO TORRI FARO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
<b>Responsabile</b>	Rosalba Russo		
<b>Funzione/Attività</b>	Opere pubbliche		
<b>Peso</b>			
<b>Finalità</b>	Completare la riqualificazione dell'illuminazione pubblica cittadina		
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>			
Completamento degli interventi di riqualificazione delle torri faro presenti nelle diverse rotonde del Comune di Legnano			
<b>Situazione iniziale: ambiente / contesto</b>		<b>Impatto atteso: ambiente / contesto modificato</b>	
L'impianto di illuminazione pubblica è stato oggetto di riqualificazione tramite PPP. Le torri faro sul territorio comunale necessitano di intervento di manutenzione e riqualificazione (strutture e relamping). Manca un censimento delle torri faro comunali.		Completare la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, garantire target di sicurezza per la cittadinanza, ridurre la spesa pubblica	
<b>Stakeholder intermedi</b>		<b>Stakeholder finali</b>	
Settore manutenzione		Cittadini e stakeholder	
<b>Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:</b>			
<b>Richiesta di rifasatura:</b>			
Con nota mail del 03/07/2025, è stata chiesta una lieve rifasatura della fase 2 e del collegato indicatore di risultato, per migliore definizione degli atti di affidamento del servizio.			
<b>Fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
1	Censimento degli impianti esistenti  <i>Consuntivazione: agli atti della consuntivazione, l'elenco delle torri e delle relative posizioni e caratteristiche</i>	01/01/2025	01/03/2025
2	Affidamento servizio tecnico di riqualificazione delle torri faro	01/04/2025	30/06/2025 15/07/2025
3	Redazione ed approvazione progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei pali e del capitolato speciale d'appalto della manutenzione	01/06/2025	30/09/2025
4	Avvio lavori di riqualificazione dei lavori	01/10/2025	31/12/2025
<b>Indicatore del risultato finale</b>			
<b>Denominazione</b>		<b>Modalità di calcolo</b>	<b>Valore atteso</b>
Predisposizione di file contenente il censimento degli impianti		SI/NO	SI
Affidamento servizio tecnico di riqualificazione delle torri faro entro il <del>30/06/2025</del> 15/07/2025		SI/NO	SI
Redazione ed approvazione progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei pali e del capitolato speciale d'appalto della manutenzione entro il 30/09/2025		SI/NO	SI
<b>Inizio</b>		<b>Fine</b>	
01/01/2025		31/12/2025	

50

**Il Dirigente**  
Rosalba Russo