

	 <p><b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU</p>
<p><b>COMUNE DI SAREZZO (BS)</b></p>	<p><b>Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Misura M4 C1 I3.3</b></p>

LAVORI DI:	<b>"REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE . VIA DELLA REPUBBLICA SAREZZO"</b>
------------	--

IMPRESA ESECUTRICE:	<b>RTI-PAVONI SPA- IRI IMPIANTI SRL - ELETTRON 2000 SRL - RUBNER HOLZBAU SRL</b>
CODICI APPALTO	<b>CUP C92E18000380006 – CIG: 94459547D4</b>
CONTRATTO:	<b>in data 22/02/2023 Rep. n. 3709</b>

# REGISTRO DI CONTABILITA'

relativo al S.A.L. n° 11- ULTIMO  
al 05/07/2025

IMPRESA ESECUTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ING. ANTONIO BRAMANTE

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL11**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					8.150.822,28	
	<b>NUOVA SCUOLA edile</b>						
	<b>Scavi e movimenti di terra</b>						
263 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	51	0,0003	8.404.403,22	2.521,32	
264 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	51	0,0633	233.235,73	14.763,82	
	<b>Murature e tavolati</b>						
265 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	51	0,0007	8.404.403,22	5.883,08	
	<b>Protezioni antincendio</b>						
266 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	51	0,0009	8.404.403,22	7.563,96	
267 05/07/2025 NPC.EDS.V4	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di cui alla variante n.4						
	Totale corpo	1	51	0,8203	10.893,01	8.935,54	
	<b>Isolamenti termoacustici</b>						
268 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	51	0,0050	8.404.403,22	42.022,02	
269 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	52	0,0092	233.235,73	2.145,77	
270 05/07/2025 NPC.EDS.V4	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di cui alla variante n.4						
	Totale corpo	1	52	0,1043	10.893,01	1.136,14	
	<b>Tubi canali e pozzetti</b>						
271 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	52	0,0016	8.404.403,22	13.447,05	
272 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	52	0,0181	233.235,73	4.221,57	
	<b>Opere di impermeabilizzazione</b>						
273 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	52	0,0097	233.235,73	2.262,39	
	A RIPORTARE					104.902,66	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL11**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					104.902,66	
	<b>Opere da Lattoniere</b>						
274 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	52	0,0089	8.404.403,22	74.799,19	
275 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	52	0,1043	233.235,73	24.326,49	
276 05/07/2025 NPC.EDS.V4	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di cui alla variante n.4						
	Totale corpo	1	52	-0,1920	10.893,01	-2.091,46	
	<b>esterni e opere a verde</b>						
277 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	53	0,0115	8.404.403,22	96.650,64	
278 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	53	0,1139	233.235,73	26.565,55	
	<b>Pavimenti</b>						
279 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	53	0,0088	8.404.403,22	73.958,75	
280 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	53	0,0283	233.235,73	6.600,57	
	<b>controsoffitti e pareti mobili</b>						
281 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	53	0,0058	8.404.403,22	48.745,54	
282 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	53	0,0358	233.235,73	8.349,84	
	<b>Opere da falegname</b>						
283 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	54	0,0025	8.404.403,22	21.011,01	
284 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	54	-0,0885	233.235,73	-20.641,36	
	<b>Opere da fabbro</b>						
285 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	54	0,0248	8.404.403,22	208.429,20	
	A RIPORTARE					671.606,62	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL11**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					671.606,62	
286 05/07/2025 NPC.EDS.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di fondazione pdi cui alla variante n.3						
	Totale corpo	1	54	-0,0039	233.235,73	-909,62	
287 05/07/2025 NPC.EDS.V4	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere edili e strutture di cui alla variante n.4						
	Totale corpo	1	54	0,2325	10.893,01	2.532,62	
	<b>Opere da pittore</b>						
288 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	54	0,0012	8.404.403,22	10.085,28	
	<b>assistenze murarie</b>						
289 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	54	0,0010	8.404.403,22	8.404,40	
	<b>impianti meccanici</b>						
290 05/07/2025 NPC.IM.V3	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti meccanici di cui alla variante n.3,						
	Totale corpo	1	55	0,0198	9.897,25	195,97	
291 05/07/2025 NPC.IM.V4	Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti meccanici di cui alla variante n.4,						
	Totale corpo	1	55	0,8500	736,24	625,80	
	<b>IMPIANTO TERMICO</b>						
292 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	55	0,0053	8.404.403,22	44.543,34	
	<b>AERAILICO</b>						
293 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	55	0,0011	8.404.403,22	9.244,84	
	<b>IDRICO-SANITARIO</b>						
294 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	55	0,0042	8.404.403,22	35.298,49	
	<b>ANTINCENDIO</b>						
295 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	55	0,0013	8.404.403,22	10.925,72	
	<b>impianti elettrici</b>						
	<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>						
296 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	A RIPORTARE					792.553,46	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL11**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					792.553,46	
297 05/07/2025 NPC.IE.V3	Totale corpo Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti elettrici di cui alla variante n.3,	1	56	0,0182	8.404.403,22	152.960,14	
	Totale corpo	1	56	0,1796	42.173,62	7.574,38	
298 05/07/2025 NPC.IE.V4	Totale corpo Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche agli impianti elettrici di cui alla variante n.4,	1	56	0,8160	13.386,51	10.923,39	
	<b>IMPIANTO ASCENSORE</b>						
299 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	56	0,0007	8.404.403,22	5.883,08	
	<b>Totale NUOVA SCUOLA Euro URBANIZZAZIONE</b>					<b>969.894,45</b>	
300 05/07/2025 OC.01	OPERE A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	56	0,0009	8.404.403,22	7.563,96	
301 05/07/2025 NPC.EDU.V3	Totale corpo Sovrapprezzo alle opere a corpo per le modifiche alle opere di urbanizzazione edili di cui alla variante n.3,	1	56	0,0236	78.568,77	1.854,22	
	<b>Totale URBANIZZAZIONE Euro SICUREZZA</b>					<b>9.418,18</b>	
	<b>Oneri speciali</b>						
302 05/07/2025 OS.01	ONERI PER LA SICUREZZA COME DA PROGETTO ESECUTIVO						
	Totale corpo	1	56	0,0424	265.955,55	11.276,52	
303 05/07/2025 OS.NP.01	Totale corpo Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 1	1	57	0,0424	3.520,00	149,25	
304 05/07/2025 OS.NP.V3	Totale corpo Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 3	1	57	0,0424	6.372,00	270,17	
305 05/07/2025 OS.NP.V4	Totale corpo Sovrapprezzo a corpo agli oneri per la sicurezza di cui alla variante n. 4	1	57	0,9484	1.172,89	1.112,37	
	<b>Totale Oneri speciali Euro</b>					<b>12.808,31</b>	
	<b>Totale SICUREZZA Euro</b>					<b>12.808,31</b>	
<b>SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro</b>						<b>992.120,94</b>	
Di cui oneri speciali Euro						267.533,77	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						8.875.409,45	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 8,88% su Euro 8.875.409,45						<b>-788.136,36</b>	
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						8.087.273,09	
Oneri della sicurezza Euro						267.533,77	

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

05/07/2025

**REGISTRO DI CONTABILITA' - SAL11**

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 05/07/2025 Euro						8.354.806,86	
LISTE IN ECONOMIA:							
Liste in economia precedenti Euro						0,00	
Sommano Euro						0,00	
A RIPORTARE Euro						9.142.943,22	0,00

SAREZZO lì,

IL DIRETTORE LAVORI

-----

L'IMPRESA

-----