



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**Reg. Gen n. 400**

**del 16/07/2025**

## **SETTORE LLPP E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** LAVORI DI "RESTAURO ALLOGGIO ERP IN VIA VALGOBBIA 45 - PIANO PRIMO" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP: C44H22000170001 - CIG B51D3FB3A8

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –  
NEXTGENERATIONEU M5 C2 - INVESTIM. 1.3.1

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

#### **Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'ing. Andrea Beltrami;

#### **Premesso che:**

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- che il suddetto Avviso stanZIA risorse per sette sub-investimenti/linee di attività: quattro per l'Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; una per l'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; due per l'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi);

- la linea di investimento 1.3.1 “Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell’housing first” è finalizzata a creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato;
- l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito n. 4 di Valle Trompia nella seduta del 23 marzo 2022 ha espresso all’unanimità parere favorevole alla presentazione dell’istanza per la linea di investimento 1.3.1 “Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell’housing first”;
- Comunità Montana Valle Trompia, quale ente Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale n. 4 di Valletrompia, con delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 23 marzo 2022 ha dato mandato al Presidente di sottoscrivere l’istanza di finanziamento per la linea di investimento 1.3.1 “Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell’housing first” – CUP C44H2200017001;
- con Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, da cui si evince che l’istanza di finanziamento presentata da Comunità Montana di Valle Trompia a valere sulla 1.3.1 “Promozione di forme di residenzialità sui modelli dell’housing first” ha ottenuto 21,7226 punti ed è risultata ammissibile al finanziamento per 710.000,00 €;
- l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito n. 4 di Valletrompia nella seduta del 13 luglio 2022 ha espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione dei piani finanziari e le linee progettuali in merito alle linee di intervento 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1;
- all’interno della linea di intervento 1.3.1 Housing Temporaneo è previsto un intervento relativo a “Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)” che, per il Comune di Sarezzo, consiste in un lavoro di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso l’unità immobiliare sita in via Valgobbia 45, di importo previsto pari a 70.000,00 €;
- con determinazione n. 497 del 13 settembre 2022 è stato conferito l’incarico di analisi di vulnerabilità sismica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell’edificio in via Valgobbia n.45" allo Studio di Ingegneria Gianluca Bianchini, con sede legale in via Cercovi, 39 a Darfo Boario Terme (BS) e sede operativa in Piazzale Europa, 43 a Sarezzo (BS), P.IVA. 03285860981, professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- con deliberazione G.C. n. 161 del 12 ottobre 2022 è stato approvato in linea tecnica ai fini del conseguimento del finanziamento il progetto definitivo-esecutivo Prot.n. 24080 del 12.10.2022 denominato "*Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell’edificio in Via Valgobbia n.45- CUP: C44H22000170001*", redatto dal Geom. Simone Guerini dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sarezzo per la parte architettonica e dall’Ing. Gianluca Bianchini per la Relazione di analisi vulnerabilità sismica e il Piano di Sicurezza (Prot. 23092 del 30.09.2022) di importo complessivo di € 70.000,00, di cui: lavori € 35.450,00 (di cui lavori a base d’asta € 34.200,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00) e € 34.550,00 di somme a disposizione;
- con determinazione n. 797 del 20 dicembre 2023 è stato individuato e nominato il Responsabile Unico del Progetto e il gruppo di lavoro per i lavori di "Manutenzione straordinaria alloggio ERP sito al piano primo dell’edificio in Via Valgobbia n.45";
- con determinazione n. 837 del 28 dicembre 2023 è stato conferito l’incarico per la redazione della relazione ex Legge 10/91 e ss.mm.ii. per le opere di rifacimento impianto di riscaldamento dell’alloggio di Via Valgobbia n.45 al piano primo;
- con deliberazione G.C. n. 108 del 5 giugno 2024 è stato approvato l’Accordo di Collaborazione che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, quale ente capofila dell’Ambito

Sociale Territoriale (AST) n. 4 Valle Trompia e in qualità di Soggetto Attuatore, e il Comune di Sarezzo finalizzato alla realizzazione dell'Intervento di restauro-manutenzione straordinaria e allestimento con mobilio di n. 1 unità immobiliare di proprietà del Comune di Sarezzo in via Valgobbia n. 45, foglio 1 mappale 305 subalterno 10, per la realizzazione di residenza di housing temporaneo del valore massimo di € 70.000 Progetto finanziato con fondi PNRR M5C2.1 I1.3.1 come meglio descritto nel Progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 161 del 12.10.2022;

- con deliberazione G.C. n. 216 del 4 dicembre 2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia n. 45 – Piano primo" redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 con relativo aggiornamento prezzi, per un importo dei lavori di € 39.460,98 (di cui incidenza della manodopera pari a € 15.769,77) oltre oneri della sicurezza pari a € 1.675,34 per un totale imponibile di € 41.136,32 iva esclusa;
- con determinazione n. 64 del 29 gennaio 2025 sono stati affidati i lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia 45 - Piano primo" all'impresa edile NESCI RAFFAELE con sede In Via 1850 n. 41, 25068 Sarezzo (BS), P.IVA 02152730988, che ha offerto lo sconto del 1,00% (unopercento) sul prezzo posto a base di gara per il prezzo netto di € 39.066,37 (manodopera compresa) oltre oneri della sicurezza per € 1.675,34 iva esclusa per un prezzo netto totale pari a € 40.741,71 oltre IVA 10% - CIG B51D3FB3A8;
- i lavori sono iniziati in data 17.02.2025;
- con determinazione n. 136 del 11 marzo 2025 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di autorizzazione al subappalto opere Cat. Soa OS3 alla ditta Termogest di Codenotti Giordano;
- con determinazione n. 156 del 17 marzo 2025 è stato autorizzato il subappalto opere Cat. SOA OS30 alla ditta Ghidini Fabio Enrico;
- con determinazione n. 219 del 224 aprile 2025 è stata aggiudicata la fornitura e posa di arredi relativi all'opera di cui trattasi;
- con determinazione n. 244 del 30 aprile 2025 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 dell'Allegato II.18 Titolo V - Esecuzione dei lavori, la modifica del contratto in corso di esecuzione dei lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia 45 - Piano primo" che comporta un aumento dell'importo contrattuale a favore dell'impresa edile NESCI RAFFAELE di € 2.496,93 + iva 10% (per complessivi € 2.746,62) quindi per un nuovo importo contrattuale di € 43.238,64 + iva 10% per complessivi € 47.562,50 iva inclusa;
- con determinazione n. 272 del 15 maggio 2025 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento dei lavori di "Restauro alloggio ERP in Via Valgobbia 45 - Piano primo" prot. n. 0012379/2025 del 07/05/2025, firmati dall'impresa senza riserve, da cui risulta che il valore delle opere eseguite a tutto il 5 maggio 2025 ammonta ad € 38.719,58 al netto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre all'importo di € 1.558,07 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 40.307,65;

**Viste:**

la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";

il Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;

il Decreto legge n.77 del 31 Maggio 2021 convertito in L. 108/21;

il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;

in particolare l'art. 225 del D.lgs. n.36 del 31/03/2023, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

la Circolare ministeriale del MIT del 13-07-2023 interpretativa riguardante le disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi PNRR, Piano Nazionale Complementare, nonché con i fondi strutturali europei, dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell'efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti;

il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Visti** gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (con allegati le dichiarazioni di conformità degli impianti, Attestato di Prestazione energetica e accatastamento) redatti dal Direttore Lavori arch. Luca Guizzi e RUP geom. Simone Guerini, protocollo n. 17819 del 4 luglio 2025 firmati dalla ditta senza riserve, elencati di seguito e facenti parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

- ~ Libretto delle misure n. 2 – conto finale;
- ~ Registro di contabilità n. 2 – conto finale;
- ~ Stato di Avanzamento Lavori n. 2 – conto finale;
- ~ Relazione del D.L. sul conto finale;
- ~ Certificato di Regolare Esecuzione;

dai quali risulta che:

- ~ il valore delle opere eseguite a fine lavori ammonta a € 41.563,30 al netto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre all'importo di € 1.675,34 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 43.238,64;
- ~ all'impresa relativamente al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione spetta il saldo di € 3.132,53 + iva 10%, per complessivi € 3.445,78 (iva inclusa);

**Ritenuto opportuno** liquidare all'impresa appaltatrice, come da contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori arch. Luca Guizzi e RUP geom. Simone Guerini, l'importo di € 3.132,53 + iva 10% per un importo complessivo di € 3.445,78 iva inclusa impegnato al capitolo 11902001 "Restauro alloggio Erp via Valgobbia 45 Fondi PNRR: Misura 5 Componente 2 - Investimento 1.3 Trasferiti da CM" del bilancio di previsione 2025/2027, a valere sugli impegni sull'impegno n. 320/2025 quale quota esigibile anno 2025, finanziato mediante contributo da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Decreto n. 98 del 09.05.2022 che presenta la necessaria disponibilità;

**Visto** il DURC, prot. INPS\_46426346 del 23/06/2025 con scadenza validità 21/10/2025 da cui si evince la regolarità contributiva dell'impresa NESCI RAFFAELE;

**Visto** il quadro economico finale dell'opera, riportato di seguito:

	QUADRO ECONOMICO	Progetto	Affidamento	Variante	Finale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
a.1	Importo lavori	39.460,98 €	39.066,37 €	41.563,30 €	41.563,30 €
a.2	- di cui incidenza manodopera	15.769,77 €	15.769,77 €	16.910,54 €	16.910,54 €
a.3	Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.675,34 €	1.675,34 €	1.675,34 €	1.675,34 €
	<b>Totale lavori (a.1) + O.S. (a.3)</b>	<b>41.136,32 €</b>	<b>40.741,71 €</b>	<b>43.238,64 €</b>	<b>43.238,64 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>				
b.1	Spese tecniche	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
a -	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
b -	Incarico per Verifica vulnerabilità sismica	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
c -	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
d -	Incarico per accertamento U.I.	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
e -	Relazione energetica (ex-Legge 10/91)	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
f -	Attestato prestazione energetica	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
b.3	Spese per pubblicità (iva inclusa)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
b.4	IVA su lavori (10%)	4.113,63 €	4.074,17 €	4.323,86 €	4.323,86 €
b.5	IVA (22%) e CASSA (4%) su competenze tecniche	1.847,34 €	1.847,34 €	1.847,34 €	1.847,34 €
a -	CASSA competenze tecniche (4% di b.1.a, b.1.b, b.1.c)	232,00 €	232,00 €	232,00 €	232,00 €
b -	CASSA competenze tecniche (5% di b.1.d, b.1.e, b.1.f)	65,00 €	65,00 €	65,00 €	65,00 €
c -	IVA su competenze tecniche e cassa (22%) - escluso b.1.e (esente iva)	1.550,34 €	1.550,34 €	1.550,34 €	1.550,34 €
b.6	Spese CENED per APE	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
b.7	Imprevisti - somme residue	2.332,51 €	2.778,78 €	32,16 €	38,34 €
b.8	Acquisto di beni ed attrezzature (arredo, traslochi) - (iva compresa)	13.310,20 €	13.298,00 €	13.298,00 €	12.600,00 €
b.9	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 3, D.Lgs.36/2023 (solo quota 80%)				691,82 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>28.863,68 €</b>	<b>29.258,29 €</b>	<b>26.761,36 €</b>	<b>26.761,36 €</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale quadro economico</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>

**Visto** che:

- risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
- sono state rispettate le normative vigenti in materia;

**Considerato** che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto:**

il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per quanto in vigore;

il TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che:

- il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà come indicato nel capitolato speciale d'appalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti agli impegni a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Simone Guerini;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- il Funzionario del Servizio Progettazione ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto;

**Considerato** che l'acquisto di beni ed attrezzature ha originato un risparmio pari ad € 698,00, risulta possibile creare un impegno di spesa relativo alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs 36/2023;

**Visto** l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ed il calcolo dell'incentivo per le funzioni tecniche allegato alla presente;

**Visto** l'art. 6 - comma 1 - lett. e) della Legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato

## D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (con allegati le dichiarazioni di conformità degli impianti, Attestato di Prestazione energetica e accatastamento) redatti dal Direttore Lavori arch. Luca Guizzi e RUP geom. Simone Guerini, protocollo n. 17819 del 4 luglio 2025 firmati dalla ditta senza riserve, elencati di seguito e facenti parte sostanziale ed integrante della presente determinazione:

- ~ Libretto delle misure n. 2 – conto finale;
- ~ Registro di contabilità n. 2 – conto finale;
- ~ Stato di Avanzamento Lavori n. 2 – conto finale;
- ~ Relazione del D.L. sul conto finale;
- ~ Certificato di Regolare Esecuzione;

dai quali risulta che:

~ il valore delle opere eseguite a fine lavori ammonta a € 41.563,30 al netto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre all'importo di € 1.675,34 per oneri di sicurezza, per un totale netto di € 43.238,64;

~ all'impresa relativamente al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione spetta il saldo di € 3.132,53 + iva 10%, per complessivi € 3.445,78 (iva inclusa);

3. **di liquidare** a favore dell'operatore economico NESCI RAFFAELE con sede in Via 1850 n. 41, a Sarezzo (BS), P.IVA 02152730988 a saldo di ogni suo avere l'importo di € 3.132,53 + iva 10%, per complessivi € 3.445,78 (iva inclusa);

4. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 3.445,78 afferisce all'impegno 320/2025 sul capitolo 11902001 "Restauro alloggio Erp via Valgobbia 45 Fondi PNRR: Misura 5 Componente 2 - Investimento 1.3 Trasferiti da CM" del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile anno 2025, finanziato mediante contributo da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Decreto n. 98 del 09.05.2022, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
11902001	08	02	02	02	U.2.02.01.09

che presenta la necessaria disponibilità;

5. **di ridurre** dell'importo pari ad € 698,00 l'impegno n. 631/2025 sul capitolo 11902001 "Restauro alloggio Erp via Valgobbia 45 Fondi PNRR: Misura 5 Componente 2 - Investimento 1.3 Trasferiti da CM";
6. **di impegnare** la somma di € 691,82 relativa alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 3 del D.lgs 36/2023 come da quadro economico finale riportato in premessa;
7. **dare atto** che a seguito dell'ultimazione dei lavori in oggetto risulta, da quadro economico aggiornato, che le somme residue che possono essere svincolate ammontano ad € 38,34;
8. **di dare atto** che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
9. **di dare comunicazione** all'impresa edile NESCI RAFFAELE, relativamente a:
  - alla presente determinazione;
  - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff\_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
  - di inserire in fattura e in tutti i documenti gli estremi del contratto, l'emblema EU e la dicitura ***Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU M5 C2 I1.3.1***;
10. **di dare altresì atto** che sono stati osservati gli obblighi specifici del PNRR, tra cui:
  - il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;
  - assunzione obbligo di prevedere negli elaborati progettuali e nella documentazione contabile la seguente dicitura: Progetto PNRR Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, il riferimento alla MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3, il titolo del Progetto, il riferimento al CUP e al CIG, il riferimento al Contratto/disciplinare di incarico stipulato, la descrizione del servizio svolto e la presenza dell'emblema dell'Unione europea;
  - il pieno assolvimento in merito alla fornitura della documentazione utile all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
11. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
**Andrea Beltrami\***

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.