



Comune di San Vito Romano (RM)



**INTERVENTO REALIZZAZIONE N. 480 LOCULI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

DESCRIZIONE OPERE E LAVORI

Scavo fondazione scala
Scavo fondazione parcheggio
Scavo a sezione obbligata camminamento loculi
Scavo a sezione obbligata loculi
Scavo eseguito a mano a sez. obbligata-raccordi e pozzetti
Scavo a sezione obbligata rete fognaria bianca-Idrica-elettrica
Rinterrato o riempimento scavo tubazioni
Rinterrato scavo tubazioni con materiali proveniente scavi
Carico e trasporto a discariche o impianti autorizzati
Costo conferimento
Calcestruzzo sottofondazioni magrone area totale fondazione loculi
Calcestruzzo sottofondazioni magrone parco
Calcestruzzo sottofondazioni magrone area totale camminamento loculi
Calcestruzzo strutture fondazioni platea loculi
Calcestruzzo strutture fondazione parcheggio
Calcestruzzo strutture fondazioni platea camminamento loculi
Calcestruzzo solaio interpiano
Nolo pompa
Compensi aggiuntivi nolo pompa
Rete in acciaio elettrosaldata
Acciaio in barre
Casseforme rette mq
Casseforme sagomate mq
Calcestruzzo fondazione muro
Massetto sottofondo camminamento
Massetto solaio interpiano
Strato impermeabile
Drenaggio
Calcestruzzo strutture muro
Compensi aggiuntivi nolo pompa
Acciaio in barre
Casseforme rette muro elevazione
Casseforme rette fondazione muro elevazione
Rivestimento di pareti fronte verticale e orizzontale loculi
Rivestimento scala
Coperture
Lucidatura a piombo vedi voce
Membrana elastomerica
Compenso addizionale
Converse e compluvi
Tubi in rame

COSTI LAVORAZIONI

€	73,86	euro
€	72,25	euro
€	208,73	euro
€	561,96	euro
€	1.182,94	euro
€	14.195,25	euro
€	2.268,81	euro
€	1.185,84	euro
€	11.432,42	euro
€	23.763,34	euro
€	3.346,02	euro
€	1.003,81	euro
€	2.899,88	euro
€	18.963,00	euro
€	2.275,56	euro
€	6.573,84	euro
€	5.916,46	euro
€	2.011,35	euro
€	2.051,55	euro
€	6.377,14	euro
€	39.619,80	euro
€	3.084,48	euro
€	1.320,75	euro
€	3.371,20	euro
€	4.542,72	euro
€	4.542,72	euro
€	5.464,37	euro
€	6.544,72	euro
€	3.939,48	euro
€	670,45	euro
€	7.425,00	euro
€	3.427,20	euro
€	571,20	euro
€	29.160,65	euro
€	4.418,28	euro
€	3.228,28	euro
€	2.642,98	euro
€	5.605,20	euro
€	553,39	euro
€	2.006,40	euro
€	3.619,34	euro

COMUNE DI SAN VITO ROMANO

PROTOCOLLO N° 3504

DATA 16/05/2025

Pavimentazione camminamento loculi	€	4.225,50	euro
Pavimentazione solaro interpiano	€	9.860,29	euro
Tinteggiatura pareti laterali	€	773,76	euro
Fondazione stradale	€	11.324,25	euro
Conglomerato bituminoso binder	€	19.102,80	euro
Conglomerato bituminoso strato di usura	€	11.220,00	euro
Aumento articolo spessore	€	2.244,00	euro
Cavo isolato	€	4.868,50	euro
Tubo termoplastico	€	3.399,50	euro
Interruttore magnetotermico	€	966,36	euro
Punto di allaccio-impianto elettrico	€	92,97	euro
Scatola derivazione	€	357,90	euro
Quadro elettrico	€	5.577,78	euro
Morsetto acciaio inox	€	222,70	euro
Dispersore profondità	€	177,84	euro
Corda nuda rame	€	1.134,00	euro
Pozzetti di ispezione	€	5.071,20	euro
Tubazioni in PE-AD	€	13.764,80	euro
Recinzione di cantiere	€	1.490,00	euro
Rete plastificata	€	492,00	euro
Elemento prefabbricato	€	100,80	euro
Elemento prefabbricato	€	14.581,20	euro
Manutenzione e pulizia alloggiamenti	€	2.988,72	euro
Ponte su ruote a torre	€	4.112,73	euro
Ponte su ruote a torre	€	169,92	euro
Ponte su cavalletti fino a 2 m.	€	128,32	euro
Ponte su cavalletti fino a 2 m.	€	12,24	euro
Scala doppia a due tronchi	€	68,80	euro
Semimaschera filtrante € 1,35 cad.	€	17,36	euro
Imbracatura € 20,38cad.	€	1.080,00	euro
Dispositivo anticaduta	€	1.890,00	euro
Linea vita temporanea	€	72,12	euro
Cartelli di divieto (colore rosso)	€	177,84	euro
Cartelli di divieto (colore rosso)	€	8,30	euro
Cartelli € 0,954cad.	€	9,50	euro
Kit leva schegge	€	9,40	euro
Estintore a polvere	€	54,38	euro
Decespugliamento	€	1,94	euro
Eliminazione selettiva vegetazione	€	360,00	euro
Guanto medicale	€	749,00	euro
Soluzione idroalcolica in gel	€	100,00	euro
Sanificazione automatica	€	135,00	euro
Cartellonistica covid	€	522,00	euro
Ringhiera	€	28,00	euro
chiusini e/o catidoie	€	7.776,00	euro
chiavarde	€	5.000,00	euro
Pubblica illuminazione arca esterna	€	14.400,00	euro
	€	18.000,00	euro

Calcestruzzo sottofondazioni magrone area totale fondazione scala	€	968,12	euro
Calcestruzzo strutture fondazioni scala	€	2.743,31	euro
Calcestruzzo struttura scala	€	1.685,60	euro
Acciaio in barre 90 Kg/mc.	€	5.202,45	euro
Rete in acciaio elettrosaldata	€	219,01	euro
Casseforme sagomate mq	€	471,70	euro
Casseforme mq	€	685,44	euro
Fornitura/montaggio loculi prefabbricati	€	816.000,00	euro
Costo gestione energia elettrica	€	13.698,00	euro
TOTALE PARZIALE COSTI INTERVENTO	€	1.252.715,95	euro
ONERI SICUREZZA	€	29.359,57	euro
TOTALE COMPLESSIVO COSTI INTERVENTO	€	1.223.356,39	euro
Data 15 maggio 2025			

IL PROGETTISTA



Lista dei firmatari:

Processo di verifica aderente alla determinazione emanata da AgID (determinazione 147/2019)

Firmatario	Esito della verifica
5 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA.pdf.p7m	Tutte le firme risultano valide
Ingegnere LORENZO QUARESIMA	Firma CAdES-BES valida

Dettagli firma

- ✓ **La firma è integra**
 - La firma è in formato CAdES-B (BES)
 - La firma risulta generata con algoritmo SHA256
 - La firma è stata apposta il giorno 13/05/2025 alle ore 13:12:39 UTC
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
 - Il certificato è conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)
 - Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
 - La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)
 - PKI Disclosure Statement (EN):
<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
 - PKI Disclosure Statement (IT):
<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- ✓ **Il certificato è attendibile**
 - Verificato alla data 15/05/2025, ore 09:53:47 (UTC)
 - Verificato con TSL rilasciata in data 22/04/2025
- ✓ **Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di AgID**
- ✓ **Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato**

Dettagli certificato

Rilasciato a: **LORENZO QUARESIMA**
Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
Inizio validità: **13/08/2024**
Fine validità: **13/08/2027**
Numero seriale: **44 8b eb eb a9 e0 3d 7c c2 38 d8 57 3d e3 7e 87**

Operazione completata