



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023
Part. IVA 0170308023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA

N. 34 AREA TECNICA.

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.85 R.G. DEL 13-06-2024

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA - PRIMO STRALCIO" - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CUP I45E22000040006 - CIG 980568426C

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Premesso che:

- con prot. dell'Ente n. 8594 in data 28/10/2022 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione specifico "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0091277.28-10-2022, finalizzato alla disciplina dei rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA";
- con prot. dell'Ente n. 228 in data 10/01/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione *un "addendum"* all'accordo di concessione del finanziamento sopra indicato, identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002013.10-01-2023, per la rimodulazione del cronoprogramma interno, con fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023 e per consentire l'utilizzo delle economie di gara da parte degli enti locali in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime;
- con prot. dell'Ente n. 4344 in data 24/05/2023 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione *un secondo "addendum"* all'accordo di concessione del finanziamento sopra indicato, identificato con prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0076647.23-05-2023, per la rimodulazione del cronoprogramma interno, con fissazione del termine di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023 e per consentire l'utilizzo delle economie di gara da parte degli enti, locali previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 279 del 30/12/2022, veniva affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la direzione e contabilità lavori, compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e la segnalazione certificata di agibilità relativamente ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta", allo STUDIO GIOTTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, con sede in Via Martin Luther King, n. 26 – 35030 Rubano (PD) – P.IVA 02180640282;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 04/04/2023, veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta", redatto dallo Studio Giotto Associazione Professionale, Arch. Francesco Calgaro e Arch. Giancarlo Ghinello, acquisito al n. 557 di prot. del 20/01/2023 ed al n. 874 di prot. del 31/01/2023, dell'importo complessivo pari ad €. 1.400.000,00, stabilendo di suddividere l'opera in due stralci;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 27/04/2023, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido nella Frazione Roverchiaretta – Primo stralcio" redatto dallo STUDIO GIOTTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, arch. Francesco Calgaro e Arch. Giancarlo Ghinello, dell'importo complessivo di €. 1.133.021,27 di cui €. 897.201,90 per lavori a base d'asta, €. 22.798,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €. 213.021,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 73 in data 01/06/2023, con la quale si è provveduto ad effettuare:

- la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, come da determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. della F.C.C., n. 152 – Reg. Gen. n. 362 in data 26/05/2023, a favore della ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI SRL – con sede in Via Santa Giustina, n. 90 – 37044 Cologna Veneta (VR) – C.F. 02783130244 e P.IVA 03101210239;
- l'aggiornamento del quadro economico dell'opera e l'assunzione dei necessari sub impegni di spesa a favore della ditta aggiudicataria dei lavori, come sopra generalizzata;

Atteso che l'opera è finanziata in parte dall'Unione europea – Next Generation EU con contributo PNRR Missione 4 – Componente 1– Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e in parte con fondi propri dell'ente;

Dato atto che:

- in data 28.09.2023 il direttore lavori, Arch. Calgaro Francesco dello Studio Giotto ass.to, provvedeva alla consegna dei lavori alla ditta affidataria nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM 49/2018 e art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, al fine di provvedere alla realizzazione dei saggi archeologici preventivi;
- in data 29.09.2023 il direttore lavori provvedeva alla sospensione dei lavori, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, a seguito dell'esame della relazione finale relativa agli esiti dei sondaggi esplorativi;
- con nota prot. MIC|MIC_SABAP-VR_UO12|17/10/2023|0031692-P, in atti al n. 7775 di prot. del 17/10/2023 la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza comunicava che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come disciplinata dall'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si considera chiusa con esito negativo;
- in data 08.11.2023 il direttore lavori provvedeva alla ripresa dei lavori, considerato che sono cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori;
- in data 15.12.2023 il direttore lavori provvedeva alla sospensione dei lavori, essendo il prosieguo dei lavori condizionato dalla consegna in cantiere dell'intera struttura prefabbricata in X-LAM, in quanto una consegna parziale esporrebbe gli elementi lignei alle intemperie in attesa della fornitura delle travi in legno lamellare e della relativa copertura;
- in data 18.03.2024 il direttore lavori provvedeva alla ripresa dei lavori, considerato che sono cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori;

Accertato che in data 11.10.2023 con rep. n. 824 veniva sottoscritto tra il Comune di Roverchiara e l'impresa appaltatrice RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l., il CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA – PRIMO STRALCIO" CUP I45E22000040006 - CIG 980568426C, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate T66 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Verona con estremi: Serie: 1T Numero: 33532 del 16/10/2023;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 in data 26/10/2023, con la quale si è provveduto ad effettuare l'erogazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo del contratto, pari ad €. 257.562,50 oltre ad IVA 10%, come da richiesta prot. 7942 del 24.10.2023 pervenuta dall'impresa affidataria e corredata da polizza fidejussoria assicurativa numero M15219215 in data 20/10/2023 rilasciata dalla società ITAS MUTUA agenzia di A310 VICENZA OVEST per la somma garantita di euro

294.484,69 conforme a quanto indicato all'art. 31 comma 5 lettera a) del capitolato speciale d'appalto;

Visti gli atti contabili relativi al 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI, predisposti dal Direttore Lavori Arch. Calgaro Francesco dello Studio Giotto ass.to, in atti al n. 4398 di prot. del 01.06.2024, dai quali risulta che può essere corrisposto alla ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. come sopra generalizzata, per i lavori eseguiti a tutto il 28.05.2024, l'importo netto di €. 221.175,37 compresi costi della sicurezza speciale, con recupero dell'anticipazione erogata in misura del 30%;

Vista la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 12, comma 8 del contratto d'appalto sottoscritto, pervenuta dalla Ditta Rigon in data 13/06/2024, n. 4746 di prot.;

Dato atto che sussistono le condizioni per l'erogazione del pagamento in acconto, come stabilito all'art. 12 del contratto d'appalto sottoscritto in data 11/10/2023 Rep. n. 824 e all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuto di procedere all'approvazione della documentazione relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto indicati, assunti con prot. n. 4398 di prot. del 01.06.2024 e di disporre la successiva liquidazione a favore della Ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. mediante emissione del certificato di pagamento n. 1 prot. n. 4756 in data 13/06/2024 dell'importo di €. 221.175,37 oltre ad IVA 10%;

Visto il DURC On Line n. prot. INAIL_43103578 in data 25/03/2024 con scadenza validità il 23/07/2024, acquisito agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

Accertato che è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 finalizzata alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/11/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2023 di approvazione bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 17/01/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Assegnazione ai Responsabili di Area delle risorse finanziarie 2024-2026", con la quale veniva affidata ai Responsabili dei servizi la gestione dei capitoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio 2024/2026;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 4 in data 14/06/2022, con il quale il Sindaco ha nominato l'Ing. Minozzi Massimo Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica, ed è stato disposto che lo stesso ha il potere di impegnare ed accertare le somme per l'Area di competenza;

Atteso che nel richiamato decreto sindacale è altresì individuato i Responsabili sostitutivo in caso di temporanea vacanza, assenza od impedimento del Responsabile dell'Area, di sospensione della prestazione lavorativa, contrattualmente o legislativamente riconosciute, di revoca dell'incarico di posizione organizzativa nelle more di nuova definizione della mappatura delle responsabilità, nonché in ipotesi di conflitti di interessi e salvo diversa determinazione in merito all'assetto delle responsabilità gestionali adottata dalla Giunta Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si ritengono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di approvare il certificato di pagamento n. 1 prot. n. 4756 in data 13/06/2024 predisposto dal RUP, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dell'importo di €. 221.175,37 compresi costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre ad IVA al 10% per €. 22.117,54, così per complessivi €. 243.292,91, che può essere corrisposto alla ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l., con sede in Cologna Veneta (VR) Via S. Giustina n. 90, P.IVA 03101210239 e Cod. Fisc. 02783130244;
- 3) Di disporre la liquidazione a saldo del 1° SAL dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di €. 243.292,91 IVA 10% inclusa, a favore della ditta appaltatrice RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l., previa presentazione di regolare fattura elettronica, a valere sulle risorse disponibili Cap. 2405 "PNRR M4C1 1.1 I45E22000040006-ASILO NIDO SACRA FAMIGLIA*VIA GIACOMO LEOPARDI* REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NELLA FRAZIONE ROVERCHIARETTA" - codice bilancio 12.01-2.02.01.09.017 del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio finanziario 2024 - impegno 339/2022 sub impegno 2/2023;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Lavori per i successivi provvedimenti di competenza;
- 5) Di dare atto che per effetto dello "split payment" introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità) al fornitore sarà liquidato il solo importo del corrispettivo, al netto dell'IVA indicata in fattura, che sarà versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente;
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modifiche nella Legge 03/08/2009, n. 102, che l'impegno assunto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) Di stabilire che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 8) Di dare atto che l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi

assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l'istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

- 9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
 - all'albo pretorio on line del Comune di Roverchiara per 15 giorni consecutivi, a cura dell'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Minozzi Massimo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-06-2024

Roverchiara, lì 13-06-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Minozzi Massimo