

- Le baracche di cantiere non dovranno essere posizionate su terreni vergini;
- Lo stoccaggio dei codici dovrà essere distinto mediante codici CER per favorire la raccolta differenziata;
- I percorsi carri e pedonali saranno definiti in fase di cantiere per limitare il traffico nelle zone sensibili;
- Sarà definita un'area per lo stoccaggio materiali protetta su terreno impermeabile;
- La recinzione di cantiere dovrà essere comprensiva di teli antipolvere e antirumore in modo tale da abbattere l'inquinamento acustico e lo spargimento di polveri durante le lavorazioni visto la zona sensibile del cantiere;
- Le aree verdi andranno preservate con recinzioni protettive, inoltre non vi potranno essere appesi cartelli segnaletici e le radici non potranno essere compresse in alcun modo;
- Nella fase di consegna e posa dei prefabbricati dovrà essere allertato l'ufficio della viabilità stradale per la deviazione e/o interruzione temporanea.

DEPOSITO MACCHINARI	DEPOSITO MACCHINARI
DEPOSITO ATTREZZATURE	DEPOSITO ATTREZZATURE
D.P.I.	DEPOSITO D.P.I.
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	
W.C. SPOGLI.	SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
UFFICI	UFFICI
CARTELLI DI CANTIERE	
QUADRO PRINCIPALE	
DISPENSORI DI TERRA	
STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA	
STOCCAGGIO LEGNAME	
STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA	
DEPOSITO CASSEFORMI	
DEPOSITO PONTEGGI	
S	STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI
R	STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA
(A) (B) (C) (D)	ZONA ATTREZZATA RIFIUTI DIFFERENZIATI
CARTELLO DI DIVIETO D'ACCESSO	
CARTELLO DI CANTIERE	
INGRESSO CARRAO/PEDONALE	INGRESSO
—	AREA DI CANTIERE
—	RETE DI SCHERMATURA SU RECINZIONE ESISTENTE
—	PANNELLO DI RETE ZAVORRATA

