



## Comune di Soiano del Lago (BS)

Via Amedeo Ciucani, 5 25080 Soiano del Lago (BS)

## PROGETTO ESECUTIVO

### INCARICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON EUGENIO BIASI IN VIA TREVISAGO di cui alla determinazione n.102/2024

CUP D68H25000530006

CIG B3FD04D5F7

RUP Geom. Fabrizio Cecchin

---

Progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Finanziato dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 4: Istruzione e ricerca

Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

---

Progettista:

**Arch. Giorgio Vezzoli**

Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di Brescia al numero 2287



Via del Risorgimento n. 27 – 25127 Brescia (BS)

architecture@giorgiovezzoli.it

giorgio.vezzoli@archiworldpec.it

# ALLEGATO "A"

**Comune di Soiano del Lago**  
Provincia di Brescia

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** INCARICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI  
PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON  
EUGENIO BIASI

**COMMITTENTE:** Comune di Soiano del Lago.

**CANTIERE:** Via Trevisago, Soiano del Lago (Brescia)

Soiano del Lago, 12/11/2025

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

*(Geometra Cecchin Fabrizio)*

**Architetto Vezzoli Giorgio**  
Via Malta, 12  
25124 Brescia (Brescia)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

**Nome attività**

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	5 g
Preparazione delle aree di cantiere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	2 g
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	2 g
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza	2 g
Montaggio del ponteggi metallico fisso	3 g
Montaggio della gru a torre	3 g
<b>Fondazioni</b>	19 g
<b>Scavi e rinterri</b>	11 g
Scavo di sbancamento	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
<b>Strutture in fondazione in c.a.</b>	7 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in calcestruzzo	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g
<b>Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni</b>	4 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	2 g
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	2 g
Realizzazione di vespai aerato con elementi in plastica	3 g
<b>Predisposizione allacciamenti impianti a rete</b>	6 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in calcestruzzo	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in calcestruzzo	2 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in calcestruzzo	3 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g
<b>PREFabbricazione in X-LAM</b>	4 g
<b>Strutture verticali prefabbricate in x-lam</b>	4 g
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per pareti perimetrali	4 g
<b>Solai e coperture prefabbricate in x-lam</b>	2 g
Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per solai	2 g
<b>Tetto ventilato</b>	6 g

Nome attività	Durata	29 Dic 25	05 Gen 26	12 Gen 26	19 Gen 26	26 Gen 26	02 Feb 26	09 Feb 26	16 Feb 26	23 Feb 26	02 Mar 26	09 Mar 26	16 Mar 26										
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Realizzazione di camera di ventilazione	3 g							Z1															
Impermeabilizzazione di coperture	3 g						Z1																
Montaggio di copertura in lamiera grecata	3 g						Z1																
<b>Opere di completamento in copertura</b>	<b>2 g</b>																						
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2 g							Z1															
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	2 g							Z1															
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso	2 g							Z1															
<b>Tamponatura isolata a cappotto</b>	<b>4 g</b>																						
Realizzazione di tamponature	3 g							Z1															
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	3 g							Z1															
Formazione intonaci esterni industrializzati	3 g							Z1															
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g							Z1															
<b>Impianti</b>	<b>8 g</b>																						
<b>Assistenze murarie per impianti</b>	<b>2 g</b>																						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	2 g							Z1															
<b>Impianto di condizionamento</b>	<b>3 g</b>																						
Posa della macchina di condizionamento	3 g							Z1															
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	2 g							Z1															
<b>Impianto elettrico</b>	<b>2 g</b>																						
Realizzazione di impianto elettrico	2 g							Z1															
<b>Impianto termico</b>	<b>3 g</b>																						
Installazione della centrale termica per impianto termico	2 g							Z1															
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i	2 g							Z1															
<b>Impianto idrico-sanitario e del gas</b>	<b>3 g</b>																						
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	2 g							Z1															
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	2 g							Z1															
Installazione di pompa di calore	3 g							Z1															
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	3 g							Z1															
<b>Lavori interni</b>	<b>17 g</b>																						
<b>Pareti divisorie e sistemi di isolamento</b>	<b>5 g</b>																						
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	2 g							Z1															
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verti	2 g							Z1															
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso	3 g							Z1															
<b>Intonaci e Pitturazioni interne</b>	<b>3 g</b>																						
Tinteggiatura di superfici interne	3 g																						





23 Mar 26	30 Mar 26	06 Apr 26	13 Apr 26	20 Apr 26	27 Apr 26	04 May 26	11 May 26	18 May 26	25 May 26	01 Giu 26	08 Giu 26	15 Giu 26	22 Giu 26	29 Giu 26	06	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06

The figure is a Gantt chart illustrating a project timeline from March 23, 2026, to June 29, 2026. The timeline is represented by a series of vertical yellow bars. On the far left, there are several horizontal bars indicating specific activities or phases:

- A blue bar labeled "Z1" is positioned at the top left.
- Below it is a grey bar labeled "Z2".
- Further down are two more blue bars labeled "Z1".
- After a gap, there are three more blue bars labeled "Z1".
- Following another gap, there are four blue bars labeled "Z1".

The labels "Z1" and "Z2" are rotated 90 degrees counter-clockwise. The entire chart is set against a white background with black borders around the bars.