

- 1 - Le baracche di cantiere non dovranno essere posizionate su terreni vergini;
 - 2 - Lo stoccaggio dei codici dovrà essere distinto mediante codici CER per favorire la raccolta differenziata;
 - 3 - I percorsi carri e pedonali saranno definiti in fase di cantiere per limitare il traffico nelle zone sensibili;
 - 4 - Sarà definita un'area per lo stoccaggio materiali protetta su terreno impermeabile;
 - 5 - La recinzione di cantiere dovrà essere comprensiva di teli antipolvere e antirumore in modo tale da abbattere l'inquinamento acustico e lo spargimento di polveri durante le lavorazioni visto la zona sensibile del cantiere;
 - 6 - Le aree verdi andranno preservate con recinzioni protettive, inoltre non vi potranno essere appesi cartelli segnaletici e le radici non potranno essere compresse in alcun modo;
 - 7 - Nella fase di consegna e posa dei prefabbricati dovrà essere allertato l'ufficio della viabilità stradale per la deviazione e/o interruzione temporanea.

	DEPOSITO MACCHINARI
	DEPOSITO ATTREZZATURE
	DEPOSITO D.P.I.
	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
	SERVIZI IGienICI E SPOGLIAtoI
	UFFICI
	CARTELLI DI CANTIERE
	QUADRO PRINCIPALE
	DISPERSORI DI TERRA
	STOCKAGGIO RETE ELETROSALDATA
	STOCKAGGIO LEGNAME
	STOCKAGGIO FERRO PER CARPENTERIA
	DEPOSITO CASSEFORMI
	DEPOSITO PONTEGGI
	STOCKAGGIO MATERIALI SCIOLTI
	STOCKAGGIO MATERIALI DI RISULTA
(A) (B) (C) (D)	ZONA ATREZZATA RIFIUTI DIFFERENZIATI
	CARTELLO DI DIVIETO D'ACCESSO
	CARTELLO DI CANTIERE
	INGRESSO
-----	AREA DI CANTIERE
-----	RETE DI SCHERMATURA SU RECINZIONE ESISTENTE
-----	PANNELLO DI RETE ZAVORRATA

