

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Strada Ciriè n° 3, 10070 San Carlo Canavese (TO)
Tel. 011/9210193 – Fax 011/9211768

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO VIABILITA'

IMPRESA: GUERRA Asfalti s.a.s. – Via M. Buonarroti n. 56 – 10088 VOLPIANO

AFFIDAMENTO INCARICO – Determinazione n. 367/TEC del 22/11/2024

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Cabodi Bruno, in qualità di direttore dei lavori di manutenzione straordinaria strade bianche, con la presente redige il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa Appaltatrice

TITOLO DELL'OPERA REALIZZATA

L'opera pubblica realizzata è stata denominata "lavori di manutenzione straordinaria e completamento viabilità"

LOCALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

I lavori sono stati realizzati nel Comune di San Carlo Canavese, Città Metropolitana di Torino, ed hanno riguardato strada Vauda, via Rossini angolo via Alfieri e la realizzazione della strada di collegamento tra via Rossini e via Rita Levi Montalcini.

PROGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI

Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 13/11/2024 è stato redatto dal sottoscritto secondo il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta		€ 36.366,42
A1) per oneri della sicurezza	€ 1.236,21	
A2) per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 33.130,21	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 4.633,58
B1)- I.V.A. su lavori 22%	€ 3.436,64	
B2) Incentivi funzioni tecniche	€ 687,33	
B3) imprevisti e arrotondamento	€ 509,61	

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 39.000,00
-----------------------------------	--------------------

DESCRIZIONE DEI LAVORI

La sistemazione delle strade sopra elencate prevedeva l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- Rifacimento dossi artificiali esistenti in strada Vauda all'altezza del ponte sul torrente Fisca e dell'incrocio con strada Buratto Superiore;

- Adeguamento tratto di marciapiede esistente in corrispondenza dell'incrocio tra via Rossini e via Alfieri con realizzazione di scivolo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale;
- Realizzazione di un nuovo tronco stradale per il collegamento tra via Rossini e via Rita Levi Montalcini.

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati affidati con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla Ditta GUERRA Asfalti s.a.s., con sede in Volpiano, via M. Buonarroti n. 56.

Tale Impresa ha offerto un ribasso percentuale del 1% sull'importo di progetto posto a base di gara e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 34.035,12.

L'aggiudicazione dei lavori è stata approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 367/TEC del 22/11/2024.

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto è stato formalizzato mediante nota prot. n. 10163 del 28/11/2024, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è dato luogo all'emissione di stati avanzamento lavori.

CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 31/03/2025, per un importo complessivo di €. 34.035,12 oltre I.V.A..

CONSEGNA LAVORI

La formale consegna dei lavori è stata effettuata in data 01/12/2024.

SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

A causa dell'andamento climatico stagionale, in considerazione del fatto che le rigide temperature invernali non consentivano la realizzazione di interventi di asfaltatura, i lavori sono stati sospesi a più riprese.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata accertata dal sottoscritto in data 31/03/2025, come da relativo certificato di ultimazione lavori.

DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

E' stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL, INPS e Cassa Edile.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato lo stato finale senza apporre riserve.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri alle persone e danni alle proprietà. I lavori hanno interessato esclusivamente aree di proprietà del Comune, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori.

TUTTO CIO' PREMESSO

- visti gli elaborati di progetto, il Capitolato Speciale d'Appalto e la documentazione tecnico-amministrativa approvata dalla stazione appaltante
- vista la documentazione contabile redatta

il sottoscritto Direttore dei Lavori in oggetto

CERTIFICA

che i lavori di cui trattasi assunti dall'Impresa GUERRA Asfalti s.a.s., con sede in Volpiano, via M. Buonarroti n. 56, in base all'incarico affidato con determinazione n. 367/TEC del 22/11/2024 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa in €. 34.035,12 oltre I.V.A., dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

San Carlo Canavese, lì 13/05/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Cabodi Bruno)