



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc.: 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 18 del 27-01-2026

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 27/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE atti di Contabilità Finale (*Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione*) e LIQUIDAZIONE della fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026, relativa ai lavori a consuntivo di cui alla Perizia di spesa relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI AGRICOLE DENOMINATE, FRANCO-FEO-NATTICÒ, LURIALE-GIARMARIO, GIARMARIO-CUCCO". - CUP: B37H22006830002, - CIG: B82956A4E5, emessa dall'Operatore Economico, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 01 del 08/01/2026, con la quale lo scrivente Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara (ME), in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici), integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la L.R. n. 12/2023, che ha recepito il Nuovo Codice di Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** redatta dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonino Triolo, in data 26/01/2026, avente ad oggetto (**APPROVAZIONE atti di Contabilità Finale** *(Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione)* e **LIQUIDAZIONE** della fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026, relativa ai lavori a consuntivo di cui alla *Perizia di spesa relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI AGRICOLE DENOMINATE, FRANCO-FEO-NATTICÒ, LURIALE-GIARMARIO, GIARMARIO-CUCCO"*. - **CUP:** B37H22006830002, - **CIG:** B82956A4E5, emessa dall'Operatore Economico, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi).

D E T E R M I N A

Di Approvare integralmente la suddetta proposta di determinazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Sindaco pro tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta)





COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203
e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - Cod. Fisc. 00414810838
Sito Web: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 26/01/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE** atti di Contabilità Finale (*Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione*) e **LIQUIDAZIONE** della **fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026**, relativa ai lavori a consuntivo di cui alla *Perizia di spesa relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI AGRICOLE DENOMINATE, FRANCO-FEO-NATTICÒ, LURIALE-GIARMARIO, GIARMARIO-CUCCO"*. - **CUP: B37H22006830002**, - **CIG: B82956A4E5**, emessa dall'Operatore Economico, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO:

che con D.D.G. n. 130/Serv. 4 del 18 maggio 2021, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in attuazione del combinato disposto della lettera d), del comma 6, dell'art. 15 della legge regionale 08.05.2018, n. 8 e del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22.02.2019, n. 1, al Comune di Pagliara è stata assegnata la somma di € 9.589,41 per contributi straordinari ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10.10.2015, ed impegnata la spesa a valere sulle disponibilità del capitolo 191301 del Bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2021 allocato in entrata a valere sul Cap. 553/1, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio Comunale di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022, mantenuta nei Bilanci Comunali degli anni a seguire;

che con determinazione Sindacale n. 45 del 27/12/2022, lo scrivente è stato nominato, Responsabile del Procedimento per tutte le fasi relative alla realizzazione dei "*Lavori di manutenzione delle strade comunali agricole denominate, Franco-Feo-Natticò, Luriale-Giarmario, Giarmario-Cucco*", progettista per la redazione di una perizia di spesa, per determinare e quantificare i predetti lavori da realizzare, *nonché D.L., ecc.* ... per l'esecuzione degli stessi lavori;

che in data 28/12/2022, il sottoscritto geom. Antonino Triolo, ha redatto la "*Perizia di spesa relativa a "Lavori di manutenzione delle strade comunali agricole denominate, Franco-Feo-Natticò, Luriale-Giarmario, Giarmario-Cucco"*", per l'importo complessivo di € 9.589,41, di cui € 7.643,10, per lavori soggetti a ribasso, € 216,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.729,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che per i lavori di cui alla suddetta perizia di spesa, è stato acquisito il seguente **CUP: B37H22006830002**;

che con deliberazione di G.M. n. 161 del 29/12/2023, l'Amministrazione Com. le:

- ha stabilito che il contributo assegnato per l'anno 2020 al Comune di Pagliara, dell'importo di € 9.589,41, con D.D.G. n. 130/Serv. 4 del 18 maggio 2021, per gli interventi finanziari di cui alla lettera d), del comma 6, dell'art. 15, della L. r. n. 8/2018 e del comma 3, dell'art. 7, della L.R. n.

2019, era destinato per i lavori di cui alla *“Perizia di spesa relativa a “Lavori di manutenzione delle strade comunali agricole denominate, Franco-Feo-Natticò, Luriale-Giarmario, Giarmario-Cucco”* , - **CUP:** B37H22006830002;

- ha approvata la suddetta perizia di spesa per l'importo complessivo di € **9.589,41** (Euro novemilacinquecentoottantanove/41), di cui € 7.643,10, per lavori soggetti a ribasso, € 216,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.729,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ha dato atto:
 - che alla spesa complessiva relativa alla suddetta perizia, si farà fronte per come sancito nel D.D.G. n. 130/Serv. 4, del 18 maggio 2021, dal quale risulta assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2020, un contributo pari ad € 9.589,41, allocato in entrata a valere sul Cap. 553/1, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022.
 - che l'erogazione delle somme, avverrà in conformità a quanto stabilito dal comma 7, dell'art. 15, della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e ss.mm.ii., in narrativa specificato;
 - che per il contributo straordinario assegnato, indicato al punto 1), il Comune è tenuto a presentare il rendiconto di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

che alla spesa complessiva relativa alla suddetta perizia, si farà fronte per come sancito nel D.D.G. n. 130/Serv. 4, del 18 maggio 2021, dal quale risulta assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2020, un contributo pari ad € 9.589,41, allocato in entrata a valere sul Cap. 553/1, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2022 e mantenuta nei Bilanci Comunali successivi regolarmente approvati;

che il Comune di Pagliara con nota prot. n. 6632 del 29/12/2022, ha richiesto l'anticipazione del 60% pari ad € 5.753,65, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 8/2018;

che con D.R.S. n. 542/Serv.4 del 02.12.2024, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è stata erogata, a favore del Comune di Pagliara, la somma di € 5.753,65, quale anticipo del 60% del contributo straordinario;

che per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto è stato acquisito il seguente **CIG:** B82956A4E5;

che con Determinazione Reg. Gen. n. 305 del 09/09/2025 – U.T.C. n. 110 del 08/09/2025, del Responsabile Area Tecnica, su proposta di determinazione del RUP del 08/09/2025, è stato:

- dato atto che alla spesa complessiva di € 9.028,99, determinata dall'affidamento dei lavori, di cui alla perizia di spesa più volte sopra menzionata, fissata dalla sommatoria dell'importo contrattuale dell'appalto dei lavori pari a € 7.400,81 più l'importo dell'I.V.A. al 22% pari a € 1.628,18, si farà fronte per come sancito nel D.D.G. n. 130/Serv. 4, del 18 maggio 2021, dal quale risulta assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2020, un contributo pari ad € 9.589,41, allocato in uscita a valere sul Cap. 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, giusto impegno n. 466/2024 in conto residuo;
- effettuato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di cui alla *Perizia di spesa relativa ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI AGRICOLE DENOMINATE, FRANCO - FEO-NATTICÒ, LURIALE-GIARMARIO, GIARMARIO-CUCCO”*. - **CUP:** B37H22006830002, - **CIG:** B82956A4E5, a favore dell'operatore economico, Impesa Individuale CATANANTI Rosa, P. IVA: 03177240839, con sede legale in C.da Monaci n. snc, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), che interpellata, previa indagine di mercato, mediante richiesta di preventivo-offerta economica, inviata tramite pec, sulla piattaforma telematica TRASPARE, utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza di Letojanni, Taormina, Castelmola, Mongiuffi Melia, ecc., della quale il Comune

di Pagliara è associato, ha prodotto per la realizzazione dei lavori di cui sopra, un'offerta economica pari a euro 7.184,95 (diconsi Euro settemilacentoottantatquattro/95) al netto degli oneri della sicurezza pari a € 215,86, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 6% (diconsi sei per cento) sull'importo dei lavori di € 7.643,56 posto a base di offerta soggetto a ribasso, desunto dal computo metrico estimativo, che è parte integrante della perizia di spesa relativa ai lavori in questione;

- preso e dato atto, che l'importo contrattuale complessivo dell'affidamento di che trattasi, dato dalla somma di € 7.184,95 "importo offerto per realizzare i lavori", più € 215,86 "oneri per la sicurezza", è pari ad € 7.400,81 (diconsi Euro settemilaquattrocento/81), oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.628,18;

che l'affidamento dei lavori di cui sopra, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e l'operatore economico sopra generalizzato, con Lettera Commerciale (*art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*), prot. 6210 del 24/10/2025, inviata in pari data all'O.E. Affidatario dei lavori e giusta Comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali dell'O.E., acquisita al prot. municipale n. 6320 del 31/10/2025.

che con processo verbale di consegna dei lavori (*art. 5, Decreto n. 49 del 07/03/2018 – D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*), del 03/11/2025, prot. n. 6439 del 03/11/2025, gli stessi sono stati consegnati dal D.L. al suddetto operatore economico affidatario per essere compiuti in 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di concreto inizio lavori del 04/11/2025 indicata nel predetto verbale, per cui ultimati entro il giorno 18/12/2025;

che rispetto alla perizia originaria, durante il corso dei lavori, si sono verificati dei lievi scostamenti in termini di quantità, in aumento e/o diminuzione di alcune categorie di lavori, per cui è stato necessario redigere un computo metrico a consuntivo con relativo quadro economico, dal quale risulta che la spesa finale ammonta a complessivi € 8.992,57, di cui € 7.370,96 per i lavori eseguiti al netto di ribasso, compreso oneri per la sicurezza, ed € 1.621,61 per I.V.A. al 22% sul predetto importo dei lavori, conseguendo un'economia di spesa pari a € 596,84 rispetto all'importo complessivo della perizia originaria, determinata dalla sommatoria di € 31,68 "Importo minori lavori rispetto alla perizia originaria", € 456,78 "Ribasso d'asta sull'importo dei lavori eseguiti", € 107,46 "Differenza importo IVA a seguito del ribasso", ed € 0,92 "Importo imprevisti non utilizzati";

che con nota acquisita al protocollo municipale n. 7607 in data 19/12/2025, l'O.E. aggiudicatario ed esecutore dei lavori, sopra generalizzato, ha comunicato che in data 18/12/2025, ha ultimato i lavori oggetto di affidamento;

che a seguito della suddetta nota, convocata l'impresa per le vie brevi, lo scrivente in qualità di D.L., in data 22/12/2025 ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, attestando che gli stessi sono stati ultimati il 18/12/2025;

Accertato che i lavori relativi alla suddetta perizia sono stati regolarmente eseguiti e nel rispetto dei termini stabiliti, così come si evince dal suddetto Certificato di Ultimazione Lavori, sottoscritto dal D.L. e dal Titolare dell'Impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori, lo scrivente in qualità di RUP, in data 30/12/2025 ha emesso il Certificato di Pagamento n° 1 ed Unico, per il pagamento della prima ed unica rata di cui al computo metrico redatto a consuntivo, per l'importo complessivo di € 8.992,57, di cui € 7.370,96 per lavori eseguiti, ed € 1.621,61 per I.V.A. al 22% sul predetto importo dei lavori;

Visti la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti in data 30/12/2025, sottoscritti dallo scrivente D.L./RUP e dal Titolare dell'Impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

Vista la fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026, relativa i lavori a consuntivo di cui alla perizia di spesa in oggetto e all'attinente Certificato di Pagamento n° 1 ed Unico di cui sopra, dell'importo complessivo di € 8.992,57, di cui € 7.370,96 per lavori eseguiti, ed € 1.621,61 per I.V.A. al 22% sul predetto importo dei lavori, trasmessa dall'operatore economico sopra generalizzato, acquisita al protocollo dell'Ente n. 157 in data 09/01/2026;

Visto il DURC On Line, Numero Protocollo INPS_47720469, scadenza validità 03/02/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra citato, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dall'operatore economico;

Ritenuto poter proporre di procedere alla liquidazione della succitata Fattura Elettronica n. elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026;

Dare atto:

- che alla spesa complessiva di € 8.992,57, di cui alla suddetta fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026, si farà fronte per come sancito nel D.D.G. n. 130/Serv. 4, del 18 maggio 2021, dal quale risulta assegnato al Comune di Pagliara per l'anno 2020, un contributo pari ad € 9.589,41, allocato in uscita a valere sul Cap. 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, giusto impegno n. 466/2024 in conto residuo;
- che dell'importo del contributo straordinario sopra citato, si ha una disponibilità economica pari ad € 5.753,65, corrispondente all'anticipo del 60% dell'importo del contributo straordinario, richiesto da questo Comune, per come stabilito dal comma 7, dell'art. 15, della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e ss.mm.ii., come sopra detto, erogata con D.R.S. n. 542/Serv. 4 del 02.12.2024, dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- che al fine di liquidare l'importo complessivo della suddetta fattura pari a € 8.992,57, vista la disponibilità economica di cui sopra pari ad € 5.753,65, la differenza economica, tra l'importo complessivo della fattura e il predetto importo disponibile, pari ad € 3.238,92, sarà anticipata con fondi comunali, affinché possa essere effettuata la rendicontazione, ed a seguito della stessa, richiesta e erogata la restante parte del contributo e nello specifico l'importo anticipato dal Comune, dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, così come stabilito dal comma 7, dell'art. 15, della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 01 del 08/01/2026, con la quale l'Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

Visti

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici", integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 e ss.mm.ii., che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

PROPONE DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di approvare** gli atti di contabilità finale, ed in particolare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 30/12/2025, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, dando atto che si è registrata un'economia di spesa di € 596,84 rispetto all'importo complessivo della perizia originaria, determinata dalla sommatoria di € 31,68 "Importo minori lavori rispetto alla perizia originaria", € 456,78 "Ribasso d'asta sull'importo dei lavori eseguiti", € 107,46 "Differenza importo IVA a seguito del ribasso", ed € 0,92 "Importo imprevisti non utilizzati";

- 2) **Di liquidare** fattura elettronica FPA n. 1/26 del 09/01/2026, relativa ai lavori a consuntivo di cui alla *Perizia di spesa relativa ai "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI AGRICOLE DENOMINATE, FRANCO-FEO-NATTICÒ, LURIALE-GIARMARIO, GIARMARIO-CUCCO"*. - CUP: B37H22006830002, - CIG: B82956A4E5, dell'importo complessivo di € 8.992,57, di cui € 7.370,96 per lavori eseguiti al netto di ribasso, compreso oneri per la sicurezza, ed € 1.621,61 per I.V.A. al 22% sul predetto importo dei lavori, emessa dall'operatore economico, Impesa Individuale CATANANTI Rosa, P. IVA: 03177240839, con sede legale in C.da Monaci n. snc, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), acquisita al protocollo dell'Ente n. 157 in data 09/01/2026, come di seguito specificato:

Soggetto creditore	Importo imputato €	Esercizio registrazione anno	Esercizio imputazione anno	Codifica di bilancio					Imp. n.
				Missione	Prog.ma	Titolo	acroagg.	Cap/Art. lo	
Impresa Individuale CATANANTI Rosa	7.370,96		2024	16	01	2	02.01.09.013	2890	466/ /2024 in conto residuo
Agenzia delle Entrate	1.621,61								
Totale Fattura	8.992,57								

- 3) **Di trasmettere** copia della presente, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza (D.M. n. 40/2008 concernente "modalità di attuazione dell'art 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- 4) **Di autorizzare** il suddetto Ufficio ad emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario presso POSTE ITALIANE, Agenzia di Roccalumera (ME), intestato alla Sig. CATANANTI Rosa, C.F.: CTN RSO 73B58 L063A, Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa sopra generalizzata, Cod. IBAN: IT 29 G 07601 16300 000093483527, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'Impresa;
- 5) **Di disporre** che la presente determinazione, completa di ogni allegato che ne forma parte integrante, venga trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 - all'Assessorato Reg. le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4 "*Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni*", Via Trinacria 34/36, c.a.p. 90144 – Palermo (PA);
- 6) **Di disporre altresì**, che venga effettuata, non appena eseguite tutte le operazioni consequenziali alla presente determinazione (mandato di pagamento, ecc.), la rendicontazione delle somme spese, secondo l'art. 158 del D. Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii., al fine di poter ottenere il 40% del contributo a titolo di saldo "nello specifico, l'importo pari a € 3.238,92 anticipato per il pagamento dell'importo complessivo della fattura oggetto di liquidazione con fondi comunali, come specificato in premessa";
- 7) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Istr. Tecnico, geom. Antonino Triolo)



[Handwritten signature of Antonino Triolo]

VISTO DI COPERTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria a valere sul Capitolo 2890, Codice di Bilancio 16.01-2.02.01.09.013, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, Imp. n. 466/2024 in conto residuo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-01-2026

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Prof. [Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo

CERTIFICA

che la presente determina è stata pubblicata, all'albo on-line, di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
