



**Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina**

AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

AREA N. 31 DEL 06/02/2026

GENERALE N. 69 DEL 06/02/2026

OGGETTO: D.D.G. n. 630 del 18 dicembre 2023 - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni. “Manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (Intervento di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo)”. CUP B92F24000460002 - CIG B74DC0C262 **Determina di liquidazione ed emissione mandato di pagamento S.A.L. n. 02 in favore della ditta Cassisi Tindaro Mario.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 34 del 30/12/2025 con la quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni, dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2009 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2009;

PREMESSO:

- che per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 5/2024 e ss. mm. e ii., in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 15 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e ss. mm. e ii. e al comma 3, dell'art. 7 della L.R. 22/02/2019, n. 1, con Decreto del Dirigente Generale n. 630/Serv. 4 del 18 dicembre 2023, in esecuzione a quanto disposto dal comma 17, dell'art. 3, della Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (come interpretato dall'art. 19 della Legge Regionale 21 novembre 2023, n. 25), è stata assegnata al Comune di Gualtieri Sicaminò la somma di € 71.428,57;
- che con l'intento di procedere al recupero e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali, l'Amministrazione ha dato l'incarico all'Area Servizi Territoriali e Ambientali di procedere alla redazione di progetti esecutivi atti a risolvere le problematiche rilevate sul territorio attraverso l'utilizzo dei fondi sopracitati;
- che l'Amministrazione comunale ha determinato di intervenire sul territorio realizzando due interventi separati, suddividendo l'importo totale di € 71.428,57 nei due seguenti interventi:
 - a) lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (intervento di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo), per l'importo complessivo di € 46.428,57;
 - b) lavori di manutenzione straordinaria del sottosuolo (intervento di rifacimento di un tratto di condotta idrica in via Pietro Gulli) per l'importo complessivo di € 25.000,00;

RICHIAMATA

- la Delibera di G.M. n. 164 del 08/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato preso atto del D.D.G. n. 630 del 18 dicembre 2023, dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni” di assegnazione al Comune di Gualtieri Sicaminò del finanziamento di € 71.428,57;
- la Determina Dirigenziale R.G. n. 771 del 27/12/2024, con la quale è stato nominato Responsabile Unico di Progetto dei lavori, il Geom. Vincenzo Filippino, Responsabile dell'Area dei Servizi Territoriali e Ambientali del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- la Delibera di G.M. n. 105 del 19/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in linea amministrativa relativo ai “*Lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (intervento di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo)*”, per l'importo complessivo di € 46.428,57 di cui € 34.550,00 per lavori ed € 11.878,57 per somme a disposizione;

RICHIAMATA

- la Determina Dirigenziale R.G. n. 326 del 26/05/2025, con la quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- la procedura di trattativa diretta RDO n. 5402983 effettuata sulla piattaforma elettronica MEPA gestita da Consip S.p.A.;
- la Determina R.G. n. 403 del 03/07/2025, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta CASSISI TINDARO MARIO con sede in via Torre n. 38 – 98040 Gualtieri Sicaminò (ME) avente P. iva 03014090835, che ha presentato l'offerta economica di € 32.407,55 con una percentuale di ribasso pari al 3,30% sull'importo a base di gara di € 33.513,50, oltre € 1.036,50 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 33.444,05 oltre IVA al 22%;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 4689 del 14/07/2025, con la quale la ditta CASSISI TINDARO MARIO ha presentato la documentazione, in riscontro alla nota trasmessa dall'ufficio tecnico prot. n. 4259 del 04/07/2025;

VISTO il contratto di appalto in forma di scrittura privata depositata al Comune di Gualtieri Sicaminò con protocollo n. 4749 del 28/07/2025, registrata telematicamente sulla piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A.;

VISTI:

- il Verbale di consegna lavori del 05/08/2025;
- la dichiarazione di avvenuto concreto inizio lavori il 05/08/2025;
- il Certificato n. 0 per il Pagamento dell'anticipazione di € 6.688,81 oltre iva di legge;
- la fattura n. 25 del 09/09/2025 assunta al protocollo n. 5698 del 09/09/2025 presentata dalla ditta CASSISI TINDARO MARIO con sede in via Torre n. 38 – 98040 Gualtieri Sicaminò (ME) avente P. iva 03014090835, per l'importo complessivo di € 8.160,35 di cui € 6.688,81 per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale d'appalto ed € 1.471,54 per IVA al 22%;
- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della ditta CASSISI TINDARO MARIO acquisita agli atti;
- l'attestazione di Equitalia del 12/09/2025, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;
- la regolarità contributiva della ditta CASSISI TINDARO MARIO (numero protocollo INPS_47203716 con scadenza il 26/12/2025);
- la Determina Dirigenziale R.G. n. 586 del 15/09/2025 di liquidazione ed emissione mandato di pagamento di € 8.160,35 iva compresa al 22%, relativo all'anticipazione dell'importo contrattuale in favore della ditta Cassisi Tindaro Mario per i lavori di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione in piazza Duomo;

VISTI:

- il Verbale di sospensione n. 01 redatto in data 18/08/2025;
- il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 redatto in data 02/09/2025;

PRESO ATTO che durante la ripresa dei lavori è stato necessario variare alcune lavorazioni e quantità per migliorare la funzionalità dell'opera;

VISTI:

- il Verbale di sospensione n. 02 redatto in data 08/09/2025;
- la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, dell'importo complessivo di € 46.428,57, di cui i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale ammontano a € 1.679,19 al netto del ribasso d'asta sopra specificato, con un incremento percentuale pari al 5,00%, rientrante nelle competenze della Direzione Lavori, di cui € 35.116,25 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,30%, comprensivi di € 1.036,50 per oneri previsti per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, € 9.963,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 1.349,25 per economie derivanti dal ribasso, iva al 22%;
- lo schema dell'atto di sottomissione;
- la Deliberazione di G.M. n. 233 del 06/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata in linea amministrativa, la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per lavori di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione piazza Duomo;
- il Parere in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss. mm. e ii., redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 31/10/2025;
- il Verbale di ripresa n. 02 redatto in data 10/11/2025;

VISTI:

- la redazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 01 del 18/11/2025, con la quale sono stati contabilizzati i lavori a tutto il 18/11/2025 per l'importo di € 12.770,17 a cui va detratta la somma di € 2.617,88 a titolo di ritenuta dello 0,50% e della detrazione del 20% sulle somme a titolo di anticipazione;
- il Certificato n. 01 di pagamento della rata n. 01 del 18/11/2025, di € 10.152,29 oltre Iva al 22% pari a € 2.233,50 per un totale complessivo di € 12.385,79;
- la fattura elettronica n. 31 del 18/11/2025, assunta al protocollo n. 7573 del 20/11/2025, presentata dalla ditta Cassisi Tindaro Mario con sede in via Torre n. 38 – 98040 Gualtieri Sicaminò (ME) avente p. iva 03014090835, per l'importo complessivo di € 12.385,79 di cui € 10.152,29 per pagamento S.A.L. n. 01 ed € 2.233,50 per iva al 22%;
- l'attestazione di Equitalia a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;
- la regolarità contributiva della ditta CASSISI TINDARO MARIO (numero protocollo INPS_47203716 con scadenza il 26/12/2025);
- la Determina Dirigenziale R.G. n. 717 del 20/11/2025 di liquidazione ed emissione mandato di pagamento del S.A.L. n. 01 in favore della ditta Cassisi Tindaro Mario, per l'importo complessivo di € 12.385,79 di cui € 10.152,29 per lavori ed € 2.233,50 per iva al 22%;

VISTI:

- la perizia di assestamento somme redatta in data 13/12/2025 dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., per l'importo complessivo di € 46.428,57 di cui € 31.274,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,30% comprensivi di € 1.036,50 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 13.804,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 1.349,26 per economie derivanti dal ribasso e IVA al 22%;
- la Deliberazione di G.M. n. 14 del 30/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della perizia di assestamento somme, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 e del quadro economico, relativo ai *"Lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (intervento di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo)"*, per l'importo complessivo di € 46.428,57 di cui € 31.274,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,30% comprensivi di € 1.036,50 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 13.804,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 1.349,26 per economie derivanti dal ribasso e IVA al 22%;

VISTI:

- la redazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 02 del 28/01/2026, con la quale sono stati contabilizzati i lavori a tutto il 15/12/2025 per l'importo di € 31.274,39 a cui va detratta la somma di € 16.997,47 di cui € 156,37 a titolo di ritenuta dello 0,50%, € 10.152,29 a titolo di pagamento S.A.L. n. 01 ed € 6.688,81 a titolo di pagamento anticipazione del 20%;
- il Certificato n. 02 di pagamento della rata n. 02 del 28/01/2026, di € 14.276,92 oltre iva al 22% pari a € 3.140,92 per un totale complessivo di € 17.417,84;
- la fattura elettronica n. 5 del 02/02/2026, assunta al protocollo n. 745 del 03/02/2026, presentata dalla ditta Cassisi Tindaro Mario con sede in via Torre n. 38 – 98040 Gualtieri Sicaminò (ME) avente p. iva 03014090835, per l'importo complessivo di € 17.417,84 di cui € 14.276,92 per pagamento S.A.L. n. 02 ed € 3.140,92 per iva al 22%;
- l'attestazione di Equitalia a seguito di richiesta effettuata in data 06/02/2026, ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 che il soggetto non è inadempiente;
- la regolarità contributiva della ditta CASSISI TINDARO MARIO (numero protocollo INAIL_52228496 con scadenza il 29/04/2026);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 04 del 30/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario anno 2026;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 17.417,84 di cui € 14.276,92 per pagamento S.A.L. n. 02 del 28/01/2026, in favore della ditta Cassisi Tindaro Mario ed € 3.140,92 come versamento IVA all'erario, per il pagamento della fattura n. 5 del 02/02/2026, e dato atto che la stessa somma è impegnata nel bilancio comunale 2025/2027 anno finanziario 2025 residui 2024, alla Missione 08 Programma 01 Codice 2.05.99.99.999 Capitolo 244 giusto impegno di spesa n. 137/2024, a valere sul contributo assegnato con D.D.G. n. 630 del 18 dicembre 2023, da parte dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni";

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (cd T.U.EE.LL.);
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. – "Regolamento" nelle parti in vigore;
- il D. Lgs n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 209/2025;
- le linee guida ANAC;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1 Dare atto** che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Liquidare** alla ditta CASSISI TINDARO MARIO con sede in via Torre n. 38 – 98040 Gualtieri Sicaminò (ME) avente P. iva 03014090835, la somma imponibile di **€ 14.276,92** (euro quattordicimiladuecentosettantasei/92) per il pagamento della fattura elettronica n. 5 del 02/02/2026 (prot. n. 745 del 03/02/2026), emessa nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò, per il S.A.L. n. 02 del 28/01/2026, per i *"Lavori di manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico (intervento di rifacimento della condotta acque bianche in via Duca e interventi di ripristino pavimentazione Piazza Duomo)"*, a mezzo bonifico bancario, come da documento di tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, allegato alla presente determinazione di liquidazione;
- 3 Liquidare** all'erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. per l'importo di **€ 3.140,92** (euro tremilacentoquaranta/92) così come previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- 4 Dare atto** che la spesa complessiva di **€ 17.417,84** (euro diciassettemilaquattrocentodiciasette/84) trova la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2025/2027, anno finanziario 2025 residui 2024, alla Missione 08 Programma 01 Codice 2.05.99.99.999 Capitolo 244 giusto impegno di spesa n. 137/2024, a valere sul contributo assegnato con D.D.G. n. 630 del 18 dicembre 2023, da parte

dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni”;

- 5 **Dare atto**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DISPONE

La trasmissione del presente atto:

- All'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Area S.T.A.
Geom. Vincenzo Filippino



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. vo n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D. Lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	data	importo	Intervento/capitolo	Es. finanziario
460	2024	€ 17.417,84	244	2025

Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.