



**COMUNE DI DERUTA**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**AREA LAVORI PUBBLICI**

**REGISTRO GENERALE nr. 249 del 16-04-2026**

**OGGETTO: PNRR M2C4 I2.1b - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta - Approvazione Quadro Economico consuntivo.**

CUP B58H22000890001

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**RICHIAMATI:**

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Lavori Pubblici;

**DATO ATTO CHE:**

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 e smi;
2. di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la

*riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta” come di seguito specificato:*

**A. Lavori:**

▪ importo lavori al netto del ribasso d’asta del 14,321%, compresi i costi della sicurezza e della manodopera	€ 703.388,27		
⇒ Totale lavori	€ 703.388,27	€	703.388,27

**B. Somme a disposizione:**

▪ IVA sui lavori 10%	€ 70.338,83		
▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi, compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 111.488,53		
▪ spese tecniche per archeologa, compresi oneri previdenziali	€ 3.776,57		
▪ spese tecniche per collaudo statico spettanza Ing. Rossi (compresa IRAP)	€ 4.885,20		
▪ spese tecniche per collaudo spettanza Comune di Perugia	€ 4.502,49		
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€ 9.233,84		
▪ spese gara (contributo ANAC per lavori)	€ 410,00		
▪ spese gara (contributo ANAC per progetto)	€ 30,00		
⇒ Totale somme a disposizione	€ 204.665,46	€	204.665,46
⇒ <b>Totale complessivo</b>	<b>€ 908.053,73</b>		
⇒ Economie di progetto	€ 11.946,27		
<b>□ Totale generale</b>	<b>€ 920.000,00</b>		

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell’art. 16 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetti aggiudicatari;
4. di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
5. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: PNRR M2C4 I2.1b - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta - Approvazione Quadro Economico consuntivo.**

CUP B58H22000890001

### PREMESSO CHE:

- con DGR n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, con la DGR n. 1076 del 19/10/2022, veniva approvato l'elenco dei "nuovi interventi" contro il dissesto idrogeologico dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 provenienti dalla Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed € 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale;
- nell'Allegato A alla sopra richiamata DGR veniva riportata, tra l'altro, la proposta di Piano con l'elenco dei Soggetti attuatori, degli interventi e dei finanziamenti previsti per ciascun intervento, tra i quali al numero progressivo Macrointervento 9 era riportato l'intervento del Comune di Deruta oggetto del presente atto;
- la Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta in data 15/11/2022 al n 18204 ha comunicato che:
  - con nota prot. n. 0051014 dell'08/11/2022 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DCDPC) repertorio n. 2872 del 03/11/2022, che approva l'elenco degli interventi presentati dalla Regione di cui alla DGR n. 1076/2022 confermando, per la realizzazione degli stessi interventi, il finanziamento di € 20.586.800,01;
  - con l'acquisizione dei suddetti atti la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo ha emanato il decreto n. 43 del 11/11/2022 che consente l'avvio degli interventi, come riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo dove è individuato il Comune di Deruta quale soggetto attuatore assegnando un contributo di € 920.000,00 per l'intervento in argomento individuato con il CUP B58H22000890001;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 599 del 21/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi, il Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale ha reso apposita dichiarazione di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

### RICORDATO CHE:

- in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 37 del 23/01/2023 (con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 613/1) e n. 68 del 09/02/2023, con contratto stipulato in data 07/03/2023 rep. 2623 è stato affidato il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per

l'opera pubblica in argomento, alla Società "Sintagma Srl" con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 San Martino in Campo (PG) - C.F. e P.IVA 01701070540 - per un importo di € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto dall'operatore economico) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 veniva approvato - ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - l'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, per la disciplina delle modalità di rendicontazione e controllo degli interventi finanziati, nonché di svolgimento della gestione operativa e contabile e sottoscritto dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile in data 06/02/2023;
- con DGR n. 291 del 22/03/2023 e con DGC n.69 del 06/04/2023 è stato approvato e successivamente sottoscritto tra Regione Umbria (Amministrazione Attuatrice) e il Comune di Deruta (Soggetto Attuatore) Accordo di 2° livello per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati con le risorse del sub investimento sopra citato;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 920.000,00 è imputata al Capitolo 6014 e l'Ufficio Ragioneria ha accertato con il n. 151/2022 l'importo in entrata al Capitolo 4220, assumendo l'impegno contabile n. 613 al Cap. 6014 CEN 880, relativo al contributo assegnato con decreto n. 43 dell'11/11/2022 emanato dalla Presidente della Regione Umbria, nella sua qualità di Commissario di Governo con le risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari ad € 920.000,00;

POSTO quindi che i suddetti lavori sono finanziati interamente con fondi PNRR che prevedono il rispetto delle seguenti tempistiche:

- pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
- stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
- inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024;
- ultimazione lavori/collaudò: entro il 31/12/2025;
- rendicontazione: entro il 30/06/2026;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 02/11/2023:

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi, redatto dalla Società "Sintagma Srl" comportante una spesa complessiva di € 920.000,00 di cui € 716.232,68 per lavori;
- è stato preso atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do no significant Harm - DNSH*";

DATO ATTO CHE:

- con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 617 del 07/12/2023:
  - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dei lavori dell'intervento alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" - P.IVA 00661860528 - con sede legale in Via Di Totona, 25/a - Montepulciano (SI) - per il ribasso del 14,32100%, e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 439.131,77 oltre ad € 63.100,19 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza e ad € 140.601,10 previsti per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 642.833,06 oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stata impegnata con il n. 613/3 la spesa complessiva di € 707.116,36 IVA compresa a valere

- sull'impegno n. 613/2023, a favore della ditta aggiudicatrice;
- con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 26/01/2024:
    - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 617/2023;
    - ⇒ è stato approvato il nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento;
  - in esecuzione delle suddette determinazioni n. 617/2023 e n. 23/2024 è stato stipulato il contratto di appalto in data 15/02/2024 rep. 2636;

#### ATTESO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 27 del 01/02/2024 è stata liquidata la cifra complessiva di € 3.883,13 (compresi oneri riflessi e IRAP) al personale dipendente del Comune di Deruta, quale acconto dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
- con la medesima determinazione n. 27/2024 è stata liquidata la cifra € 716,23 (compresi oneri riflessi e IRAP) al personale dipendente della Provincia di Perugia, in ottemperanza all'art. 7 della Convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia sottoscritta in data 07/06/2021 tra la Provincia di Perugia e il Comune di Deruta quale saldo dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 179 del 30/04/2024 la ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "Assisi Strade Srl" con sede in Viale dei Pini, 20 - 06081 Petrignano di Assisi (PG) - C.F. e P.IVA 02566230542 - interventi ricadenti nella categoria OG13 e OS21;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 22/05/202 al n. 7917, la ditta appaltatrice ha comunicato il subaffidamento alla ditta "Perfora Srls" con sede in Via Antonio da Sangallo n. 17/t - 06034 Foligno (PG) - C.F. e P.IVA 03593660545 - di interventi ricadenti nella categoria OS21;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 24/05/202 al n. 8044, la ditta appaltatrice ha comunicato il subaffidamento alla ditta "B.R. di Bazzucchi Roberto" con sede in Strada Pilonico Paterno n. 2 - 06134 Perugia (PG) - C.F. BZZRRT77L31G478I - P.IVA 02526420548 - di interventi ricadenti nella categoria OG3;
- con email del 30/07/2025 la ditta appaltatrice ha comunicato il subaffidamento alla ditta "Tecnostrade Srl" con sede in Via dei Filosofi n. 47 - 06126 Perugia (PG) - C.F. e P.IVA 01170840548 - di interventi ricadenti nella categoria OG3;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 457 dell'11/09/2025 la ditta appaltatrice dei lavori di che trattasi è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "ARES di Fiorucci Francesco" con sede in Via Cavour 18/A - 06024 Gubbio (PG) - C.F. FRCFNC75R31E256U - P.IVA 03134300544 - interventi ricadenti nella categoria OS21;

#### DATO ATTO CHE:

- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 411 del 18/06/2024 è stato liquidato il primo acconto alla società "Sintagma Srl", così come stabilito nel Disciplinare di incarico professionale, pari ad € 51.531,70 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente ad un totale di € 65.383,42;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 371 del 06/08/2024 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento predisposto dal D.L. Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" dal quale risulta che la ditta appaltatrice alla data del 25/07/2024 ha eseguito lavori per un importo di € 217.554,50 al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi

per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10% ed è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 1;

- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 595 del 09/09/2024 è stata liquidata la fattura emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo di € 216.400,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 238.040,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 400 dell'11/08/2025 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento predisposto dal D.L. Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" dal quale risulta che la ditta appaltatrice alla data del 25/07/2025 ha eseguito lavori per un importo di € 370.770,71 al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10% ed è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 2
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 556 del 12/09/2025 è stata liquidata la fattura emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo di € 152.500,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 167.750,00;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 761 del 03/12/2025 è stato liquidato il secondo acconto alla società "Sintagma Srl", così come stabilito nel Disciplinare di incarico professionale, pari ad € 15.413,74 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente ad un totale di € 19.556,95;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 707 del 19/12/2025 è stato approvato il 3° Stato di avanzamento predisposto dal D.L. Ing. Filippo Pambianco della società "Sintagma Srl" dal quale risulta che la ditta appaltatrice alla data del 05/11/2025 ha eseguito lavori per un importo di € 662.773,88 al netto del ribasso d'asta del 14,321% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta compresi, oltre IVA al 10% ed è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento n. 3;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 39 del 15/01/2026 è stata liquidata la fattura emessa dalla ditta appaltatrice per l'importo di € 290.500,00 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 319.550,00;

#### DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- con lettera acquisita in data 15/06/2023 al n. 8968, la Regione Umbria ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n. 27 del 13/06/2023 e relativi allegati, con il quale è stato erogato ai soggetti attuatori il 10% del contributo concesso a titolo di anticipazione, che per il Comune di Deruta (n. 21 della allegata Tabella A1) ammonta ad € 92.000,00;
- con lettera acquisita in data 10/05/2024 al n. 7279, la Regione Umbria ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n. 19 del 30/04/2024 e relativi allegati, con il quale è stato erogato ai soggetti attuatori il 20% del contributo concesso a titolo di ulteriore anticipazione, che per il Comune di Deruta (n. 21 della allegata Tabella A) ammonta ad € 184.000,00;
- con lettera acquisita al Comune di Deruta in data 27/03/2025 al n. 4674, la Regione Umbria ha comunicato che con Decreto n. 10 del 18/03/2025, il Commissario di Governo ha disposto il primo trasferimento intermedio a favore dei Soggetti Attuatori aventi diritto che ammonta per questo ente, ad € 308.432,83;

#### ATTESO CHE:

- in data 09/09/2024 al prot. 13606 del Comune di Deruta, è stata acquisita l'istanza di riesame e superamento delle prescrizioni impartite con note della SABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8641/2023 e prot. 13963/2023 (come specificato nella Relazione tecnica del D.L.);
- in data 04/02/2025 al prot. 1717 del Comune di Deruta, è stata acquisita l'istanza di riesame e superamento della prescrizione II (prot. 2229 del 03/02/2025) impartita con precedente nota prot.

16006/2024 di cui al punto precedente e trasmessa dalla SABAP Umbria (come specificato nella Relazione tecnica del D.L.);

ATTESO ALTRESI' che l'autorizzazione sismica rilasciata propedeuticamente all'approvazione del progetto, così come si evince anche dalla relazione del D.L., rimane valida anche per le modifiche contrattuali n. 1 e n. 2 e le prescrizioni della Soprintendenza vengono assolte;

DATO ATTO CHE:

- con DGC n. 32 del 27/03/2025 è stata approvata - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - la modifica contrattuale n. 1 dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- la suddetta perizia di variante è stata trasmessa al competente Ufficio Regionale con lettere in data 15/04/2025 con prot. 5140 e n. 5144 per la formale autorizzazione come previsto all'Art. 9 "Variazioni del progetto" dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- a seguito di un confronto con l'Ufficio regionale preposto è sorta la necessità di approfondire taluni aspetti e pertanto, dopo attenta valutazione, il D.L. ha provveduto a rielaborare la Perizia di Variante n. 1 che il medesimo ha trasmesso al Comune di Deruta in data 22/04/2025 al n. 6142 di protocollo;
- con DGC n. 52 del 24/04/2025 è stata riapprovata la modifica contrattuale n. 1 - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - dell'opera pubblica così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- la suddetta perizia di variante, completa di tutti gli elaborati, è stata inviata al competente Ufficio Regionale con lettere in data 08/05/2025 con prot. 6948 e n. 6951 per la formale autorizzazione come previsto all'Art. 9 "Variazioni del progetto" dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- con lettera acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/05/2025 al n. 7516, la Regione Umbria ha trasmesso la D.D. n. 4984 del 15/05/2025 con la quale è stato stabilito:
  - che la premessa della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2025 è parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - di procedere, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Accordo di 2° livello, alla presa d'atto e al favorevole accoglimento della documentazione relativa alla perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" trasmessa dal Comune di Deruta, ed acclarata al prot. reg. ai n.n. 89176 e 89218 del 9 Maggio 2025 di importo complessivo pari ad € 920.000,00, finanziato con fondi PNRR, assegnati allo stesso Comune con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;
  - di ritenere l'allegato "A" e l'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 52/2025 ha deliberato tra l'altro quanto segue:

- ⇒ di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27/03/2025 è stata approvata la modifica contrattuale dell'opera pubblica in argomento;
- ⇒ di dare atto che, a seguito di un confronto con l'Ufficio regionale preposto è sorta la necessità di approfondire taluni aspetti e pertanto, dopo attenta valutazione, il D.L. ha provveduto a rielaborare la Perizia di Variante n. 1 che il medesimo ha trasmesso al Comune di Deruta in data 22/04/2025 al n. 6142 di protocollo;

- ⇒ di riapprovare la modifica contrattuale n. 1 - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e smi - dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- ⇒ di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale n. 1, l'importo complessivo dell'opera rimane inalterato ed ammonta ad € 920.000,00 di cui € 70.142,95 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 14,321% oltre IVA al 10% (per un totale dei lavori corrispondente ad € 712.976,01) come risulta dal seguente quadro economico modificato:

		APPALTO	POST GARA	PERIZIA
<b>a)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"</b>	<b>€ 642.214,84</b>	<b>€ 642.214,84</b>	<b>€ 702.964,49</b>
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 10.917,65	€ 10.917,65	€ 11.950,40
<b>a.1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 653.132,49</b>	<b>€ 653.132,49</b>	<b>€ 714.914,89</b>
<b>a.2</b>	di cui oneri della sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 4.365,38	€ 4.365,38	€ 4.778,32
<b>a.3</b>	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 138.250,84	€ 138.250,84	€ 150.439,63
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 2.350,26	€ 2.350,26	€ 2.557,47
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a.1-a.3)</b>	<b>€ 512.531,39</b>	<b>€ 512.531,39</b>	<b>€ 561.917,78</b>
	Ribasso del 14,321%		€ 73.399,62	€ 80.472,25
	<b>IMPORTO RIBASSATO NETTO DEI LAVORI</b>		<b>€ 439.131,77</b>	<b>€ 481.445,54</b>
	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>		<b>€ 579.732,87</b>	<b>€ 634.442,64</b>
<b>a.4</b>	- Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	€ 62.045,42	€ 62.045,42	€ 77.220,62
	<i>(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)</i>	€ 1.054,77	€ 1.054,77	€ 1.312,75
<b>a.5</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 63.100,19</b>	<b>€ 63.100,19</b>	<b>€ 78.533,37</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 716.232,68</b>	<b>€ 642.833,06</b>	<b>€ 712.976,01</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
	IVA 10% sui lavori	€ 71.623,27	€ 64.283,31	€ 71.297,60
	Spese tecniche progettazione, sicurezza e D.L.	€ 78.255,47	€ 78.255,47	€ 87.869,27
	Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 21.035,07	€ 21.035,07	€ 23.619,26
	Servizio di sorveglianza e documentazione operazioni di scavo, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Collaudo statico compresi oneri previdenziali 4% ed IVA	€ 10.460,00	€ 10.460,00	€ 10.460,00
	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00
	Incentivi funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) + Modifica contrattuale	€ 8.594,76	€ 8.594,76	€ 9.234,97
	Imprevisti, oneri per la revisione prezzi e arrotondamenti	€ 9.423,75	€ 9.388,75	€ -
	Economie da ribasso d'asta più iva		€ 80.739,58	€ 132,89
<b>b)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 203.767,32</b>	<b>€ 277.166,94</b>	<b>€ 207.023,99</b>
<b>c)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 920.000,00</b>	<b>€ 920.000,00</b>	<b>€ 920.000,00</b>

- ⇒ di approvare l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente n. 21 categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" debitamente sottoscritti dalle parti in data 15/04/2025 per l'affidamento alla ditta medesima dei maggiori e nuovi lavori pari ad € 70.142,95

al netto del ribasso d'asta del 14,321% oltre IVA al 10% e che pertanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire agli stessi prezzi (per quelli già previsti nel contratto principale), patti e condizioni di cui al contratto principale salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

- ⇒ di dare atto che i maggiori oneri derivanti dalla modifica contrattuale n. 1 saranno finanziati con le economie di spesa e con gli imprevisti previste nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera pubblica;
- ⇒ di dare mandato all'Ufficio Lavori Pubblici di predisporre gli atti consequenziali al fine di appaltare i maggiori lavori della presente modifica contrattuale n. 1 alla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio";

#### DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 668 del 04/12/2025 è stata approvata - ai sensi dell'art. 120, commi gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e smi - la modifica contrattuale n. 2 dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Filippo Pambianco;
- la suddetta perizia di variante, completa di tutti gli elaborati, è stata inviata al competente Ufficio Regionale con lettera in data 05/12/2025 con prot. n. 18436 per la formale autorizzazione come previsto all'Art. 9 "Variazioni del progetto" dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990;
- con lettera acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/12/2025 al n. 19610 e successiva email del 07/01/2026, la Regione Umbria ha trasmesso la D.D. n. 13740 del 23/12/2025 con la quale è stato stabilito:
  - di procedere, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Accordo di 2° livello, alla presa d'atto e al favorevole accoglimento della documentazione relativa alla perizia di variante suppletiva n. 2 per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" trasmessa dal Comune di Deruta, ed acclarata al protocollo regionale al n. 240537 del 09/12/2025 di importo complessivo pari ad € 920.000,00, finanziato con fondi PNRR, assegnati al Comune di Deruta con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;
  - di ritenere l'allegato "A" e l'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che con la suddetta determinazione n. 668/2025 è stato determinato tra l'altro quanto segue:

- ⇒ di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale n. 2, l'importo complessivo dell'opera rimane inalterato ed ammonta ad € 920.000,00, così come resta inalterato l'importo dei lavori che ammontano ad € 712.976,01 al netto del ribasso d'asta del 14,321% oltre IVA al 10% come risulta dal seguente quadro economico modificato:

		APPALTO	POST GARA	PERIZIA 1	PERIZIA 2	DIFFERENZA
a)	<b>IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"</b>	<b>642.214,84</b>	<b>642.214,84</b>	<b>702.964,49</b>	<b>701.185,96</b>	<b>- 1.778,53</b>
	(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)	10.917,65	10.917,65	11.950,40	11.920,16	- 30,24

<b>a. 1</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>653.132,49</b>	<b>653.132,49</b>	<b>714.914,89</b>	<b>713.106,12</b>	<b>- 1.808,77</b>
<b>a. 2</b>	di cui oneri della sicurezza (soggetti a ribasso)	4.365,38	4.365,38	4.778,32	4.766,23	- 12,09
<b>a. 3</b>	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	138.250,84	138.250,84	150.439,63	161.676,74	11.237,11
	(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)	2.350,26	2.350,26	2.557,47	2.748,50	191,03
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a.1-a.3)</b>	<b>512.531,39</b>	<b>512.531,39</b>	<b>561.917,78</b>	<b>548.680,88</b>	<b>- 13.236,91</b>
	Ribasso del 14,321%		73.399,62	80.472,25	78.576,59	- 1.895,66
	<b>IMPORTO RIBASSATO NETTO DEI LAVORI</b>		<b>439.131,77</b>	<b>481.445,54</b>	<b>470.104,29</b>	<b>- 11.341,25</b>
	<b>IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>		<b>579.732,87</b>	<b>634.442,64</b>	<b>634.529,53</b>	<b>86,89</b>
<b>a. 4</b>	- Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza	62.045,42	62.045,42	77.220,62	77.135,18	- 85,44
	(magg. importo coeff. 1,017 come da DGR Regione Umbria n. 712 -13/07/2022)	1.054,77	1.054,77	1.312,75	1.311,30	- 1,45
<b>a. 5</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>63.100,19</b>	<b>63.100,19</b>	<b>78.533,37</b>	<b>78.446,48</b>	<b>- 86,89</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 716.232,68</b>	<b>€ 642.833,06</b>	<b>712.976,01</b>	<b>712.976,01</b>	<b>0,00</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
	IVA 10% sui lavori	71.623,27	€ 64.283,31	71.297,60	71.297,60	0,00
	Spese tecniche progettazione, sicurezza e D.L.	78.255,47	€ 78.255,47	87.869,27	87.869,27	-
	Oneri previdenziali 4% ed IVA 22% su spese tecniche	21.035,07	€ 21.035,07	23.619,26	23.619,26	-
	Servizio di sorveglianza e documentazione operazioni di scavo, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%	4.000,00	€ 4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	Collaudo statico compresi oneri previdenziali 4% ed IVA	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	-
	Contributo ANAC	375,00	410,00	410,00	410,00	-
	Incentivi funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) + Modifica contrattuale	8.594,76	8.594,76	9.234,97	9.234,97	-
	Imprevisti, oneri per la revisione prezzi e arrotondamenti	9.423,75	9.388,75	-	-	-
	Economie da ribasso d'asta più iva		80.739,58	132,89	132,89	-
<b>b)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>203.767,32</b>	<b>277.166,94</b>	<b>207.023,99</b>	<b>207.023,99</b>	<b>0,00</b>

c)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>
				€ <b>0,00</b>	- € <b>0,00</b>	

⇒ *di approvare l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente n. 12 categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio" debitamente sottoscritti dalle parti in data 23/10/2025 per l'affidamento alla ditta medesima dei nuovi lavori e che pertanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire agli stessi prezzi (per quelli già previsti nel contratto principale), patti e condizioni di cui al contratto principale salvo una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;*

**ATTESO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 134 del 02/04/2024 è stato affidato il servizio di Collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali dell'opera pubblica all'Ing. Rossi Simone, con recapito in Strada Pian della Genna 21/e - 06128 Perugia (PG) - C.F. RSSSMN72S02G478I - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n. A1826 e con successiva determinazione n. 164 del 16/04/2024 ne è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva;
- in data 22/04/2024 è stato stipulato il contratto mediante sottoscrizione della lettera commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (PEC trasmessa prot. 6161/2024 e PEC pervenuta prot. 6305/2024);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 19 del 16/01/2026 è stato approvato il Collaudo statico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e del cap. 9 del D.M. 17/01/2018 - con allegati i n. 5 (cinque) verbali di visita delle strutture portanti relative ai lavori dell'opera pubblica "PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta" redatto dall'Ing. Rossi Simone e trasmesso dal medesimo con lettera acquisita al protocollo di questo Ente in data 15/01/2026 al n. 776;
- il RUP ha provveduto al deposito del progetto dell'intervento di che trattasi con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità riportate nel punto precedente in data 28/03/2024;
- l'AINOP - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha trasmesso la Ricevuta di deposito in AINOP con lettera prot. 4492 del 02/04/2024, acquisita al protocollo del Comune di Deruta in pari data al n. 5083;
- con lettera acquisita al protocollo di questo Ente in data 19/12/205 al n. 19292, il D.L. ha trasmesso la documentazione attestante la Relazione a Strutture Ultimate, contenente altresì la documentazione relativa alla modifica contrattuale n. 2 non sostanziale ai fini strutturali;
- la documentazione di cui al punto precedente è stata trasmessa dal Direttore dei lavori anche al Collaudatore Ing. Rossi Simone;
- l'AINOP - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha trasmesso la Ricevuta di deposito in AINOP della documentazione attestante la RSU di cui punti precedenti con lettere prot. 584, 585, 586 e 587 del 09/01/2026, acquisite al protocollo del Comune di Deruta in pari data ai n. 343, 344, 345 e 346;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 16/01/2026 è stato approvato il

Collaudo statico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e del cap. 9 del D.M. 17/01/2018 - con allegati i n. 5 (cinque) verbali di visita delle strutture portanti relative ai lavori dell'opera pubblica "*PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta*" redatto dall'Ing. Rossi Simone e trasmesso dal medesimo con lettera acquisita al protocollo di questo Ente in data 15/01/2026 al n. 776;

- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 196 del 10/03/2026 è stato liquidato all'Ing. Rossi Simone il compenso corrispondente ad € 4.502,49 mentre il Comune di Deruta provvederà al pagamento dell'IRAP pari ad € 382,71;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 197 del 10/03/2026 è stato liquidato al Comune di Perugia l'importo di € 4.502,49;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 142 del 04/04/2024 è stato affidato il servizio di sorveglianza e documentazione delle operazioni di scavo dell'opera pubblica all'Archeologa Dr.ssa Germini Francesca, con recapito in Via Francesco Petrarca n. 36 - 06126 Perugia (PG) - C.F. GRMFNC70B46G478Y - P.IVA 02350480543;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 68 del 27/01/2026 è stato liquidato l'importo di € 3.776,57 alla Dr.ssa Germini Francesca per l'espletamento del servizio svolto;

#### ATTESO ALTRESI' CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 122 del 03/03/2026 è stato approvato lo Stato finale redatto in data 16/01/2026, la Relazione di accompagnamento al Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "*PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta*" redatti in data 16/02/2026 dal D.L. Ing. Filippo Pambianco, debitamente firmati e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 23/02/2026 al n. 3416, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "Anselmi Works di Anselmi Maurizio Srl", accettato senza riserve, è di complessivi € 703.388,27 al netto del ribasso d'asta del 14,321%, costi per la sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 125 del 03/03/2026 è stata liquidata la cifra complessiva di € 4.634,46 al personale dipendente del Comune di Deruta, quale saldo dei compensi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 199 del 10/03/2026 è stato liquidato il saldo delle competenze tecniche alla società "Sintagma Srl" corrispondente ad € 26.548,16;
- con disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 237 del 27/03/2026 è stato liquidato il saldo dei lavori alla ditta appaltatrice "Anselmi Works di Anselmi Maurizio Srl" corrispondente ad € 48.387,10;

PRECISATO che l'opera è finanziata dai fondi PNRR di cui alla *Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b* e pertanto la medesima verrà gestita secondo gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di PNRR;

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

ATTESO CHE:

- sono stati rispettati i principi del PNRR;
- è stata rispettata la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
- è stato rispettato il principio di pari opportunità;
- è stata e sarà rispettata la legittimità e la regolarità delle spese sostenute/da sostenere e rendicontate/da rendicontare;
- è stata e sarà garantita la completezza e regolarità della documentazione comprovante i pagamenti;
- è stata e sarà rispettata la normativa nazionale in materia di tracciabilità finanziaria comprovante i pagamenti e sarà rispettata altresì per i pagamenti rimasti da effettuare;
- sono stati rispettati i principi trasversali;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO:

- il D.Lgs. 36/2023 e smi e relativi Allegati;
- l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. 267/2000;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare il quadro economico consuntivo dell'opera pubblica "*PNRR M2 C4 I2.1b - Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta*" come di seguito specificato:

#### A. Lavori:

▪ importo lavori al netto del ribasso d'asta del 14,321%, compresi i costi della sicurezza e della manodopera	€	<u>703.388,27</u>		
⇒ Totale lavori	€	703.388,27	€	703.388,27

#### B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 10%	€	70.338,83		
▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi, compresi oneri previdenziali ed IVA	€	111.488,53		
▪ spese tecniche per archeologa, compresi oneri previdenziali	€	3.776,57		
▪ spese tecniche per collaudo statico spettanza Ing. Rossi (compresa IRAP)	€	4.885,20		
▪ spese tecniche per collaudo spettanza Comune di Perugia	€	4.502,49		
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023)	€	9.233,84		
▪ spese gara (contributo ANAC per lavori)	€	410,00		
▪ spese gara (contributo ANAC per progetto)	€	<u>30,00</u>		
⇒ Totale somme a disposizione	€	204.665,46	€	<u>204.665,46</u>
⇒ <b>Totale complessivo</b>	€		€	<b>908.053,73</b>
⇒ Economie di progetto	€		€	11.946,27
□ <b>Totale generale</b>	€		€	<b>920.000,00</b>

- di dare atto che il Responsabile del procedimento, nella persona del Geom. Tamantini Fabio, dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto e con il soggetti aggiudicatari;
- di dare atto che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 e art. 12 e 50 della Legge n. 108/2021 e smi - e che lo stesso ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. di disporre la pubblicazione della presente nel sito internet istituzionale della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi e ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: PNRR M2C4 I2.1b - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b - Misure per la gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il centro storico di Deruta - Approvazione Quadro Economico consuntivo.***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 16-04-2026*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.