



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 627 del 10/12/2021

OGGETTO: CUP C97B20000790002 - CIG 8471757B07- Lavori di Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini - Approvazione contabilità finale - Impresa Costruzioni Rossella Dessì.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art.10 commi 12 e 16;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sia di contabilità che quello sui controlli interni;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U. degli EE.LL. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 02 in data 03/03/2020, è stata attribuita alla Dott.ssa Stefania Mulargia la responsabilità del Servizio dell'Area Tecnica e Ambientale;

PREMESSO che:

- con D.G.R. n° 8/28 del 19.02.2019, relativa al programma di spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana ad elevato rischio idraulico, il Comune di Sedini è stato inserito con un finanziamento di €. 370.000,00;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 389 del 22.08.2016 è stato affidato l'incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori Contabilità e Sicurezza dell'intervento di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico";

- con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo;

- con Delibera di Giunta Comunale, n. 64, in data 18/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" per un importo complessivo di € 370.000,00 di cui euro 280.000,00 per lavori ed euro 90.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 499 del 10/10/2020 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara, da esperire mediante apposita gara telematica gestita sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas, denominata MECUC;

- la gara è stata indetta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a corpo e offerta di ribasso sull'importo dei lavori.

N° Generale Determina: 627

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 606 del 03/12/2020 è stato aggiudicato aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950 che ha offerto un ribasso del 29,85%, determinando il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito, per un importo, al netto del ribasso, di euro 198.288,92, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 6.261,05, oltre IVA, nella misura di legge;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 683 del 30/12/2020 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, per i lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" per un importo complessivo di euro 198.288,92, oltre iva nella misura di legge;
- in data 09.02.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 98, registrato all'Ufficio Territoriale di SASSARI, in data 16.02.2021 al n. 1288, Serie 1T;

CONSIDERATO che:

- l'avvio dei lavori avvenuto in data 31.03.2021 come evincibile dal relativo verbale di inizio dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 282 del 01.06.2021 è stato riconosciuto all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a euro 39.657,78 oltre IVA al 10% per euro 3.965,78 e così per complessivi euro 43.623,56;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 335 del 18.06.2021 è stato liquidato il 1 Sal, pari a euro 55.721,68 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 61.293,85;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 400 del 13.07.2021 è stato liquidato il 2 Sal, pari a euro 58.078,78 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 63.886,66;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 507 del 23/09/2021 è stato liquidato il 3 Stato d'Avanzamento dei lavori ammontante ad euro 40.608,85, al netto del ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 44.669,74;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 29/11/2021, veniva approvata, ai sensi dell'art. 106 c.2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, redatta dal professionista incaricato, la quale ha comportato:
 - un incremento di spesa per lavori di €. 27.898,69 oneri per la sicurezza inclusi e oltre IVA al 10%;
 - un incremento di spesa per gli onorari professionali di €. 3.440,09 oltre Cassa di previdenza al 4%;
 - un incremento di spesa per gli incentivi di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016, pari a €. 795,41;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 507 del 23/09/2021 venivano assunti gli impegni a carico del bilancio di previsione annualità 2021 per le maggiori spese determinatesi a seguito della perizia di variante di cui sopra;

VISTO che il Direttore dei Lavori Dott. ha presentato tutta la documentazione relativa alla Contabilità Finale in data 09.12.2021 prot. n. 7624, composta da:

- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Libretto delle misure;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato ultimazione lavori;

VISTO che il DL ha presentato il Certificato di Regolare Esecuzione in data 09.12.2021 da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 226.187,60;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 226.187,60, a cui deducendo i pagamenti in acconto relativi all'anticipazione del 20% e ai Sal, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 32.120,51 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

PRESO ATTO dell'accettazione dell'impresa della contabilità finale dei lavori in oggetto, con apposizione di firma e timbro sugli atti contabili dello stato finale suddetto;

VISTO il quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			STATO FINALE
A)	SOMME PER LAVORI		
A1)	Importo dei lavori		
	1) a misura		€ 313.508,99
		Ribasso offerto 29,850%	-€ 93.582,43
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 219.926,55
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 6.261,05
A)	TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 226.187,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui lavori all'aliquota del	10%	€ 22.618,76
B2)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ -
B3)	Spese tecniche		
	2) Progettazione, Coord. Sic. Progettazione		
	Onorario		€ 42.654,68
	C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del	4%	€ 1.706,18
	IVA su spese tecniche all'aliquota del	22%	€ 9.759,39
	TOTALE SPESE TECNIHE		€ 54.120,25
B4)	Accertamenti - Indagini		€ -
B5)	Incentivo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (su A)	2%	€ 6.395,40
B6)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B7)	Imprevisti e arrotondamenti		€ -
B8)	Acquisizione aree o immobili		€ 6.000,00
B9)	Economie finali		€ 54.677,99
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+....+B19)		€ 143.812,40
	TOTALE LAVORI (A+B)		€ 370.000,00

ATTESO che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 32.120,51 oltre all'I.V.A.;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- La regolarità nell'esecuzione dei lavori;
- La rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la fattura n. 123 del 0912/2021 emessa dall'IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, affidataria dei lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" per un totale complessivo pari a euro 226.187,60;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

DATO ATTO altresì che:

ai fini dell'espletamento della presente procedura di liquidazione l'impresa appaltatrice è risultata regolare:

- ai fini del DURC, prot. INAIL_27783723 del 17/09/2021;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8471757B07;
- il CUP di riferimento è C97B20000790002;

DETERMINA

- Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione, emessa in data 06.12.2021 dei lavori di "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico" ammontanti € 219.926,55 a cui si aggiungono € 6.261,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 226.187,60, oltre iva al 10% € 22.618,76, per un totale complessivo pari a euro 226.187,60;

DI LIQUIDARE la fattura n. 123 del 0912/2021, emessa dall'IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA, con sede in Terralba in Via Pirelli, 19, P.IVA 01099180950, aggiudicataria dei "Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini – Interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico", giusto contratto rep. n. n. 98, registrato all'Ufficio Territoriale di SASSARI, in data 16.02.2021 al n. 1288, Serie 1T, relativa allo Stato Finale, pari a euro 32.120,51 oltre all'IVA di legge per un totale complessivo di euro 35.332,56, come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRESA COSTRUZIONI DESSI ROSSELLA	n. 123 del 0912/2021	€ 32.120,51		901301	16-1-2021	CUP: C97B20000790002 CODICE CIG: 8471757B07
ERARIO	n. 123 del 0912/2021	€ 3.212,05		901301	16-1-2021	CUP: C97B20000790002 CODICE CIG: 8471757B07

DI DARE ATTO ATTO che residuano economie pari a € 54.677,99 come da quadro economico riportato in premessa, di cui la somma corrispondente a € 47.623,48 risulta già impegnata a valere sul cap. 901301 impegno n. 16-0-2021;

DI INTEGRARE l'impegno n. 16-0-2021 a valere sul Cap. 901301 della somma pari a € 8.002,58, corrispondente ad economie di gara;

DI DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non

necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Mulargia;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse n capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190;

IL PRESENTE ATTO di liquidazione è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del T.U. degli EE.LL..

Sedini, li 10/12/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 661**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TECNICO**

Oggetto: **CUP C97B20000790002 - CIG 8471757B07- Lavori di Regimazione e separazione acque bianche nel centro abitato di Sedini - Approvazione contabilità finale - Impresa Costruzioni Rossella Dessì.**

Nr. adozione settore: **268** Nr. adozione generale: **627**

Data adozione: **10/12/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/12/2021

Il Responsabile dell'Area
Stefania Mulargia

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/12/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **10/12/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia