

Comune di Provaglio d'Iseo

Via Europa, 5
25050 Provaglio d'Iseo (BS)

PROGETTO/Project

Manutenzione straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze Opere ediliCat. **PROGETTO ESECUTIVO**Ref. **Ing. Marzio Consoli**

CIG

CUP **C92B25003390004**

PROGETTISTI/Designers

ProgettoB20 **ProgettoB20 srl** società benefit

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982

www.progettob20.it

Direttori Tecnici:

Pietro Brianza ingegnere

Luca Pietta architetto

Sede legale:

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d

t. +39 030 383398

REA BS - 585894

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMSUNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018**PROGETTAZIONE
GENERALE:**

Pietro Brianza ingegnere

**PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA:**

Luca Pietta architetto

**PROGETTAZIONE
STRUTTURALE E ANTINCENDIO:**

Giovanna Riina ingegnere

**PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA:**

Marco Bigni ingegnere

COLLABORATORI:

Alberto De Paul dottore

Simone Coccoli dott. ingegnere

Tatiana Bovi ingegnere

Pasqualina Clausi ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Cronoprogramma

| | ORDER | CATEGORY | BUILDING/AREA | SECTION | NUMBER |
|-------|----------------|------------------------|---------------|------------|----------|
| Scale | W26-272 | P.E. | - | SIC | F |
| Rev. | N | SUBJECT | DATE | D | C |
| | 00 | Emissione per verifica | 15/04/2026 | L.P. | P.B. |
| | | | | | |
| | | | | | |

File Rif: 01 Base Cartiglio sb_Opere Edili.dwg

| ID | Task Name | Durata | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 0 | Manutenzione Straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze-Opere Edili | 75 giorni | Manutenzione Straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze-Opere Edili | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Accantieramento | 1 giorno | Accantieramento | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rimozione controsoffitti | 5 giorni | Rimozione controsoffitti | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rimozione Sanitari Rivestimenti e pavimenti Bagni | 5 giorni | | Rimozione Sanitari Rivestimenti e pavimenti Bagni | | | | | | | | | | | |
| 4 | Demolizione tramezze comprensivo di strato isolante | 10 giorni | Demolizione tramezze comprensivo di strato isolante | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rimozione pavimenti zona aule | 5 giorni | | Rimozione pavimenti zona aule | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rimozione porte interne | 5 giorni | | | Rimozione porte interne | | | | | | | | | | |
| 7 | Realizzazione pareti in cartongesso | 10 giorni | | | | Realizzazione pareti in cartongesso | | | | | | | | | |
| 8 | Realizzazione controsoffitti | 5 giorni | | | | | Realizzazione controsoffitti | | | | | | | | |
| 9 | Posa porte interne | 1 giorno | | | | | | Posa porte interne | | | | | | | |
| 10 | Realizzazione impianto idraulico | 5 giorni | | | | | | Realizzazione impianto idraulico | | | | | | | |
| 11 | Posa rivestimenti e pavimenti Bagni | 5 giorni | | | | | | | Posa rivestimenti e pavimenti Bagni | | | | | | |
| 12 | Posa sanitari, rubinetterie e sanitari | 2 giorni | | | | | | | | Posa sanitari, rubinetterie e sanitari | | | | | |
| 13 | Posa Linoleum | 5 giorni | | | | | | | | | Posa Linoleum | | | | |
| 14 | Intonaci e pitturazioni | 10 giorni | | | | | | | | | | Intonaci e pitturazioni | | | |
| 15 | Realizzazione Scavo | 5 giorni | | | | | | | | | | | Realizzazione Scavo | | |
| 16 | Realizzazione marciapiedi | 15 giorni | | | | | | | | | | | | Realizzazione marciapiedi | |
| 17 | Rimozione cantiere | 1 giorno | | | | | | | | | | | | | Rimozione cantiere |
| 18 | APPALTO OPERE ELETTRICHE | 75 giorni | APPALTO OPERE ELETTRICHE | | | | | | | | | | | | |